Заказчик : ТОО "НС и К Сервис"
Подрядчик : ТОО "Строй ВЕ и Ко"
Стройка : "Строительство специализированного магазина, по адресу: г. Кызылорда, ул. Н. Абуов, дом № 25"
Объект : "Строительство специализированного магазина, по адресу: г. Кызылорда, ул. Н. Абуов, дом № 25"

Акт выполненных работ №1

за октябрь 2022 (месяц, год)) на 2-1-1. Архитектурно-строительный решение

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	295,46		170,51	164,04	50379	48468	--	7295	62287
						6,47	27,82	1912	8220		4614	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	8,8638		2234,23	--	19804	--	--	14259	36788
						2234,23	--	19804	--		2725	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	161,16		36,35	36,35	5858	5858	--	1672	8132
						--	14,41	--	2322		602	
4	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	161,16		17,95	17,95	2893	2892	--	826	4017
						--	7,12	--	1147		298	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	161,16		174,70	79,98	28155	12890	--	15548	47199
						94,72	39,27	15265	6329		3496	
6	412-101-0210 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	1431,638		40,00	--	57266	--		--	61847
						--	--	--	--		4581	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				164355	70108	--	39600	220270
							36981	18018	--	16316	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				164355				
		Всего заработная плата	Тенге					54999			
		Транспортные расходы	Тенге				57266				
		Накладные расходы	Тенге				39600				
		Сметная прибыль	Тенге				16316				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				220271				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					54999			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				220271				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					54999			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								220271
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				36981				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					70108			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					18018			
		- Перевозка грузов	Тенге				57266				
		- Накладные расходы	Тенге							39600	
		- Сметная прибыль	Тенге							16316	

ИТОГО по акту:	**тенге**	220271
НДС (12 %)	12%	26 433
Всего по акту с учетом НДС (12 %)		246 704

Заказчик:
ТОО "НС и К Сервис"

Директор _____ Касым Г.

Подрядчик:
ТОО "Строй ВЕ и Ко"

Директор _____ Колесников В