КС 3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"
ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A
Подрядчик : ТОО "ГидроСтройМонтаж"
Реквизиты: БИН 131040023265, ВКО, г.Семей, п.Шульбинск, 2 Микрорайон, дом 3Д, кв. 340, ИИК KZ97826F1KZTD2A02JSH в АО "АТФБанк", БИК ALMNKZKA
Наименование объекта: Реконструкция (устройство) чердачной крыши учебного корпуса по адресу: Акмолинская область, город Кокшетау, микрорайон Боровской,76
Договор № 2020-40 от 19.06.2020 г.

СПРАВКА № 5 от сентября 2020 г.
о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименование	Источник код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за сентябрь м-ц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,невходящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затрат			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1		3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	32 025 550,44	10 302 912,00							1 236 349,44	11 539 261,44

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"

Заместитель руководителя _____ *Оспанов Р.С.*

Подрядчик:
ТОО "ГидроСтройМонтаж"

ВрИО руководителя _____ *Коваленко В.Г.*

Технический надзор:
ТОО "М-СтройПроект"

Директор _____ *Мизев С.Ю.*

Руководитель группы авторского надзора
ТОО "Дизайн Центр"
_____ Ахметбеков А.К.

Форма 2Б

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"
Реквизиты: БИН 000140001467, Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая, 87, ИИК KZ26070102KSN0301000 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВАМИНИСТЕРСТВА
Подрядчик : ТОО "ГидроСтройМонтаж"
Реквизиты: БИН 131040023265, ВКО, г.Семей, п.Шульбинск, 2 Микрорайон, дом 3Д, кв. 340, ИИК KZ97826F1KZTD2A02JSH в АО "АТФБанк", БИК ALMNKZKA
Наименование объекта: Реконструкция (устройство) чердачной крыши учебного корпуса по адресу: Акмолинская область, город Кокшетау, микрорайон
Договор № 2020-40 от 19.06.2020 г.

Акт № 5 от сентября 2020 года
выполненных работ
(локальная смета 2-1-1)

На Устройство чердачной крыши 28.09.2020

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Устройство кровли									
10	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	858	860	52,3	737880	44873	269781	398351	1227129
					493,27	11,38	423226	9764	–	90898	
11	2111-0101-0107	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	170	27565		4686050		4686050	–	5060934
					–		–		–	374884	
12	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	1017,5	574,5	100,21	584554	101964	267236	220695	869669

13	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 %		211,65	24,11	215354	24532	–	64420	
			м2 стяжки	1017,5	82,02	7,4	83455	7530	71937	5411	95975
14	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %			3,92	1,86	3989	1893	–	7109	
			м2 изолируемой поверхности	143,8	700,61	26,75	100748	3847	70065	25200	136023
16	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка анкера AI НР = 118 %			186,62	3,86	26836	555	–	10076	
			т стальных элементов	0,1932	467766,67	12306,75	90373	2378	44017	52197	153976
21	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %			227630	1330,01	43978	257	–	11406	
			м3	0,43	26056,59	1137,12	11204	489	8524	2091	14359
22	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %			5096	248,82	2191	107	–	1064	
			т	0,02408	14168,34	1353,78	341	33	1	292	684
23	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			12783,2	557,62	308	13	–	51	
			т	0,00297	223857		665		665	–	718
24	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			–		–		–	53	
			т	0,02111	216590		4572		4572	–	4938

25	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %			–		–	–	366	
			т стальных элементов	0,17787	72173,58	6679,56	12838	1188	1480	12269	27115
					57175,3	1280,29	10170	228	–	2009	
26	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0463	250422		11595		11595	–	12522
					–		–		–	928	
27	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,08497	271250		23048		23048	–	24892
					–		–		–	1844	
28	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0463	219315		10154		10154	–	10967
					–		–		–	812	
29	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0496	63854,86	6679,56	3167	331	0	3421	7116
					57175,3	1280,29	2836	64	–	527	
30	2113-0201-1107	Болты самоанкерующиеся распорные М20х200 ГОСТ 28778-90	шт.	80	167		13360		13360	–	14429
					–		–		–	1069	
38	1208-0101-1901	Трубы водосточные. Навеска с подмостей НР = 72 %	м труб	133	1449,02	0,11	192720	15	134777	41708	253182

	Лестницы			435,55	–	57928	–	–	18754	
42 1107-0107-0103	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением Монтаж НР = 69%	т стальных элементов	0,58916	70596,49	25775,35	41593	15186	5907	17327	63633
				34795,6	7826,16	20500	4611	–	4714	
43 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов,лестичные марши,пожарные лестинцы ГОСТ 25772-83 СП 8%	т	0,58916	544349		320709		320709	–	346365
				–		–		–	25657	
44 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	17,08564	84,61	2,32	1446	40	695	494	2094
				41,62	0,25	711	4	–	155	
45 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	17,08564	150,81	3,29	2577	56	1689	579	3409
				48,65	0,5	831	9	–	252	
	Окна									
46 1110-0106-0201	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными НР = 90 %	м2	4,3	3827,93	466,56	16460	2006	6542	7585	25969
				1840,08	119,88	7912	515	–	1924	
47 2109-0101-6801	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99	м2	4,3	22447		96522		96522	–	104244

	Слуховые окна СО-1			–		–		–	7722	
48 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 %	слуховое окно	6	17301,5	824,44	103809	4947	60923	35939	150927
				6323,2	332,09	37939	1993	–	11180	
49 2109-0101-9901	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	6	10297		61782		61782	–	66725
				–		–		–	4943	
50 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,0024	93947,29	1003,06	225	2	169	50	297
				22612,5	447,48	54	1	–	22	
51 1112-0101-0711	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов НР = 92 %	м2 кровли	23,4	4952,91	32,31	115898	756	93657	19944	146710
				918,17	8,26	21485	193	–	10867	
52 2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	24	295		7080		7080	–	7646
				–		–		–	566	
	Вентшахты ВШ1-ВШ4(Всего 4 шт)									
53 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118%	т стальных элементов	0,06032	72173,58	6679,56	4354	403	502	4161	9195
				57175,3	1280,29	3449	77	–	681	

54	2106-0201-0502	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125мм,толщина от 2 до 16мм ГОСТ535-2005 СП 8%	т	0,06032	250422		15105		15105	–	16314
					–		–		–	1208	
55	1114-0101-1506	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 400х400 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с чердачным перекрытием НР = 99 %	м2 внутренней поверхности шахты	9,13	13098,85	135,53	119593	1237	90430	28166	159580
					3058,65	57,54	27925	525	–	11821	
56	1114-0101-1507	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 600х600 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с чердачным перекрытием НР = 99 %	м2 внутренней поверхности шахты	18,5	11736,49	117,28	217125	2170	162861	52488	291182
					2815,9	49,94	52094	924	–	21569	
57	1120-0701-0404	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	3	9306,84	63,95	27921	192	24535	3168	33576
					1064,53	13,05	3194	39	–	2487	
58	1120-0701-0405	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	13658,9	110,51	13659	111	11547	1987	16898
					2001,78	26,1	2002	26	–	1252	

59 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	1,74928	84,16	2,32	147	4	70	51	214
				41,62	0,25	73	0	–	16	
60 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	1,74928	150,81	3,29	264	6	173	59	349
				48,65	0,5	85	1	–	26	
Объединение вентканалов										
61 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	1,45	27999,36	2143,8	40599	3109	28967	8531	53060
				5878,6	447,48	8524	649	–	3930	
62 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,24	1089,85	70,18	26418	1701	6723	15468	45236
				742,3	55,33	17993	1341	–	3351	
63 1107-0701-0201	Покрытия из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях. Устройство НР = 118 %	м2 покрытия	10,24	1401,04	290,63	14347	2976	5649	8163	24310
				558,76	116,78	5722	1196	–	1801	
64 2113-0407-0303	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	10,1376	2346		23783		23783	–	25685
				–		–		–	1903	

65	1126-0201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 %	м3 изоляции	14,28	14137,34	1621,2	201881	23151	0	143929	373475
					12516,14	745,8	178730	10650	–	27665	
66	1126-0201-0104	Поверхности перегородок, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР = 76 %	м3 изоляции	12,12	24890,9	2357,55	301678	28574	17736	201980	543950
					21070	857,67	255368	10395	–	40293	
67	2111-0101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3	2,64432	20057		53037		53037	–	57280
					–		–		–	4243	
	Веншахты В1-В4										
68	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,276	711220,58	6679,56	196297	1844	178673	19038	232561
					57175,3	1280,29	15780	353	–	17227	
69	1109-0305-0201	Монтаж вентшахты НР = 69 %	т конструкций	0,577	38496,85	12940,35	22213	7467	4168	8524	33196
					18332,2	3078,01	10578	1776	–	2459	
70	2105-0204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,513	283593		145483		145483	–	157122
					–		–		–	11639	

71 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,064	271250		17360		17360	–	18749
				–		–		–	1389	
72 1134-0108-0402	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм НР = 76 %	м2 поверхности	18,95	798,13	11,3	15125	214	0	11409	28656
				786,84	5,34	14911	101	–	2123	
73 2111-0101-0108	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	1,1742	31340		36799		36799	–	39743
				–		–		–	2944	
74 1110-0102-0208	Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной по войлоку НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутый п	37,9	1733,86	5,52	65713	209	53213	11151	83014
				324,31	2,61	12291	99	–	6149	
75 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	31,9	168,33	4,64	5370	148	2566	1843	7790
				83,25	0,5	2656	16	–	577	
76 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	31,9	150,81	3,29	4811	105	3154	1082	6364

	48,65	0,5	1552	16	–	471
Итого по разделу 2			**11 090 147**			
в том числе						
- зарплата рабочих-строителей, тенге			1 489 176			
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			259 258			
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			72 923			
- материалы, изделия и конструкции, тенге			7 155 470			
Накладные расходы, тенге			1 364 751			
Сметная прибыль (8 %), тенге			821 492			
Итого по смете			**11 090 147**			
в том числе						
- зарплата рабочих-строителей, тенге			1 567 852			
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			267 600			
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			74 738			
- материалы, изделия и конструкции, тенге			8 021 683			
- перевозка грузов, тенге						
Накладные расходы, тенге			1 438 803			
Сметная прибыль (8 %), тенге			903 675			
Всего			**11 090 147**			
Временные зданияи сооружения (1,2 %)			**133 082**			
Непредвиденные работы и затраты (2 %)			**224 465**			
Итого в текущих ценах 2019 г.			**11 447 694**			
Сидка к=0,8999989			**10 302 912,00**			
НДС (12 %)			**1 236 349,44**			
Всего с НДС			**11 539 261,44**			
Всего к оплате по акту			**11 539 261,44**			

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"

Заместитель руководителя_____Оспанов Р.С.

Главный специалист_____Байгожин Н.Т.

Технический надзор:
ТОО "М-СтройПроект"

Директор_____Мизев С.Ю.

Подрядчик:
ТОО "ГидроСтройМонтаж"

ВрИО руководителя_____Коваленко В.Г.

Руководитель группы авторского надзора

ТОО "Дизайн Центр"

_____Ахметбеков А.К.