КС 3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"
ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A
Подрядчик : ТОО "ГидроСтройМонтаж"
Реквизиты: БИН 131040023265, ВКО, г.Семей, п.Шульбинск, 2 Микрорайон, дом 3Д, кв. 340, ИИК KZ97826F1KZTD2A02JSH в АО "АТФБанк", БИК ALMNKZKA
Наименование объекта: Реконструкция (устройство) чердачной крыши учебного корпуса по адресу: Акмолинская область, город Кокшетау, микрорайон Боровской,76
Договор № 2020-40 от 19.06.2020 г.

ноябрь

СПРАВКА № 6 от ~~октября~~ 2020 г.
о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименование	Источник код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за сентябрь м-ц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,невходящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1		3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	34 055 937,22	1 812 845,34							217 541,44	2 030 386,78

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"

Заместитель руководителя_____Оспанов Р.С.

Подрядчик:
ТОО "ГидроСтройМонтаж"

ВрИО руководителя_____Коваленко В.Г.

Технический надзор:
ТОО "М-СтройПроект"

Директор_____Мизев С.Ю.

Руководитель группы авторского надзора

ТОО "Дизайн Центр"

_____Ахметбеков А.К.

Форма 2Б

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"
Реквизиты: БИН 000140001467, Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая, 87, ИИК KZ26070102KSN0301000 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВАМИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A
Подрядчик : ТОО "ГидроСтройМонтаж"
Реквизиты: БИН 131040023265, ВКО, г.Семей, п.Шульбинск, 2 Микрорайон, дом 3Д, кв. 340, ИИК KZ97826F1KZTD2A02JSH в АО "АТФБанк", БИК ALMNKZKA
Наименование объекта: Реконструкция (устройство) чердачной крыши учебного корпуса по адресу: Акмолинская область, город Кокшетау, микрорайон Боровской,76
Договор № 2020-40 от 19.06.2020 г.

Акт № 6 от октября 2020 года
выполненных работ
(локальная смета 2-1-1)

06.11.2020

На Устройство чердачной крыши

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Устройство кровли									
10	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	159,5	860	52,3	137170	8342	50152	74052	228120
					493,27	11,38	78677	1815	–	16898	
11	2111-0101-0107	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	29,605	27565		816062		816062	–	881347
					–		–		–	65285	

Итого по разделу 2	**1 109 467**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	78 677
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 342
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 815
- материалы, изделия и конструкции, тенге	866 213
Накладные расходы, тенге	74 052
Сметная прибыль (8 %), тенге	82 183
Итого по смете	**1 109 467**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	78 677
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 342
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 815
- материалы, изделия и конструкции, тенге	866 213
- перевозка грузов, тенге	
Накладные расходы, тенге	74 052
Сметная прибыль (8 %), тенге	82 183
Всего	**1 109 467**
Временные зданияи сооружения (1,2 %)	**13 314**
Затраты на производство СМР в зимний время (2,64%)	**851 960**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**39 495**
Итого в текущих ценах 2019 г.	**2 014 236**
Сидка к=0,90001635359	**1 812 845,34**
НДС (12 %)	**217 541,44**

Всего с НДС	2 030 386,78
Всего к оплате по акту	**2 030 386,78**

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"

Заместитель руководителя_____Оспанов Р.С.

Главный специалист_____Байгожин Н.Т.

Технический надзор:
ТОО "М-СтройПроект"

Директор_____Мизев С.Ю.

Подрядчик:
ТОО "ГидроСтройМонтаж"

ВрИО руководителя_____Коваленко В.Г.

Руководитель группы авторского надзора

ТОО "Дизайн Центр"

_____Ахметбеков А.К.