КС 3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"
КАЗНАЧЕЙСТВАМИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A
Подрядчик : ТОО "ГидроСтройМонтаж"
Реквизиты: БИН 131040023265, ВКО, г.Семей, п.Шульбинск, 2 Микрорайон, дом 3Д, кв. 340, ИИК KZ97826F1KZTD2A02JSH в АО "АТФБанк", БИК ALMNKZKA
Наименование объекта: Реконструкция (устройство) чердачной крыши учебного корпуса по адресу: Акмолинская область, город Кокшетау,
Договор № 2020-40 от 19.06.2020 г.

СПРАВКА №4 от _____ 2020 г.
о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименование	Источник код	Организационно-наименование	Организационно-код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за август м-ц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		Стоимость прочих затрат,нев ходящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	20 486 289	5 894 840							707 381	6 602 220

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"

Заместитель руководителя_____Оспанов Р.С.

Технический надзор:
ТОО "М-СтройПроект"

Директор_____Мизев С.Ю.

Подрядчик:
ТОО "ГидроСтройМонтаж"

ВрИО руководителя_____Коваленко В.Г.

Руководитель группы авторского надзора
ТОО "Дизайн Центр"

_____Ахметбеков А.К.

Форма 2Б

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"
Реквизиты: БИН 000140001467, Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая, 87, ИИК KZ26070102KSN0301000 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВАМИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A
Подрядчик : ТОО "ГидроСтройМонтаж"
Реквизиты: БИН 131040023265, ВКО, г.Семей, п.Шульбинск, 2 Микрорайон, дом 3Д, кв. 340, ИИК KZ97826F1KZTD2A02JSH в АО "АТФБанк", БИК ALMNKZKA
Наименование объекта: Реконструкция (устройство) чердачной крыши учебного корпуса по адресу: Акмолинская область, город
Договор № 2020-40 от 19.06.2020 г.

Акт №4 от "____"" _____"2020 года
приемки выполненных работ
(локальная смета 2-1-1)
На Устройство чердачной крыши

Составлена в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Разборка										
7	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	48,71	92		4481		–	–	4840
					–		–		–	359	
8	4102-0102-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	48,71	388		18899		–	–	20411
					–		–		–	1512	
		Итого по разделу 1					**25 251**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					0				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					0				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					0				
		- перевозка грузов, тенге					23 381				

	Накладные расходы, тенге					0				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 870				
	Раздел 2 Устройство кровли									
9	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	1017,5	330,22	12,5	335999	12719	246947	72922	441635
					75,02	2,88	76333	2930	–	32714	
11	2111-0101-0107	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	10	27565		275650		275650	–	297702
					–		–		–	22052	
33	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	68,9	3440,97	23,83	237083	1642	132973	92915	356398
					1487,2	11,19	102468	771	–	26400	
34	1110-0114-0502	Настил рабочий толщиной 25 мм разреженный. Устройство по фермам НР = 90 %	м2 покрытия	926,4	1635,32	30,71	1514960	28450	1268038	206756	1859454
					235,83	12,15	218473	11256	–	137737	
35	1110-0114-0503	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам НР = 90 %	м2 покрытия	205	2044,51	38,85	419125	7964	350616	57319	514559
					295,34	15,33	60545	3143	–	38115	

36 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	1244,5	723,54	20,8	900446	25886	83817	735967	1767326
				635,39	7,41	790743	9222	–	130913	
39 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	80	3070,44	13,75	245635	1100	163665	74648	345906
				1010,88	3,36	80870	269	–	25623	
40 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	34,407	8775,22	55,77	301929	1919	271536	26364	354557
				827,58	23,8	28475	819	–	26263	
41 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	1058,48	305,37	2,59	323228	2741	287303	30913	382472
				31,35	1,1	33183	1164	–	28331	
	Итого по разделу 2					**6 320 007**				6320007
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 391 090				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					82 421				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					29 574				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 804 894				
	Накладные расходы, тенге					1 297 804				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					446 097				
	Итого по смете					**6 345 259**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 391 090				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	82 421
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	29 574
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 804 894
- перевозка грузов, тенге	23 380
Накладные расходы, тенге	1 297 804
Сметная прибыль (8 %), тенге	447 967
Всего	**6 345 259**
Временные зданияи сооружения (1,2 %)	**76 143**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**128 428**
Итого в текущих ценах 2019 г.	**6 549 830**
Сидка к=0,8999989	**5 894 840**
НДС (12 %)	**707 381**
Всего с НДС	**6 602 220**
Всего к оплате по акту	**6 602 220**

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"

Заместитель руководителя_____Оспанов Р.С.

Главный специалист_____Байгожин Н.Т.

Технический надзор:
ТОО "М-СтройПроект"

Директор_____Мизев С.Ю.

Подрядчик:
ТОО "ГидроСтройМонтаж"

ВрИО руководителя_____Коваленко В.Г.

Руководитель группы авторского надзора

ТОО "Дизайн Центр"

_____Ахметбеков А.К.