Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана Курылыс Групп"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: Инфраструктура (строительство газоснабжение) нового микрорайона в пос. Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (35га)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декбарь 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код		код
		4/2	**16.10.2023г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	по монтажу оборудования		
А	1	2	3	4	5	6	4	5	7	8
Всего по стройке	**22 400 100,00**									
За отчетный месяц		**20 000 089,29**							**2 400 010,71**	**22 400 100,00**

Заказчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана Курылыс Групп"

Директор _____ **Смолев Е.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"

Директор _____ **Сабиров Б.Т.**

Форма 2-В

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана Курылыс Групп"

Наименование строй: Инфраструктура (строительство газоснабжение) нового микрорайона в пос. Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (35га)

договор №4/2 от 16.10.2023г.

А К Т
выполненных работ №4 за декабрь 2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	гн	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01									
		Газопровод высокого давления									
		РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод высокого давления									
		Земляные работы									
1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м3	155,2	259,06	259,06	40206	40206	--	7121	51113
		НР - 72%; СП - 8%			--	63,72	--	9889		3787	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3	4,8	2860,04	--	13728	--	--	9884	25501
		НР - 72%; СП - 8%			2860,04	--	13728	--		1889	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	122,4	53,62	53,62	6563	6563	--	1359	8556
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,42	--	1887		634	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	122,4	235,38	114,19	28811	13976	--	15108	47432
		НР - 72%; СП - 8%			121,19	50,24	14834	6149		3513	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	13,6	1242,92	--	16904	--	--	12171	31401
		НР - 72%; СП - 8%			1242,92	--	16904	--		2326	
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство песчаного основания под трубопровод	м3	8	7460,84	247,06	59687	1977	45716	12405	77859
		НР - 99%; СП - 8%			1499,28	66,98	11994	536		5767	

		Подземный газопровод									
7	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км	0,177	557562,77	258252,62	98689	45711	--	66287	178174
		НР - 99%; СП - 8%			299310,15	78972,75	52978	13978		13198	
8	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110x10,0 мм	м	178,77	3894,00	--	696130	--	696130	--	751820
		СП - 8%			--	--	--	--		55690	
		ПЭ фитинги									
9	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении/отвод/	шт.	3	1547,67	153,06	4643	459	--	4143	9489
		НР - 99%; СП - 8%			1394,61	0,38	4184	1		703	
10	241-208-1809 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	3	5260,00	--	15780	--	15780	--	17042
		СП - 8%			--	--	--	--		1262	
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 110x10мм в футляре 160x14,6 открытым способом= 13м.(1шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									
11	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,013	670660,79	330979,31	8719	4303	--	5560	15422
		НР - 99%; СП - 8%			339681,48	92364,42	4416	1201		1142	
12	241-202-0217 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160x14,6 мм	м	13,13	8241,00	--	108204	--	108204	--	116860
		СП - 8%			--	--	--	--		8656	
13	1116-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	13	-140,01	-1,31	-1820	-17	-284	-1489	-3573
		НР - 98%; СП - 8%			-116,86	--	-1519	--		-265	
14	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	9184,62	3174,99	9185	3175	932	6140	16551
		НР - 99%; СП - 8%			5077,99	1123,80	5078	1124		1226	
15	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32x3,0 мм	м	1,5	926,00	--	1389	--	1389	--	1500
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
16	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении /патрубок-накладка/	шт.	1	1706,75	250,38	1707	250	--	1443	3402
		НР - 99%; СП - 8%			1456,37	1,34	1456	1		252	
17	241-230-0104 РСНБ РК 2022	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 100x75 мм	шт.	1	879,00	--	879	--	879	--	949
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
18	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	2	1487,01	122,48	2974	245	--	2703	6131
		НР - 99%; СП - 8%			1364,53	0,38	2729	1		454	

19	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	2	701,00	--	1402	--	1402	--	1514
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
20	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	1	1487,01	122,48	1487	122	--	1351	3065
		НР - 99%; СП - 8%			1364,53	0,38	1365	--		227	
21	241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	1	2103,00	--	2103	--	2103	--	2271
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
22	212-101-0603 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	0,014	34959,00	--	489	--	489	--	528
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
23	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Стоимость ковера	т	0,00667	449705,00	--	3000	--	3000	--	3240
		СП - 8%			--	--	--	--		240	
24	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000043	813201,00	--	35	--	35	--	38
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
25	241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм	шт.	1	455,00	--	455	--	455	--	491
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
26	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,1635	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /160мм/	футляр	1	3119,85	862,45	3120	863	--	2250	5800
		НР - 99%; СП - 8%			2257,40	15,64	2257	16		430	
27	234-305-2205 РСНБ РК 2022	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15	м	0,8	198,00	--	158	--	158	--	171
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
28	261-105-0301 РСНБ РК 2022 прим.	Герметик	кг	0,7077208	511,00	--	362	--	362	--	391
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 110х10мм в футляре 160х14,6 методом Наклонно-направленным бурением= 77м.(2шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									
29	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	77	8375,17	4646,14	644888	357753	199872	160831	870176
		НР - 99%; СП - 8%			1133,28	976,53	87263	75193		64457	
30	241-202-0217 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	78,54	8241,00	--	647248	--	647248	--	699028
		СП - 8%			--	--	--	--		51780	
31	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2	9184,62	3174,99	18369	6350	1863	12280	33100
		НР - 99%; СП - 8%			5077,99	1123,80	10156	2248		2452	
32	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	3	926,00	--	2778	--	2778	--	3000
		СП - 8%			--	--	--	--		222	

33	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении /патрубок-накладка/	шт.	2	2782,32	366,77	5565	734	--	4792	11186
		НР - 99%; СП - 8%			2415,55	4,78	4831	10		829	
34	241-230-0105 РСНБ РК 2022	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 150х75 мм	шт.	2	962,00	--	1924	--	1924	--	2078
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
35	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	4	1487,01	122,48	5948	490	--	5405	12261
		НР - 99%; СП - 8%			1364,53	0,38	5458	2		908	
36	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	4	701,00	--	2804	--	2804	--	3028
		СП - 8%			--	--	--	--		224	
37	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	2	1487,01	122,48	2974	245	--	2703	6131
		НР - 99%; СП - 8%			1364,53	0,38	2729	1		454	
38	241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	2	2103,00	--	4206	--	4206	--	4542
		СП - 8%			--	--	--	--		336	
39	212-101-0603 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	0,028	34959,00	--	979	--	979	--	1057
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
40	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Стоимость ковера	т	0,01334	449705,00	--	5999	--	5999	--	6479
		СП - 8%			--	--	--	--		480	
41	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000086	813201,00	--	70	--	70	--	76
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
42	241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм	шт.	2	455,00	--	910	--	910	--	983
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
43	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,1635	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /160мм/	футляр	2	3119,85	862,45	6240	1725	--	4501	11600
		НР - 99%; СП - 8%			2257,40	15,64	4515	31		859	
44	234-305-2205 РСНБ РК 2022	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15	м	1,6	198,00	--	317	--	317	--	342
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
45	261-105-0301 РСНБ РК 2022 прим.	Герметик	кг	1,4154416	511,00	--	723	--	723	--	781
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
		Выход из земли с использованием перехода полиэтилен-сталь с ЗН D110/108 -2шт.(Пр.лист.8353.18СБ)									
46	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием/патрубок/	км трубопровода	0,001	1144034,40	373262,96	1144	374	31	887	2193
		НР - 99%; СП - 8%			739031,04	156725,22	739	157		162	

47	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм *СП - 8%*	м	1,004	4695,00	--	4714	--	4714	--	5091
					--	--	--	--		377	
48	1122-0601-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,001	309142,73	66563,97	309	66	104	162	508
					138980,77	24228,46	139	24		38	
49	1122-0301-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,00116	1784484,31	740595,69	2070	859	137	1363	3707
					925888,32	260559,98	1074	302		275	
50	241-102-0227 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм *СП - 8%*	м	1,16464	10777,00	--	12551	--	12551	--	13555
					--	--	--	--		1004	
51	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/пластина/ *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,01422	107772,00	8746,28	1533	124	157	1510	3287
					88035,44	1971,17	1252	28		243	
52	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями *СП - 8%*	т	0,01422	814490,00	--	11582	--	11582	--	12509
					--	--	--	--		927	
53	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,00196	557562,77	258252,62	1093	506	--	734	1973
					299310,15	78972,75	587	155		146	
54	241-202-0214 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,4 мм *СП - 8%*	м	1,9796	2139,00	--	4234	--	4234	--	4573
					--	--	--	--		339	
55	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Газопроводы. Испытание пневматическое *НР - 98%; СП - 8%*	м газопровода	1,96	765,68	--	1501	--	35	1437	3173
					748,05	--	1466	--		235	
56	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении/переход "полиэтилен-сталь"/ *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	1547,67	153,06	3095	306	--	2762	6326
					1394,61	0,38	2789	1		469	
57	241-210-0622 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х108 мм *СП - 8%*	шт.	2	8935,00	--	17870	--	17870	--	19300
					--	--	--	--		1430	
58	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении/муфта полиэтиленовая с ЗН/ *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	1547,67	153,06	3095	306	--	2762	6326
					1394,61	0,38	2789	1		469	
59	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм *СП - 8%*	шт.	2	701,00	--	1402	--	1402	--	1514
					--	--	--	--		112	
60	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении/отвод/	шт.	2	1547,67	153,06	3095	306	--	2762	6326

		НР - 99%; СП - 8%			1394,61	0,38	2789	1		469	
61	241-208-1809 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	5260,00	--	10520	--	10520	--	11362
		СП - 8%			--	--	--	--		842	
62	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,32875	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	6273,10	1734,14	12546	3468	--	9049	23323
		НР - 99%; СП - 8%			4538,96	31,46	9078	63		1728	
63	261-301-0308 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 3 мм, d=210/114 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	307162,00	--	614	--	614	--	663
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
64	261-105-0301 РСНБ РК 2022 прим.	Герметик	кг	4,8383098	511,00	--	2472	--	2472	--	2670
		СП - 8%			--	--	--	--		198	
65	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5	$м^3$	0,1	38220,14	1611,12	3822	161	3480	196	4340
		НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	181	35		321	
66	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монтаж крышки	т конструкций	0,000642	140710,23	6758,05	90	5	1	59	161
		НР - 69%; СП - 8%			131494,64	2736,98	84	2		12	
67	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,000642	621783,00	--	399	--	399	--	431
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
		Установка полиэтиленового крана диам.110мм с телескопическим штоком под ковер -2шт.(Пр.лист.8353.10)									
68	212-101-0603 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	0,028	34959,00	--	979	--	979	--	1057
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
69	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм (опорная подушка ОПТ4)	$м^3$	0,07	19426,34	10040,74	1360	703	60	1018	2568
		НР - 118%; СП - 8%			8524,22	3797,36	597	266		190	
70	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)/=ОПТ4/	$м^3$	0,07	52235,00	--	3656	--	3656	--	3949
		СП - 8%			--	--	--	--		293	
71	261-107-0513 РСНБ РК 2022	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80/=д420х140мм/	т	0,0094	3406760,00	--	32024	--	32024	--	34586
		СП - 8%			--	--	--	--		2562	
72	1122-0901-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	4142,17	211,79	8284	423	591	7387	16924
		НР - 99%; СП - 8%			3635,00	95,69	7270	191		1254	
73	242-210-0104 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, для газа, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	2	151313,00	--	302626	--	302626	--	326836
		СП - 8%			--	--	--	--		24210	
74	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении /муфта с ЗН/	шт.	4	1706,75	250,38	6827	1001	--	5773	13607
		НР - 99%; СП - 8%			1456,37	1,34	5825	5		1008	

75	241-211-0609 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм *СП - 8%*	шт.	4	2409,00 --	-- --	9636 --	-- --	9636	-- 771	10407
76	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Стоимость ковера *СП - 8%*	т	0,01334	449705,00 --	-- --	5999 --	-- --	5999	-- 480	6479
77	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный *СП - 8%*	т	0,000086	813201,00 --	-- --	70 --	-- --	70	-- 6	76
78	212-101-2001 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок *СП - 8%*	$м^3$	0,002	34006,00 --	-- --	68 --	-- --	68	-- 5	73
79	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5 *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,25	38220,14 1809,38	1611,12 346,96	9555 452	403 87	8700	491 804	10849
80	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	$м^3$ основания	8	7460,84 1499,28	247,06 66,98	59687 11994	1977 536	45716	12405 5767	77859
		Установка контрольной трубки на газопроводе(под ковер)- 4шт./ГСН-70/									
81	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубка контрольная. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	4	9184,62 5077,99	3174,99 1123,80	36738 20312	12700 4495	3726	24559 4904	66201
82	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм *СП - 8%*	м	5,6	926,00 --	-- --	5186 --	-- --	5186	-- 415	5601
83	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/=КОЖУХ/ *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,01748	1120572,00 88035,44	8746,28 1971,17	19588 1539	152 34	17897	1857 1716	23160
84	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В15 W4 F50) *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,056	46685,59 6195,57	1342,79 520,65	2614 347	75 29	2192	342 237	3193
85	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Стоимость ковера *СП - 8%*	т	0,02668	449705,00 --	-- --	11998 --	-- --	11998	-- 960	12958
86	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный *СП - 8%*	т	0,000172	813201,00 --	-- --	140 --	-- --	140	-- 11	151
		Прокладка сигнальной ленты									
87	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной *НР - 61%; СП - 8%*	км кабеля	0,178	34616,93 12521,25	22095,68 6157,40	6162 2229	3933 1096	--	2028 655	8845
88	249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная *СП - 8%*	м	178	34,00 --	-- --	6052 --	-- --	6052	-- 484	6536
		Опознавательный знак подземного газопровода -3шт.(5.905-25.05СБ)									
89	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство из бетона кл.В15 W6 F150,ссц *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,162	50008,32 7063,23	2547,20 558,98	8101 1144	413 91	6544	1124 738	9963

90	1127-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	3	2551,27	1235,83	7654	3708	927	4944	13606
		НР - 108%; СП - 8%			1006,39	519,57	3019	1559		1008	
91	225-108-0101 РСНБ РК 2022	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные	$м^3$	0,15	86320,00	--	12948	--	12948	--	13984
		СП - 8%			--	--	--	--		1036	
92	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	3	1455,17	--	4366	--	1051	3581	8582
		НР - 108%; СП - 8%			1105,13	--	3315	--		636	
93	261-401-0327 РСНБ РК 2022 прим.	Таблички эмалированные для углового указателя	100 шт.	0,03	152037,00	--	4561	--	4561	--	4926
		СП - 8%			--	--	--	--		365	
		Испытание и контроль									
94	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,177	1276299,90	1068444,92	225905	189115	2023	64326	313450
		НР - 91%; СП - 8%			196425,00	202944,31	34767	35921		23219	
95	1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод, диаметр 65/110 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	15	948,93	23,11	14234	347	868	7942	23950
		НР - 61%; СП - 8%			867,93	--	13019	--		1774	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3383700**	**706561**	**2302984**	**498408**	**4192673**
							374152	**157347**		**310570**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3383700**				
		Накладные расходы	Тенге				**498408**				
		Сметная прибыль	Тенге				**310570**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4192678**				
		РАЗДЕЛ 2. Надземный газопровод высокого									
		Надземный газопровод									
96	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,006	1144034,40	373262,96	6864	2239	191	5321	13160
		НР - 99%; СП - 8%			739031,04	156725,22	4434	940		975	
97	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	6,024	4695,00	--	28283	--	28283	--	30546
		СП - 8%			--	--	--	--		2263	
98	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0075	1419873,53	679862,91	10649	5099	185	6907	18960
		НР - 99%; СП - 8%			715282,49	214887,23	5365	1612		1404	
99	241-112-0147 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	3	2679,00	--	8037	--	8037	--	8680
		СП - 8%			--	--	--	--		643	
100	1122-0901-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	4142,17	211,79	4142	212	295	3693	8462
		НР - 99%; СП - 8%			3635,00	95,69	3635	96		627	

101	242-103-0703 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 40, марки 30с15нж, 30с89нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	138427,00	--	138427	--	138427	--	149501
		СП - 8%			--	--	--	--		11074	
		Установка ГРПШ-13-2НУ-1 -1шт.									
102	1119-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	21066,34	1310,21	21066	1310	106	19691	44017
		НР - 98%; СП - 8%			19650,18	442,33	19650	442		3261	
103	513-302-0250 РСНБ РК 2022	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-13-1НУ1 с РДГ50Н/45 без ГО с катушкой ДУ100/=Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-13-2НУ1 с основной и резервной линией редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДГ50Н с измерительным комплексом на базе турбинного счетчика газа СГ16МТ-G250 DN80 и эл.корректора газа miniELCOR без GSM модема, с обогревом ОГШН/	шт.	1	981477,00	--	981477	--		--	981477
					--	--	--	--	981477	--	
		Обвязка ГРПШ-13-2НУ-1(1шт),см.ГСН32									
104	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	4	1801,00	--	7204	--	7204	--	7780
		СП - 8%			--	--	--	--		576	
105	241-114-0121 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	1	1065,00	--	1065	--	1065	--	1150
		СП - 8%			--	--	--	--		85	
106	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2199,01	127,07	2199	127	156	1954	4485
		НР - 99%; СП - 8%			1915,98	57,41	1916	57		332	
107	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	39658,00	--	39658	--	39658	--	42831
		СП - 8%			--	--	--	--		3173	
108	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2226,00	--	4452	--	4452	--	4808
		СП - 8%			--	--	--	--		356	
		Рама под ГРПШ-13-2НУ-1(1шт)									
109	1101-0203-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ямдо 2 м	яма	4	1034,11	858,53	4136	3434	--	1632	6229
		НР - 72%; СП - 8%			175,58	391,04	702	1564		461	
110	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство из бетона кл.В15	$м^3$	0,206	49275,96	2547,20	10151	525	8171	1429	12506
		НР - 91%; СП - 8%			7063,23	558,98	1455	115		926	
111	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монтаж опорной рамы	т конструкций	0,07116	63790,90	11402,90	4539	812	1445	1724	6764
		НР - 69%; СП - 8%			32061,74	3047,82	2282	217		501	
112	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,07116	973588,00	--	69281	--	69281	--	74823
		СП - 8%			--	--	--	--		5542	

113	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	2,06364	188,55	4,51	389	10	230	104	532
		НР - 69%; СП - 8%			72,18	0,74	149	2		39	
		Опора под задвижку(4шт)									
114	1101-0205-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	2,2	1581,53	--	3479	--	--	2505	6463
		НР - 72%; СП - 8%			1581,53	--	3479	--		479	
115	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	1,68	1131,67	--	1901	--	--	1369	3531
		НР - 72%; СП - 8%			1131,67	--	1901	--		262	
116	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /из бетона кл.В15,W4,F100/	$м^3$	0,616	49368,90	1688,06	30411	1040	24537	4614	37827
		НР - 91%; СП - 8%			7848,04	383,08	4834	236		2802	
117	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,1162	148569,64	7701,84	17264	895	1323	10431	29910
		НР - 69%; СП - 8%			129485,95	607,00	15046	71		2216	
118	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,09116	1018274,00	--	92826	--	92826	--	100252
		СП - 8%			--	--	--	--		7426	
119	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	25,04	708,00	--	17728	--	17728	--	19146
		СП - 8%			--	--	--	--		1418	
120	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0006936	813201,00	--	564	--	564	--	609
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
121	261-107-0741 РСНБ РК 2022	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,576	589,00	--	339	--	339	--	366
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
122	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	$м^2$	2,2	112,56	3,09	248	7	105	94	370
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	136	1		27	
123	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	2,2	188,55	4,51	415	10	246	111	568
		НР - 69%; СП - 8%			72,18	0,74	159	2		42	
		Испытание и контроль									
124	1125-0128-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,27	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 108х4 мм	стык	1	9006,92	7999,33	9007	8000	--	3103	13078
		НР - 91%; СП - 8%			1007,59	2401,79	1008	2402		969	
125	261-107-0511 РСНБ РК 2022	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	2,4192	419,00	--	1014	--	1014	--	1095
		СП - 8%			--	--	--	--		81	
126	1125-0126-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,02713857	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом/=108х4/	км трубопровода	0,006	14796,52	12153,27	89	73	2	29	127

		НР - 91%; СП - 8%			2390,57	2877,92	14	17		9	
127	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,006	1276299,90	1068444,92	7658	6411	68	2181	10626
		НР - 91%; СП - 8%			196425,00	202944,31	1179	1218		787	
		Защита от коррозии									
128	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2 раза газопровода	$м^2$	1	225,15	6,19	225	6	96	86	336
		НР - 69%; СП - 8%			123,45	0,74	123	1		25	
129	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115за 2 раза газопровода	$м^2$	1	188,55	4,51	189	5	112	50	258
		НР - 69%; СП - 8%			72,18	0,74	72	1		19	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1525376**	**30215**	**446146**	**67028**	**1641273**
							67539	**8994**	**981477**	**48872**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1525376**				
		Накладные расходы	Тенге				**67028**				
		Сметная прибыль	Тенге				**48872**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1641276**				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02

Молниезащита ГРПШ

РАЗДЕЛ 1. Молниезащита ГРПШ-13-2НУ-1(1шт), см.М31

1	1101-0203-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	1	1034,11	858,53	1034	858	--	408	1557
		НР - 72%; СП - 8%			175,58	391,04	176	391		115	
2	1133-0109-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,08112	231545,91	155117,94	18783	12584	384	7033	27881
		НР - 80%; СП - 8%			71685,00	36681,38	5815	2976		2065	
3	241-102-0170 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм	м	4	4348,00	--	17392	--	17392	--	18783
		СП - 8%			--	--	--	--		1391	
4	241-102-0153 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	2,5	2876,00	--	7190	--	7190	--	7765
		СП - 8%			--	--	--	--		575	
5	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	1	1801,00	--	1801	--	1801	--	1945
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
6	222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02067	968090,00	--	20010	--	20010	--	21611
		СП - 8%			--	--	--	--		1601	
7	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00212	973520,00	--	2064	--	2064	--	2229
		СП - 8%			--	--	--	--		165	

8	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	4760,82	203,02	28565	1218	19707	5776	37089
		НР - 72%; СП - 8%			1273,27	63,87	7640	383		2747	
9	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	13	976,61	30,16	12696	393	8993	2478	16387
		НР - 72%; СП - 8%			254,65	10,04	3310	131		1214	
10	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	$м^2$	1,95286	112,56	3,09	220	6	93	84	328
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	121	1		24	
11	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	$м^2$	1,95286	94,27	2,25	184	5	109	49	252
		НР - 69%; СП - 8%			36,09	0,37	70	1		19	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**109939** **17132**	**15064** **3883**	**77743**	**15828** **10060**	**135827**
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**109939**				
		Накладные расходы	Тенге				**15828**				
		Сметная прибыль	Тенге				**10060**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**135827**				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02

Газопровод низкого давления

РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод низкого давления

ПОД РАДЕЛ 1

Земляные работы

1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	8498,5875	259,06	259,06	2201644	2201644	0	389902	2798943
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	63,72	0	541530		207324	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	202,5	2383,37	0,00	482632	0	0	347495	896539
		НР - 72%; СП - 8%			2383,37	0,00	482632	0		66410	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	9571,194	53,62	53,62	513207	513208	--	106240	669026
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,42	--	147588		49579	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	9571,194	235,38	114,19	2252868	1092935	--	1181372	3708934
		НР - 72%; СП - 8%			121,19	50,24	1159933	480857		274693	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1933,58	1242,92	--	2403285	--	--	1730361	4464346
		НР - 72%; СП - 8%			1242,92	--	2403285	--		330700	

6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство песчаного основания под трубопроводы	$м^3$	708,2175	7460,84	247,06	5283897	174972	4047109	798662	7000450
		НР - 99%; СП - 8%			1499,28	66,98	1061816	47436		486605	
		Подземный газопровод									
7	1122-0501-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 180 мм. Укладка в траншею	км	0,102	684283,79	338936,42	69797	34572	--	44316	123243
		НР - 99%; СП - 8%			345347,37	93516,50	35225	9539		9129	
8	1122-0501-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км	0,094	1443460,36	1063263,97	135685	99947	--	59795	211119
		НР - 99%; СП - 8%			380196,39	262349,88	35738	24661		15638	
9	1122-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм. Укладка в траншею	км	0,026	602107,93	289011,25	15655	7514	--	10249	27977
		НР - 99%; СП - 8%			313096,68	85092,11	8141	2212		2072	
10	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км	0,807	557562,77	258252,62	449953	208410	--	302222	812349
		НР - 99%; СП - 8%			299310,15	78972,75	241543	63731		60174	
11	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110/90 мм. Укладка в траншею	км	0,19205	557562,77	258252,62	107080	49597	0	71923	193323
		НР - 99%; СП - 8%			299310,15	78972,75	57483	15167		14320	
18	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	103,86	3894,00	--	404424	--	404424	--	436778
		СП - 8%			--	--	--	--		32354	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**14320128**	**4382800**	**4451533**	**5042537**	**20911663**
							5485796	**1332721**		**1548998**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**14320128**				
		Накладные расходы	Тенге				**5042537**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1548998**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**20911663**				

Итого прямые затраты ,тенге		**19 339 143**
Накладные расходы , тенге		**581 264**
Сметная прибыль (8 %), тенге		**369 502**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ,тенге		20911662,70
в том числе: Оборудование		981477,00
Временные здания и сооружения	1,30%	259092,41
Итого		21170755,12
Зимнее удорожание	0,670%	135268,16
Итого		21306023,28
Непредвиденные работы и затраты	2%	406490,93
ИТОГО		**21712514,20**
в ценах 2023 г -100%(К=1,079)		23427802,83
Итого по договору 4/2 от 16.10.2023г. К=0,853690354	0,853690354	20 000 089,29
НДС 12%	12%	2 400 010,71
Итого с НДС		**22 400 100,00**

Заказчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана Курылыс Групп"

Директор _____ Смолев Е.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"

Директор _____ **Сабиров Б.Т.**