Заказчик ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор №03-3/387 от 27.08.2014 г.
Наименование стройки: СМР на строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей газоснабжения в районе новостроек малоэтажной застройки п.Красносельское г.Актобе

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2014г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансиров		Организ.правовая форма	
		номер	дата	Наименова	код	Наименов.	код
		03-3/387	27.08.2014				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: СМР на строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей газоснабжения в районе новостроек малоэтажной застройки п.Красносельское г.Актобе	12 715 341,07						1 525 840,93	14 241 182,0
Итого за текущий месяц:		12 715 341,07					1 525 840,93	14 241 182,0
Итого к оплате за текущий месяц	**14 241 182,0**	тенге						

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Руководитель отдела _____ Алимбаев А.С.
"___" 2014 года.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ Ержанов Б.У.
"___" 2014года.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор №03-3/387 от 27.08.2014 г.
Наименование стройки:СМР на строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей газоснабжения в районе новостроек малоэтажной застройки п.Красносельское г.Актобе

Форма № КС - 2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

Акт приемки выполненных работ за октябрь месяц 2014 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1 Газорегуляторный пункт.								
		Общестроительные работы								
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	58,96	27,84	26,18	1641	1543	507	0,01	1
		м3		1,66	7,20	98	425	97	0,03	1
2	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	26,9	39,72	37,82	1069	1017	336	0,01	--
		м3		1,87	11,00	50	296	97	0,04	1
3	E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,58	262,72	--	677	--	765	1,85	5
		м3		262,72	--	678	--	113	--	--
4	E010333-A15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	49,77	108,20	108,20	5385	5385	1077	--	--
		т		--	21,64	--	1077	100	0,45	23
5	E0101-19-2 K=30	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	26,9	44,54	41,10	1198	1106	399	--	--
		м3			15,30		412	97		
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты								
10	E0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	23,74	442,80	17,70	10512	420	402	0,05	1
		м2		7,88	4,86	187	115	133	0,02	--
11	E0127-49-7 K=2	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя добавлять,исключать	23,74	101,01	0,77	2398	18	13	--	--
		м2		0,10	0,32	2	8	133	--	--
12	E0107-12-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	8	337,15	172,69	2697	1382	1529	0,48	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		76,28	60,21	610	482	140	0,24	2
13	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	6	481,17	243,37	2887	1460	1612	0,67	4
		шт		106,88	85,08	641	510	140	0,34	2
14	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	24	1053,12	598,40	25275	14362	13766	1,18	28
		шт		195,53	214,16	4693	5140	140	0,91	22
15	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	2,04	10900,00	--	22236	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	2,05	10500,00	--	21546	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	16,56	10000,00	--	165600	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0106-13-1	Устройство монолитных участков из сульфатостойкого бетона В15 W4	1,65	8214,07	86,60	13553	143	906	3,06	5
		м3		490,50	32,72	809	54	105	0,16	--
19	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	22,58	106,00	--	2394	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	22,58	302,00	--	6819	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	90	245,44	3,82	22090	344	4119	0,21	19
		м2		37,35	1,44	3362	130	118	0,01	1
22	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	12,5	202,05	4,19	2526	52	880	0,38	5
		м2		58,05	1,58	726	20	118	0,01	--
				РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ						
23	Е0108-6-4	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа свыше 4 м (Силикатный кирпич М 100 на р-ре М50)	23,28	5856,04	282,71	136329	6581	23549	4,64	108
		м3		751,50	105,75	17495	2462	118	0,52	12
24	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м (Силикатный кирпич М100 на р-ре М50)	3,535	5725,66	337,41	20240	1193	3322	4,38	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		670,50	126,00	2370	445	118	0,62	2
25	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	13	391,83	250,96	5094	3262	3985	0,81	11
		шт		130,73	88,22	1699	1147	140	0,37	5
26	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,346	24000,00	--	8304	--	--	--	--
		м3								
Локальная смета 6-3и.Газопровод низкого давления Г1										
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	Е0101-39-2	Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром до 300-700 мм, глубина траншеи 1,6 м в грунтах 2 группы	0,5	163506,22	129306,22	81753	64653	27386	239,00	120
		км		34200,00	22266,78	17100	11133	97	77,51	39
2	Е0101-39-6 К=1,5	Вычитается позиция: Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром до 300-700 мм, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м исключать в грунтах 2 группы (до глубины 1,3 м)	0,5	-30220,05	-17395,05	-15110	-8698	-7686	-90,00	-45
		км		-12825,00	-3022,05	-6413	-1511	97	10,35	-5
3	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	100,015	39,72	37,82	3973	3782	1248	0,01	1
		м3		1,87	11,00	187	1100	97	0,04	4
4	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	185,02	19,70	19,70	3645	3645	729	--	--
		т		--	3,94	--	729	100	0,08	15
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	100,015	3,76	3,24	376	324	155	--	--
		м3		0,48	1,12	48	112	97	--	--
Раздел 2.Трубопровод										
6	Е0123-1-1	Устройство песчаной подушки и засыпки песком	100,015	958,50	152,52	95864	15254	27412	1,02	102
		м3		153,68	57,15	15370	5716	130	0,28	28
11	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225х13,4 мм	0,3	139336,75	90794,12	41801	27238	26504	286,00	86
		км		48375,00	19582,83	14513	5875	130	84,07	25
12	С130804-426	Трубы газовые из полиэтилена ПЭ 80/ГОСТ 50838-95/,Р 0,003 МПа,SDR 17 D225х13,4мм (с учетом аварийного запаса)	727,2	2480,00	--	1803456	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	0,2	78005,00	36133,62	15601	7227	13380	247,00	49
		км		41850,00	9612,90	8370	1923	130	37,30	7
14	С130804-423	Трубы газовые из полиэтилена ПЭ 100/ГОСТ 50838-95/,Р 0,003 МПа,SDR 17 D160х9,5 мм (с учетом аварийного запаса)	1272,6	1250,00	--	1590750	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	С130804-429	Трубы газовые из полиэтилена ПЭ 80/ГОСТ 50838-95/,Р 0,003 МПа,SDR 17 D315x18,7 мм (с учетом аварийного запаса)	217,9800	4850,00	--	1057203	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
Локальная смета 1-1 Рекультивация и восстановление почвенно-растительного слоя										
РАЗДЕЛ 1. Снятие плодородного слоя										
1	Е0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	460	1,22	1,22	561	51	112	--	--
		м2		--	0,25	--	115	97	0,00	6
2	Е0101-25-1	Разработка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	92	9,85	9,85	906	906	1200	--	--
		м3		--	2,69	--	1237	97	0,01	-1
3	Е0101-25-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	92	8,28	8,28	762	762	202	--	--
		м3		--	2,26	--	208	97	0,01	-3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			5162011	--			--
		Накладные расходы	Тенге			147808				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			318589				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			5628408				
	Итого по Акту					5628408				
	Временные здания и сооружения 1,5%				тенге	84426				
	Итого с временными				тенге	5712834				
	Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 3,12%				тенге	178240				
	единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%				тенге	57128				
	На оплату дополнительных отпусков 0,4%				тенге	22851				
	Итого в базовых ценах 2001г. МРП=775				тенге	5971055				
	Итого в текущих ценах 2012г МРП=1618 Имрп=2,08774				тенге	12466021				
	Налог (2%)				тенге	249320				
	Итого по Акту в текущих ценах с учетом налогов (2%)				тенге	12715341,07				
	НДС(12%)				тенге	1525840,93				
	Всего по акту с учетом НДС (12%)				тенге	14241182				

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Руководитель отдела _____ Алимбаев А.С.

Подрядчик ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ Ержанов Б.У.

ТОО "Актюбинская компания ЭнергоСпецМонтаж"

Технический надзор _____ Аймаганбетов К.Б.

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор №03-3/387 от 27.08.2014 г.
Наименование стройки: СМР на строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей газоснабжения в районе новостроек малоэтажной застройки п.Красносельское г.Актобе

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2014г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансиров		Организ.правовая форма	
		номер	дата	Наименова	код	Наименов.	код
		03-3/387	27.08.2014				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: СМР на строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей газоснабжения в районе новостроек малоэтажной застройки п.Красносельское г.Актобе	21 258 187,50						2 550 982,50	23 809 170,0
Итого за текущий месяц:		8 542 846,43					1 025 141,57	9 567 988,0
Итого к оплате за текущий месяц	**9 567 988,0**	тенге						

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Руководитель отдела _____ Алимбаев А.С.
"____" 2014 года.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ Ержанов Б.У.
"____" 2014года.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор №03-3/387 от 27.08.2014 г.
Наименование стройки: СМР на строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей газоснабжения в районе новостроек малоэтажной застройки и Красносельское г.Актобе

Форма № КС - 2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

Акт приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2014 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Локальная смета 2-1-1 Газорегуляторный пункт.										
		Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ										
23	E0108-6-4	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа свыше 4 м (Силикатный кирпич М 100 на р-ре М50)	23,28	5856,04	282,71	136329	6581	23549	4,64	108		
		м3		751,50	105,75	17495	2462	118	0,52	12		
24	E0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м (Силикатный кирпич М100 на р-ре М50)	3,535	5725,66	337,41	20240	1193	3322	4,38	15		
		м3		670,50	126,00	2370	445	118	0,62	2		
25	E0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	13	391,83	250,96	5094	3262	3985	0,81	11		
		шт		130,73	88,22	1699	1147	140	0,37	5		
26	C143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0.346	24000,00	--	8304	--	--	--	--		
		м3										
		Локальная смета 6-3и.Газопровод низкого давления Г1										
		Раздел 2.Трубопровод										
10	C130804-420	Трубы газовые из полиэтилена ПЭ 80/ГОСТ 50838-95/,Р 0,003 МПа,SDR 17 D110x6,6 мм (с учетом аварийного запаса)	536,3260	598,00	--	320723	--	--	--	--		
		м		--	--	--	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С130804-429	Трубы газовые из полиэтилена ПЭ 80/ГОСТ 50838-95/,Р 0,003 МПа,SDR 17 D315x18,7 мм (с учетом аварийного запаса)	628,0154	4850,00	--	3045875	--	--	--	--
		м	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			3536565	--			--
		Накладные расходы	Тенге			30856				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			214045				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			3781466				
	Итого по Акту					3781466				
	Временные здания и сооружения 1,5%				тенге	56722				
	Итого с временными				тенге	3838188				
	Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 3,12%				тенге	119751				
	единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%				тенге	38382				
	На оплату дополнительных отпусков 0,4%				тенге	15353				
	Итого в базовых ценах 2001г. МРП=775				тенге	4011674				
	Итого в текущих ценах 2012г МРП=1618 Имрп=2,08774				тенге	8375340				
	Налог (2%)				тенге	167507				
	Итого по Акту в текущих ценах с учетом налогов (2%)				тенге	8542846,43				
	НДС(12%)				тенге	1025141,57				
	Всего по акту с учетом НДС (12%)				тенге	9567988				

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Руководитель отдела _____ Алимбаев А.С.

Подрядчик ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ Ержанов Б.У.

ТОО "Актюбинская компания ЭнергоСпецМонтаж"

Технический надзор _____ Аймаганбетов К.Б.

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор №03-3/387 от 27.08.2014 г. Доп. Соглашение №1 от 01.04.2015г
Наименование стройки: СМР на строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей газоснабжения в районе новостроек малоэтажной застройки п.Красносельское г.Актобе

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

приемки выполненных работ за май месяц 2015 г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансиров		Организ.правовая форма	
		номер	дата	Наименова	код	Наименов.	код
		03-3/387	27.08.2014				
		Доп. Согл. №1 от 01.04.15					

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: СМР на строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей газоснабжения в районе новостроек малоэтажной застройки п.Красносельское г.Актобе	46 383 480						5 566 018	51 949 498
Итого за текущий месяц:		46 383 480					5 566 018	51 949 498
Итого к оплате за текущий месяц	**51 949 498**	тенге						

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Руководитель отдела _____ Алимбаев А.С.
"___" 2015 года.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ Ержанов Б.У.
"___" 2015 года.

Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"

Договор №03-3/387 от 27.08.2014 г. Доп. соглашение №1 от 01.04.2015г

Наименование стройки:СМР на строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей газоснабжения в районе новостроек малоэтажной застройки п.Красносельское г.Актобе

Форма № КС - 2

Утвержден Постановлением Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

Акт приемки выполненных работ за май месяц 2015 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы / тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 1-1								
		РАЗДЕЛ 1.Снятие плодородного слоя								
1	Е0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	6458	1,22	1,22	7891	7891	1596	--	--
		м2		--	0,25	--	1645	97	--	5
2	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	1291,6	9,85	9,85	12719	12719	3374	--	--
		м3		--	2,69	--	3478	97	0,01	11
3	Е0101-25-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1291,6	8,28	8,28	10695	10695	2837	--	--
		м3		--	2,26	--	2925	97	0,01	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			31305				
		Накладные расходы -	Тенге			7807				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2347				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			41459				
		РАЗДЕЛ 2.Возврат плодородного слоя								
4	Е0101-25-1	Возвращение растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	1383,6	9,85	9,85	13625	13625	3614	--	--
		м3		--	2,69	--	3726	97	0,01	12
5	Е0101-25-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1383,6	8,28	8,28	11457	11457	3039	--	--
		м3		--	2,26	--	3133	97	0,01	10
6	Е0101-145-1	Оконочательная планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	6918	1,22	1,22	8453	8453	1710	--	--
		м2		--	0,25	--	1762	97	--	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			33535				
		Накладные расходы -	Тенге			8363				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2514				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			44412				
		Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1.Земляные работы								
6	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов								
		м3	26,9	3,76	3,24	101	87	42	--	--
				0,48	1,12	13	30	97	--	--
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
		м3	44,22	6,48	6,48	287	287	90	--	--
				--	2,10	--	93	97	0,01	--
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
		м3	44,22	21,55	4,52	953	200	730	0,11	5
				17,03	--	753	--	97	--	--
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
		м3	14,74	134,10	--	1977	--	2234	0,97	14
				134,10	--	1977	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3318				
		Накладные расходы -	Тенге			3096				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			385				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6799				
		РАЗДЕЛ 4.Покрытие и кровля								
27	Е0107-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м								
		шт	4	1385,25	387,22	5541	1549	2572	2,06	8
				344,25	115,02	1377	460	140	0,46	2
28	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см								
		м2	36	2750,00	--	99000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
29	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов (Анкер А-1)								
		т	0,0037	175710,10	1826,10	654	7	46	42,70	--
				8100,00	690,75	30	3	140	3,37	--
30	Е0123-2-1	Укладка из асбестоцементных труб диам. 150 мм								
		км	0,0022	433559,02	1733,92	954	4	176	361,00	1
				60966,00	650,25	134	1	130	3,17	--
31	Е0120-18-3	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 300 мм								
		шт	1	1065,70	7,30	1066	7	107	0,51	1
				81,00	2,25	81	2	128	0,01	--
32	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой								
		м2	36	236,12	1,19	8500	43	1176	0,16	6
				27,00	0,45	972	16	119	--	--
33	Е0112-17-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
		м2	36	145,23	15,94	5228	574	1740	0,24	9
				34,65	5,96	1247	215	119	0,03	1
34	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек								
		м2	36	25,78	0,70	928	25	34	--	--
				0,55	0,25	20	9	119	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом								
		м3	12,24	3100,22	245,72	37947	3008	6915	2,71	33
				382,50	92,25	4682	1129	119	0,45	6
36	Е0112-2-1	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике								
		м2	36	1124,08	9,15	40467	329	2094	0,26	9
				45,45	3,42	1636	123	119	0,02	1
37	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали								
		м2	3,6	715,87	1,24	2577	4	658	0,97	3
				153,23	0,47	552	2	119	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			202862				
		Накладные расходы -	Тенге			15518				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13103				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			231483				
		РАЗДЕЛ 5.Проемы								
38	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2								
		м2	8,4	403,71	102,53	3391	861	1888	0,90	8
				151,65	35,67	1274	300	120	0,14	1
39	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние								
		м2	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
40	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П								
		м2	6,3	5610,00	--	35343	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
41	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение								
		комплект	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
42	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание								
		комплект	3	1960,00	--	5880	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
43	Е0110-16-2	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема более 2 м2								
		м2	6,48	598,53	59,17	3878	383	1708	1,18	8
				198,45	21,16	1286	137	120	0,09	1
44	С12061-60	Блоки оконные двустворные со спаренными створками ОС 12-18В; ОС 12-21В для общественных зданий								
		м2	6,48	4410,00	--	28577	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
45	С11011-798	Скобяные изделия окон /независимо от высоты/ с раздельными двойными двухстворными переплетами для жилых зданий								
		комплект	3	720,00	--	2160	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
46	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м								
		м2	6,48	232,62	5,58	1507	36	748	0,59	4
				94,05	2,12	609	14	120	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С12069-8	Доски подоконные, марка с ПД19-35 по ПД28-35, толщина 42 мм, ширина 350 мм	4,8	1190,00	--	5706	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0109-53-2	Монтаж решеток	0,06	9850,48	1162,95	591	70	403	46,60	3
		т		7357,50	108,00	441	6	90	0,53	--
49	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,06	180100,00	--	10806	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			107640				
		Накладные расходы -	Тенге			4747				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6743				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			119130				
		РАЗДЕЛ 6.Полы								
				ТИП1						
50	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	3,69	1143,41	--	4214	--	2162	2,99	11
		м3		477,00	--	1758	--	123	--	--
51	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	3,69	7254,61	--	26737	--	2570	3,66	14
		м3		567,00	--	2090	--	123	--	--
52	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	24,57	360,56	25,04	8859	615	956	0,14	4
		м2		22,25	9,38	547	230	123	0,05	1
53	Е0111-19-4 К=3	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	24,57	200,24	9,33	4920	229	375	0,06	1
		м2		8,91	3,51	219	86	123	0,02	--
				ТИП2						
54	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	5,94	61,90	2,62	368	16	84	0,07	--
		м2		10,51	0,99	62	6	123	--	--
55	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,4752	7254,61	--	3447	--	331	3,66	2
		м3		567,00	--	269	--	123	--	--
56	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	5,94	293,84	14,76	1745	88	424	0,36	2
		м2		52,43	5,54	311	33	123	0,03	--
57	Е0111-15-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	5,94	73,88	1,34	439	8	28	0,02	--
		м2		3,38	0,50	20	3	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			50729				
		Накладные расходы -	Тенге			6930				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3460				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			61119				
		РАЗДЕЛ 7.Отделочные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Е0115-60-2	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону потолков								
		м2	30,51	215,16	2,00	6565	61	3425	0,59	18
				106,65	0,27	3254	8	105	0,04	1
59	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен								
		м2	113,25	202,76	2,00	22963	227	11162	0,57	64
				93,60	0,27	10600	31	105	0,04	5
60	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню								
		м2	7	605,52	6,33	4239	44	2316	1,79	13
				312,75	2,39	2189	17	105	0,01	--
61	Е0115-53-3	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине более 200мм								
		м	30	165,38	0,97	4961	29	3016	0,53	16
				95,40	0,36	2862	11	105	--	--
62	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску								
		м2	113,25	209,28	1,19	23701	135	2703	0,14	16
				22,28	0,45	2523	51	105	--	--
63	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску								
		м2	30,51	212,30	1,65	6477	50	806	0,15	5
				24,53	0,63	748	19	105	--	--
64	Е0115-201-4	Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом								
		м2	6,48	767,76	3,04	4975	20	484	0,45	3
				69,98	1,15	453	7	105	0,01	--
65	Е0115-176-3 К=2	Окраска эмалевыми составами деревянных заполнений проемов оконных с подготовкой поверхности								
		м2	6,48	452,92	0,24	2935	2	2260	1,98	13
				332,10	0,10	2152	1	105	--	--
66	Е0115-176-2 К=2	Окраска эмалевыми составами деревянных заполнений проемов дверных с подготовкой поверхности								
		м2	8,4	372,68	0,32	3130	3	2244	1,52	13
				254,26	0,14	2136	1	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			79946				
		Накладные расходы -	Тенге			28416				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6502				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			114864				
		РАЗДЕЛ 8.Входы								
67	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных								
		м3	1,35	7254,61	--	9794	--	942	3,66	5
				567,00	--	765	--	123	--	--
68	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм								
		м2	4,5	293,84	14,76	1322	66	321	0,36	2
				52,43	5,54	236	25	123	0,03	--
69	Е0111-15-2 К=14	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий								
		м2	4,5	517,13	9,38	2327	42	150	0,15	1
				23,66	3,50	106	16	123	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			13443				
		Накладные расходы -	Тенге			1413				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			891				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			15747				
		РАЗДЕЛ 9.Отмостка								
70	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных								
		м3	3,42	1865,80	--	6375	--	2232	3,24	11
				531,00	--	1816	--	123	--	--
71	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных								
		м3	2,28	7254,61	--	16526	--	1589	3,66	8
				567,00	--	1293	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			22901				
		Накладные расходы -	Тенге			3821				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1603				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			28325				
		Локальная смета 2-1и-2								
				Отопление						
1	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм								
		м	5	266,48	3,96	1332	20	344	0,30	1
				52,20	1,49	261	7	128	0,01	--
2	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм								
		м	6	343,48	3,96	2061	24	412	0,30	2
				52,20	1,49	313	9	128	0,01	--
3	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм								
		м	30	606,31	7,95	18189	239	2628	0,37	11
				65,48	2,97	1964	89	128	0,01	--
4	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм								
		м	41	10,99	--	451	--	561	0,05	2
				10,69	--	438	--	128	--	--
5	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/								
		кг	10	200,00	--	2000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
6	С130904-41	Краны шаровые 11б27п д 50 мм								
		шт	2	4950,00	--	9900	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
7	Е0116-12-1	Установка отводов на стальных трубопроводах диам. 50 мм								
		1соедин.	10	323,06	36,99	3231	370	2448	0,96	10
				177,75	13,50	1778	135	128	0,07	1
8	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм								
		шт	10	227,00	--	2270	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
9	Е0118-20-7	Установка ручных насосов								
		1узел	1	1278,50	47,75	1279	48	1305	6,14	6
				1001,25	18,00	1001	18	128	0,09	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С130801-38	Ручной насос БКФ								
			1	4740,00	--	4740	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов								
			1,6	1707,15	34,73	2731	56	249	0,68	1
		1кВт		108,45	13,01	174	21	128	0,06	--
12	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах								
			0,0067	49326,74	16388,64	330	110	196	161,00	1
		т		28980,00	3478,90	194	23	90	13,02	--
13	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм								
			0,5	1060,00	--	530	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0118-10-1	Установка расширительных баков круглых								
			1	737,98	68,60	738	69	827	3,63	4
		1бак		621,00	24,75	621	25	128	0,13	--
15	Е0119-2-1	Установка газового отопительного аппарата								
			1	1785,87	39,24	1786	39	881	4,12	4
		прибор		672,75	15,75	673	16	128	0,07	--
16	СОО "Батыс-Курылысы"	Газовый отопительный аппарат АОГВ-17.4								
			1	27296,23	--	27296	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С131103-13	Шланг резиновый,д 20 мм								
			3	400,00	--	1200	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
			16	150,79	0,07	2413	1	1815	0,65	10
		м2		108,00	0,02	1728	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			82477				
		Накладные расходы -	Тенге			11666				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5649				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			99792				

Локальная смета 2-1-3

			Вентиляция							
1	Е0120-23-1	Установка дефлекторов диаметром 200 мм								
			1	2247,08	6,95	2247	7	550	2,65	3
		шт		427,50	2,25	428	2	128	0,01	--
2	Е0120-23-1	Установка дефлекторов диаметром 300 мм								
			1	2247,08	6,95	2247	7	550	2,65	3
		шт		427,50	2,25	428	2	128	0,01	--
3	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2								
			3	900,48	28,48	2701	85	924	1,39	4
		шт		229,50	11,25	689	34	128	0,05	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			7196				
		Накладные расходы -	Тенге			2025				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			553				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			9773				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1и-4								
				Приобретение и монтаж газового оборудования						
1	Е0116-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 50 мм								
			11	167,70	14,12	1845	155	1487	0,55	6
		м		100,35	5,29	1104	58	128	0,03	0
2	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов								
			11	78,92	--	868	--	982	0,33	4
		м		69,75	--	767	--	128	--	--
3	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм								
			2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
4	С130904-22	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 9,8 кПа /0,1 кгс/см2/, Dy 15 мм								
			2	326,00	--	652	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0120-34-1	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0,25 т								
			1	1537,27	231,14	1537	231	1668	7,50	8
		шт		1217,25	85,50	1217	86	128	0,42	0
6	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм								
			4	1060,00	--	4240	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0120-34-1	Установка газохода из стальной трубы								
			1	1537,27	231,14	1537	231	1668	7,50	8
		шт		1217,25	85,50	1217	86	128	0,42	0
8	С130806-84 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм								
			2	889,00	--	1778	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
			1,5	150,79	0,07	226	--	170	0,65	1
		м2		108,00	0,02	162	--	105	--	--
10	Е0119-5-1	Установка счетчика газа								
			1	1538,07	91,69	1538	92	994	4,10	4
		регулят		742,50	33,75	743	34	128	0,17	0
11	СПр-лООО "Инвестстрой"	Счетчик газа бытовой G-2,5								
			1	2294,18	--	2294	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0111-350-3	Установка устройства контроля загазованности								
			1	530,56	1,58	531	2	429	3,00	3
		шт		477,00	--	477	--	90	--	--
13	СПр-лООО "Инвестстрой"	Сигнализатор загазованности УКЗ-РУ-СН(2)								
			1	15089,93	--	15090	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			33083				
		Накладные расходы -	Тенге			8088				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2470				

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			43642				
		РАЗДЕЛ 2.Узел учета газа								
14	Е0119-5-2	Установка ротационного счетчика газа	1	2754,62	222,62	2755	223	1763	7,28	7
		регулят		1293,75	83,25	1294	83	128	0,41	0
15	СОО "ГазиК"	Ротационный счетчик счетчик газа RVG G100	1	197062,17	--	197062	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0119-9-2	Установка фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром до 100 мм	2	2211,72	155,59	4423	311	2137	4,16	8
		фильтр		776,25	58,50	1553	117	128	0,28	1
17	С	Фильтр конический сетчатый ФС-80 д 80	1	1153,02	--	1153	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С	Фильтр газовый волосяной ФВ-80	1	16771,25	--	16771	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0116-15-3	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	6	891,93	90,13	5352	541	3698	2,60	16
		1шт		447,75	33,75	2687	202	128	0,16	1
20	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	6	10400,00	--	62400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0118-22-2	Установка манометров	2	47,70	1,57	95	3	104	0,22	0
		комплект		40,50	0,00	81	0	128	0,00	0
22	С1704-20162	Стоимость манометров МО(ВО)11201 ТУ25-05-1664-74	2	1401,92	--	2804	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0112-2-8	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм	0,0974	45827,00	2448,00	4462	238	3710	242,00	24
		т		42080,00	248,01	4097	24	90	1,44	--
24	С130806-76 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	7,25	584,00	--	4234	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	4	321,00	--	1284	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С130810-137	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х4 мм	4	646,00	--	2584	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
			2,59	103,09	0,07	267	--	164	0,37	1
		м2		60,30	0,02	156	--	105	--	--
28	Е0119-5-2	Установка корректора объема газа								
			1	2754,62	222,62	2755	223	1763	7,28	7
		шт		1293,75	83,25	1294	83	128	0,41	0
29	СТОО "ГазиК"	Корректор объема газа "М-ЕЛКОР"шт								
			1	163519,67	--	163520	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
30	С2403	Комплект монтажа								
			1	25300,00	--	25300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			108535				
		Всего,Стоимость оборудования	Тенге			388686				
		Накладные расходы -	Тенге			13338				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7312				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			129185				
		РАЗДЕЛ 3.Узел редуцирования								
31	Е0119-5-1	Установка регуляторов давления газа диаметром до 50 мм								
			1	1538,07	91,69	1538	92	994	4,10	4
		регулят		742,50	33,75	743	34	128	0,17	0
32	Спр-л	Регулятор давления газа РДГ-50 В								
			1	46120,93	--	46121	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0119-5-2	Установка регуляторов давления газа диаметром до 100 мм								
			1	2754,62	222,62	2755	223	1763	7,28	7
		регулят		1293,75	83,25	1294	83	128	0,41	0
34	Спр-л	Регулятор давления газа РДГ-80Н								
			1	58699,37	--	58699	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Ц0112-801-2	Установка клапанов								
			2	433,90	13,20	868	26	753	3,00	6
		шт		416,00	2,30	832	5	90	0,01	--
36	Спр-л	Клапаны предохранительные ПСК-50 Н/5								
			1	4461,15	--	4461	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Спр-л	Клапаны предохранительные ПСК-50 С/300								
			1	4461,15	--	4461	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Спр-л	Регулятор давления газа РДГ-50 В								
			1	33542,50	--	33543	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0119-5-2	Установка регуляторов давления газа диаметром до 100 мм								
			1	2754,62	222,62	2755	223	1763	7,28	7
		регулят		1293,75	83,25	1294	83	128	0,41	0
40	Спр-л	Регулятор давления газа РДГ-80Н								
			1	44024,53	--	44025	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Ц0112-792-2	Задвижки, клапаны стальные фланцевые, регулирующие на условное давление 4-6,4 МПа, диаметр условного прохода 32-50 мм	2	669,20	64,30	1338	129	1107	4,00	8
		шт		599,00	15,80	1198	32	90	0,09	--
42	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	6880,00	--	13760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	Ц0112-792-4	Задвижки, клапаны стальные фланцевые, регулирующие на условное давление 4-6,4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм	8	988,30	183,00	7906	1464	6062	5,00	40
		шт		797,00	45,00	6376	360	90	0,26	2
44	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	8	11800,00	--	94400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Ц0112-790-1	Установка кранов шаровых на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 15 мм	2	514,10	5,40	1028	11	911	3,00	6
		шт		504,00	2,30	1008	5	90	0,01	--
46	С130904-103 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные газовые Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	2	2940,00	--	5880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	Ц0112-790-2	Установка кранов шаровых на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 32 мм	4	597,70	55,80	2391	223	1978	3,00	12
		шт		536,00	13,50	2144	54	90	0,08	--
48	С130904-106 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные газовые ГШК 32-25, Dy 32 мм	4	4220,00	--	16880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	Ц0112-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм	0,277	33857,00	2296,00	9378	636	7641	183,00	51
		т		30380,00	270,01	8415	75	90	1,57	--
50	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	17	714,00	--	12138	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
51	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4 мм	5	741,00	--	3705	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х5 мм	9	401,00	--	3609	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х6-57х4 мм	4	338,00	--	1352	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	Ц0112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	0,0128	59769,00	2748,00	765	35	644	316,00	4
		т		55580,00	297,00	711	4	90	1,72	--
55	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	2	279,00	--	558	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
56	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х5 мм	6	227,00	--	1362	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	Ц0112-2-11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм	0,0332	23181,00	1862,00	770	62	608	118,00	4
		т		20090,00	248,00	667	8	90	1,44	--
58	С130806-91 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм	1	1320,00	--	1320	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
59	С130810-118	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х4,5-108х4 мм	2	444,00	--	888	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	Ц0112-2-12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 219 мм	0,0409	19408,00	1949,00	794	80	612	95,00	4
		т		16360,00	269,99	669	11	90	1,57	--
61	С130806-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм	1	1880,00	--	1880	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
62	С130810-128	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 325х6-108х4 мм	1	1570,00	--	1570	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	Е0118-22-2	Установка манометров	шт	--	--	--	--	--	--	--
			6	47,70	1,57	286	9	311	0,22	1
64	С1704-20162	Стоимость манометров	комплект	40,50	0,00	243	0	128	0,00	0
			6	1401,92	--	8412	--	--	--	--
65	Е0124-101-3	Устройство цокольного ввода в здания газопровода диаметром 100 мм	ШТ	--	--	--	--	--	--	--
			4	5703,39	1620,50	22814	6482	14227	11,70	47
66	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы (футляр)стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	ввод	2124,00	612,00	8496	2448	130	2,99	12
			1,2	714,00	--	857	--	--	--	--
67	Е0124-101-3	Устройство цокольного ввода в здания газопровода диаметром 159 мм	м	--	--	--	--	--	--	--
			4	5703,39	1620,50	22814	6482	14227	11,70	47
68	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	ввод	2124,00	612,00	8496	2448	130	2,99	12
			1,8	1060,00	--	1908	--	--	--	--
69	Ц0112-2-4	Трубопроводы из стальных труб(продувочная)с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 32 мм	м	--	--	--	--	--	--	--
			0,0091	96902,00	3153,00	878	29	750	550,00	5
70	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2 мм	т	91800,00	225,00	832	2	90	1,30	--
			6	112,00	--	672	--	--	--	--
71	Ц0112-2-2	Трубопроводы из стальных труб (импульсная)с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 20 мм	м	--	--	--	--	--	--	--
			0,0041	192156,00	5446,00	784	22	673	1100,00	4
72	С130806-55 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 1,5 мм	т	182930,00	224,97	746	1	90	1,30	--
			6	41,00	--	282	--	--	--	--
73	Ц0112-2-6	Сбросной газопровод диаметр наружный 57 мм	м	--	--	--	--	--	--	--
			0,04	59769,00	2748,00	2391	110	2012	316,00	13
74	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	т	55580,00	297,00	2223	12	90	1,72	--
			10	279,00	--	2790	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	10,87	103,09	0,07	1121	1	688	0,37	4
		м2		60,30	0,02	655	--	105	--	--
76	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5	150,79	0,07	754	--	567	0,65	3
		м2		108,00	0,02	540	--	105	--	--
77	Е0109-62-6	Изготовление опор под трубопроводы в построечных условиях и на производственных базах	0,1224	15520,74	4123,67	1900	505	1260	54,90	7
		т		9882,00	1557,00	1210	191	90	7,62	1
78	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,1224	17355,77	2191,29	2124	268	1394	73,60	9
		т		12555,00	101,25	1537	12	90	0,49	--
79	С12021-245	Опоры из круглых труб массой до 0,1 т	0,1224	172800,00	--	21151	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3,1	103,09	0,07	320	--	196	0,37	1
		м2		60,30	0,02	187	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			466744				
		Всего,Стоимость оборудования	Тенге			8412				
		Накладные расходы -	Тенге			61140				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31673				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			559556				
		Локальная смета 2-1-5								
		Электроосвещение,молниезащита								
1	Ц0108-572-3	Щит распределительный навесной	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		шт		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--
2	Ц0108-575-1	Прибор аппаратов и приборов к включению	4	140,90	9,40	564	38	486	1,00	4
		шт		128,00	--	512	--	95	--	--
3	СТОО"ДИНАРЭЛЕКТРОМАШ"	Корпус щита распределительного ЩРН-9з -036УХЛ4	1	1443,75	--	1444	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	3	501,20	13,20	1504	40	654	1,00	3
		шт		227,00	2,30	681	7	95	0,01	--
5	СТОО"Казмонтажавтоматика"	Выключатель автоматический ВА63 1Р 25А С	1	354,29	--	354	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	СТОО"Казмонтажавтоматика"	Выключатель автоматический ВА63 1Р 16А С	2	354,29	--	709	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-526-1	Дифференциальный выключатель, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	СТОО"Казмонтажавтоматика"	Дифференциальный выключатель автоматический ВД63 2Р 25А С	шт	227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
			1	2779,83	--	2780	--	--	--	--
9	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	--	--	--	--	--	--	--
			1	228,80	13,20	229	13	197	1,00	1
10	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	205,00	2,30	205	2	95	0,01	--
			1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
11	Ц0108-408-1	Трубы стальные во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, с креплением накладными скобами, диаметр до 25 мм	шт	--	--	--	--	--	--	--
			20	231,70	115,00	4634	2300	2485	0,53	11
12	С130806-31 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 20х2,5 мм	м	102,00	28,80	2040	576	95	0,17	3
			20	131,00	--	2620	--	--	--	--
13	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	--	--	--	--	--	--	--
			20	8,50	0,10	170	2	139	0,05	1
14	Ц0108-402-2	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный во взрывоопасных и пожароопасных помещениях, сечение жилы до 6 мм2	м	7,30	--	146	--	95	--	--
			40	47,50	21,00	1900	840	996	0,12	5
15	Ц0108-403-3	Прокладка кабеля в штрабе	м	21,20	5,00	848	200	95	0,03	1
			60	47,20	14,80	2832	888	1744	0,16	10
16	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	м	26,30	4,30	1578	258	95	0,02	1
			0,1	52100,00	--	5210	--	--	--	--
17	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	--	--	--	--	--	--	--
			0,02	60500,00	--	1210	--	--	--	--
18	С11011-770	Скобы двухларковые: СД-27	1000м	--	--	--	--	--	--	--
			8	825,00	--	6600	--	--	--	--
19	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	--	--	--	--	--	--	--
			7	47,00	0,20	329	1	303	0,29	2
20	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	45,50	0,10	319	1	95	--	--
			7	156,00	--	1092	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке								
			2	62,70	0,20	125	--	110	0,34	1
		шт		57,80	0,10	116	--	95	--	--
22	С151801-145	Розетка одноместная с заземляющим контактом, тип РС16-004-Б								
			2	68,00	--	136	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0108-593-19	Кронштейны со светильниками по колоннам, по стенам								
			5	417,00	161,00	2085	805	1277	1,36	7
		шт		223,00	45,90	1115	229	95	0,27	1
24	С11071-29 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кронштейны для светильнтков								
			0,0724	113800,00	--	8239	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С151701-37	Светильники взрывозащищенные, тип ВЗГ-200-АМСУ2								
			5	2570,00	--	12850	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С151701-70	Фонарь переносный аккумуляторный								
			1	6340,00	--	6340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2								
			0,006	22300,00	--	134	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С130806-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм								
			1,7	104,00	--	177	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0108-593-5	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды								
			5	314,30	120,00	1572	600	788	0,79	4
		шт		132,00	34,00	660	170	95	0,20	1
30	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3								
			5	871,00	--	4355	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100								
			5	39,00	--	195	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С151706-35	Лампы осветительные /ГОСТ 2239-79/, тип Г220-230-200								
			5	44,00	--	220	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С151803-53	Коробка проходная, тип КРП-20								
			1	244,00	--	244	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2								
			0,006	22300,00	--	134	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С151803-48	Коробки монтажные пластмассовые, тип П-У2								
			0,009	26100,00	--	235	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			73899				
		Всего,Стоимость оборудования	Тенге			3843				
		Накладные расходы -	Тенге			9711				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5017				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			88627				
		РАЗДЕЛ 2.Заземление, молниезащита, система уравнения потенциалов								
36	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	14	218,93	--	3065	--	3463	1,54	22
		м3		218,93	--	3065	--	113	--	--
37	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	50	61,90	3,30	3095	165	1111	0,14	7
		м		23,00	0,40	1150	20	95	--	--
38	С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	0,063	87100,00	--	5487	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	8	330,10	24,10	2641	193	901	0,70	6
		шт		116,00	2,50	928	20	95	0,01	--
40	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16мм	0,0379	44300,00	--	1679	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	14	134,10	--	1877	--	2121	0,97	14
		м3		134,10	--	1877	--	113	--	--
42	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	50	88,90	3,10	4445	155	1339	0,16	8
		м		27,90	0,30	1395	15	95	--	--
43	С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм при ширине 25мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	0,039	87100,00	--	3397	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0109-62-8Изм. и доп.вып.12	Изготовление м\к молниеотвода из труб и пр. в построечных условиях и на производственных базах	0,094	25987,18	4444,95	2443	418	1734	110,00	10
		т		19800,00	696,02	1861	65	90	2,55	--
45	Е0133-30-15	Установка сварных стальных молниеотводов	0,094	14242,70	7785,20	1339	732	838	35,40	3
		1т		6457,50	2029,95	607	191	105	7,10	1
46	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	0,052	70000,00	--	3640	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской / ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3, 5мм								
		м	6	321,00	--	1926	--	--	--	--
48	С130806-58 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2-кп-Бст4-кп, 38х2 мм								
		м	6,15	126,00	--	775	--	--	--	--
49	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-Бст4кп, 25х2мм								
		м	6,15	63,00	--	387	--	--	--	--
50	С11071-3 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Держатель для шин заземления К188У2								
		100шт	0,4	7120,00	--	2848	--	--	--	--
51	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2								
		м	40	14,60	0,20	584	8	452	0,07	3
52	С151607-145 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79								
		км	0,04	90100,00	--	3604	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			43232				
		Накладные расходы -	Тенге			11959				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3311				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			58502				

Локальная смета 4-1и

Электроснабжение

1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
		м3	1,8	218,93	--	394	--	445	1,54	3
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		218,93	--	394	--	113	--	--
		м3	18,58	134,10	--	2492	--	2815	0,97	18
3	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее		134,10	--	2492	--	113	--	--
		м	25	36,70	27,80	918	695	373	0,06	2
4	С143008-92	Песок природный		8,80	6,90	220	172	95	0,04	1
		м3	0,4	593,00	--	237	--	--	--	--
5	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг								
		м	40	31,50	7,50	1260	300	813	0,12	5
				19,80	1,60	792	64	95	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С151601-472 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х6 мм2	0,04	121000,00	--	4840	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-141-1	Лента сигнальная, прокладываемая ый в готовых траншеях	25	26,40	3,10	660	78	465	0,11	3
		м		19,10	0,50	478	12	95	--	--
8	С151608-5	Сигнальная лента ЛСЭ 150	0,025	15800,00	--	395	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			11196				
		Накладные расходы -	Тенге			4911				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			966				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			17073				
		РАЗДЕЛ 2.Установка вводно-учетного щита ШУ-1/1-1 74 У1								
9	Ц0108-573-4	Щит вводно-учетный ШУ(м/к) навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	95	0,12	--
10	Ц0108-575-1	Подготовка аппаратов и приборов к включению	3	140,90	9,40	423	28	365	1,00	3
		шт		128,00	--	384	--	95	--	--
11	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании	1	62,90	5,40	63	5	53	--	--
		шт		54,00	2,30	54	2	95	0,01	--
12	СТОО"ДИНАРЭЛЕКТРОМАШ"	Корпус шкафа учета-11 электроэнергии ШУ-1/1-1 74У1 г с пер.в 300х300х150 мм	1	2282,31	--	2282	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	СТОО"ДИНАРЭЛЕКТРОМАШ"	Выключатель 2ф ВА47-259 1 16а	1	178,00	--	178	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С2405-3059	Блок зажимов зн ТУ36-1094-78	0,001	40103,30	--	40	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
15	СПР-л"Динарлектромаш"	Счетчик СЕ 102 S7 145	1	3459,14	--	3459	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0108-400-1	Провода по опоре: провод сечением до 6 мм2	14	13,90	6,30	195	88	116	0,04	1
		м		6,90	1,80	97	25	95	0,01	--
17	С151607-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,014	6650,00	--	93	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	10	61,90	3,30	619	33	222	0,14	1
		м		23,00	0,40	230	4	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	0,0126	87100,00	--	1097	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из угловой стали	11	61,90	3,30	681	36	245	0,14	2
		м		23,00	0,40	253	4	95	--	--
21	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,041	58700,00	--	2407	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8592				
		Всего,Стоимость оборудования	Тенге			3459				
		Накладные расходы -	Тенге			1262				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			591				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			10445				
		РАЗДЕЛ 3.Подвеска проводов								
22	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,424	7259,41	4310,78	3078	1828	1743	16,10	7
		1км		2745,00	1169,46	1164	496	105	4,45	2
23	С151607-26 Изм. и доп.вып.19	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 25/4,2 мм2	0,044	328600,00	--	14458	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			17536				
		Накладные расходы -	Тенге			1743				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1157				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			20436				
		РАЗДЕЛ 4.Монтаж дополнительный арматуры на промежуточные существующие опоры С №17 по №24								
24	Ц0108-305-1	Хомут на опоре	9	410,80	377,00	3697	3393	1001	--	--
		шт		33,80	83,30	304	750	95	0,48	4
25	С11041-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	10,8	196,00	--	2117	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
26	Ц0108-305-4	Траверса на опоре	9	272,50	215,00	2453	1935	886	--	--
		шт		56,30	47,30	507	426	95	0,27	2
27	С11041-100	Траверсы стальные 2-х штырные	9	530,00	--	4770	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Ц0108-17-8	Монтаж изоляторов	10	916,00	419,00	9160	4190	3885	2,00	20
		шт		308,00	101,00	3080	1010	95	0,59	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С11051-203 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Изоляторы								
			10	556,00	--	5560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С2405-1119	Колпачки К-5								
			0,01	18665,63	--	187	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Ц0108-346-3	Подвеска заземляющего проводника ЗП-2 на опоре								
			9	89,30	--	804	--	764	0,53	5
		м		89,30	--	804	--	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			28748				
		Накладные расходы -	Тенге			6536				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2117				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			37401				
		РАЗДЕЛ 5.Опора промежуточная 1-стоечная П1-2								
32	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/								
			1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
		опора		506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
33	С143019-102 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2								
			1	12000,00	--	12000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0113-13-13	Грунтовочный слой огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей компаундом ЭД-20								
			3,36	174,86	0,09	588	--	28	0,05	--
		м2		9,36	0,05	31	--	90	--	--
35	Е0113-13-14	Покрывной слой огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей компаундом ЭД-20								
			3,36	180,72	0,14	607	--	31	0,05	--
		м2		10,10	0,05	34	--	90	--	--
36	С11041-100	Траверсы стальные 2-х штырные								
			1	530,00	--	530	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	С11041-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения								
			1,2	196,00	--	235	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
38	С11051-203 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Изоляторы								
			2	556,00	--	1112	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С2405-1119	Колпачки К-5								
			0,002	18665,63	--	37	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Ц0108-346-3	Подвеска заземляющего проводника ЗП-2 на опоре								
			1	89,30	--	89	--	85	0,53	1
		м		89,30	--	89	--	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			16732				
		Накладные расходы -	Тенге			934				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1060				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			18726				
		РАЗДЕЛ 6.Опора концевая 1-стоечная К1-2								
41	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/								
		опора	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
				985,50	549,90	986	550	105	2,29	2
42	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105								
		шт	1	20600,00	--	20600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
43	Е0113-13-13	Грунтовочный слой огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей компаундом ЭД-20								
		м2	3,36	174,86	0,09	588	--	28	0,05	--
				9,36	0,05	31	--	90	--	--
44	Е0113-13-14	Покрывной слой огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей компаундом ЭД-20								
		м2	3,36	180,72	0,14	607	--	31	0,05	--
				10,10	0,05	34	--	90	--	--
45	С11041-100	Траверсы стальные 2-х штырные								
		шт	1	530,00	--	530	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
46	С11041-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения								
		кг	1,3	196,00	--	255	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
47	С11051-203 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Изоляторы								
		шт	2	556,00	--	1112	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
48	С2405-1119	Колпачки К-5								
		1000шт	0,002	18665,63	--	37	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
49	Ц0108-346-3	Подвеска заземляющего проводника ЗП-2 на опоре								
		м	0,5	89,30	--	45	--	42	0,53	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	89,30	--	45	--	95	--	--
		Накладные расходы -	Тенге			26930				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1713				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1719				
		РАЗДЕЛ 7.Установка секционирующего автомата на концевой опоре К1				30362				
51	Ц0108-152-3	Конструкции металлические (крепления для установки щита ЩРН)								
		т	0,0208	82583,00	1343,00	1718	28	152	38,00	1
				7290,00	425,01	152	9	95	2,47	--
52	Ц0108-573-4	Щит (м/к) навесной, высота, ширина и глубина 370х325х180мм								
		шт	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
				254,00	20,30	254	20	95	0,12	--
53	Ц0108-575-1	Подготовка аппаратов и приборов к включению								
			1	140,90	9,40	141	9	122	1,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	128,00	--	128	--	95	--	--
			1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
55	СТОО"ДИНАРЭЛЕКТРОМАШ"	Корпус щита ЩРН 370х325х180 мм	шт	227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
			1	1760,22	--	1760	--	--	--	--
56	СТОО"ДИНАРЭЛЕКТРОМАШ"	Выключатель 3-п АП50Б-3МТ I 16а	шт	--	--	--	--	--	--	--
			1	1222,27	--	1222	--	--	--	--
57	Ц0108-305-1	Хомут на опоре	шт	--	--	--	--	--	--	--
			3	410,80	377,00	1232	1131	334	--	--
58	С11041-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	шт	33,80	83,30	101	250	95	0,48	1
			3	196,00	--	588	--	--	--	--
59	Ц0108-346-3	Прокладка группового заземляющего проводника ЗП2	кг	--	--	--	--	--	--	--
			5,5	89,30	--	491	--	467	0,53	3
60	Ц0108-405-1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	м	89,30	--	491	--	95	--	--
			14	60,50	2,80	847	39	739	0,32	4
61	С151607-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	м	55,10	0,50	771	7	95	--	--
			0,014	6650,00	--	93	--	--	--	--
			км	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			9107				
		Накладные расходы -	Тенге			2293				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			684				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			12084				
		РАЗДЕЛ 8.Заземление опор								
61	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм								
			1	330,10	24,10	330	24	113	0,70	1
62	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 1,6мм	шт	116,00	2,50	116	2	95	0,01	--
			0,0082	44300,00	--	363	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			693				
		Накладные расходы -	Тенге			113				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			854				
		Локальная смета 6-1и								
1	Е0101-39-2	Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром до 300-700 мм, глубина траншеи 1,6 м в грунтах 2 группы		Газопровод высокого давленя						
			0,025	163506,22	129306,22	4088	3233	1369	239,00	6
			км	34200,00	22266,78	855	557	97	77,51	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0101-39-6 К=1,5	Вычитается позиция: Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром до 300-700 мм, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м исключать в грунтах 2 группы (до глуб.1,3 м)	0,025	-30220,05	-17395,05	-756	-435	-384	-90,00	-2
		км		-12825,00	-3022,05	-321	-76	97	-10,35	--
15	СОО"ПОЛИМОД"	Кран шаровой д 225 мм для ГРП	2	1729639,29	--	3459279	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	СОО"ПОЛИМОД"	Кран шаровой д 315 мм для ГРП	3	1814256,52	--	5442770	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			8905380				
		Накладные расходы -	Тенге			985				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			534382				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			9440747				
		РАЗДЕЛ 2.Трубопровод								
3	Е0123-1-1	Устройство песчаной подушки и засыпки песком	5	958,50	152,52	4793	763	1370	1,02	5
		м3		153,68	57,15	768	286	130	0,28	1
4	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	0,025	160329,25	60626,12	4008	1516	3428	442,00	11
		км		82575,00	22902,75	2064	573	130	111,85	3
5	С130806-91 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм	25,1	1320,00	--	33132	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0122-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,025	348390,19	68162,54	8710	1704	2283	255,70	6
		км		44482,50	25749,00	1112	644	130	125,76	3
7	Е0122-9-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм (футляр)	0,003	228191,27	105803,64	685	317	558	544,00	2
		км		103050,00	39969,00	309	120	130	195,20	1
8	С130806-106 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм	3,01	2840,00	--	8548	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0122-20-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,003	554510,04	94029,64	1664	282	357	323,10	1
		км		56070,00	35520,75	168	107	130	173,48	1
10	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	3	282,86	0,37	849	1	610	0,90	3
		м		156,38	0,14	469	--	130	--	--
11	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	3	4618,68	559,80	13856	1679	5187	7,99	24
		футляр		1320,75	9,29	3962	28	130	0,02	--
12	Е0125-43-1	Очистка полости газопровода воздухом	0,025	92630,43	67711,68	2316	1693	619	43,50	1
		км		9000,00	11625,86	225	291	120	43,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0125-46-1	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром до 159 мм	0,025	214942,93	180223,18	5374	4506	1931	172,00	4
		км		32175,00	32204,48	804	805	120	121,11	3
14	Е0125-122-3	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 150 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	1	1729,58	1132,20	1730	1132	837	1,27	1
		шт		270,00	427,50	270	427	120	2,74	3
15	Е0124-103-5	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром 150 мм	1	8711,71	4493,38	8712	4493	5160	8,84	9
		врезка		2272,50	1696,50	2273	1696	130	8,29	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			94377				
		Накладные расходы -	Тенге			22340				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7003				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			123720				
		РАЗДЕЛ 3.Опоры под задвижки (1 шт.)								
16	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,5	402,75	--	201	--	228	2,80	1
		м3		402,75	--	201	--	113	--	--
17	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под опору	0,15	8619,91	260,48	1293	39	111	3,94	1
		м3		614,25	89,46	92	13	105	0,35	--
18	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,35	134,10	--	47	--	53	0,97	--
		м3		134,10	--	47	--	113	--	--
19	Е0109-62-6	Изготовление опор из труб в построечных условиях и на производственных базах	0,0285	15520,74	4123,67	442	118	293	54,90	2
		т		9882,00	1557,00	282	44	90	7,62	--
20	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов	0,0285	17355,77	2191,29	495	62	325	73,60	2
		т		12555,00	101,25	358	3	90	0,49	--
21	С130806-91 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм	1,5	1320,00	--	1980	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,7489	43,60	0,10	33	--	8	0,06	--
		м2		11,62	0,04	9	--	90	--	--
23	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,7489	52,51	0,04	39	--	6	0,04	--
		м2		8,32	--	6	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			4530				
		Накладные расходы -	Тенге			1024				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			333				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			5887				

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4.Установка задвижек								
24	Е0122-36-3	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	1	991,58	375,08	992	375	702	2,46	2
		шт		398,25	141,75	398	142	130	0,69	1
25	С130902-27	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	1	26900,00	--	26900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	1	231,52	33,52	232	34	237	0,90	1
		фланец		180,00	2,25	180	2	130	0,01	--
27	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Изолирующий фланец Dy 150 мм	1	757,00	--	757	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	Ц0108-83-1	Устройство блокировочное	1	357,80	--	358	--	267	2,00	2
		шт		281,00	--	281	--	95	--	--
29	С131312-1	Блокиратор на задвижку	1	533,00	--	533	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			29772				
		Накладные расходы -	Тенге			1206				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1859				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			32837				
		РАЗДЕЛ 5.Опознавательный знак(1шт)								
30	Е0109-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	0,01	49326,74	16388,64	493	164	292	161,00	2
		т		28980,00	3478,90	290	35	90	13,02	--
31	С11011-886 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 16523-97	0,01	54900,00	--	549	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0125-57-1	Установка опознавательного знака протектора	1	423,45	1,57	423	2	297	1,68	2
		шт		247,50	--	248	--	120	--	--
33	Е0109-53-3	Монтаж стоек для знаков (труба д 76х5)	0,0394	16367,84	681,42	645	27	525	95,00	4
		т		14670,00	132,75	578	5	90	0,65	--
34	С130806-201 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 5,0 мм	4,5	624,00	--	2808	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0106-1-1	Заливка бетоном	0,15	7307,77	66,01	1096	10	35	1,35	--
		м3		195,75	24,93	29	4	105	0,12	--
36	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раз	1,08	43,60	0,10	47	--	11	0,06	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	м2	11,62	0,04	13	--	90	--	--
			1,08	52,51	0,04	57	--	8	0,04	--
			м2	8,32	--	9	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			6118				
		Накладные расходы -	Тенге			1168				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			437				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			7723				
		Локальная смета 6-2и								
		На газопровод среднего давления Г2								
		Раздел 2.Трубопровод								
50	Е0125-43-1	Очистка полости газопровода воздухом	0,9	92630,43	67711,68	83367	60941	22276	43,50	39
			км	9000,00	11625,86	8100	10463	120	43,04	39
51	Е0125-46-1	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром 160 мм	0,04	214942,93	180223,18	193449	162201	69530	172,00	155
			км	32175,00	32204,48	28958	28984	120	121,11	109
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			276816				
		Накладные расходы -	Тенге			91806				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22117				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			390739				
		РАЗДЕЛ 6.Опозновательный знак								
75	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	0,04	49326,74	16388,64	1973	656	1169	161,00	6
			т	28980,00	3478,90	1159	139	90	13,02	1
76	С11011-886 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 16523-97	0,04	54900,00	--	2196	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
77	Е0125-57-1	Установка опознавательного знака протектора	4	423,45	1,57	1694	6	1188	1,68	7
			шт	247,50	--	990	--	120	--	--
78	Е0109-53-3	Монтаж стоек для знаков (труба д 76х5)	0,1575	16367,84	681,42	2578	107	2098	95,00	15
			т	14670,00	132,75	2311	21	90	0,65	--
79	С130806-201 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 5,0 мм	18	624,00	--	11232	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--
80	Е0106-1-1	Заливка бетоном	0,6	7307,77	66,01	4385	40	139	1,35	1
			м3	195,75	24,93	117	15	105	0,12	--
81	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раз	4,32	43,60	0,10	188	--	45	0,06	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	м2	11,62	0,04	50	--	90	--	--
			4,32	52,51	0,04	227	--	32	0,04	--
			м2	8,32	--	36	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			24473				
		Накладные расходы -	Тенге			4671				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1749				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			30893				

Локальная смета 6-3и

На газопровод низкого давления Г1

Раздел 2.Трубопровод

17	Е0122-9-1	Надземная прокладка стальных трубопроводов диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	61425,00	18834,75	25799	7911	130	91,99	39
			0,42	121367,16	49858,78	50974	20941	43822	336,00	141
18	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3мм (с учетом аварийного запаса)	м	--	--	--	--	--	--	--
			421,68	279,00	--	117649	--	--	--	--
19	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	11,62	0,04	1269	4	90	--	--
			109,2	43,60	0,10	4761	11	1146	0,06	6
20	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	8,32	--	909	--	90	--	--
			109,2	52,51	0,04	5734	4	818	0,04	5
21	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм (футляр)	км	66375,00	12071,25	4699	855	130	58,95	4
			0,0708	115456,32	31953,19	8174	2262	7220	360,00	25
22	С130806-91 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х5мм	м	--	--	--	--	--	--	--
			71,08	1320,00	--	93830	--	--	--	--
23	Е0122-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	44482,50	25749,00	3149	1823	130	125,76	9
			0,0708	348390,19	68162,54	24666	4826	6464	255,70	18
24	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	146,93	0,11	10403	8	130	--	--
			70,8	244,98	0,28	17344	20	13534	0,84	60
25	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	футляр	1320,75	9,29	155849	1096	130	0,02	2
			118	4618,68	559,80	545004	66057	204028	7,99	943
26	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм (футляр д 377х6мм)	км	115425,00	38553,75	173	58	130	188,29	--
			0,0015	242737,18	102058,18	364	153	300	615,00	1
27	С130806-119 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х6мм								
			1,51	3930,00	--	5919	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0122-20-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	м	--	--	--	--	--	--	--
			0,0015	760158,74	138458,56	1140	208	224	358,00	1
29	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр ПЭ труб	км	62325,00	52303,50	93	78	130	255,45	--
			1,5	244,98	0,28	367	--	287	0,84	1
30	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	м	146,93	0,11	220	--	130	--	--
			1	4618,68	559,80	4619	560	1729	7,99	8
31	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	футляр	1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	--
			59	402,75	--	23762	--	26851	2,80	165
32	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под опору	м3	402,75	--	23762	--	113	--	--
			17,7	8619,91	260,48	152572	4610	13078	3,94	70
33	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	614,25	89,46	10872	1583	105	0,35	6
			41,3	134,10	--	5538	--	6258	0,97	40
34	Е0109-62-6	Изготовление опор из труб и хомутов в построечных условиях и на производственных базах	м3	134,10	--	5538	--	113	--	--
			1,51	15520,74	4123,67	23424	6227	15538	54,90	83
35	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов	т	9882,00	1557,00	14922	2351	90	7,62	12
			1,51	17355,77	2191,29	26194	3309	17191	73,60	111
36	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	12555,00	101,25	18958	153	90	0,49	1
			1,51	172800,00	--	260793	--	--	--	--
37	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	т	--	--	--	--	--	--	--
			95,04	43,60	0,10	4143	10	997	0,06	6
38	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	11,62	0,04	1104	4	90	--	--
			449,94	52,51	0,04	23626	18	3369	0,04	19
39	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3(для приемного и рабочего резервуаров)	м2	8,32	--	3744	--	90	--	--
			1148,5	27,84	26,18	31968	30062	9870	0,01	13
40	Е0101-164-2 К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручная после разработки их механизированным способом/	м3	1,66	7,20	1907	8269	97	0,03	29
			87,7	262,72	--	23040	--	26035	1,85	162
			м3	262,72	--	23040	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (под приямок для сварки звеньев)	18,8	218,93	--	4116	--	4651	1,54	29
		м3		218,93	--	4116	--	113	--	--
42	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в резерв)	1167,3	11,19	11,19	13062	13062	3465	--	--
		м3		--	3,06	--	3572	97	0,01	12
43	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (из резерва)	1167,3	11,19	11,19	13062	13062	3465	--	--
		м3		--	3,06	--	3572	97	0,01	12
44	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	933,84	6,83	6,83	6374	6374	1691	--	--
		м3		--	1,87	--	1743	97	0,01	6
45	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	933,84	21,55	4,52	20121	4217	15426	0,11	101
		м3		17,03	--	15903	--	97	--	--
46	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	233,46	134,10	--	31307	--	35377	0,97	227
		м3		134,10	--	31307	--	113	--	--
47	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	1	849,44	360,98	849	361	652	2,70	3
		установ.		488,46	138,60	488	139	104	0,56	1
48	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	1	676,53	251,39	677	251	543	2,35	2
		установ.		425,14	96,53	425	97	104	0,39	--
49	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	28	831,44	781,34	23280	21877	3298	0,28	8
		м		49,84	63,92	1396	1790	104	0,30	8
50	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	28	1089,57	1024,24	30508	28679	4371	0,36	10
		м		64,08	86,68	1794	2427	104	0,41	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е0104-69-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/	28	1823,56	1713,61	51060	47981	7329	0,60	17
		м		106,80	145,97	2990	4087	104	0,68	19
52	Е0104-69-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 550 мм /третье расширение/	28	3251,24	3053,05	91035	85485	12982	1,08	30
		м		192,24	255,54	5383	7155	104	1,20	34
53	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода (футляр)	28	5063,58	4756,84	141780	133191	20245	1,68	47
		м		299,04	399,26	8373	11179	104	1,87	52
54	С130804-388	Трубы газовые из полиэтилена ПЭ100/ГОСТ 50838-95/,SDR11 D450x40,9 мм	28	14600,00	--	408800	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0122-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм	28	439,99	0,69	12320	19	5808	0,91	25
		м		159,30	0,27	4460	8	130	--	--
56	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	1	4618,68	559,80	4619	560	1729	7,99	8
		футляр		1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	--
57	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 150 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через футляр	30,24	995,08	76,33	30091	2308	3815	0,54	16
		м2		81,00	24,12	2449	729	120	0,11	3
58	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых кранов шаровых	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
		шт		69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
59	СОО"ПОЛИМОД"	Кран шаровой полиэтиленовый д 225 мм	1	130989,95	--	130990	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	СОО"ПОЛИМОД"	Кран шаровой полиэтиленовый д 315 мм	2	612188,71	--	1224377	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0129-95-1	Установка стальных штанг длиной 1,5 м	2	1547,79	59,40	3096	119	56	0,70	1
		шт		231,75	3,29	464	7	12	0,02	--
62	СТОО "Полимод"	Телескопическая приводная шнагна для управления кранами д 63-225 мм	2	8064,66	--	16129	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	Е0122-36-1	Установка кранов шаровых диам. 50 мм	118	276,46	17,71	32622	2090	29683	1,07	126
		шт		186,75	6,75	22037	797	130	0,03	4
64	С130904-109 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные газовые , Dy 50 мм	118	11000,00	--	1298000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 325 мм	0,0439	78096,82	39324,82	3428	1726	2581	147,70	6
		т		30375,00	14854,50	1333	652	130	72,55	3
66	С130810-89	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 300 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 325х6 мм	1	3660,00	--	3660	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 50 мм	0,059	121294,13	49389,75	7156	2914	6246	312,70	18
		т		62775,00	18657,00	3704	1101	130	91,12	5
68	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	118	227,00	--	26786	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	Ц0108-141-1	Прокладка провода	4685	26,40	3,10	123684	14524	87235	0,11	515
		м		19,10	0,50	89484	2342	95	--	14
70	С151607-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	4,68	6650,00	--	31155	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0125-59-2	Присоединение кабелей к трубопроводу	2	2897,67	30,04	5795	60	3969	10,20	20
		шт		1642,50	11,25	3285	23	120	0,06	--
72	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка сигнальной ленты	6,65	6469,41	5158,75	43022	34306	18002	21,00	140
		км		1310,66	724,68	8716	4819	133	4,20	28
73	С151608-5	Сигнальная лента шир.200 мм	6,65	15800,00	--	105070	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
74	Е0124-114-2	Устройство контрольного пункта	11	752,42	167,92	8277	1847	6371	2,33	26
		шт		382,50	63,00	4208	693	130	0,31	3
75	С131312-21	Ковер	11	824,00	--	9064	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0131-51-1	Устройство ковера	12	2272,63	17,71	27272	213	8849	3,75	45
		шт		634,50	6,75	7614	81	115	0,03	--
77	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	5	1313,35	875,72	6567	4379	3213	0,96	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	Е0125-122-4	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 200 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	шт	204,75	330,75	1024	1654	120	2,12	11
			5	1856,81	1163,81	9284	5819	4361	1,38	7
79	Е0125-122-6	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 300 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	шт	288,00	438,75	1440	2194	120	2,81	14
			2	2275,29	1420,29	4551	2841	2144	1,71	3
80	Е0125-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм	шт	357,75	535,50	716	1071	120	3,43	7
			5,36	92630,43	67711,68	496406	362935	132641	43,50	233
81	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	км	9000,00	11625,86	48240	62315	120	43,04	231
			5359	78,92	--	422932	--	478452	0,33	1785
82	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, переходов	м	69,75	--	373790	--	128	--	--
			262	300,57	225,64	78749	59117	43771	0,41	108
83	СТОО "Полимод"	Переход ПЭ-сталь д 63х57 мм с закладными нагревателями	шт	69,53	58,98	18217	15453	130	0,23	59
			118	824,41	--	97280	--	--	--	--
84	СТОО "Полимод"	Переход ПЭ-сталь д 159х160 мм с закладными нагревателями	шт	--	--	--	--	--	--	--
			2	4024,60	--	8049	--	--	--	--
85	СТОО "Полимод"	Переход ПЭ-сталь д 110х108 мм с закладными нагревателями	шт	--	--	--	--	--	--	--
			6	1904,77	--	11429	--	--	--	--
86	Спр-с лист	Переход ПЭ-сталь д 315х325 мм с закладными нагревателями	шт	--	--	--	--	--	--	--
			3	34209,06	--	102627	--	--	--	--
87	Спр-с лист	Переход "Спигот" ПЭ100 SDR11 д 315х160 мм	шт	--	--	--	--	--	--	--
			1	19502,72	--	19503	--	--	--	--
88	Спр-с лист	Переход "Спигот" ПЭ100 SDR11 д 315х225 мм	шт	--	--	--	--	--	--	--
			2	19502,72	--	39005	--	--	--	--
89	Спр-с лист	Переход "Спигот" ПЭ100 SDR11 д 225х110 мм	шт	--	--	--	--	--	--	--
			3	7180,78	--	21542	--	--	--	--
90	Спр-с лист	Переход "Спигот" ПЭ100 SDR11 д 225х160 мм	шт	--	--	--	--	--	--	--
			2	5523,23	--	11046	--	--	--	--
91	Спр-с лист	Переход "Спигот" ПЭ100 SDR11 д 160х110 мм	шт	--	--	--	--	--	--	--
			4	2427,31	--	9709	--	--	--	--
92	Спр-с лист	Седелочный отвод d-315х63 мм с закладными нагревателями	шт	--	--	--	--	--	--	--
			18	4690,67	--	84432	--	--	--	--
93	Спр-с лист	Седелочный отвод d-225х63 мм с закладными нагревателями								
			12	2887,65	--	34652	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	Спр-с лист	Седелочный отвод d-110x63 мм с закладными нагревателями	шт	--	--	--	--	--	--	--
			72	1338,18	--	96349	--	--	--	--
95	Спр-с лист	Седелочный отвод d-160x63 мм с закладными нагревателями	шт	--	--	--	--	--	--	--
			18	2026,05	--	36469	--	--	--	--
96	Спр-с лист	Отвод d-315 мм с закладными нагревателями	шт	--	--	--	--	--	--	--
			1	23359,44	--	23359	--	--	--	--
97	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых ПЭ тройников	шт	--	--	--	--	--	--	--
			14	440,21	332,43	6163	4654	3444	0,61	9
98	Спр-с лист	Тройник SDR 17 d-315 мм с закладными нагревателями	шт	102,38	86,87	1433	1216	130	0,33	5
			2	32382,98	--	64766	--	--	--	--
99	Спр-с лист	Тройник SDR 17 d-315x225 мм с закладными нагревателями	шт	--	--	--	--	--	--	--
			1	47427,65	--	47428	--	--	--	--
100	Спр-с лист	Тройник SDR 17 d-315x160 мм с закладными нагревателями	шт	--	--	--	--	--	--	--
			1	47427,65	--	47428	--	--	--	--
101	Спр-с лист	Тройник SDR 17 d-225x160 мм с закладными нагревателями	шт	--	--	--	--	--	--	--
			2	18412,38	--	36825	--	--	--	--
102	Спр-с лист	Тройник SDR 17 d-225x110 мм с закладными нагревателями	шт	--	--	--	--	--	--	--
			1	16169,95	--	16170	--	--	--	--
103	Спр-с лист	Тройник SDR 17 d-110x110 мм с закладными нагревателями	шт	--	--	--	--	--	--	--
			2	7131,68	--	14263	--	--	--	--
104	Спр-с лист	Тройник SDR 17 d-160x110 мм с закладными нагревателями	шт	--	--	--	--	--	--	--
			5	7372,42	--	36862	--	--	--	--
105	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	шт	--	--	--	--	--	--	--
			1	1634,52	290,34	1635	290	775	2,74	3
106	С131312-21	Ковер	шт	486,00	110,25	486	110	130	0,53	1
			1	824,00	--	824	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			7325455				
		Накладные расходы -	Тенге			1355900				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			520881				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			9202236				
		РАЗДЕЛ 3.Опоры под задвижки (1 шт.)								
107	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы								
			0,5	402,75	--	201	--	228	2,80	1
			м3	402,75	--	201	--	113	--	--
108	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под опору								
			0,15	8619,91	260,48	1293	39	111	3,94	1
			м3	614,25	89,46	92	13	105	0,35	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,35	134,10	--	47	--	53	0,97	--
		м3		134,10	--	47	--	113	--	--
110	Е0109-62-6	Изготовление опор из труб в построечных условиях и на производственных базах	0,0933	15520,74	4123,67	1448	385	961	54,90	5
		т		9882,00	1557,00	922	145	90	7,62	1
111	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов	0,0933	17355,77	2191,29	1619	204	1063	73,60	7
		т		12555,00	101,25	1171	9	90	0,49	--
112	С130806-124 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91),426 х 6,0 мм	1,5	5220,00	--	7830	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
113	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,01	43,60	0,10	88	--	21	0,06	--
		м2		11,62	0,04	23	--	90	--	--
114	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,01	52,51	0,04	106	--	15	0,04	--
		м2		8,32	--	17	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			12632				
		Накладные расходы -	Тенге			2452				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			905				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			15989				
		РАЗДЕЛ 4.Установка задвижек								
115	Е0122-36-6	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	1	2540,52	995,89	2541	996	2012	7,17	7
		шт		1172,25	375,75	1172	376	130	1,84	2
116	С130902-29	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 300 мм	1	58300,00	--	58300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
117	Е0122-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	2	708,82	102,44	1418	205	1375	2,45	5
		фланец		524,25	4,50	1049	9	130	0,02	--
118	С130809-41 Изм. и доп.вып.18	Фланцы приварные из стали ВСт3сп2,ВСт3сп3 Ру1,6 МПа /16 кгс/см2/,Dy 300 мм	2	2120,00	--	4240	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
119	Ц0108-83-1	Устройство блокировочное	1	357,80	--	358	--	267	2,00	2
		шт		281,00	--	281	--	95	--	--
120	С131312-1	Блокиратор на задвижку	1	533,00	--	533	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			67390				
		Накладные расходы -	Тенге			3654				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4263				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			75307				
		РАЗДЕЛ 5.Конденсатосборник Д=377 мм(1шт)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,12	218,93	--	26	--	30	1,54	--
		м3		218,93	--	26	--	113	--	--
122	Е0124-107-7	Установка сборников конденсата или гидравлических затворов на наружных сетях газопроводов диаметром 300 мм	1	5321,56	1508,85	5322	1509	4075	13,60	14
		шт		2565,00	569,25	2565	569	130	2,79	3
123	С131405-6	Конденсатосборник,d-377 мм	1	11300,00	--	11300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
124	С131312-21	Ковер	1	824,00	--	824	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
125	Е0124-114-1	Устройство водоотводящей трубки	1	958,17	290,34	958	290	775	2,74	3
		шт		486,00	110,25	486	110	130	0,53	1
126	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х 3,0 мм	1,98	279,00	--	552	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
127	Е0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм (контрольная трубка)	0,0015	151044,59	29540,14	227	44	91	202,90	--
		км		35280,00	11160,00	53	17	130	54,50	--
128	Е0122-20-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм (конденсатосборник)	0,0017	760158,74	138458,56	1292	235	253	358,00	1
		км		62325,00	52303,50	106	89	130	255,45	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			20501				
		Накладные расходы -	Тенге			5224				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1544				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			27269				
		РАЗДЕЛ 6.Конденсатосборник Д=530 мм(1шт)								
129	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,12	218,93	--	26	--	30	1,54	--
		м3		218,93	--	26	--	113	--	--
130	Е0124-107-7	Установка сборников конденсата или гидравлических затворов на наружных сетях газопроводов диаметром 300 мм	1	5321,56	1508,85	5322	1509	4075	13,60	14
		шт		2565,00	569,25	2565	569	130	2,79	3
131	С131405-6	Конденсатосборник,d-377 мм	1	11300,00	--	11300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
132	С131312-21	Ковер	1	824,00	--	824	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
133	Е0124-114-1	Устройство водоотводящей трубки	1	958,17	290,34	958	290	775	2,74	3
		шт		486,00	110,25	486	110	130	0,53	1
134	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х 3,0 мм	1,98	279,00	--	552	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	Е0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм (контрольная трубка)								
		км	0,0015	151044,59	29540,14	227	44	91	202,90	--
				35280,00	11160,00	53	17	130	54,50	--
136	Е0122-20-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 530 мм (конденсатосборник)								
		км	0,0017	1032578,82	181364,72	1755	308	297	387,60	1
				66082,50	68512,50	112	116	130	334,61	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			20964				
		Накладные расходы -	Тенге			5268				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1574				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			27806				

Локальная смета 7-1

Ограждение ГРП (59м)

1	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы								
		м3	8,06	402,75	--	3246	--	3668	2,80	23
				402,75	--	3246	--	113	--	--
2	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов								
		м3	0,63	8733,35	95,97	5502	60	534	4,90	3
				771,75	36,25	486	23	105	0,18	--
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
		м3	7,43	134,10	--	996	--	1126	0,97	7
				134,10	--	996	--	113	--	--
4	Е0109-62-3	Изготовление м/к ограждения в построечных условиях и на производственных базах								
		т	0,9405	27935,09	9375,11	26273	8817	15649	91,00	86
				16380,00	2107,33	15405	1982	90	7,36	7
5	Е0109-53-3	Монтаж стоек ограждения								
		т	0,3171	16367,84	681,42	5190	216	4225	95,00	30
				14670,00	132,75	4652	42	90	0,65	--
6	С130806-185 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные 50х50х 5,0 мм								
		м	43,97	457,00	--	20094	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
7	С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщиной 3 мм при ширине 47 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп								
		т	0,0021	87100,00	--	183	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
8	С11011-878 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой толщиной а 6 мм, при ширине 140мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп								
		т	0,0189	60200,00	--	1138	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
9	Е0109-53-2	Монтаж секций и калитки ограждения								
		т	0,6234	9850,48	1162,95	6141	725	4189	46,60	29
				7357,50	108,00	4587	67	90	0,53	--
10	С130806-167 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные 30х20х3 мм								
		м	180,86	133,00	--	24054	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С130806-164 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные 15х15х1,5 мм								
			345,6	100,00	--	34560	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			50,7	21,80	0,05	1105	3	266	0,03	1
		м2		5,81	0,02	295	1	90	--	--
13	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза								
			50,7	52,51	0,04	2662	2	380	0,04	2
		м2		8,32	--	422	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			131144				
		Накладные расходы -	Тенге			30037				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9671				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			170852				
		Локальная смета 7-2								
				Благоустройство						
				Раздел 1.Щебеночное покрытие						
1	Е0127-21-1	Устройство однослойных покрытий из щебеночно-песчанной смесей толщиной 12 см								
			169,53	24,29	17,83	4117	3022	2588	0,04	7
		м2		6,41	5,07	1087	859	133	0,02	3
2	С143008-31	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93 марка 1000, фракция 20-40 мм								
			17,63	1100,00	--	19393	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	С143008-92	Песок природный								
			7,63	593,00	--	4525	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			28035				
		Накладные расходы -	Тенге			2588				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1837				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			32460				
		РАЗДЕЛ 2.Противопожарный щит								
4	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы								
			0,13	402,75	--	52	--	59	2,80	--
		м3		402,75	--	52	--	113	--	--
5	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов								
			0,05	8264,15	95,97	413	5	42	4,90	--
		м3		771,75	36,25	39	2	105	0,18	--
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
			0,08	134,10	--	11	--	12	0,97	--
		м3		134,10	--	11	--	113	--	--
7	Е0108-4-2	Обертывание столбов толью								
			0,45	422,99	7,14	190	3	13	0,14	--
		м2		22,10	2,68	10	1	118	0,01	--
8	Е0110-5-1	Установка каркаса из брусьев и досок								
			0,025	22541,72	316,57	564	8	108	22,50	1
		м3		3487,50	119,25	87	3	120	0,58	--
9	Е0110-9-2	Устройство щита из досок								
			0,96	834,73	14,05	801	13	211	1,19	1
		м2		178,20	5,31	171	5	120	0,03	--
10	Е0110-53-2	Антисептирование водными растворами щитов								
			2,59	225,51	0,97	584	3	37	0,07	--
		м2		11,39	0,36	30	1	120	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0115-163-4	Простая окраска колером масляным разбеленным щита	2,59	94,54	0,07	245	--	142	0,33	1
		м2		52,20	0,02	135	--	105	--	--
12	С11011-82	Войлок строительный	0,007	149700,00	--	1042	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	ССБ.ТИП.НАБ 5.5	Ведро,багор,лопата,лом	1	1208,00	--	1208	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
14	ССБ.ТИП.НАБ 5.5	Огнетушитель ОП-5	1	2540,00	--	2540	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			3902				
		Всего,Стоимость оборудования	Тенге			3748				
		Накладные расходы -	Тенге			624				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			272				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			4798				

РАЗДЕЛ 3.Ящик из песка

15	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных под ящик	0,1	1865,80	--	187	--	65	3,24	--
		м3		531,00	--	53	--	123	--	--
16	Е0110-32-1	Установка каркаса ящика из брусьев	0,018	28485,13	318,13	513	6	154	39,00	1
		м3		7020,00	119,25	126	2	120	0,59	--
17	Е0110-9-2	Устройство деревянного ящика для песка	2,96	834,73	14,05	2471	42	652	1,19	4
		м2		178,20	5,31	527	16	120	0,03	--
18	С11011-819	Петля накладная	2	40,00	--	80	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С11011-821	Ручка металлическая	1	308,00	--	308	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0110-53-2	Антисептирование водными растворами ящика	2,96	225,51	0,97	668	3	42	0,07	--
		м2		11,39	0,36	34	1	120	--	--
21	Е0115-163-4	Простая окраска колером масляным разбеленным ящика	2,96	94,54	0,07	280	--	162	0,33	1
		м2		52,20	0,02	155	--	105	--	--
22	Е0108-3-1	Засыпка ящика песком	0,5	867,50	97,07	434	49	88	0,78	--
		м3		112,50	36,00	56	18	118	0,18	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			4941				
		Накладные расходы -	Тенге			1163				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			366				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			6470				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого по Акту					20146784				
	Временные здания и сооружения 1,5%				тенге	302202				
	Итого с временными				тенге	20448985				
	Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 3,12%				тенге	638008				
	единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%				тенге	204490				
	На оплату дополнительных отпусков 0,4%				тенге	81796				
	Итого в базовых ценах 2001г. МРП=775				тенге	21373280				
	Итого в текущих ценах 2012г МРП=1618 Имрп=2,08774				тенге	44621892				
	Итого в базовых ценах 2001г. МРП=775 Оборудование				тенге	408148				
	Итого в текущих ценах 2012г МРП=1618 Имрп=2,08774 Оборудование				тенге	852108				
	Налог (2%)				тенге	909480				
	Итого по Акту в текущих ценах с учетом налогов (2%)				тенге	46383480				
	НДС(12%)				тенге	5566018				
	Всего по акту с учетом НДС (12%)				тенге	51949498				

Заказчик

ГУ «Отдел строительства города Актобе»

Руководитель отдела _____ Алимбаев А

Подрядчик ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ Ержанов Б.У.

ТОО "Актюбинская компания ЭнергоСпецМонтаж"

Технический надзор _____ Аймаганбетов К.Б.