ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
"ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНЫҢ
СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА
ҚҰРЫЛЫСЫ БАСҚАРМАСЫ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ЕСЕПКЕ АЛЫНДЫ
«26» 12 2018 ж.
№ 123
ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ
ТҮРКІСТАН КӨШЕСІ, 11

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г. Шымкент. «26» 12 2018 г.

Заказчик *ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент», в лице и.о. руководителя Н.Жаманкоз , находящийся по адресу: г.Шымкент ул.Г.Иляева дом №66а*

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии *от 2018 года , Товарищество с ограниченной ответственностью «ХМСУ Шымкентмелиорация», директор Карсыбаев С.К., г. Шымкент пр.Тауке хана №124 (субподрядные организаций: ТОО «Шұғыла-2002» ,директор –Битемиров С.Б.,лицензия №000830 от 14.07.18г; ТОО «Женіс Құрылыс», директор-Карсыбаев А., лицензия №001006 от 27.11.15г.; ТОО «Старт-Строй» ,директор-Шинибеков С.,лицензия «13004659 от 13.03.13г.)*

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ *от 2018 года , Товарищество с ограниченной ответственностью «Фараб құрылыс», директор Ақжігіт Т., инженер-эксперт Тлегенов Б., аттестат эксперта № KZ19VJE00034678 от 02.02.2018г., №KZ74VJE00015743 от 01.03.2016г., №KZ47VJE00015744 от 01.03.2016г*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту *от 2018 года , Товарищество с ограниченной ответственностью «Строй-проект-инвентаризация», г.Шымкент, директор - М.Акшабаев*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: *«Строительство электрических сетей 10/0,4 кВ и подводящей линии 10 кВ микрорайона Бозарык-1,2,3 города Шымкент»*

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: *микрорайон Бозарык-1,2,3 города Шымкент*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от *№ 24/22 от 24.06.2015г. акимат г.Шымкента*

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года
№_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____*от 04.08.2017г.*_____.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)) *Товарищество с ограниченной ответственностью «Строй-проект-инвентаризация», №21-2015*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) _____*ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент»*_____

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ____*август 2017г.*;

месяц, год

окончание работ ___*ноябрь 2018г.*;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: *7(семь)* ;
фактически, месяц: *14(четырнадцать)* ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Годовое потребление электроэнергии	МВт/час	111,21	111,21	111,21	111,21
Протяженность КЛЗ-10кВ	км	14,852	14,852	14,852	14,852
Протяженность ВЛИ-0,4 кВ	км	42,482	42,482	42,482	42,482
КТПГ	шт	15	15	15	15
РП	шт	1	1	1	1
Общая сметная стоимость строительства в ценах 4кв. 2016 года	млн. тенге	829,371	829,371	829,371	829,371
-в том числе СМР	млн. тенге	599,262	599,262	599,262	599,262

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Электроснабжение жилого массива микрорайона «Бозарык 1,2,3» выполнено от КТПГ-10/0,4 кВА мощностью 630 кВА, 400кВА и 250 кВА в количестве 15 штук. Подключение КТПГ по высокой стороне выполнено строительством КЛ-10 кВ кабелем из шитого полиэтилена от РП-10 кВ. Кабели проложены в траншее на глубине 0,7м от планировочной отметки. Все пересечения с инженерными коммуникациями выполнены в асбестоцементной трубе диаметром 100мм. Пересечения с автомобильными дорогами выполнены методом ГНБ и открытым способом. Электроснабжение жилого сектора (абонентов) выполнено по ВЛИ-0,4 кВ на типовых железобетонных опорах с применением самонесущих изолированных проводов СИП-2 3х50-1х54,6мм2 от РУ-0,4кВ КТПГ-10/0,4кВА. Для подключения жилых домов установлены шкафы учета комплектуемых электронными счетчиками типа Меркурий. Вводы к домам выполнены проводом Сип-4 2х10мм2. На железобетонных опорах в точках ответвления к абонентам установлены рубильники с предохранителями. Все электромонтажные работы выполнены в соответствии с действующими ПУЭ РК, ПТБ и нормами и правилами РК.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено оборудование согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего *829371,23* тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ *599262,46* тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря *104679,89* тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию *829371,23* тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ *599262,46* тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря *104679,89* тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛИ: *«Строительство электрических сетей 10/0,4 кВ и подводящей линии 10 кВ микрорайона Бозарык-1,2,3 города Шымкент»* принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик *Жаманкоз Н.*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор *Ақжігіт Т.*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор *Акшабаев М.*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Генеральный подрядчик *Карсыбаев С.К.* _____.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя *М.П.*

Субподрядчик *Битемиров С.Б.* _____.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя *М.П.*

Субподрядчик *Карсыбаев А.* _____.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя *М.П.*

Субподрядчик *Шинибеков С.* _____.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя *М.П.*