Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2 БИН 110240020454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "MJM Stroy" г.Алматы ул.Маркова д.22/37 н.п.4 каб.12 БИН: 080440002054**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Борлыбулак Каркаралинского района"**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №26 от 15.09.2024 г.

Акт выполненных работ №1

октябрь 2024 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**45957**
	Раздел 1.	**Наружное электроснабжение ЭС(0,4 кВ)**				**3629**
1	Ц13-80201-202 1308-0201-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	3,2	1 134	3629
	Раздел 2.	**Водопровод хозяйственно-питьевой,противопожарный (В1) и канализация НВК**				**42328**
	Подраздел 2.1.	**Землянные работы и водопонижение**				**38743**
2	Е11-10101-368 1101-0101-0368 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	8,5	463	3936
3	Е11-10205-502 1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	3	3 933	11799

1	2	3	4	5	6	7
4	**Е11-10104-402** **1101-0104-0402** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**32**	**95**	**3040**
5	**Е11-10201-501** **1101-0201-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**32**	**624**	**19968**
	Подраздел 2.2.	**Водопровод**				**2701**
6	**Е11-220501-422** **1122-0501-0422** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,002**	**1 350 720**	**2701**
	Подраздел 2.3.	**Канализация**				**884**
7	**Е11-231401-102** **1123-1401-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 37*	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка**	**м трубопровода**	**2**	**442**	**884**
	ИТОГО					45957
	Затраты на организацию и управлеию стр. 7,3%					3355
	Итого					49312
	Сметная прибыль 5%					2466
	Непредвиденные работы и затраты 5%					2466
	Итого					54243
	Итого с учетом коэффициента 2024, К=1,075					58311
	Итого с учетом					57145
	НДС, 12 %					6857
	Итого с НДС					64002

Принял (Генподрядчик)

ТОО "Райс KZ"

БИН 110240020454

Директор_____ Дзюба И.А.

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "MJM Stroy"

БИН 080440002054

Директор _____ Сихимбаев О. Ш.