«Утверждаю»
Заместитель руководителя
КГУ «Отдел образования г.Тараз»
_____ Г. Малибекова
« 12 » « июня » 2024 г.

Дефектный акт

На разработку проектно-сметной документации по объекту:
«Капитальный ремонт здания средней школы №54 города Тараз Жамбылской области».

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в следующем составе: директор средней школы №54 – Тогисова Р.Д.; заместитель директора по хозяйственной части – Азимханов Ж.О.; инженер ТОО «ТаразЛидерСтрой» - Сергиенко Т.; обследовали техническое состояние здания средней школы №54 по адресу: город Тараз, массив «Бурыл», ул. Шакирова №82.

г. Тараз

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Примеч.
1	Снятие фасадного штукатурного слоя	$м^2$	5766,91	
2	Снятие штукатурного слоя цоколя	$м^2$	714,40	
3	Демонтаж утеплителя с фасада здания толщиной 50 мм	$м^3$	288.34	
4	Снятие штукатурного слоя внутренней отделки	$м^2$	1823.13	
5	Потолок – снятие известкового набела;	$м^2$	8147.98	
6	Потолок – снятие подвесного потолка типа "Армстронг"	$м^2$	4862,69	
7	Стены – снятие известкового набела	$м^2$	16613,78	
8	Снятие старой керамической плитки со стен	$м^2$	2964.83	
9	Снятие старого слоя масляной краски со стен	$м^2$	3819,95	
10	Демонтаж линолеумного покрытия пола	$м^2$	5284.13	
11	Демонтаж покрытия пола из керамической плитки	$м^2$	947,22	
12	Демонтаж покрытия пола из керамогранитной плитки	$м^2$	5097,27	
13	Демонтаж дощатого покрытия пола	$м^2$	1580.13	
14	Демонтаж бетонного покрытия пола толщиной 20 мм	$м^2$	101,92	
15	Демонтаж кровли из профлистов	$м^2$	5407,00	
16	Демонтаж мягкой кровли из рулонных материалов	$м^2$	1390,00	
17	Демонтаж обрешетки из бруса 50х60 мм	$м^3$	1.81	Для Блоков А1, А2
18	Разборка металлопластиковых заполнений дверных проемов 1900х2100(h)	$шт/м^2$	16 / 63.84	
19	Разборка металлопластиковых заполнений дверных проемов 1500х2100(h)	$шт/м^2$	31 / 97.65	
20	Разборка металлопластиковых заполнений дверных проемов 1300х2100(h)	$шт/м^2$	7 / 19.11	

21	Разборка металлопластиковых заполнений дверных проемов 1200х2100(h)	шт/м^2	11 / 27.72	
22	Разборка металлопластиковых заполнений дверных проемов 1000х2100(h)	шт/м^2	127 / 266.70	
23	Разборка металлопластиковых заполнений дверных проемов 900х2100(h)	шт/м^2	84 / 158.76	
24	Разборка металлопластиковых заполнений дверных проемов 700х2100(h)	шт/м^2	5 / 7.35	
25	Разборка металлопластиковых заполнений дверных проемов 800х2100(h)	шт/м^2	5 / 28,98	
26	Разборка металлопластиковых заполнений наружных дверных проемов 1900х2400(h)	шт/м^2	3 / 13.68	
27	Разборка металлопластиковых заполнений наружных дверных проемов 1300х2200(h)	шт/м^2	1 / 2.86	
28	Разборка металлопластиковых заполнений наружных дверных проемов 1000х2100(h)	шт/м^2	12 / 25.20	
29	Разборка металлопластиковых заполнений наружных дверных проемов 900х2100(h)	шт/м^2	2 / 3.78	
30	Разборка металлопластиковых заполнений оконных проемов с подоконными досками 1800х1500(h)	шт/м^2	197 / 531.90	
31	Разборка металлопластиковых заполнений оконных проемов с подоконными досками 1500х1500(h)	шт/м^2	24 / 54.00	
32	Разборка металлопластиковых заполнений оконных проемов с подоконными досками 1200х1500(h)	шт/м^2	58 / 104.40	
33	Разборка металлопластиковых заполнений оконных проемов с подоконными досками 1700х1500(h)	шт/м^2	30 / 76,50	
34	Разборка металлопластиковых заполнений оконных проемов с подоконными досками 1900х1000(h)	шт/м^2	2 / 3.80	
35	Разборка металлопластиковых заполнений оконных проемов с подоконными досками 2850х5200(h)	шт/м^2	10 / 148.20	
36	Разборка металлопластиковых заполнений оконных проемов с подоконными досками 1500х1000(h)	шт/м^2	6 / 9.00	
37	Разборка металлопластиковых заполнений оконных проемов с подоконными досками 1200х1000(h)	шт/м^2	3 / 3.60	
38	Разборка металлопластиковых заполнений витражных проемов 5130х2950(h)	шт/м^2	6 / 90.80	
39	Демонтаж каркасного заполнения наружных стен из пеноблока толщиной 350 мм по буквенным осям Блоков Б, В и Д.	м^3	578.00	
40	Демонтаж кирпичного заполнения цокольных стен толщиной 250 мм в осях Б/20-21, Б/30-31, Б-В/29*-30.	м^3	0.72	
	Демонтаж внутренней канализации			
41	Демонтаж душевого поддона	шт	9	

42	Демонтаж умывальников	шт	12	
43	Демонтаж унитазов	шт	57	
	Демонтажные работы на благоустройство			
44	Демонтаж асфальтобетонного покрытия	$м^2$	7398.41	
45	Демонтаж бортовых камней (БР 100.30.15)	п.м	1438.00	
46	Демонтаж бетонных плиток покрытий проездов	$м^2$	2040.50	
47	Демонтаж бортовых камней (БР 100.20.8)	п.м	1458.00	
48	Демонтаж ограждения из труб, с металлическими стойками типа ЗПМ-30.11	п.м	162.00	
49	Выкорчевка лиственных деревьев	шт	148	
50	Выкорчевка хвойных деревьев	шт	67	
51	Выкорчевка кустарников	п.м.	120	
	Отопление			
	Блок Б			
1	Радиатор водяного отопления "МС-140" чугунный	кВт/секц	108,19/588	
2	Кронштейн для крепления радиаторов ОП-20	шт	235	
3	Трубы стальные водогазопроводные Ø15	м	204/40,5	
	Блок В			
1	Радиатор водяного отопления "МС-140" чугунный	кВт/секц	110,1/519	
2	Кронштейн для крепления радиаторов ОП-20	шт	245	
3	Трубы стальные водогазопроводные Ø15	м	204/40,5	
	Блок Д			
1	Радиатор водяного отопления "МС-140" чугунный	кВт/секц	79,86/434	
2	Кронштейн для крепления радиаторов ОП-20	шт	185	
3	Трубы стальные водогазопроводные Ø15	м	84/55	
	Электроосвещение			
	1-ый, 2-ой, 3-ий этажи Блок А, А1, А2			
1	Демонтаж с последующим монтажом светильников НБО 18-60	шт	12	без учета стоимости материалов
2	Демонтаж с последующим монтажом светильников OPL/R 418 4x18	шт	110	без учета стоимости материалов
	1-ый, 2-ой, 3-ий этажи Блок Б			
1	Демонтаж с последующим монтажом светильников OPL/R 418 4x18	шт	45	без учета стоимости материалов
	1-ый, 2-ой, 3-ий этажи Блок В			
1	Демонтаж с последующим монтажом светильников OPL/R 418 4x18	шт	48	без учета стоимости материалов
	1-ый, 2-ой этажи Блок Г			
1	Демонтаж с последующим монтажом светильников НБО 18-60	шт	4	без учета стоимости материалов
2	Демонтаж с последующим монтажом светильников OPL/R 418 4x18	шт	15	без учета стоимости материалов
	1-ый, 2-ой этажи Блок Д			

1	Демонтаж с последующим монтажом светильников OPL/R 418 4x18	шт	26	без учета стоимости материалов
	1-ый этаж Блок Е			
1	Демонтаж с последующим монтажом светильников OPL/R 418 4x18	шт	2	без учета стоимости материалов
	Телефонизация			
26	Демонтаж с последующим монтажом телефонный аппарат	шт	12	без учета стоимости материалов
27	Демонтаж с последующим монтажом коробка распределительная	шт	6	без учета стоимости материалов
	Радиофикация и телевидение			
28	Демонтаж с последующим монтажом розетка	шт	30	без учета стоимости материалов
29	Демонтаж с последующим монтажом трансформатор ТАМУ-25Т	шт	3	без учета стоимости материалов
30	Демонтаж с последующим монтажом радиостойка	шт	3	без учета стоимости материалов
31	Демонтаж с последующим монтажом TV-R	шт	36	без учета стоимости материалов
	Широковещательное телевидение			
32	Демонтаж с последующим монтажом мачта телевизионная	шт	3	без учета стоимости материалов
33	Демонтаж с последующим монтажом антенна телевизионная коллективная	шт	3	без учета стоимости материалов
34	Демонтаж с последующим монтажом антенна телевизионная коллективная широкоплосная	шт	3	без учета стоимости материалов
35	Демонтаж с последующим монтажом антенна телевизионная коллективная дециметрового диапазона	шт	3	без учета стоимости материалов
36	Демонтаж с последующим монтажом коробка антенна модифицированная	шт	3	без учета стоимости материалов
37	Демонтаж с последующим монтажом усилитель телевизионный широкополосный коллективный	шт	3	без учета стоимости материалов
38	Демонтаж с последующим монтажом фильтр телевизионный диапазонный полосовой	шт	3	без учета стоимости материалов
39	Демонтаж с последующим монтажом разветвитель абонентский	шт	8	без учета стоимости материалов

40	Демонтаж с последующим монтажом кабель коаксиальный	км	0,23	без учета стоимости материалов
41	Демонтаж с последующим монтажом кабель коаксиальный	км	1,2	без учета стоимости материалов
42	Демонтаж с последующим монтажом розетка телевизионная	шт	43	без учета стоимости материалов
43	Демонтаж с последующим монтажом ответвители магистральные	шт	35	без учета стоимости материалов
44	Демонтаж с последующим монтажом металлорукав негерметичный д=25мм	м	95	без учета стоимости материалов
	Оповещение о пожаре			
45	Демонтаж с последующим монтажом приемно-контрольный прибор	шт	3	без учета стоимости материалов
46	Демонтаж с последующим монтажом извещатель пожарный тепловой	шт	580	без учета стоимости материалов
47	Демонтаж с последующим монтажом извещатель пожарный дымовой	шт	570	без учета стоимости материалов
48	Демонтаж с последующим монтажом извещатель пожарный ручной	шт	26	без учета стоимости материалов
49	Демонтаж с последующим монтажом универсальная ответвительная	шт	240	без учета стоимости материалов
50	Демонтаж с последующим монтажом коробка распределительная телефонная	шт	6	без учета стоимости материалов
51	Демонтаж с последующим монтажом кабель проводного вещания с медными жилами 1х2х0,5мм	м	500	без учета стоимости материалов
52	Демонтаж с последующим монтажом кабель телефонный сечение 10х2х0,5мм	м	550	без учета стоимости материалов
53	Демонтаж с последующим монтажом резистор непроволочный 820 КОм+	шт	570	без учета стоимости материалов
54	Демонтаж с последующим монтажом резистор непроволочный 7,5 КОм+	шт	96	без учета стоимости материалов
55	Демонтаж с последующим монтажом резистор непроволочный 4,7 КОм+	шт	602	без учета стоимости материалов
56	Демонтаж с последующим монтажом труба поливинилхлоридная д=50мм	м	20	без учета стоимости материалов

57	Демонтаж с последующим монтажом аккумулятор	шт	3	без учета стоимости материалов
58	Демонтаж с последующим монтажом шкаф распределительный настенный	шт	1	без учета стоимости материалов
59	Демонтаж с последующим монтажом блок питания	шт	3	без учета стоимости материалов
	Звуковое оповещение о пожаре			
60	Демонтаж с последующим монтажом стойка 19 дюймовая	шт	1	без учета стоимости материалов
61	Демонтаж с последующим монтажом коробка универсальная ответвительная	шт	355	без учета стоимости материалов
62	Демонтаж с последующим монтажом кабель для радиофикации двухжильный сечение 2х1,2	м	3800	без учета стоимости материалов
	Система пожарного оповещения «Набат»			
63	Демонтаж с последующим монтажом система пожарного оповещения	шт	3	без учета стоимости материалов
64	Демонтаж с последующим монтажом пульт обратной связи	шт	30	без учета стоимости материалов
65	Демонтаж с последующим монтажом микрофон	шт	3	без учета стоимости материалов
66	Демонтаж с последующим монтажом звукосигнальное устройство	шт	211	без учета стоимости материалов
	Охранная сигнализация			
67	Демонтаж с последующим монтажом приемно-контрольный прибор	шт	1	без учета стоимости материалов
68	Демонтаж с последующим монтажом приемно-контрольный прибор	шт	1	без учета стоимости материалов
69	Демонтаж с последующим монтажом акустический извещатель разбития стекла	шт	74	без учета стоимости материалов
70	Демонтаж с последующим монтажом извещатель магнитный	шт	308	без учета стоимости материалов
71	Демонтаж с последующим монтажом детектор движения	шт	18	без учета стоимости материалов
72	Демонтаж с последующим монтажом кабель проводного вещания с медными жилами сечение 1х4х0,5мм	м	2800	без учета стоимости материалов
73	Демонтаж с последующим монтажом коробка	шт	230	без учета

	универсальная ответвительная			стоимости материалов
74	Демонтаж с последующим монтажом аккумуляторов	шт	2	без учета стоимости материалов
75	Демонтаж с последующим монтажом блок питания	шт	2	без учета стоимости материалов
	Кабельные каналы			
76	Демонтаж с последующим монтажом мини канал 15х17	шт	1850	без учета стоимости материалов
77	Демонтаж с последующим монтажом соединитель для каналов	шт	1800	без учета стоимости материалов
78	Демонтаж с последующим монтажом тройник	шт	400	без учета стоимости материалов
79	Демонтаж с последующим монтажом поворот на 90	шт	500	без учета стоимости материалов
80	Демонтаж с последующим монтажом угол внешний	шт	500	без учета стоимости материалов
81	Демонтаж с последующим монтажом угол внутренний	шт	500	без учета стоимости материалов

Члены комиссии :

Директор средней школы №54
г. Тараз — Тогисова Р.Д.

Заместитель директора
по хозяйственной части — Азимханов Ж.О.

Инженер ТОО «Тараз Лидер Строй» — Сергиенко Т.