Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2 БИН 110240020454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "MJM Stroy" г.Алматы ул.Маркова д.22/37 н.п.4 каб.12 БИН: 080440002054**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Дарья, Шетского района, Карагандинской**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт)№26 от 15.09.2024 г.

Акт выполненных работ №1

за октябрь 2024 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**54901**
	Отдел 1.	**Электроснабжение**				**54901**
	Раздел 1.	**Водопровод хозяйственно-питьевой,противопожарный (В1)**				**4970**
1	**Е11-10101-362** **1101-0101-0362** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**5,2514**	**367**	**1927**
2	**Е11-10201-501** **1101-0201-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**4,8774**	**624**	**3043**
	Раздел 2.	**Канализация бытовая (К1)**				**37224**
3	**Е11-10101-362** **1101-0101-0362** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**6,612**	**367**	**2427**
4	**Е11-10201-501** **1101-0201-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**8,94**	**624**	**5579**
5	**Е11-231401-102** **1123-1401-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 37*	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка**	**м трубопровода**	**2,058**	**442**	**910**
	Подраздел 2.1.	**Земляные работы Наружняя оптоволоконная линия**				**28308**

1	2	3	4	5	6	7
6	Ц13-80201-301 1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	13,752	789	10850
7	Ц13-80201-3410 1308-0201-3410 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	11,185	538	6018
8	Ц13-100904-203 1310-0904-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	10,682	1 071	11440
	Раздел 3.	**Строительство ЛЭП-10кВ [КЛ-10кВ]**				**12707**
9	У6124-201-104 6124-0201-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 6 кг	м	5,36	1 894	10152
	Подраздел 3.1.	**Усиление существующей сети 10кВ**				**1907**
10	Ц13-80201-202 1308-0201-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1,682	1 134	1907
	Подраздел 3.2.	**Локальная информационная сеть и телефонизация ФАП**				**648**
11	Ц13-80206-901 1308-0206-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	3,789	171	648
	ИТОГО					54901
	Затраты на организацию и управлению стр. 7,3%					4008
	Итого					58909
	Сметная прибыль 5%					2945
	Непредвиденные работы и затраты 5%					2945
	Итого					64800
	Итого с учетом коэффициента II квартал 2024г., доля-48%, К=1,0368					32248
	Итого с учетом коэффициента III квартал 2024г., доля-52%, К=1,0557					35573
	Итого с учетом					66465
	НДС, 12 %					7976
	Итого с НДС					**74440**

Принял (Генподрядчик)
ТОО "Райс KZ"
БИН 110240020454

Директор _____ **Ізюба И.А.**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "MJM Stroy"
БИН 080440002054

Директор _____ **Сихимбаев О. Ш.**