Заказчик: **ТОО "SHEBERBUILD"**
Подрядчик: **ТОО "Лидер-НК"**
Стройка: Строительство семейной врачебной амбулатории (СВА) на 100 посещений в смену по адресу: мкр "Нурлы-Жол", Турксибский район, г.Алматы (без наружных инженерных сетей)
Объект: **Здание семейно-врачебной амбулатории**
Договор подряда №NURSVA50 от 25.11.2022

Акт выполненных работ №4
за июль 2023 г.

2-1-5 Водоснабжение

№ п/п	№ по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Водопровод хозяйственно-питьевой										
1	21	241-601-0101 РСНБ РК 2015	**Муфта сантехническая латунная с "В"-"В" резьбой PN 20 размерами 15х1/2"**	шт.	180	527,00	--	94860	--	94860	--	102449	**Казахстан**
			СП - 8%			--	--	--	--		7589		
2	24	1118-0501-0205 РСНБ РК 2015	**Вставка виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 80 мм. Установка**	вставка	1	17736,91	152,52	17737	152	15027	2541	21900	**Казахстан**
			НР - 98%, СП - 8%			2557,96	34,44	2558	34		1622		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	26	242-101-0202 РСНБ РК 2015	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80**	шт.	1	20265,00	--	20265	--	20265	--	21886	**Казахстан**
			СП - 8%			--	--	--	--		1621		
4	27	1212-1101-0405 РСНБ РК 2015	**Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования**	шт.	1	27684,90	11664,79	27685	11665	830	12320	43205	**Казахстан**
			НР - 61%, СП - 8%			15189,50	5007,12	15190	5007		3200		
5	28	519-101-0102 РСНБ РК 2015	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 80**	шт.	1	135575,00	--	135575	--		--	135575	**Казахстан**
						--	--	--	--	135575	--		
6	29	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	1	5048,83	305,89	5049	306	474	4261	10055	**Казахстан**
			НР - 98%, СП - 8%			4269,20	79,13	4269	79		745		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7	30	242-304-1003 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный чугунный фланцевый с осевым диском, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 80**										**Казахстан**
			СП - 8%	**шт.**	1	26704,00	--	26704	--	26704	--	28840	
						--	--	--	--		2136		
8	31	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. вдоп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**										**Казахстан**
			НР - 98%; СП - 8%	**шт.**	1	2786,45	98,54	2786	99	273	2383	5583	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2413,74	17,87	2414	18		414		
9	32	242-207-1201 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей. Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**										**Казахстан**
			СП - 8%	**шт.**	1	1925,00	--	1925	--	1925	--	2079	
						--	--	--	--		154		
10	33	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**										**Казахстан**
			НР - 98%; СП - 8%	**шт.**	2	5048,83	305,89	10098	612	948	8523	20110	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			4269,20	79,13	8538	158		1490		
11	34	242-101-0302 РСНБ РК 2015	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80**										**Казахстан**
			СП - 8%	**шт.**	2	20265,00	--	40530	--	40530	--	43772	
						--	--	--	--		3242		
12	36	245-706-0513 РСНБ РК 2015	**Расходомер-счетчик электромагнитный, для воды с различным содержанием примесей N 5 Вт модели ЭМ ПРОФИ 212МО, присоединение сэндвич, Qv 7,6 м3/ч, DN 15**										**Казахстан**
			СП - 8%	**шт.**	1	292528,00	--	292528	--	292528	--	315930	
						--	--	--	--		23402		
13	37	242-302-0701 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) запорный из нержавеющей стали, фланцевый, для жидких, газообразных, агрессивных сред, Т до +425°С, PN 16 марки 15нж65бк (п) ГОСТ 5761-2005 DN 32**										**Казахстан**
			СП - 8%	**шт.**	2	67499,00	--	134998	--	134998	--	145798	
						--	--	--	--		10800		
14	38	242-404-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15**										**Казахстан**
			СП - 8%	**шт.**	1	8572,00	--	8572	--	8572	--	9258	
						--	--	--	--		686		
15	39	242-207-1201 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей. Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**										**Казахстан**
			СП - 8%	**шт.**	1	1925,00	--	1925	--	1925	--	2079	
						--	--	--	--		154		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	40	201-301-0254 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм (переходы 32х15, 25х15)	т	0,00086	340239,00		293	--	293			Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		23	316	
17	44	201-301-0210 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	48	537,00		25776	--	25776			Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2062	27838	
18	45	201-301-0210 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	90	537,00		48330	--	48330			Казахстан
			СП - 8%			--					3866	52196	
19	53	224-303-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 60 мм	м	68,75	567,00	--	38981	--	38981	--	42100	Казахстан
			СП - 8%			--					3119		
20	54	224-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	88	325,00	--	28600	--	28600	--	30888	Казахстан
			СП - 8%			--	--		--		2289		
21	55	224-303-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	88	276,00	--	24288	--	24288	--	26231	Казахстан
			СП - 8%			--	--		--		1943		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				987505	12834	806127	30028	1083088	
		Стоимость оборудования		Тенге				32969	5296	135575	70556		
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				135575					
		Стоимость монтажных работ		Тенге				135575					
		Материалы		Тенге				320213					
		Всего заработная плата		Тенге				831					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				292528	20197				
			Накладные расходы	Тенге				12320					
			Сметная прибыль	Тенге				26602					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				359135					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10	
			Сметная заработная плата	Тенге					20197				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				91869					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				91869					
			Сметная прибыль	Тенге				7349					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				99218					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				439848					
		Материалы		Тенге				16721					
		Всего заработная плата		Тенге					18068				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				404178					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Слива и испытание		Тенге				79					
			Накладные расходы	Тенге				17708					
			Сметная прибыль	Тенге				36604					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				494160					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11	
			Сметная заработная плата	Тенге					18068				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1088088					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21	
			Сметная заработная плата	Тенге					38265				
			РАЗДЕЛ 2 Противопожарный водопровод										
22	61	248-101-0201 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	12865,00	--	12865	--	12865	--	13894	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1029		
23	64	248-307-0105 РСНБ РК 2015	**Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ**	шт.	3	21142,00	--	63426	--	63426	--	68500	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5074		
24	65	248-307-0106 РСНБ РК 2015	**Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ**	шт.	3	22462,00	--	67386	--	67386	--	72777	**Казахстан**
			СП - 8%			--	--	--	--		5391		
25	68	261-301-0210 РСНБ РК 2015	Изделия для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	24	537,00	--	12888	--	12888	--	13919	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1031		
26	69	261-301-1744 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015**	комплект	6	3635,00	--	21810	--	21810	--	23555	**Казахстан**
			СП - 8%			--	--	--	--		1745		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				178375	--	178375	--	192645	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				--	--	--	14270		
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				130812					
			Сметная прибыль	Тенге				130812					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				10465					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				141277					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				47563					
			Сметная прибыль	Тенге				47563					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3805					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				51368					
			РАЗДЕЛ 3 Горячее водоснабжение										
27	82	241-208-0201 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 **диаметром 20 мм**	шт.	130	464,00	--	60320	--	60320	--	65146	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4826		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	84	241-209-0161 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	20	663,00	--	13260	--	13260	--	14321	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1061		
30	85	242-207-1204 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, рукоятка бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	3381,00	--	3381	--	3381	--	3651	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		270		
30	**86**	**242-207-1203 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, рукоятка бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	70	2631,00	--	184170	--	184170	--	198904	**Казахстан**
			СП - 8%			--	--	--	--		14734		
31	87	242-207-1201 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, рукоятка бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	90	1925,00	--	173250	--	173250	--	187110	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		13860		
32	88	241-001-0101 РСНБ РК 2015	Муфта сантехническая латунная с "В"-"В" резьбой PN 20 размерами 15х1/2"	шт.	180	527,00	--	94860	--	94860	--	102449	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		7589		
33	93	201-301-0220 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,8	4092,00	--	3274	--	3274	--	3536	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		262		
34	94	217-103-0209 РСНБ РК 2015	Анкер (шайба, дюбель) размерами 8 мм х 30 мм	1000 шт.	0,08	12449,00	--	996	--	996	--	1076	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		80		
35	95	201-301-0210 РСНБ РК 2015	Крепление для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	67	537,00	--	35979	--	35979	--	38857	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2878		
36	107	324-203-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубная изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лс= 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3264-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	44	364,00	--	16016	--	16016	--	17297	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1281		
37	108	324-203-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубная изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лс= 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3264-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	330	325,00	--	107250	--	107250	--	115830	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		8580		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				692756	--	692756	--	748177	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				--	--	--	55421		
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				124262					
								124262					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная прибыль	Тенге				9941					
			ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ	Тенге				134203					
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				568494					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				568494					
			Сметная прибыль	Тенге				45480					
			ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ	Тенге				613974					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				748177					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									2028910	
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**32969**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**12834**				
			в том числе зарплата машинистов	Тенге					5296				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1677258			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						135575			
			- Накладные расходы	Тенге							30028		
			- Сметная прибыль	Тенге							140246		
			в т.ч. оборудование									135 575	
			Итого без оборудования									1 893 335	
			Итого с учетом временных зданий и сооружений							1,5%	28 400	1 921 735	
			Итого с учетом дополнительных затрат на производство работ в зимнее время							1,35%	25 943	1 947 678	
			Итого с учетом непредвиденных работ и затрат							2%	38 954	2 122 207	
			В текущих ценах 2022 г. с К=							1,0500514		2 228 426	
			Итого с налогом на добавленную стоимость на 2022 г.							12%	267 411	2 495 838	
			Всего со скидкой							5%	124 792	2 371 046	
			в том числе НДС - 12%									*254 041*	

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "SHEBERBUILD"

Казауранбаев Е. Б.

качество выполненных работ

Подрядчик
Директор ТОО "Лидер-ТК"

Гаппарбаев Д.Д.

(подтверждаю)