Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

«18» 10 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «Лидер-НК», Республика Казахстан, Туркестанская область, Сарыагашский район, с/о Куркелесский , село Куркелес, ул.Астана , дом 100**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице **директора Куанышбаева М.Е.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Физкультурно-оздоровительный комплекс», в городе Астана, район Сарыарка, ж.м. Коктал, в районе пересечения ул.Баршин и Кайнар**

(наименование, местонахождения объекта)

Заказчиком которого является: **ГУ «Управление строительства г. Нур-Султан», в лице руководителя Жангасканова А.Е.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядными организациями: **ТОО «Djenco Engineering», ГСЛ №0004180 от 21.07.2009г, в лице директора Мауленова К.**

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Научно-исследовательский проектный институт «Астанагенплан» город Нур-Султан, гос. лицензия ГСЛ № 16017528 от 15 ноября 2016 года**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **Филиалом РГП «Госэкспертиза» в городе Павлодар №06-0310/19 от 10.12.2019г.**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг).

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Трансформаторная подстанция КТПН-2х400 кВа 10/0,4 кВ	кВа	400		400	
Блочно - модульная котельная	МВТ	1,46		1,46	

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	Метр в квадрате (далее – $м^2$)	2654,8	2654,8
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	Метр в кубе (далее – $м^3$)	19190,9	19190,9
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Физкультурно-оздоровительный комплекс представляет собой прямоугольное здание размером 45,0х48,0 м, состоящее из двух прямоугольных объемов разной высоты, смещенных друг от друга. Высота универсального зала до низа ферм - 8,0м. Высота помещения для занятий борьбой и боксом до низанесущих балок - 4,2м.

Каркас –металлический , основные несущие конструкции образуются системой металлических колонн, горизонтальных дисков-перекрытий и металлических ферм , и балок.

Фундаменты - монолитные столбчатые и ленточные ростверки на свайном основании из бетона класса В25, W6 , по морозостойкости – F75, на сульфатостойком портландцементе по ГОСТ 22266-94 и арматуры А500С. Сваи забивные железобетонные квадратного сечения 300х300 мм по ГОСТ 19804-2012 (марки С9-30) из бетона В20 (марки водонепроницаемости W6 и марки по морозостойкости - F75). Основанием под фундаменты служат пески крупные и гравелистые.

Лифтовая шахта – монолитная , железобетонная толщиной 200мм из бетона В25, W4 F50

Лестницы – сборные железобетонные ступени по металлическим косоурам

Колонны – металлические, выполнены из листов стальных ГОСТ 19903-2015, труб квадратных ГОСТ 8639-82

Связи колонн – металлические , выполнены из листов стальных ГОСТ 19903-2015, профиля ГОСТ 30245-2012

Фермы – металлические, приняты из уголков металлических ГОСТ 8509-93, листов стальных ГОСТ 19903-2015

Балки покрытия –металлические, выполнены из двутавров стальных СТО АСЧМ 20-93

Связи покрытия – металлические, выполнены из уголков стальных ГОСТ 8509-93, листов стальных ГОСТ 19903-2015

Прогоны – металлические выполнены из швеллеров стальных ГОСТ 8240-97, уголков стальных равнополочных ГОСТ 8506-93

Перекрытия – монолитные железобетонные по несъемной опалубке из профлиста толщиной 160 мм, бетон В25

Наружние стены – трехслойные сэндвич панели с гладкой текстурой

Витражи – алюминиевые с тройным остеклением ГОСТ 21519-2003

Двери- металлические ГОСТ 31173-2003, из ПВХ ГОСТ 30970-2014, деревянные ГОСТ 6629-88

Кровля - трехслойные сэндвич панели с гладкой текстурой

Отделка цоколя –гранит

Потолок- реечный алюминиевый навесной потолок , гипсокартонный навесной потолок «KNAUF», навесной потолок «Armstrong»

Внутренние стены – керамическая плитка, обшивка ГКЛ, сухая гипсовая штукатурная смесь, окраска водоэмульсионным составом

Покрытие пола –керамогранит , керамическая плитка ГОСТ 6787-2004, спортивное покрытие, линолеум на теплоизолирующей основе.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности , охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **март 2020г.;**
месяц, год

окончание работ **июль 2021г.;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 16

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 16

фактически, месяц: 16

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 47,61% и фактически применено 62,17% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «Астана -Теплотранзит»
Председатель правления_Азбаев Б.О._____
(наименование организации, фамилия, имя, отечество (при наличии)

_____
Подпись руководителя, дата — Место печати (при наличии)

ГКП «Астана су арнасы»
Генеральный директор_Зейнулкабден Т.К._____ 27.10.2021г.
(наименование организации, фамилия, имя, отечество (при наличии)

_____
Подпись руководителя, дата — Место печати (при наличии)

АО «Астана -РЭК»
Председатель правления_Балкишев С.Т._____
(наименование организации, фамилия, имя, отечество (при наличии)

_____
Подпись руководителя, дата — Место печати (при наличии)

АО Центральной РТД - филиала АО «Казахтелеком»
Директор технического узла_местных сетей г.Астана Герасько А.В._____
(наименование организации, фамилия, имя, отечество (при наличии)

_____
Подпись руководителя, дата — Место печати (при наличии)

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и потверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что потверждается органами социальной защиты населения

ГУ «Управление занятости и социальной защиты города Нур-Султан»

(наименование организации, фамилия, имя, отечество (при наличии)

Подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Физкультурно-оздоровительный комплекс», в городе Астана, район Сарыарка, ж.м. Коктал, в районе пересечения ул.Баршин и Кайнар**

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «Лидер-НК» Куанышбаев Марат Есбергенович

Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя