Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

« 30 » сентября 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «КА-Строй ЛТД», РК, 040901, Алматинская область, Карасайский район, город Каскелен, улица Абылай Хана 48А*
наименование организации, юридический адрес

в лице *директора Кисенбаева Серика Есенкельдиевича*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *«Строительство магистрального и межпоселковых газопроводов высокого давления для газификации населенных пунктов Азгирской зоны Курмангазинккого района Атырауской области»*
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого *является ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области», руководитель Игалиев Мурат Жаубаевич*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

2. Субподрядные организации: *нет*
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) *ТОО «Кульман», РП 1199*
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) *ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области» № 83-Ө от 10.12.2015 года*
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость,объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

	Ед.из	По проекту		Фактически	
Мощность, производительность и так далее		общая (с учетом ранее принятых	в том числе пусковог о	общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового

		х)	комплекса	)	
Производительность АГРС «Голубое пламя-3000»	Тыс.нм 3/час	3,0		3,0	
Производительность ГРПШ	Тыс.нм 3/час	1,2		1,2	
Пропускной способность магистрального газопровода	Тыс.нм 3/час	3,0		3,0	
Протяженность магистрального газопровода из стальных труб Ф159х6мм	км	0,532		0,532	
Пропускной способность подводящего газопровода	Тыс.нм 3/час	3,0		3,0	
Протяженность подводящего газопровода, всего, в т.ч.	км	365,246		365,246	
Ф.355х32,2мм	км	174,047		174,047	
Ф315х28,6мм	км	44,361		44,361	
Ф225х20,5мм	км	65,361		65,361	
Ф160х14,6мм	км	53,228		53,228	
Ф110х10,0мм	км	21,817		21,817	
Ф90х8,2мм	км	0,548		0,548	
Ф63х5,8мм	км	4,435		4,435	
Ф50х4,6мм	км	1,449		1,449	
Вдольтрассовая ВЛ-10 кВ	км	0,563		0,563	
Трансформаторная подстанция КТПН10/0,4кВ 40кВА	компл	1		1	
Трансформаторная подстанция МТПО10/0,23кВ 4кВА	компл	1		1	
Контрольно-измерительный пункт КИП2-12-1,3	шт	5		5	
Волоконно-оптический кабель, тип СП-1.5-6z-4/8	км	1,900		1,900	
Газораспределительный пункт ГРПШ-13-1ВУ1-С	шт	10		10	

Линейная запорная арматура д.300мм	шт	6		6	
Линейная запорная арматура д.200мм	шт	3		3	
Линейная запорная арматура д.150мм	шт	2		2	
Линейная запорная арматура д.100мм	шт	1		1	

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

- Магистральный газопровод-отвод 1 класса PN=7,4(74,0) МПа(кг/см2), общей протяженностью 532,0 м., подземной прокладки из стальных труб Ø159х6мм., от существующего магистрального газопровода «Макат-Северный Кавказ» Ду1420х18,7мм., PN=7,4 МПа, категория участка 11.;

-АГРС «Голубое пламя» производительностью 3000м3 в час в районе Аккольской ЛПУ.;

- Межпоселковый газопровод высокого давления 11 категории Р=0,6МПа, протяженностью 365246,0м., в том числе поземной прокладки из п/э труб с защитным покрытием ПЭ 100 SDR 11 Ø355х32,3мм., -174047,0м., Ø315х28,6мм., -44361,0м., Ø225х20,5мм., -65361,0м., Ø160х14,6мм., -53228,0м., Ø110х10мм., -21817,0м., Ø90х8,2мм., -548,0м., Ø63х5,8мм., -4435,0м., Ø50х4,6мм., -1449,0м.;

-краны шаровые проходные подземной, бесколодезной установки с концами под приварку, в ограждений;

- Опознавательные и предупредительные знаки на газопроводе и его сооружения.;

- Проект реализован в юго-западной части Атырауской области, в пределах Азгирской зоны Курмангазинского района.;

- Подача природного газа потребителям в соответствии с требованиями ГОСТ 55.421-87 в количестве 6964,8 тыс.м3 в год.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: *август 2017 года;*

месяц, год

окончание работ: *сентябрь 2019 года;*

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства: *22 месяца;*

фактически: месяц: *25 месяцев.*

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

10. *Магистральный и межпоселковый газопровод высокого давления обеспечивает нормальную эксплуатацию, что подтверждает эксплуатирующая сторона Атырауский ПФ АО «КазТранГазАймак», которая несет дальнейшую ответственность по*

инженерной и коммунальной службе при поставке природного газа населенным пунктам Азгирской зоны.

Поставщик услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Директор
АПФ АО «КазТранГаз Аймак» _____ Абуов М.Н.

30.09. 2019 года

МП

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «КА-Строй ЛТД»,* считает объект *«Строительство магистрального и межпоселковых газопроводов высокого давления для газификации населенных пунктов Азгирской зоны Курмангазинккого района Атырауской области»* готовым к приемке в эксплуатацию.

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Директор ТОО «КА-Строй ЛТД» _____ Кисенбаев С.Е.

30.09. 2019 года

МП