Форма 2В

Заказчик: **ТОО "Азия СтройKZ"**
Исполнитель: **ТОО "Ангар Сервис"**
Наименование объекта: **"Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту (ФАП) в с.Приречное Целининградского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №06/014/10-2024СП от 22.10.2024**

Акт приемки выполненных работ
за декабрь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**844817**
		Раздел 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №5-1. Наружные сети связи				**247509**
		Земляные работы				
1	**У6101-0102-0108** **6101-0102-0108** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	**м^3 грунта**	**5,4902**	**477**	**2619**
2	**У6101-0201-0102** **6101-0201-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***	**м^3 грунта**	**0,1698**	**11 848**	**2012**
3	**У6101-0106-0105** **6101-0106-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**3,6472**	**67**	**244**
4	**У6101-0206-0102** **6101-0206-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**0,1128**	**4 196**	**473**
5	**У6302-0101-0101** **6302-0101-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м^3 основания**	**1,9**	**9 671**	**18375**
6	**У6401-0201-0201** **6401-0201-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Кабель в траншее один.Устройство постели**	**м кабеля**	**34**	**831**	**28254**
		Телефонизация				
7	**У6125-0704-0204** **6125-0704-0204** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Кабели волоконно-оптические.Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода**	**м кабеля**	**34**	**1 463**	**49742**

1	2	3	4	5	6	7
8	Е11-340201-504 1134-0201-0504 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	1	122 799	122799
9	Е11-340201-0302 1134-0201-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.Более 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,034	652 207	22175
10	У6401-0201-0303 6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	34	24	816
	Раздел 2.	**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-1. Наружные сети электроснабжения**				**118600**
		Провода				
11	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,1	610 761	61076
		Опора ВЛИ-10кВ для провода СИП 3 на базе ж/б стойки СВ-105-5 - П10-1.2с - 13шт				
12	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	28 762	57524
	Раздел 3.	**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-1. Наружные сети водопровода и канализации**				**478708**
		Канализация К1				
		Земляные работы				
13	У6101-0102-0108 6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м^3,группа грунта 2	м^3	105,3905	477	50271
14	У6101-0201-0102 6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м	м^3 грунта	3,2595	11 848	38619
15	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	23,868	98	2339
16	У6101-0106-0108 6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м^3 грунта	23,868	97	2315
17	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	23,868	662	15801
18	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м^3 грунта	5,967	4 196	25038

1	2	3	4	5	6	7
19	**Е11-010107-1302 1101-0107-1302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12***	**Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**12,29**	**175**	**2151**
20	**У6302-0101-0101 6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**$м^3$**	**2,8925**	**9 671**	**27973**
		Трубопроводы и фасонные части				
21	**У6302-204-102 6302-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка**	**м трубопровода**	**28**	**4 112**	**115136**
		Колодец круглый из сборного ж/б Д1000 мм				
22	**У6302-401-104 6302-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 1 м в мокрых грунтах**	**$м^3$**	**1,34**	**148 556**	**199065**

Итого по смете, в том числе:	**Тенге**	**844817**
Оборудования	**Тенге**	**-**
Прочие	**Тенге**	**-**
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**844 817**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%	Тенге	63 361
Итого с затратами на организацию и управление СМР и по ликвидации снежных заносов,	**Тенге**	**908 178**
Сметная прибыль 5%	Тенге	45 409
Непредвиденные работы и затраты 3%	Тенге	27 245
Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**	**980 833**
Итого по расчету в базовых ценах 2024г.	**Тенге**	**980 833**
Итого в текущих ценах 2024 года - 100 %, К=1,0	Тенге	980 833
Скидка генподрядчика 2%	**Тенге**	**19 617**
Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге**	**961 216**
ВСЕГО по смете	**Тенге**	**961 216**

Заказчик:
Директор ТОО "Азия СтройKZ"

Мурсалимов К.Е.

М.П.

Исполнитель:
Директор ТОО "Ангар Сервис"

Рахимжанов А.Б.

М.П.