КС 3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Реквизиты: БИН 110840016453, Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Достоевского, 110, ИИК KZ20070103KSN1827000 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВАМИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A
Подрядчик : ТОО "ГидроСтройМонтаж"

Реквизиты: БИН 131040023265, ВКО, г.Семей, п.Шульбинск, 2 Микрорайон, дом 3Д, кв. 340, ИИК KZ97826F1KZTD2A02JSH в АО "АТФБанк", БИК ALMNKZKA
Объект: Строительство инженерных сетей к 20-ти жмлым домам жилого района Карагайлы г.Семей ВКО поз.1-10 Корректировка, поз 6-10
Договор № 84 от 05.05.2020 г.

СПРАВКА № 2 от августа 2020 г.
о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименование	Источник код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за август м-ц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,невходящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	22 845 514,72	11 027 903							1 323 348,36	12 351 251,36

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

Руководитель_____Жакаев Б.М.

Технический надзор:
ТОО "КТКиК"

_____Куттыбаев Т.К.

Подрядчик:
ТОО "ГидроСтройМонтаж"

ВРИО Руководителя_____Коваленко В.Г.

Авторский надзор
ПК «СемейПроект»

_____Алиев Р.Л.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

Форма 2Б

Реквизиты: БИН 110840016453, Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Достоевского, 110, ИИК KZ20070103KSN1827000 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВАМИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A

Подрядчик : ТОО "ГидроСтройМонтаж"
Реквизиты: БИН 131040023265, ВКО, г.Семей, п.Шульбинск, 2 Микрорайон, дом 3Д, кв. 340, ИИК KZ97826F1KZTD2A02JSH в АО "АТФБанк", БИК ALMNKZKA

Стройка : Строительство инженерных сетей к 20-ти жмлым домам жилого района Карагайлы г.Семей ВКО поз.1-10 Корректировка, поз 6-10

Объект : Электроснабжение

Договор № 84 от 05.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №3

за август месяц 2020 г.
на Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета ЛС 2-1-1										
		Раздел 1 Землянные работы									
1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	69	163,49	154,66	11280	10671	–	2383	14757
2	1101-0205-0201				8,83	39,14	609	2701	–	1093	
		Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	1,28	1812,78	–	2320	–	–	1671	4310

3 1101-0104-0405				1812,78	–	2320	–	–	319	
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	30,5	18,68	18,68	570	570	–	165	794
4 1101-0201-0501				–	7,51	–	229	–	59	
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	30,5	164,58	76,99	5020	2348	–	2721	8360
5 1101-0205-0501				87,59	36,33	2671	1108	–	619	
	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	13,06	818,63	–	10691	–	–	7698	19860
6 1101-0104-0102				818,63	–	10691	–	–	1471	
	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	22	50,83	50,83	1118	1118	–	301	1533
7 1101-0104-0110				–	19,02	–	418	–	114	
	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	44	43,49	43,49	1914	1914	–	516	2624
8 1101-0205-0501				–	16,28	–	716	–	194	
	Подсыпка под полы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	4	818,63	–	3275	–	–	2358	6083
9 1101-0201-0501				818,63	–	3275	–	–	451	
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4	164,58	76,99	658	308	–	357	1096
				87,59	36,33	350	145	–	81	

Раздел 2 Фундаменты

10 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	22	1656,31	842,46	36439	18534	5297	23357	64580
				573,1	326,65	12608	7186	–	4784	
11 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	13	2340,15	1182,47	30422	15372	4594	19395	53802
				804,27	460,04	10456	5981	–	3985	
12 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	15	3551,88	1872,1	53278	28081	7642	33731	93970
				1170,31	735,39	17555	11031	–	6961	
16 1106-0101-0119	Монолитные заделки бетон В7,5 сульфатостойкий. Устройство НР = 91 %	м3	2,5	21838,5	1338,44	54596	3346	42924	8294	67921
				3330,42	314,24	8326	788	–	5031	
17 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,01187	463580,52	70702,76	5503	839	105	4819	11148
				384054	26057,52	4559	309	–	826	
18 2301-0103-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	11,91748	1868		22262		22262	1781	24043
19 1123-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,03648	1618775,06	3601,85	59053	131	42171	16641	81750
				459192	1587,59	16751	58	–	6056	

20 1113-0301-1421	Окраска водогазопроводных труб битумным составом НР = 69 %	м2	1,5633	249,48	6	390	9	317	45	470
				40,7	0,83	64	1	–	35	
21 1111-0101-1101	Устройство горизонтальной гидроизоляции из цементного раствора состава 1:2 толщиной 20мм на отм.-0,07 НР = 94 %	м2 стяжки	7,53	847,42	28,71	6381	216	3466	2642	9744
				358,49	14,71	2699	111	–	722	
22 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	36,86	879,58	18,78	32421	692	21078	10000	45815
				288,96	2,77	10651	102	–	3394	
	Раздел 3 Стены									
23 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	37,22	24202,75	2409,2	900826	89670	625279	192028	1180283
				4994	553,6	185877	20605	–	87428	
24 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	7,33	24233,46	2409,2	177631	17659	124656	36618	231389
				4818	553,6	35316	4058	–	17140	
25 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	19	473,54	253,13	8997	4810	801	5329	15473
				178,19	59,51	3386	1131	–	1146	
26 1107-0104-0302	Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	3	2646,7	1457,57	7940	4373	146	5222	14215
				1140,19	334,93	3421	1005	–	1053	

27 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,88	73868		65004		65004		70204
	Раздел 5 Покрытие									
47 1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	6864,5	1296,23	41189	7777	11659	27827	74537
				3625,58	304,76	21753	1829	–	5521	
48 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	48,12	6147		295794		295794		319457
49 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0262	78026,54	6040,6	2044	159	218	23663	4381
				63665,7	1425,52	1668	37	–	2012	
50 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0838	230520		19318		19318		20863
51 1109-0302-0301	Уголки(горизонтальная диафрагма). Монтаж конструктивных элементов по ж/б и каменным опорам,применен коэффициент к затратам труда -1,1 НР = 69 % ктрр1=1,1;	т конструкций	0,233	99175,18	21791,68	23108	5077	596	1545	38994
				74828,6	6017,4	17435	1402	–	12998	
52 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,218	267504		58316		58316		62981
									2888	
									4665	

53 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,015	247337		3710		3710	297	4007
54 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	6,98	92,21	2,33	644	16	305	225	938
				46,34	0,28	323	2	–	69	
55 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 НР = 69 %	м2	6,98	161,73	3,32	1129	23	728	264	1504
				54,19	0,55	378	4	–	111	
56 1107-0701-0201	Покрытия из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях. Устройство НР = 118 %	м2 покрытия	11,52	1477,42	303,73	17020	3499	6356	10223	29422
				622	130,01	7165	1498	–	2179	
57 2113-0407-0302	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-2012	м2	11,4048	2951		33656		33656	2692	36348
58 1106-0701-0202	Устройство подливки из цементного раствора НР = 91 %	м3	0,091	26830,62	3978,9	2442	362	1608	500	3177
				5183,35	855,43	472	78	–	235	
	Раздел 7 Полы									
68 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	40,04	242,05	31,71	9692	1270	5371	3327	14060
				76,2	12,18	3051	488	–	1041	
69 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	4,004	19751,86	1094,46	79086	4382	69466	5681	91549

70 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %			1308,15	250,92	5238	1005	–	6781	
		м2 стяжки	40,04	809,4	28,71	32408	1150	15314	14046	50171
				358,49	14,71	14354	589	–	3716	

Локальная смета ЛС 2-1-3

Силовые трансформаторы

2 5108-0101-0108 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85								
		шт.	2	2022173	4044346	–	–	4044346	
				–	–	4044346	–		
7 5800-0000-0005 (пл) (об)	Комплектное распредилительное устройство КСО-3 напряжением до 10 кВ состоящее из 6 камер,1 камеры с шинным мостом,Щит распределительный состоящий из 7 панелей ЩО-70У3								
		комплект	0,5	10218404,46	5109202	–	–	5109202,2	
				–	–	5109202	–		
	Техрешение №1								
36* 2306-0109-1009	Кабели силовые ААБл-10- 3х185-10								
		км	0,0255	6711559	171145	171145	–	184836	
							13692		

Итого

в том числе **12 114 997**

- зарплата рабочих-строителей, тенге 403 422
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 224 376
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 64 615
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 659 302

- оборудование, тенге	9 153 548
Накладные расходы, тенге	453 394
Сметная прибыль (8 %), тенге	219 363
Всего	**12 114 997**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	26 653
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	50 797
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**60 778**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**12 253 225**
Итого со скидкой к=0,90000003318	**11 027 903**
НДС (12 %)	1 323 348,36
Итого с НДС	**12 351 251,27**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

Руководитель _____ ***Жакаев Б.М.***

Технический надзор:
ТОО "КТКиК"

_____ ***Куттыбаев Т.К.***

Подрядчик:
ТОО "ГидроСтройМонтаж"

ВРИО Руководителя _____ ***Коваленко В.Г.***

Авторский надзор
ПК «СемейПроект»

_____ ***Алиев Р.Л.***