КС 3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Реквизиты: БИН 110840016453, Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Достоевского, 110, ИИК KZ20070103KSN1827000 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВАМИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A
Подрядчик : ТОО "ГидроСтройМонтаж"

Реквизиты: БИН 131040023265, ВКО, г.Семей, п.Шульбинск, 2 Микрорайон, дом 3Д, кв. 340, ИИК KZ97826F1KZTD2A02JSH в АО "АТФБанк", БИК ALMNKZKA
Объект: Строительство инженерных сетей к 20-ти жмлым домам жилого района Карагайлы г.Семей ВКО поз.1-10 Корректировка, поз 6-10 Электроснабжение
Договор № 84 от 05.05.2020 г.

СПРАВКА № 3 от 30 октбяря 2020 г.
о стоимости выполненных работ и затрат

Получено 30.10.2020г. в 17.30ч.

Код	Код	Договор		Источник		Организационно-правовая	
заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,невходящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	28 048 340,64	9 243 573,00							1 109 228,76	10 352 801,76

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

Руководитель _____ ***Жакаев Б.М.***

Подрядчик:
ТОО "ГидроСтройМонтаж"

Заместитель руководителя _____ ***Коваленко В.Г.***

Технический надзор:
ТОО "КТКиК"

_____ ***Куттыбаев Т.К.***

Авторский надзор:
ПК «СемейПроект»

_____ ***Алиев Р.Л.***

Форма 2Б

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Реквизиты: БИН 110840016453, Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Достоевского, 110, ИИК KZ20070103KSN1827000 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВАМИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A
Подрядчик : ТОО "ГидроСтройМонтаж"
Реквизиты: БИН 131040023265, ВКО, г.Семей, п.Шульбинск, 2 Микрорайон, дом 3Д, кв. 340, ИИК KZ97826F1KZTD2A02JSH в АО "АТФБанк", БИК ALMNKZKA
Стройка : Строительство инженерных сетей к 20-ти жмлым домам жилого района Карагайлы г.Семей ВКО поз.1-10 Корректировка, поз 6-10 Электроснабжение
Договор № 84 от 05.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №3
от 30 октября 2020 г.

на Общестроительные работы
Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Техрешение №2										
	ЛС 2-1-1 На общестроительные работы										
		Раздел 4 Проемы Добавляемые работы									
28*	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	4,72	2953,14	48,25	13939	227,74	2278	7956	23647
					2422,21	20,81	11433	98,22	–	1752	
30*	2109-0402-0401	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	4,72	19863,7		93757		93756,664	7501	101257
б/н	1107-0111-0205	Ворота. Устройство НР = 72 %	шт.	2	18815	6670	37630	13340	–	21017	63339
					12145	2450	24290	4900	–	4692	

б/н 2109-0403-0405	Ворота металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	2	52469,9		104939,8		104939,8	–	113335
				–		–		–	8395,184	
33 2106-0405-0701	Жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,374	709728		265438		265438		286673
									21235	
34 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	10,1	161,73	3,32	1634	34	1053	381	2176
				54,19	0,55	547	6	–	161	
35 2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	3439		6878		6878		7428
									550	
41 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	4,48	161,73	3,32	725	15	467	169	965
				54,19	0,55	243	2	–	72	
42 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	8	434		3472		3472		3750
									278	
43 2109-0404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	4	472		1888		1888		2039
									151	
44 2109-0404-0401	Щеколда ГОСТ 5089-2011	шт.	2	1647		3294		3294		3558
									264	
45 2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	3439		3439		3439		3714
									275	
46 1110-0201-0101	Щиты. Укладка над подпольными каналами НР = 90 %	м2	1,32	3645,49	126,96	4812	168	4360	322	5545
				215,53	55,93	284	74	–	411	

Раздел 6 Кровля

59	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	43	657,22	102,13	28260	4392	13743	10377	41729
					235,47	26,85	10125	1155	–	3091	
60	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м2 стяжки	43	98,06	7,57	4217	326	3703	255	4829
					4,36	2,08	188	89	–	358	
61	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	43	373,17	14,74	16046	634	9008	6101	23919
					148,93	5,3	6404	228	–	1772	
62	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР = 92 %	м2 кровли	86	126,57	6,99	10885	601	4486	5534	17733
					67,42	2,53	5798	217	–	1314	
63	2110-0403-0303	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-2,5 ГОСТ 30547-97	м2	148,35	343		50884		50884		54955
										4071	

64	2110-0403-0402	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97	м2	49,45	405		20027		20027		21629
										1602
65	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	14,56	3027,78	13,99	44084	204	27492	15127	63949
					1125,58	3,74	16388	54	–	4737	
66	1112-0101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком НР = 92 %	м примыканий	19,06	2287,63	27,64	43602	527	32978	9461	57308
					532,39	7,15	10147	136	–	4245	
67	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	4,89	657,22	102,13	3124	499	1564	1180	4745
					235,47	26,85	1151	131	–	352	
		Раздел 7 Полы									
71	1111-0101-3902	Плинтуса цементные Устройство	м плинтусов	39,27	178,09	1,11	6993	44	1297	5334	13313
					143,94	0,55	5652	22	–	986	
		Раздел 8 Внутренняя отделка									
72	1115-0206-0103	Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	40,02	91,4	2,38	3658	95	672	2354	6492

73 1115-0203-0501				72,24	1,27	2891	51	–	481	
	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	164,2	576,12	5,4	94599	887	20564	58899	165777
74 1115-0204-0101				445,48	2,89	73148	475	–	12280	
	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,17	3304,96	44,52	3867	52	1057	2229	6583
75 1115-0401-0201				2357,43	23,85	2758	28	–	488	
	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	205,39	107,53	0,77	22085	158	1841	16134	41276
				97,8	0,39	20086	81	–	3057	
	Раздел 9 Наружная отделка									
76 1115-0201-0101	Цоколя и карниза. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,04	1271,71	31,49	11496	285	3567	6317	19238
				845,62	27,79	7644	251	–	1425	
	Раздел 10 Разные работы									
Крыльцо 2шт 77 1111-0101-0102										
	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	4,1	242,05	31,71	992	130	550	341	1440
78 1106-0101-0119				76,2	12,18	312	50	–	107	
	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,6	22356,15	1338,44	13414	803	10613	1991	16637

				3330,42	315,24	1998	189	–	1232	
79 1106-0101-0115	Устройство монлитных бетонных крылец из бетона кл В25W4 НР = 91 %	м3	0,7	25440,13	1682,06	17808	1177	15180	1578	20937
				2072,82	404,13	1451	283	–	1551	
80 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01516	281662		4270		4270		4612
									342	
81 1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	4,1	1210,88	95,23	4965	390	1301	3257	8879
				798,6	46,37	3274	190	–	658	
82 2104-0509-0101	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2	4,182	1895		7925		7925		8559
									634	
Пандусы(2шт)										
83 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	10,35	242,05	31,71	2505	328	1388	860	3634
				76,2	12,18	789	126	–	269	
84 1106-0101-0114	Устройство монлитного бетонного пандуса из бетона кл.В12,5W4 НР = 91 %	м3	2,84	19319,51	1183,73	54867	3362	48315	3631	63178
				1123,26	281,78	3190	800	–	4680	
Отмостка										
85 1111-0101-0209	Устройствобетонной отмостки из бетона кл В7,5 НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	4,551	21545,9	6,72	98055	31	80318	16644	123875
				3890,58	–	17706	–	–	9176	
Подпольные каналы										
86 1106-0101-0120	Устройство Подпольные каналы из бетона кл.В7,5 сульфатостойкий НР = 91 %	м3	10,8	23920,7	1961,16	258344	21181	189496	47617	330438

				4413,6	431,47	47667	4660	–	24477	
87	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1967	281662		55403		55403	59835
									4432	
88	1107-0105-0201	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	15	667,65	155,41	10015	2331	456	9266	20824
					481,85	41,68	7228	625	–	1543	
89	2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	0,576	58549		33724		33724	36422
									2698	
90	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг(МН1-МН3). Установка НР = 91 %	т	0,09074	862254,45	1338,45	78241	121	55267	20845	107013
					251856	587,19	22853	53	–	7927	
91	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг.(МН4-МН6) Установка НР = 91 %	т	0,364	635838,45	1338,45	231445	487	221698	8621	259272
					25440	587,19	9260	214	–	19205	
92	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,91	91,21	2,33	84	2	40	29	122
					4634	0,28	42	–	–	9	
93	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	12,28	161,73	3,32	1986	41	1280	464	2646

94 1108-0201-0701				54,19	0,55	665	7	–	196	
	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,07089	353052,39	2243,99	25028	159	19967	4608	32007
				69149,4	747,36	4902	53	–	2371	
95 1123-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,00405	1618775,06	3601,85	6556	15	4681	1847	9076
				459192	1587,59	1860	6	–	672	
96 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	20,16	879,58	18,78	17732	379	11528	5469	25058
				288,96	2,77	5825	56	–	1856	

Итого **2 338 674**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 329 444
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 44 397
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 13 769
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 499 212

Накладные расходы, тенге 297 546

Сметная прибыль (8 %), тенге 168 075

ЛС 2-1-2 На Отопление

1 1308-0305-1202	Электропечь Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	2968,21	94,21	17809	565	–	12416	32643
				2874	–	17244	–	–	2418	
2 5800-0000-0001(пл)(об)ТОО "Совплим"	Электрообгреватель ПЭТ-4 1,0кВт	шт	6	7250		43500		–		43500
								43500	–	

	Итого					**76 143**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					17 244				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					565				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					202				
	- оборудование, тенге					43 500				
	Накладные расходы, тенге					12 561				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					2 430				

ЛС 2-1-3 На Электрооборудование,электроосвещение

Раздел 1 Силовые трансформаторы

1 1308-0101-0103	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 630 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	68294,82	31316,79	136590	62634	1988	68355	221340
				35984	11484,55	71968	22969	–	16396	
	Комплектные распредилительное устройство 10 кВ,Щит 0,4кВ									
3 1308-0103-3304	Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	33620,6	4019,4	134482	16078	2148	87963	240241
				29064	1478,84	116256	5915	–	17796	
4 1308-0103-3302	Камера сборных распределительных устройств трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	32391,8	6942,6	64784	13885	1075	39552	112682
				24912	2554,36	49824	5109	–	8347	
5 1308-0103-3503	Камеры с шинным мостом. Монтаж оборудования НР = 72 %	мост	1	21176,37	5937,75	21176	5938	2782	10541	34255
				12456	2184,65	12456	2185	–	2537	

7	5800-0000-0005(пл)(об)	Комплектное распредилительное устройство КСО-3 напряжением до 10 кВ состоящее из 6 камер,1 камеры с шинным мостом,Щит распределительный состоящий из 7 панелей ЩО-70У3	комплект	0,5	10218404,46		5109202		–		5109202
									5109202		
9	2306-1703-1106	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	10040		40160		40160		43373
										3213	
	Изоляторы										
10	1308-0103-0101	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1 НР = 72 %	шт.	16	767,96	91,35	12287	1462	639	7721	21609
					636,64	33,61	10186	537	–	1601	
11	2404-0109-0104	Изоляторы опорные марки СА-3/6 (не армирован) ГОСТ 30531-97	шт.	8	957		7656		7656		8268
										612	
12	2404-0103-0205	Изоляторы опорные фарфоровые армированные ИО 1-2,5 У3 ГОСТ 19797-85	шт.	8	1169		9352		9352		10100
										748	
	Шины										
14	2307-0222-0124	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 6 мм х 80 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89	шт.	3	7132		21396		21396		23108
										1712	
17	2307-0202-0521	Шинодержатель ШП-1-375 Ау1	шт.	8	944		7552		7552		8156
										604	
	Щитовые устройства										
18	1308-0305-0902	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	4842,53	97,81	4843	87	434	3128	8608

				4311	33,61	4311	34	–	638	
19	2307-0201-0938	Примен Щиток осветительный групповой с пакетным выключателем в групповых линиях на ток 10 А Степень защиты 1 Р54(ЯОУ-8501УЗ)	шт.	1	26835		26835		26835	28982
									2147	
21	5108-0401-0112(об)	Ящики управления Я 5111-2974УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 8 А, предел регулирования тока теплового реле от 5,5 А до 8 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	68655		68655		–	68655
									68655	
Аппаратура низкого напряжениядля освещенияи отопления										
25	2307-0203-0607	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	11674		11674		11674	12608
									934	
27	2307-0207-0211	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-125А-УХЛ3	шт.	2	804		1608		1608	1737
									129	
28	1311-0301-0101	Датчик температуры.Монтаж обрудования НР = 75 %	шт.	1	727,05	–	725	–	6	539	1365
					718,5	–	719	–	–	101	
29	2304-1001-0802	Датчик температуры камерный ДТКБ-48	шт.	1	6545		6545		6545	7069
									524	
ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И ЛАМПЫ										
30	2307-0101-0327	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001.1 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	4	2061		8244		8244	8904
									660	
31	1308-0305-0301	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк НР = 72 %	шт.	9	2183,07	665,78	19648	5992	8353	7017	28798
					589,17	493,68	5303	4443	–	2133	

32	2307-0101-0224	Светильники подвесные, тип НСП02-100-001 IP52 ГОСТ 17677-82	шт.	9	1326	11934	11934	12889
							955	
33	2307-0101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	3286	3286	3286	3549
							263	
34	2307-0104-0405	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь E27	шт.	13	642	8346	8346	9014
							668	
35	2307-0104-0405	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь E27	шт.	1	642	642	642	693
							51	
37	2306-0131-0203	Кабели силовые АВВГ 2х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	59593	608	608	656
							49	
38	2306-0131-0301	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0561	58976	3309	3309	3573
							265	
39	2306-0131-0202	Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02142	41099	880	880	951
							70	
40	2306-0131-0302	Кабели силовые АВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0357	86272	3080	3080	3326
							246	
41	2306-0131-1102	Кабели силовые АВВГ 5х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,05406	162848	8804	8804	9508
							704	
42	2306-0202-0404	Кабели контрольные АКВВГ 10х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,01428	185235	2645	2645	2857
							212	
43	2306-0202-0104	Кабели контрольные АКВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0102	89695	915	915	988
							73	

44 1308-0206-1201	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой НР = 72 %	м кабеля	223	381,79	177,29	85140	39535	6758	38169	133173
				174,2	63,52	38847	14166	–	9865	
Электроустановочные изделия										
45 1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	4	515,41	3,65	2062	15	93	1411	3750
				488,58	1,34	1954	5	–	278	
46 2307-0220-0510	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4	505		2020		2020	162	2182
47 1308-0305-0103	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	1109,59	16,1	8877	129	931	5648	15686
				977,16	3,36	7817	27	–	1162	
48 2307-0218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	8	220		1760		1760	141	1901
49 2307-0202-0702	Коробки ответвительные для скрытой установки в силовой и осветительной сети У195	шт.	12	76		912		912	73	985
Металлоконструкции										

50 1308-0305-0317	Кронштейны со светильниками. Монтаж по стенам и потолкам НР = 72 %	шт.	4	2171,22	578,88	8685	2316	736	5220	15017
				1408,26	404,29	5633	1617	–	1112	
51 2307-0202-0108	Кронштейндля подвешивания светильников К116	шт.	4	3940		15760		15760		17021
									1261	
52 1308-0103-3603	Металлические конструкции изд,МЭЗ по черт ЭМК 4,3,5(Конструкция для крепления изоляторов,для крепления каюелей ОПН). Монтаж оборудования НР = 72 %	т	0,01102	667768,02	18159,9	7359	200	6366	617	8614
				71968	5848,14	793	64	–	638	
53 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	0,59508	84,97	1,66	51	1	34	11	67
				27,09	0,28	16	–	–	5	
Заземление и молнезащита										
54 1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2(Б-25х4). Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	20	532,3	22,4	10646	448	5910	3179	14931
				214,4	6,39	4288	128	–	1106	
55 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	19,6	1723,26	–	33776	–	–	24319	62742
				1723,26	–	33776	–	–	4648	
56 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	19,6	899,1	–	17622	–	–	12688	32735
				899,1	–	17622	–	–	2425	
57 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	70	686,71	24,79	48070	1735	33203	9828	62529

				187,6	7,39	13132	517	–	4632	
58 2307-0202-0101	Гильза металлическая диаметром 60мм	шт.	2	309		618		618		667
									49	
59 2307-0202-0107	Держатель шин заземления К188У22	шт.	12	2311		27732		27732		29951
									2219	
60 1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	12	4776,09	199,82	57313	2398	40443	10972	73747
				1206	63,86	14472	766	–	5463	
61 1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	20	372,3	15,09	7446	302	2588	3334	11642
				227,8	3,7	4556	73	–	862	
62 1308-0103-3603	Металлические конструкции (уголок 40х40х2,5,болты М10х40 ЭМК 2). Монтаж оборудования НР = 72 %	т	0,00392	667768,02	18159,9	2618	71	2266	220	3064
				71938	5848,14	282	23	–	227	
63 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	0,21168	84,97	1,66	18	–	12	4	24
				27,09	0,28	6	–	–	2	
Прочее										
64 1308-0206-0701	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	1	262,38	35,04	262	35	106	95	386
				120,6	11,09	121	12	–	29	
65 2307-0202-0302	Профиль монтажный(уголок) перфорированный К237У2,L=500	шт.	2	1691		3382		3382		3653
									271	
74 2404-0102-0401	Примен Штанга изолирующая оперативная ШО-10У1	шт.	2	3968		7936		7936		8571

75 2404-0102-0225	Примен Индикатор напряжения от 110 до 500В ПИН-90-2МУ	шт.	1	1780	1780	1780	635	1922
76 2404-0102-0401	Примен Клещи изолирующие	шт.	1	3968	3968	3968	142	4285
77 2404-0103-0235	Примен Калоши резиновые диэлектрические	шт.	2	24868	49736	49736	317	53715
78 2404-0102-0225	Примен Перчатки резиновые диэлетрические	шт.	2	1780	3560	3560	3979	3845
79 2404-0101-1401	Примен Очки защитные	шт.	1	396	396	396	285	428
80 2404-0102-0225	Примен Ковер резиновый диэлектрические	шт.	2	1780	3560	3560	32	3845
						–	285	

Итого	**6 618 142**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	414 338
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	153 260
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	58 590
- материалы, изделия и конструкции, тенге	427 224
- оборудование, тенге	5 177 857
Накладные расходы, тенге	340 531
Сметная прибыль (8 %), тенге	104 932
Всего	**9 032 959**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	761 026
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	198 222
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	72 561
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 926 436
- оборудование, тенге	5 221 357
Накладные расходы, тенге	650 638
Сметная прибыль (8 %), тенге	275 437
Временные здания и сооружения (0,9 %)	34 304
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	65 380

Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	195 826
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**78 226**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**9 406 695**
Итого в текущих ценах 2020 к=1,049901	**9 876 098**
Итого со скидкой к=0,9359539109	**9 243 573,00**
НДС (12 %)	**1 109 228,76**
Итого к оплате	**10 352 801,76**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

Руководитель_____Жакаев Б.М.

Подрядчик:
ТОО "ГидроСтройМонтаж"

Заместитель руководителя_____Коваленко В.Г.

Технический надзор:
ТОО "КТКиК"

_____Куттыбаев Т.К.

Авторский надзор
ПК «СемейПроект»

_____Алиев Р.Л.