КС 3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Реквизиты: БИН 110840016453, Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Достоевского, 110, ИИК KZ20070103KSN1827000 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВАМИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A
Подрядчик : ТОО "ГидроСтройМонтаж"

Реквизиты: БИН 131040023265, ВКО, г.Семей, п.Шульбинск, 2 Микрорайон, дом 3Д, кв. 340, ИИК KZ97826F1KZTD2A02JSH в АО "АТФБанк", БИК ALMNKZKA
Объект: Строительство инженерных сетей к 20-ти жмлым домам жилого района Карагайлы г.Семей ВКО поз.1-10 Корректировка, поз 6-10 Электроснабжение
Договор № 84 от 05.05.2020 г.

СПРАВКА № 4 от ноября 2020 г.
о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименование	Источник код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,невходящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	39 073 553,82	9 843 940,33							1 181 272,84	11 025 213,18

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

Руководитель _____ ***Жакаев Б.М.***

Технический надзор:
ТОО "КТКиК"

_____ ***Куттыбаев Т.К.***

Подрядчик:
ТОО "ГидроСтройМонтаж"

Заместитель руководителя _____ ***Коваленко В.Г.***

Авторский надзор
ПК «СемейПроект»

_____ ***Алиев Р.Л.***

Форма 2Б

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Реквизиты: БИН 110840016453, Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Достоевского, 110, ИИК KZ20070103KSN1827000 в РГУ "КОМИТЕТ

Подрядчик : ТОО "ГидроСтройМонтаж"

Реквизиты: БИН 131040023265, ВКО, г.Семей, п.Шульбинск, 2 Микрорайон, дом 3Д, кв. 340, ИИК KZ97826F1KZTD2A02JSH в АО "АТФБанк", БИК ALMNKZKA
Стройка : Строительство инженерных сетей к 20-ти жмлым домам жилого района Карагайлы г.Семей ВКО поз.1-10 Корректировка, поз 6-10
Договор № 84 от 05.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 4
от ноября 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛС 2-1-4 На Пожарную сигнализацию											
		Раздел 1 Пожаротушение									
1	1310-0701-0105	Приборы ПС на 1 луч. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	8647,06	1,43	17294	3	359	10329	29832
					8466	–	16932	–	–	2210	
2	2308-0303-0314	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные моделиВЭРС-ПУ	шт.	2	65785		131570		131570	10526	142096
3	2308-0306-0204	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	2	3729		7458		7458	597	8055

4	1310-0701-0304	Устройство ультразвуковое преобразователь (излучатель или приемник), комплект. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	7041,36	1,43	14083	3	240	8442	24327
					6920	–	13840	–	–	1802	
5	2308-0301-0908	Примен Передатчик радиокнальный стационарный однозонный RR-701TS	шт.	2	9504		19008		9008	1521	20529
6	1310-0701-0301	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	3	15724,42	1,43	47173	4	606	28403	81623
					15521	–	46563	–	–	6046	
7	2308-0303-0317	Примен Модуль порошкового пожаротушения Тунгус-4П	шт.	3	30072		90216		90216	7217	97433
8	2305-1313-0303	Кронштейн для МПП "Тунгус"	шт.	3	4054		12162		2162	973	13135
9	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	8	2864,29	1,76	22914	14	756	13508	39336
					2768	–	22144	–	–	2914	
10	2308-0302-0404	Извещатели пожарные обнаружения пламени модели Спектрон-201	шт.	8	18161		145288		145288	11623	156911
11	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	2864,29	1,76	5729	4	189	3377	9834
					2768	–	5536	–	–	728	

12 2308-0302-0604	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	2	1740		3480		3480	278	3758
13 1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	1389,61	140,71	8338	844	424	5253	14678
				1178,34	37,64	7070	226	–	1087	
14 2308-0304-0304	Оповещатели модели ЛЮКС-12-К "Порошок! Уходи!" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	1961		3922		3922	314	4236
15 2308-0304-0305	Оповещатели модели ЛЮКС-12-К "Порошок! Не входи!" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	1961		3922		3922	314	4236
16 2308-0304-0120	Оповещатели модели ЛЮКС-12 "Автоматика отключена!" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	969		1938		1938	155	2093
17 1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	4	1434,66	0,66	5739	3	200	3377	9845
				1384	–	5536	–	–	729	
18 2308-0301-0103	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-20 А2М	шт.	4	2902		11608		11608	929	12537
19 1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	4	2864,29	1,76	11457	7	378	6754	19668
				2768	–	11072	–	–	1457	
20 2308-0304-0312	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	шт.	4	1991		7964		7964	637	8601

21 1310-0105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной НР = 61 %	м кабеля	156	675,47	70,28	105373	10964	28926	41959	159119
				419,76	21,18	65483	3303	–	11787	
22 1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	40	756,63	47,7	30265	1908	128-3	11405	45004
				388,6	7,39	15544	296	–	3334	
23 2306-1705-0102	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	40	126		5040		50-0	403	5443
24 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	50	86,91	0,91	4345	46	949	2424	7311
				67	0,34	3350	17	–	542	
25 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	10	242,04	2,17	2420	22	178	1599	4341
				222,03	0,12	2220	1	–	322	
26 2306-1710-0102	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	10	37		370		370	30	400
27 2306-0408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,0927	20450		1896		1896	152	2047
28 2306-0408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,11948	39265		4691		4691	375	5067
29 1310-0105-0508	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной НР = 61 %	м провода	23	390,62	31,5	8984	724	4265	2569	12478

30	2306-1623-0202				173,7	9,41	3995	216	–	924	
		Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,023	61020		1403		1403		1516
31	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	2	4346,52	1399,13	8693	2798	147	4916	14698
					2874	539,75	5748	1080	–	1089	
32	2307-0201-0106	Примен Бокс металлический 260x210x80	шт.	2	5879		11758		11758	941	12699
33	2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	8	132		1056		1056	84	1140
34	2308-0301-0903	Примен Приемник для передачи RR 701R	шт.	1	18875		18875		18875	1510	20385
35	1310-0202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	18619,32	2007,72	18619	2008	1725	9452	30317
					14886	608,96	14886	609	–	2246	
36	2308-0505-0509	Примен Источники бесперебойного питания ББП-20(металл)	шт.	1	8330		8330		8330		8996
		Раздел 2 Пожарная сигнализация							–	666	
37	1310-0701-0105	Приборы ПС на 1 луч. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	8647,06	1,43	8647	1	180	5164	14916
					8466	–	8466	–	–	1105	
38	2308-0303-0102	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 1 ТМ-01	шт.	1	10875		10875		10875	870	11745

39 2308-0306-0201	Аккумулятор ТР 12-1,3/1,2	шт.	1	2113		2113		2113	169	2282
40 1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	2864,29 2768	1,76 –	5729 5536	4 –	189 –	3377 728	9834
41 2308-0302-0305	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45 с УС-02	шт.	2	2022		4044		4044	324	4368
42 1310-0701-0304	Устройство ультразвуковое преобразователь (излучатель или приемник), комплект. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	7041,36 6920	1,13 –	7041 6920	1 –	120 –	4221 901	12164
43 2308-0301-0908	Примен Передатчик радиканальный стационнарный однозонный	шт.	1	9504		9504		9504	760	10264
44 1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	3	2864,29 2768	1,76 –	8593 8304	5 –	234 –	5065 1093	14751
45 2308-0304-0312	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	1991		3982		3932	319	4301
46 2308-0304-0507	Оповещатели модели Маяк-12-3М ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	874		874		874	70	944
47 1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	13	756,63	47,7	9836	620	4164	3707	14626

					388,6	7,39	5052	65	–	1083	
48	2306-1705-0102	Металлорукав Р3-ЦХ 15	м	13	126		1638		1638		1769
49	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	14	86,91	0,91	1217	93	266	131 679	2047
					67	0,34	938	5	–	152	
50	2306-0408-0511	Кабель для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,00206	20450		42		42		45
51	2306-0408-0512	Кабель для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,01236	39265		485		485	3	524
									–	39	
		Итого					**1 138 304**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					275 135				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					16 452				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 850				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					586 154				
		Накладные расходы, тенге					175 980				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					84 583				
		ЛС 2-1-5 На АСКУЭ									
1	1308-0304-0305	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка НР = 72 %	шт.	6	5042,32	2083,21	30254	1245	511	15892	49837
					2874	804,68	17244	482	–	3692	

2 2307-0506-0129	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-12-1Н-NT-08 с двумя трехфазными электросчетчиками, PLC-модемом (АСКУЭ), колодкой соединительной и автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, в виде оборудования для сбора данных	шт.	5	115135		575675		575675		621729
3 2307-0506-0141	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-33-1Н-РЕ-08 с УСПД-концентратором, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, термостатом, нагревателем, трехфазным контактором и дополнительным контактом для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, для сбора данных и отправки	шт.	1	430293		430293		430293	46054	464716
4 1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	150	242,08	10,19	36313	1528	6645	34423	61530
				187,6	3,7	28140	555	–	20660	
5 2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	153	45		6885		6885	4558	7436
6 1308-0206-1101	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок НР = 72 %	м кабеля	80	882,26	27,57	70580	2205	21207	551	113427
									34445	

7	1308-0206-2204				589,6	8,4	47168	672	–	8402	
		Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	150	167,55	7,31	25133	1096	3937	14762	43087
					134	2,69	20100	403	–	3192	
8	2306-0201-0404	Кабели контрольные КВВГ 10х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,2346	816035		191442		191442		206757
9	1308-0206-1001									15315	
		Провод сечением до 6 мм2. Прокладка по перфорированным профилям НР = 72 %	м	15	63,57	0,91	954	14	136	583	1659
					53,6	0,34	804	5	–	123	
10	2306-0902-0111	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0153	183709		2811		2811	225	3036
11	5800-0000-0007(пл)(об)	Программное обеспечение АСКУЭ "Emros Corporate "	шт	400	6797,32		2718928		–		2718928
									2718928	–	

Итого	**4 292 142**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	113 456
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 402
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 461
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 245 041
- оборудование, тенге	2 718 928
Накладные расходы, тенге	86 340
Сметная прибыль (8 %), тенге	116 975

ЛС 2-2-1 На Сети 0,4 кВ

1 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	131,2	1723,26	–	226092	–	–	162786	419988
				1723,26	–	226092	–	–	31110	
2 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	131,3	899,1	–	118052	–	–	84997	219293
				899,1	–	118052	–	–	16244	
3 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,053	152724,12	–	8094	–	79	6091	15320
				151221	–	8015	–	–	1135	
4 1134-0201-0302	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. Более 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,012	142491,12	–	1710	–	18	1286	3235
				140988	–	1692	–	–	240	
5 2301-0501-1207	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110x6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	154	1709		263186		263186	21055	284241
9 1308-0206-2208	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	154	598,97	36,54	92241	5627	14388	53493	157393
				469	13,44	72226	2070	–	11659	
10 1308-0201-0204	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	640	634,41	338,51	406025	216648	23940	166816	618668
				249,12	112,89	159437	72252	–	45827	

11 1308-0201-0203	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	280	441,65	228,79	123661	64061	13099	48927	186396
				166,08	76,61	46502	21451	–	13807	
12 1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %	м кабеля	345	470,36	387,32	162276	133627	–	56026	235765
				83,04	142,51	28649	49165	–	17464	
13 1308-0201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель НР = 72 %	м кабеля	729	273,55	232,03	199417	169149	–	66602	287300
				41,52	85,37	30268	62234	–	21282	
14 2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	4,175	44425		185474		185474	14838	200312
15 1308-0206-1101	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок НР = 72 %	м кабеля	100	882,26	27,57	88226	2757	26509	43056	141784
				589,6	8,4	58960	840	–	10503	
16 1308-0201-2503	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	12	32173,91	23795,04	386087	285540	899	148058	576877
				8304	8832,36	99648	105988	–	42732	

17 2306-1703-1702	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1СТп-4-70/120-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86	шт.	12	15880		190560		190560		205805
									15245	
18 1308-0201-2504	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	4474511	33598,24	357961	268786	599	135609	533055
				11072	12471,16	88576	99769	–	39486	
19 2306-1703-1703	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1СТп-4-150/240-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86	шт.	8	21228		169824		169324		183410
									13586	

Итого	**4 268 842**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	938 112
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 146 195
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	351 535
- материалы, изделия и конструкции, тенге	894 575
Накладные расходы, тенге	973 747
Сметная прибыль (8 %), тенге	316 213

Всего	**9 699 288**
в том числе	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 174 049
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	357 996
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 725 770

- оборудование, тенге	2 718 928
Накладные расходы, тенге	1 236 067
Сметная прибыль (8 %), тенге	517 771
Временные здания и сооружения (0,9 %)	62 823
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	119 734
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**143 258**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**10 025 103**
Итого в текущих ценах 2020 к=1,049901	**10 525 366**
Итого со скидкой к=0,93525875	**9 843 940,33**
НДС (12 %)	**1 181 272,84**
Итого к оплате	**11 025 213,18**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

Руководитель _____ ***Жакаев Б.М.***

Технический надзор:
ТОО "КТКиК"

_____ ***Куттыбаев Т.К.***

Подрядчик:
ТОО "ГидроСтройМонтаж"

Заместитель руководителя _____ ***Коваленко В.Г.***

Авторский надзор
ПК «СемейПроект»

_____ ***Алиев Р.Л.***