Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района»
Подрядчик: ТОО «КАЛДЫГАЙТА»
Наименование строительства и его адрес: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 3-х этажному многоквартирному жилому дому в с.Акжаик Теректинского района ЗКО (водоснабжение) (28-18)»

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) №1

за ноябрь 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№105 от 7.06 2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчётный месяц включительно	в том числе за отчётный месяц без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г	Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 3-х этажному многоквартирному жилому дому в с.Акжаик Теректинского района ЗКО (водоснабжение) (28-18)»	7626351	6809241,96							817109,04	7626351

Заказчик: Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района»
Айбергенов Канатжан Имангалиевич

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «Қалдығайта» Сарсенгалиев Ерболат Нурмуканбетович,

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района»

Подрядчик: ТОО «КАЛДЫГАЙТА»

Объект: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 3-х этажному многоквартирному жилому дому в с.Акжаик Теректинского района ЗКО (водоснабжение) (28-18)»
Договор подряда (контракт) №105 от 7.06 2021г.

Акт выполненных работ №1
ЗА НОЯБРЬ 2021 ГОДА

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2019Г.(2019.3)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВОДОПРОВОД В1									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 -1) М3(+ДОРАБОТКА ПОД КОЛОДЦЫ) *НР - 72%; СП - 8%*	М3 ГРУНТА	296,822	151,22	143,48	44885	42587	--	8988	58184
					7,74	34,32	2298	10186		4310	
2	Е11-010205-0108 1101-0205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 3 М. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2(+ДОРАБОТКА ПОД КОЛОДЦЫ) *НР - 72%; СП - 8%*	М3 ГРУНТА	9,848	3187,01	--	31386	--	--	22598	58302
					3187,01	--	31386	--		4319	
3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 *НР - 72%; СП - 8%*	М3 ГРУНТА	26,29	808,70	--	21261	--	--	15308	39494
					808,70	--	21261	--		2925	
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	275,17	34,34	34,34	9450	9450	--	2375	12771

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,99	--	3298		946	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	275,17	152,23	73,50	41890	20225	--	22068	69075
		НР - 72%; СП - 8%			78,73	32,66	21665	8986		5117	
		ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ-5,21М3									
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
6	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	ПРОКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ	КМ	0,078	27036,61	18739,51	2109	1462	--	695	3028
		НР - 72%; СП - 8%			8297,10	4078,61	647	318		224	
7	С121-130809-9901 2113-0809-9901 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ	М	80	51,00	--	4080	--	4080	--	4406
		СП - 8%			--	--	--	--		326	
8	С123-040102-0603 2304-0102-0603 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКИ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ПАТРУБКАМИ, КОРПУС ИЗ ВЧШГ, БЕЗ ШТУРВАЛА, ДЛЯ ВОДЫ, Т ОТ -20°С ДО +70°С, PN 16, DN 40, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 50 ММ, ТИПА AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	ШТ.	1	148809,00	--	148809	--	148809	--	160714
		СП - 8%			--	--	--	--		11905	
9	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	ШТ.	2	1369,00	--	2738	--	2738	--	2957
		СП - 8%			--	--	--	--		219	
10	С123-020301-1903 2302-0301-1903 РСНБ РК 2015	ФЛАНЕЦ КОМПРЕССИОННЫЙ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ DN 63X2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	2	4445,00	--	8890	--	8890	--	9601
		СП - 8%			--	--	--	--		711	
11	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,059	339349,63	104571,75	20022	6170	288	15092	37922
		НР - 99%; СП - 8%			229890,00	28485,08	13564	1681		2809	
12	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 65 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,02	296916,70	82623,76	5938	1652	44	4640	11424
		НР - 99%; СП - 8%			212115,00	22223,05	4242	444		846	
13	С123-010501-1010 2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 26 - 110X4,2 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	59,59	1033,00	--	61556	--	61556	--	66481
		СП - 8%			--	--	--	--		4925	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С123-010501-1007 2301-0501-1007 РСНБ РК 2015	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 26 - 63Х2,5 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	20,2	370,00	–	7474	–	7474	–	8072
		СП - 8%			–	–	–	–		598	
		ФУТЛЯР- Д280Х25,4ММ.SDR11-1ШТ.17М.									
15	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 250 ММ. УКЛАДКА(ФУТЛЯР)	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,017	561214,69	215892,08	9541	3670	14	6816	17665
		НР - 99%; СП - 8%			344544,00	60426,74	5857	1027		1309	
16	С123-010501-1521 2301-0501-1521 РСНБ РК 2015	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 11 - 280Х25,4 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ18599-2001(ФУТЛЯР)	М	17,17	15152,00	–	260160	–	260160	–	280973
		СП - 8%			–	–	–	–		20813	
17	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР	М ТРУБЫ, УЛОЖЕННОЙ В ФУТЛЯРЕ	17	1210,19	7,34	20573	125	2599	17706	41342
		НР - 99%; СП - 8%			1049,94	2,11	17849	36		3062	
18	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,3125	КОНЦЫ ФУТЛЯРА ДИАМЕТРОМ 800 ММ. ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ	ФУТЛЯР	1	9421,36	1022,68	9421	1023	5594	2795	13194
		НР - 99%; СП - 8%			2803,99	19,44	2804	19		977	
		ПОЖАРНЫЙ КРАН ГИДРАНТ									
19	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	ГИДРАНТЫ ПОЖАРНЫЕ. УСТАНОВКА	ШТ.	1	3041,79	176,02	3042	176	970	1950	5391
		НР - 99%; СП - 8%			1896,44	72,88	1896	73		399	
20	С123-030103-0907 2303-0103-0907 РСНБ РК 2015	ГИДРАНТЫ ПОЖАРНЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ Н 2000ММ ГОСТ 8220-85	ШТ.	1	41244,00	–	41244	–	41244	–	44544
		СП - 8%			–	–	–	–		3300	
21	С123-020803-0204 2302-0803-0204 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИК ФЛАНЦЕВЫЙ ПТФ ДЛЯ ТРУБ ИЗ ВЧШГ DN 250Х100 ГОСТ 5525-88(Д 100-46КГ)	ШТ.	1	72032,28	–	72032	–	72032	–	77795
		СП - 8%			–	–	–	–		5763	
22	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. ПРИВАРКА	ФЛАНЕЦ	3	1016,81	63,36	3050	190	183	2650	6156
		НР - 99%; СП - 8%			892,20	–	2677	–		456	
23	С123-020103-0310 2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	ШТ.	3	3083,00	–	9249	–	9249	–	9989
		СП - 8%			–	–	–	–		740	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС7.3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	ШТ.	1	4827,00 –	– –	4827 –	– –	4827	– 386	5213
34	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	КОМПЛЕКТ	1	19225,00 –	– –	19225 –	– –	19225	– 1538	20763
35	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	СТОИМОСТЬ СТРЕМЯНКИ С-3 *СП - 8%*	Т	0,0203	544349,00 –	– –	11050 –	– –	11050	– 884	11934
36	Е11-460302-0401 1146-0302-0401 РСНБ РК 2015	ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ ПРОХОДА ТРУБ *НР - 84%; СП - 8%*	ОТВЕРСТИЕ	2	283,94 160,23	123,71 54,11	568 320	247 108	–	360 74	1002
37	Е11-460303-0105 1146-0303-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ БЕТОННЫЕ. ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2 *НР - 84%; СП - 8%*	М3 ЗАДЕЛКИ	0,01	119556,12 70631,58	1057,88 497,60	1196 706	11 5	479	597 143	1936
38	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ *НР - 93%; СП - 8%*	М2	20	853,03 259,70	19,94 2,49	17061 5194	399 50	11468	4877 1755	23692
		ФУТЛЯРЫ П-3ШТ ПО 0,2М									
39	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 200 ММ. УКЛАДКА *НР - 99%; СП - 8%*	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,0006	525792,58 332904,00	192109,97 53169,69	315 200	115 32	–	229 44	588
40	С123-010501-1016 2301-0501-1016 РСНБ РК 2015	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 26 - 225Х8,6 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	М	0,606	4276,00 –	– –	2591 –	– –	2591	– 207	2799
41	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР *НР - 99%; СП - 8%*	М ТРУБЫ, УЛОЖЕННОЙ В ФУТЛЯРЕ	0,6	1210,19 1049,94	7,34 2,11	726 630	4 1	92	625 108	1459
42	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,2598	КОНЦЫ ФУТЛЯРА. ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ *НР - 99%; СП - 8%*	ФУТЛЯР	3	7832,54 2331,13	850,22 16,16	23498 6993	2551 48	13954	6971 2438	32907

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КАНАЛИЗАЦИЯ К1									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
43	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3(+КОЛОДЦЫ И СЕПТИК) *НР - 72%; СП - 8%*	М3 ГРУНТА	436,298	151,22	143,48	65977	62598	--	13212	85524
					7,74	34,32	3378	14972		6335	
44	Е11-010205-0108 1101-0205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 3 М. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТАВ КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2(+КОЛОДЦЫ И СЕПТИК) *НР - 72%; СП - 8%*	М3 ГРУНТА	36,622	3187,01	--	116715	--	--	84035	216809
					3187,01	--	116715	--		16060	
45	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 *НР - 72%; СП - 8%*	М3 ГРУНТА	62,43	808,70	--	50487	--	--	36351	93785
					808,70	--	50487	--		6947	
46	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2 *НР - 72%; СП - 8%*	М3 ГРУНТА	330,02	34,34	34,34	11334	11334	--	2848	15317
					--	11,99	--	3955		1135	
47	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ *НР - 72%; СП - 8%*	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	330,02	152,23	73,50	50240	24256	--	26467	82843
					78,73	32,66	25983	10777		6137	
		ЛИШНИЙ ГРУНТ-80,47М3									
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
48	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	ПРОКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ *НР - 72%; СП - 8%*	КМ	0,056	27036,61	18739,51	1514	1049	--	499	2174
					8297,10	4078,61	465	228		161	
49	С121-130809-9901 2113-0809-9901 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ *СП - 8%*	М	56	51,00	--	2856	--	2856	--	3084
					--	--	--	--		228	
50	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА *НР - 99%; СП - 8%*	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,056	448335,94	147960,06	25107	8286	721	18200	46771
					287508,00	40768,32	16100	2283		3465	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	С123-010506-0111 2301-0506-0111 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ С РАСТРУБОМ SDR 33 - 160Х4,9 ГОСТ 22689-2014 *СП - 8%*	М	56,56	1915,00 --	-- --	108312 --	-- --	108312	-- 8665	116977
		ФУТЛЯР-ПЭ100 SDR11 Д-400Х36,3ММ-1ШТ.-14М									
52	Е11-220501-0109 1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 350 ММ. УКЛАДКА(ФУТЛЯР) *НР - 99%; СП - 8%*	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,014	781704,99 480732,00	300972,99 84725,26	10944 6730	4214 1186	--	7837 1502	20284
53	С123-010501-1524 2301-0501-1524 РСНБ РК 2015	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 11 - 400Х36,3 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ18599-2001(ФУТЛЯР) *СП - 8%*	М	14,14	30901,00 --	-- --	436940 --	-- --	436940	-- 34955	471895
54	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 150 ММ. ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР *НР - 99%; СП - 8%*	М ТРУБЫ, УЛОЖЕННОЙ В ФУТЛЯРЕ	14	1332,53 1115,87	7,87 2,36	18655 15622	110 33	2923	15499 2732	36886
55	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0 ,4093	КОНЦЫ ФУТЛЯРА ДИАМЕТРОМ 800 ММ. ЗАДЕЛКА Б ИТУМОМ И ПРЯДЬЮ *НР - 99%; СП - 8%*	ФУТЛЯР	1	12339,72 3672,55	1339,47 25,46	12340 3673	1339 25	7328	3661 1280	17281
		КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ Ж/Б Д1500ММ-3ШТ									
56	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	КОЛОДЦЫ КАНАЛИ ЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ДИАМЕТР 1,5 М. УСТРОЙСТВО. ГРУНТЫ СУХИЕ *НР - 99%; СП - 8%*	М3 КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА	4,02	36692,73 11045,32	6948,22 2722,43	147505 44402	27932 10944	75171	54793 16184	218482
57	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛО ДЦЕВ ПН15 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	ШТ.	3	24782,00 --	-- --	74346 --	-- --	74346	-- 5948	80294
58	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ 1ПП15-1, 2ПП15-1 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛА ССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	ШТ.	3	19466,00 --	-- --	58398 --	-- --	58398	-- 4672	63070
59	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯКОЛОДЦЕВ КС15.6 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	ШТ.	3	14378,00 --	-- --	43134 --	-- --	43134	-- 3451	46585

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС15.9 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15СТ РК1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	ШТ.	3	21947,00 --	-- --	65841 --	-- --	65841	-- 5267	71108
61	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КО6 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	ШТ.	3	4799,00 --	-- --	14397 --	-- --	14397	-- 1152	15549
62	Е11-460302-0401 1146-0302-0401 РСНБ РК 2015	ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ ПРОХОДА ТРУБ *НР - 84%; СП - 8%*	ОТВЕРСТИЕ	6	283,94 160,23	123,71 54,11	1704 961	742 325	--	1080 223	3007
63	Е11-460303-0105 1146-0303-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ БЕТОННЫЕ. ЗА ДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2 *НР - 84%; СП - 8%*	М3 ЗАДЕЛКИ	0,02	119556,12 70631,58	1057,88 497,60	2391 1413	21 10	957	1195 287	3873
64	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ Б ИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВО Й КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ *НР - 93%; СП - 8%*	М2	60	853,03 259,70	19,94 2,49	51182 15582	1197 149	34403	14630 5265	71077
		СЕПТИК НА 42М3-1									
		СБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ СЕПТИКА Д-2000ММ-6ШТ									
65	Е11-230601-0107 1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	КОЛОДЦЫ КАНАЛИ ЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ДИАМЕТР2 М. УСТРОЙСТВО. ГРУНТЫ СУХИЕ *НР - 99%; СП - 8%*	М3 КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА	19,14	36381,77 9222,93	6900,67 2702,17	696347 176527	132079 51720	387741	225964 73785	996096
66	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛО ДЦЕВ ПН20 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	ШТ.	6	39722,00 --	-- --	238332 --	-- --	238332	-- 19067	257399
67	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛ Я КОЛОДЦЕВ 1ПП20-1 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	ШТ.	6	40005,00 --	-- --	240030 --	-- --	240030	-- 19202	259232
68	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯКОЛОДЦЕВ КС20.9 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	ШТ.	12	32368,00 --	-- --	388416 --	-- --	388416	-- 31073	419489
69	С121-040301-0115 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯКОЛОДЦЕВ КС20.6 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	ШТ.	6	21980,00 --	-- --	131880 --	-- --	131880	-- 10550	142430

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	С121-040301-0103 2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС7.9 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	ШТ.	12	9719,00 –	– –	116628 –	– –	116628	– 9330	125958
71	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КО6 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	ШТ.	6	4799,00 –	– –	28794 –	– –	28794	– 2304	31098
72	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ С ДОБАВЛ ЕНИЕМ АЗОТНО-КИСЛОГО КАЛЬЦИЯ НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	19,2	639,00 322,18	27,59 13,23	12269 6186	530 254	5553	6054 1466	19788
73	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПРОСТОЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАННЫМ РАСТВОРОМ С ДОБАВКОЙ АЗОТНО-КИСЛОГО КАЛЬ ЦИЯ НР - 80%; СП - 8%	М2	120	1077,85 743,60	69,67 55,43	129342 89232	8361 6652	31749	76707 16484	222533
74	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л /А15/ , ГОСТ 3 634-99 СП - 8%	КОМПЛЕКТ	6	19225,00 –	– –	115350 –	– –	115350	– 9228	124578
75	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВ ОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ НР - 93%; СП - 8%	М2	220	853,03 259,70	19,94 2,49	187666 57134	4388 547	126144	53644 19305	260615
		ФУТЛЯР-ПЭ100 SDR11 Д-400Х36,3ММ-1ШТ.-14М									
76	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 300 ММ. УКЛАДКА НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,0046	598494,95 356184,00	241532,34 68011,26	2753 1638	1111 313	4	1932 375	5060
77	С123-010501-1121 2301-0501-1121 РСНБ РК 2015	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 21 - 315Х15 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	М	4,646	10327,00 –	– –	47979 –	– –	47979	– 3838	51818
78	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 150 ММ.ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР НР - 99%; СП - 8%	М ТРУБЫ, УЛОЖЕННОЙ В ФУТЛЯРЕ	4,6	1332,53 1115,87	7,87 2,36	6130 5133	36 11	961	5092 898	12120
79	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,3563	КОНЦЫ ФУТЛЯРА ДИАМЕТРОМ 800 ММ. ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ НР - 99%; СП - 8%	ФУТЛЯР	15	10741,86 3197,00	1166,02 22,16	161128 47955	17490 332	95683	47805 16715	225647

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6259787**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**841995**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**412585**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**137062**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3684378**		
		- Накладные расходы	Тенге							**857140**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**463690**	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								6259787

СТОИМОСТЬ СМР:	6259787
ОБОРУДОВАНИЕ	0
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,3%	81377
ИТОГО	6341164
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ	
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,97%	188333
КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ 2310,375/26825,496=0,0861261	546140
ИТОГО	7075637
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	130590
ИТОГО	7206226
ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФИЦЕНТОМ К=1,049901	7565824
ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,9	6809242
НДС, 12%	817109
ИТОГО ПО АКТУ	7626351

Заказчик: Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района»
Айбергенов Канатжан Имангалиевич
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «Қалдығайта» Сарсенгалиев Ерболат Нурмуканбетович
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «Аймереке» Батыров Сагыныш Суинишович
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)