Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района»
Подрядчик: ТОО «КАЛДЫГАЙТА»
Наименование строительства и его адрес: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 3-х этажному многоквартирному жилому дому в с.Акжаик Теректинского района ЗКО (водоснабжение) (28-18)»

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) № 2

за декабрь 2024г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№105 от 7.06 2021г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчётный месяц включительно	в том числе за отчётный месяц без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г	Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 3-х этажному многоквартирному жилому дому в с.Акжаик Теректинского района ЗКО (водоснабжение) (28-18)»	8846717	1089612,5							130753,5	1220366

Заказчик: Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района»

Айбергенов Канатжан Имангалиевич

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «Қалдығайта» Нұрмұқанбет Абылай Ерболатұлы

Место печати (при наличии)

Технический надзор : эксперт ТОО «Аймереке» Батыров Сагынын Суининович,

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района»
Подрядчик: ТОО «КАЛДЫГАЙТА»
Объект: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 3-х этажному многоквартирному жилому дому в с.Акжаик Теректинского района ЗКО (водоснабжение) (28-
Договор подряда (контракт) №105 от 7.06 2021г.

Акт выполненных работ № 2
за декабрь 2024 года

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2019Г.(2019.3)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД В1									
		ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ-5,21М3									
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН	1	1950,42	78,90	1950	79	327	1566	3797
		НР - 99%; СП - 8%			1544,20	37,32	1544	37		281	
2	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН	1	1170,03	26,30	1170	26	173	973	2315
		НР - 99%; СП - 8%			970,64	12,44	971	12		171	
3	С123-040102-0607 2304-0102-0607 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКИ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ПАТРУБКАМИ, КОРПУС ИЗ ВЧШГ, БЕЗ ШТУРВАЛА, ДЛЯ ВОДЫ, Т ОТ -20°С ДО +70°С, PN 16, DN 100, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 110 ММ, ТИПА CHEVRON, VAG ГОСТ5762-2002	ШТ.	1	142872,00	--	142872	--	142872	--	154302
		СП - 8%			--	--	--	--		11430	
4	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	ШТ.	2	2623,00	--	5246	--	5246	--	5666
		СП - 8%			--	--	--	--		420	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С123-020303-7306 2302-0303-7306 РСНБ РК 2015	ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ СВАРНАЯ ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	5	1532,00	--	7660	--	7660	--	8273
		СП - 8%			--	--	--	--		613	
6	С123-020301-1909 2302-0301-1909 РСНБ РК 2015	ФЛАНЕЦ КОМПРЕССИОННЫЙ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ DN 110X4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	5	8553,00	--	42765	--	42765	--	46186
		СП - 8%			--	--	--	--		3421	
7	С123-020303-7303 2302-0303-7303 РСНБ РК 2015	ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ СВАРНАЯ ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	2	674,00	--	1348	--	1348	--	1456
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
8	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ.ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,059	66981,68	--	3952	--	786	3134	7653
		НР - 99%; СП - 8%			53663,00	--	3166	--		567	
9	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 50-65 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,02	57006,84	--	1140	--	67	1063	2379
		НР - 99%; СП - 8%			53663,00	--	1073	--		176	
	ВРЕЗКА										
10	Е11-221101-0103 1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ШТУЦЕРЫ (ПАТРУБКИ) СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 100 ММ. ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩИЕ СЕТИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	ВРЕЗКА	1	8292,61	4123,48	8293	4123	1330	4052	13332
		НР - 99%; СП - 8%			2840,13	1252,67	2840	1253		988	
11	С123-020304-3620 2302-0304-3620 РСНБ РК 2015	СЕДЛО ПОЛИЭТИЛЕНОВОЕ ЭЛЕКТРОСВАРНОЕ 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 110X110, PN 16 СТ РК ГОСТР 52134-2010	ШТ.	1	6236,00	--	6236	--	6236	--	6735
		СП - 8%			--	--	--	--		499	
12	С123-020303-1706 2302-0303-1706 РСНБ РК 2015	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	2	1959,00	--	3918	--	3918	--	4231
		СП - 8%			--	--	--	--		313	
13	С123-020303-0306 2302-0303-0306 РСНБ РК 2015	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ ОТ 15° ДО 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р52134-2010	ШТ.	2	719,00	--	1438	--	1438	--	1553
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
14	С123-020303-5424 2302-0303-5424 РСНБ РК 2015	ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ ПЭ100 SDR 17, DN 110X63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	1	1133,00	--	1133	--	1133	--	1224
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
	КОЛОДЦЫ Д 1500ММ-1										

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	БЕТОННАЯ ОТМОСТКА. УСТРОЙСТВО(В15,F50,W4) *НР - 91%; СП - 8%*	М3	0,6	35735,55 1177,20	1078,92 225,54	21441 706	647 135	20088	766 1777	23984
		УКАЗАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК-1 ШТ									
16	Е11-010203-0502 1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	БУРЕНИЕ ЯМ ПОД ФУНДАМЕНТ ОПОРЫ *НР - 72%; СП - 8%*	ЯМА	1	957,95 170,91	787,04 316,73	958 171	787 317	--	351 105	1414
17	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ФУНДАМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕТОННЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3(В12,5,F50,W8). УСТРОЙСТВО *НР - 91%; СП - 8%*	М3	0,468	35317,06 4030,62	981,57 338,46	16528 1886	459 158	14183	1861 1471	19860
18	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	МОНТАЖ СТОЙКИ *НР - 69%; СП - 8%*	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,971	98438,15 84198,40	6425,96 394,62	95583 81757	6240 383	7586	56676 12181	164441
19	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	СТОИМОСТЬ СТОЙКИ *СП - 8%*	Т	0,0971	514899,00 --	-- --	49997 --	-- --	49997	-- 4000	53996
20	Е11-220601-0306 1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 200 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ *НР - 99%; СП - 8%*	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,001	2957453,67 334990,00	237086,49 40066,34	2957 335	237 40	2385	371 266	3595
21	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ *НР - 69%; СП - 8%*	М2	1,4	90,44 41,68	2,31 0,25	127 58	3 --	66	41 13	180
22	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115(ЗА 2 РАЗА) *НР - 69%; СП - 8%*	М2	1,4	160,14 48,73	3,28 0,50	224 68	5 1	151	48 22	293
23	С124-010201-0117 2401-0201-0117 РСНБ РК 2015	ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК 300Х400 ММ *СП - 8%*	ШТ.	1	2951,00 --	-- --	2951 --	-- --	2951	-- 236	3187
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				419888 94576	12607 2337	312706 --	70902 39264	530052
		РАЗДЕЛ 2.КАНАЛИЗАЦИЯ К1									
		КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ Ж/Б Д1500ММ-3ШТ									

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			4							42010
24	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 363 4-99								
	СП - 8%	КОМПЛЕКТ	3	19225,00	--	57675	--	57675	--	62289
				--	--	--	--		4614	
25	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	СТОИМОСТЬ СТРЕМЯНКИ С-3								
	СП - 8%	Т	0,0486	544349,00	--	26455	--	26455	--	28572
				--	--	--	--		2116	
26	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	БЕТОННАЯ ОТМОСТ КА. УСТРОЙСТВО(В15,F50,W4)								
	НР - 91%; СП - 8%	М3	1,6	35735,55	1078,92	57177	1726	53567	2042	63957
				1177,20	225,54	1884	361		4738	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				141307	1726	137697	2042	154818
						1884	361	--	11468	
	РАЗДЕЛ 3.СЕПТИК НА 42М3-1									
	СБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ СЕПТИКА Д-2000ММ-6ШТ									
27	С121-130814-2202 2113-0814-2202 РСНБ РК 2015	СКОБЫ МН1,М								
	СП - 8%	КГ	50,4	154,00	--	7762	--	7762	--	8383
				--	--	--	--		621	
28	Е11-100114-0501 1110-0114-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	УСТРОЙСТВО ДЕ РЕВЯННОЙ КРЫШКИ УТЕПЛЕННОЙ								
	НР - 90%; СП - 8%	М2	2,4	645,39	149,80	1549	360	400	840	2580
				328,86	60,06	789	144		191	
29	С121-090102-0305 2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	ЛЮКИ И ЛАЗЫ УТЕПЛЕННЫЕ								
	СП - 8%	М2	2,4	33103,00	--	79447	--	79447	--	85803
				--	--	--	--		6356	
30	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	БЕТОННАЯ ОТМОСТ КА. УСТРОЙСТВО(В15,F50,W4)								
	НР - 91%; СП - 8%	М3	3,6	35735,55	1078,92	128648	3884	120526	4595	143903
				1177,20	225,54	4238	812		10659	
31	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМО ЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ								
	НР - 69%; СП - 8%	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,0486	70460,26	25561,70	3424	1242	490	1430	5243
				34824,50	7831,59	1692	381		388	
32	С121-060405-2601 2106-0405-2601 РСНБ РК 2015	СТРЕМЯНКА С1-03, МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т								
	СП - 8%	Т	0,0486	593837,00	--	28860	--	28860	--	31169
				--	--	--	--		2309	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА *НР - 99%; СП - 8%*	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,006	448335,94 287508,00	147960,06 40768,32	2690 1725	888 245	77	1950 371	5011
34	С123-010801-0116 2301-0801-0116 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ С РАСТРУБОМ DN 160, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,2 ММ *СП - 8%*	М	6,06	1871,00 --	-- --	11338 --	-- --	11338	-- 907	12245
35	Е11-220101-0101 1122-0101-0101 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ, ДИАМЕТР ТРУБ 100 ММ. УКЛАДКА *НР - 99%; СП - 8%*	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,002	335418,86 314280,00	6861,32 3403,52	671 629	14 7	28	629 104	1404
36	С123-011201-1102 2301-1201-1102 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ БНТ DN 150 БЕЗ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ РЕЗИНОВЫХ КОЛЕЦ ГОСТ 31416-2009 *СП - 8%*	М	2,016	1488,00 --	-- --	3000 --	-- --	3000	-- 240	3240
37	Е11-200701-0101 1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР 200 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ *НР - 98%; СП - 8%*	ЗОНТ	2	2498,02 439,99	41,86 13,06	4996 880	84 26	4032	888 471	6355
38	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ТРОЙНИКИ. УСТАНОВКА *НР - 99%; СП - 8%*	ШТ.	2	2032,89 698,98	1333,90 347,84	4066 1398	2668 696	--	2073 491	6630
39	С123-020308-1903 2302-0308-1903 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ СВАРНЫЕ 90° ДЛЯ БЕЗНАПОРНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ DN/OD 160 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011 *СП - 8%*	ШТ.	2	1725,00 --	-- --	3450 --	-- --	3450	-- 276	3726
40	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	УСТАНОВКА КРЮЧКОВ *НР - 91%; СП - 8%*	1Т	0,001	836834,70 226512,00	1280,70 527,94	837 227	1 1	609	207 83	1127
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				280738 11578	9140 2310	260019 --	12612 23467	316819
	ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:		Тенге								1001689
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге				108037				
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					23473			
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге					5008			
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						710422		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							85556	
		- Сметная прибыль	Тенге							74199	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1001689

СТОИМОСТЬ СМР:	
ОБОРУДОВАНИЕ	1001689
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,3%	0
ИТОГО	13022
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,97%	1014711
КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ 2310,375/26825,496=0,0861261	30137
ИТОГО	87393
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	1132241
ИТОГО	20897
ИТОГО С КОЭФИЦЕНТОМ К=1,049901	1153138
ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,9	1210681
НДС, 12%	1089613
ИТОГО ПО АКТУ	130754
	1220366

Заказчик: Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района»
Айбергенов Канатжан Имангалиевич
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «Қалдығайта» Нұрмұқанбет Абылай Ерболатұлы
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Директор ТОО «АртОралПроект» Брязкало Артём Николаевич
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «Аймереке» Батыров Сагынып Сунинишович
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)