Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии
« 26 » 12 2024г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Калдыгайта», Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Каратобинский район, село Каратобе, улица Нысанова, дом №1/1***
наименование организации, юридический адрес

в лице ***директор Нұрмұқанбет Абылай Ерболатұлы***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 3-х этажному многоквартирному жилому дому в с.Акжаик Теректинского района ЗКО (водоснабжение) (28-18)», Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Теректинский район, село Акжаик***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района», руководитель Айбергенов Канатжан Имангалиевич***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***нет***;
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «АртОралПроект», рабочий проект № 28/18-НВК***
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Приказом Государственного учреждения «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района» № 25 от 19.02.2020 года.***
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность водопроводной сети:					
Ø110х4,2мм	м	59,0	59,0	59,0	59,0
Ø63х2,5мм	м	20,0	20,0	20,0	20,0
Протяженность сетей водоотведения					
Ø160мм	м	56,0	56,0	56,0	56,0
Расход воды	$м^3$/сут	13,68	13,68	13,68	13,68
Расход бытовых стоков	$м^3$/сут	13,68	13,68	13,68	13,68

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		

кей	этаж		
троительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
числе подземной части	$м^3$		
щадь встроенных, встроенно-пристроенных и истроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Водоснабжение.

Водоснабжение жилого дома предусмотрено от существующих кольцевых сетей водопровода Ø110мм по ул.Бейбитшилик. В точке подключения в существующем колодце предусмотрена установка запорной арматуры.

Наружные сети водопровода запроектированы из полиэтиленовых труб марки ПЭ100 SDR26 "питьевая" по ГОСТ 18599-2001 диаметром Ø110, Ø63 мм.

При пересечении с дорогой водопровод прокладывается в футляре из полиэтиленовых труб SDR 11 по ГОСТ 18599 - 2001.

Согласно приложению 4 к Техническому регламенту «Общие требования к пожарной безопасности» - расход воды на наружное пожаротушение составляет- 15 л/с (стр. объем – 7186,5м3). Наружное пожаротушение здания предусматривается от 2-х пожарных гидрантов, одного проектируемого и одного существующего, установленного на водопроводной сети.

В местах расположения пожарных гидрантов устанавливаются указатели с флуоресцентным или светоотражающим покрытием по СТ РК ГОСТ Р12.4.026-2002.

Глубина заложения проектируемого водопровода до низа трубы составляет 2.5 м. Над каждым трубопроводом предусмотрена укладка сигнальной ленты.

Колодцы на сети запроектированы по типовому проекту 901-09-11.84 из сборных железобетонных элементов по серии 3.900.1-14.

Протяженность водопроводной сети составляет: Ø110х4,2мм-59,0м; Ø63х2,5мм-20,0м.

Водоотведение.

Хоз-бытовые стоки от санитарно-технических приборов жилого дома поступают в наружную канализационную сеть и далее отводятся в проектируемый выгреб объемом 42м3, с последующей откачкой спецавтотранспортом (коммунальная машина) и вывозом нечистот в места, согласованные с СЭС.

Септик состоит из 6 сборных канализационных колодцев диаметром 2.0 м каждый. Глубина заложения септика доходит до 5 м. Полный расчетный объем септика принят не менее 3-х кратного суточного притока.

Сети наружной канализации приняты из полиэтиленовых труб диаметром 160мм «Техническая», SDR 33 по ГОСТ 18599 – 2001.

Под проектируемой автодорогой на проектируемом канализационном коллекторе предусмотрен защитный футляр из полиэтиленовых труб SDR 11 по ГОСТ 18599 – 2001.

В траншеях при укладке полиэтиленовых труб предусмотрена сигнальная лента на всю длину протяженности труб.

Колодцы на сети запроектированы по типовому проекту 902-09-22.84 из сборных железобетонных элементов по серии 3.900.1-14.

Протяженность сетей водоотведения Ø160мм – 56,0 м.

Основные технические показатели:

-расход воды - 13,68 м3/сут; 1,82 м3/ч; 1,34 л/сек -расход бытовых стоков - 13,68 м3/сут; 1,82 м3/ч; 2,94 л/сек

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***июль 2021 года***;

месяц, год

окончание работ ***декабрь 2024 года***;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства ***4 месяца***;

фактически ***4 месяца***;

енные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и твенных нормативов;

доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ***100%*** и фактически применено ***100%*** (на ектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____ _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

« _____» _____дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (***Не требуется***);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения) _____(***Не требуется***) _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 3-х этажному многоквартирному жилому дому в с.Акжаик Теректинского района ЗКО (водоснабжение) (28-18)»***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшего его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

директор Нұрмұқанбет Абылай Ерболатұлы _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

дата « ____» _____ **2024г.**

Место печати (при наличии)