КС 3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Реквизиты: БИН 110840016453, Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Достоевского, 110, ИИК KZ20070103KSN1827000 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВАМИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A

Подрядчик : ТОО "ГидроСтройМонтаж"
Реквизиты: БИН 131040023265, ВКО, г.Семей, п.Шульбинск, 2 Микрорайон, дом 3Д, кв. 340, ИИК KZ97826F1KZTD2A02JSH в АО "АТФБанк", БИК ALMNKZKA
Объект: Строительство инженерных сетей к 20-ти жилым домам жилого района Карагайлы в г.Семей ВКО ,поз 1-10 Корректировка поз.1-5 Электроснабжение

Договор № 83 от 05.05.2020 г.

СПРАВКА № 4 от 30 октября 2020 г.
о стоимости выполненных работ и затрат

Получено 30.10.20г. в 17:30ч.

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник: наименование	Источник: код	Организационно-правовая: наименование	Организационно-правовая: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге: с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат,невходящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	61 316 713,06	9 245 276,75							1 109 433,21	10 354 709,96

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

Руководитель _____ ***Жакаев Б.М.***

Технический надзор:
ТОО "КТКиК"

_____ ***Куттыбаев Т.К.***

Подрядчик:
ТОО "ГидроСтройМонтаж"

Заместитель руководителя _____ ***Коваленко В.Г.***

Авторский надзор
ПК «СемейПроект»

_____ ***Алиев Р.Л.***

Форма 2Б

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Реквизиты: БИН 110840016453, Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Достоевского, 110, ИИК KZ20070103KSN1827000 в РГУ "КОМИТЕТ
Подрядчик : ТОО "ГидроСтройМонтаж"
Реквизиты: БИН 131040023265, ВКО, г.Семей, п.Шульбинск, 2 Микрорайон, дом 3Д, кв. 340, ИИК KZ97826F1KZTD2A02JSH в АО "АТФБанк",
Стройка : Строительство инженерных сетей к 20-ти жилым домам жилого района Карагайлы в г.Семей ВКО ,поз 1-10 Корректировка поз.1-5 Электроснабжение
Объект : на строительство трансформаторной подстанции 2х1000 кВА
Договор № 83 от 05.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 7
от 30 октября 2020 г.

на На Общестроительные работы
Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЛС 2-1-1 На общестроительные работы										
		Раздел 3 Стены									
28	1108-0201-1501	Стены наружные и внутренние из кирпича с воздушной прослойкой. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	40,5	24948,52	1987,59	1010415	80497	648385	279028	1392598
					6951,42	456,72	281533	18497	–	103155	
29	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	14,6	24233,49	2409,2	353809	35174	248292	72936	460884
					4818	553,6	70343	8083	–	34140	
30	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(парапет) НР = 93 %	м3 кладки	6,9	24202,75	2409,2	166999	16623	115917	35599	218806
					4994	553,6	34459	3820	–	16208	

31 1107-0503-0110										
	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	22	473,54	253,13	10418	5569	929	6171	17916
				178,19	59,51	3920	1309	–	1327	
32 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,46	73868		33979		33979		36698
								–	2718	
	Раздел 4 Покрытие									
33 1107-0504-0102										
	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	6172,68	1528,39	37036	9170	5253	29266	71606
				3768,45	365,1	22611	2191	–	5304	
34 2104-0108-9907										
	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	75,08	6154		462042		462042		499006
									36963	
35 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка(МС5) НР = 91 %	т	0,00642	862254,45	1338,45	5536	9	3910	1475	7571
				251856	587,19	1617	4	–	561	
36 1308-0208-0208	Молнеприемная сетка. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	98,7	363,08	15,09	35836	1489	11863	16451	56470
				227,8	3,7	22484	365	–	4183	
37 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02191	269737		5910		5910		6383
									473	
38 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,84056	92372,58	21791,68	77645	18317	2148	42944	130236

				68026	6017,4	57180	5058	–	9647	
39	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,8164	267504		218390		218390	235861
									17471	
40	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,02416	247337		5976		5976	6454
									478	
41	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	22,7	92,21	2,33	2093	53	988	730	3049
					46,34	0,28	1052	6	–	226	
42	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	45,4	80,87	1,66	3671	75	2366	857	4891
					27,09	0,28	1230	13	–	362	
43	1107-0701-0201	Покрытия из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях. Устройство НР = 118 %	м2 покрытия	26	1477,42	303,74	38413	7897	14344	23072	66404
					622	130,01	16172	3380	–	4919	
44	2113-0407-0302	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-2012	м2	25,74	2951		75959		75959	82035
									6077	
45	1106-0701-0202	Устройство подливки из цементного раствора НР = 91 %	м3	0,091	26830,62	3978,9	2452	362	1608	500	3177
					5183,35	855,43	472	78	–	235	

Раздел 5 Кровля

46	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. (5мм)Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	79,6	638,94	102,13	50859	8130	23986	19210	75675
					235,47	26,85	18743	2137	–	5606	
47	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=-1,000; ктрм1=10; кэкс1=10; кмат1=10;	м2 стяжки	-79,6	-183,093	-15,15	-14611	-1206	-12741	-943	-16830
					-8,72	-4,15	-694	-330	–	-1247	
48	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	79,6	807,9	25,22	64309	2007	45769	15524	86220
					207,7	4,29	16533	342	–	6387	
49	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом по уклону НР = 92 %	м3 утеплителя	5,174	17285,29	1726,62	89434	8934	66913	14740	112508
					2625,99	470,56	13587	2435	–	8334	
50	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.(25мм) Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	79,6	638,94	102,13	50859	8130	23986	19210	75675
					235,47	26,85	18743	2137	–	5606	
51	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % ктрм1=10; кэкс1=10; кмат1=10;	м2 стяжки	79,6	183,93	15,15	14641	1206	12741	943	16830

				8,72	4,15	694	330	–	1247	
52	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов(трехслойное). Устройство НР = 92 %	м2 кровли	79,6	373,17	14,74	29704	1173	16676	11295	44279
					148,93	5,3	11855	422	–	3280	
53	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР = 92 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 кровли	79,6	253,14	13,98	20150	1113	8303	10245	32827
					134,85	5,05	10734	402	–	2432	
54	2110-0403-0303	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-2,5 ГОСТ 30547-97	м2	274,62	343		94195		94195	7536	101730
55	2110-0403-0402	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97	м2	91,54	405		37074		37074	2966	40040
56	1112-0101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком НР = 92 %	м примыканий	18,8	2287,63	27,64	43008	520	32749	9332	56527

				532,39	7,15	10009	134	–	4187	
57 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	9,6	3027,78	13,99	29067	134	18127	9974	42164
				1125,58	3,74	10806	36	–	3123	
	Раздел 6 Проемы									
58 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	4,18	2953,14	48,25	12344	202	2017	7046	20941
				2422,21	20,81	10125	87	–	1551	
59 2109-0402-0401	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	4,18	66140		276465		276465		298582
Техрешение №2									22117	
Добавляемые работы										
б/н 1107-0111-0205	Ворота. Устройство НР = 72 %	шт.	2	18815	6670	37630	13340	–	21017	63339
				12145	2450	24290	4900	–	4692	
б/н 2109-0403-0405	Ворота металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	2	52469,9		104940		104940	–	113335
				–		–		–	8395	
65 1109-0601-0102	Жалюзийные решетки. Монтаж конструктивных элементов по ж/б и каменным опорам,примен коэффициент к затратам труда -1,1 НР = 69 % ктрр1=1,1; ктрм1=1,1;	т конструкций	0,1392	65918,73	2407,75	9176	335	578	5749	16119
				59359,08	500,2	8263	70	–	1194	

66 2106-0405-0701	Жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб(Ж3,Ж6)	т	0,13912	709728		98737		98737		106636
									7899	
67 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 НР = 69 %	м2	16,6	80,87	1,66	1342	28	864	314	1788
				27,08	0,28	450	5	–	132	
68 1106-0301-0407	Шпингалеты,петли Установка НР = 91 %	т	0,0932	862254,45	1338,45	80362	125	56764	21410	109914
				251856	587,19	23473	55	–	8142	
69 2113-0208-0407	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 41 мм	1000 шт.	0,066	4210		278		278		300
									22	
70 2113-0208-0409	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 51 мм	1000 шт.	0,06	5473		328		328		355
									26	
71 2113-0208-0410	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 57 мм	1000 шт.	0,096	3970		381		381		412
									30	
72 2109-0404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	2	4063		8126		8126		8776
								–	650	
	Раздел 7 Полы									
76 1111-0101-3902	Плинтуса цементные. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	76,5	178,09	1,11	13624	85	2528	10390	25935
				143,94	0,55	11011	42	–	1921	
	Раздел 8 Внутренняя отделка									

77	1115-0206-0103	Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	64	91,4	2,38	5849	152	1074	3764	10382
					72,24	1,27	4623	82	–	769	
78	1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	221,7	576,12	5,4	127726	1198	27765	79524	223830
					445,48	2,9	98763	642	–	16580	
79	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,77	3304,96	44,52	19070	257	5211	10992	32467
					2357,43	23,85	13602	138	–	2405	
80	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	291,47	107,53	0,77	31340	224	2611	22895	58574
					97,8	0,39	28505	115	–	4339	
	Раздел 9 Наружная отделка										
81	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,92	1271,71	31,49	13887	344	4309	7630	23239
					845,62	27,79	9234	303	–	1721	
	Раздел 10 Разные работы										

82 1111-0101-0102										
	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	3,02	242,05	3171	731	96	405	251	1060
				76,2	12,18	230	37	–	79	
83 1106-0101-0115	Устройство монолитных бетонных крылец кл.В12,5. Устройство НР = 91 %	м3	0,36	20856,39	1682,06	7508	606	6156	811	8985
				2072,82	404,13	746	145	–	666	
84 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0036542	281662		1020		1020		1112
									82	
85 1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	3,02	1210,88	95,23	3657	288	957	2399	6540
				798,6	46,37	2412	140	–	484	
86 2104-0509-0402	Плитка бетонная серая толщиной 30 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	3,0804	1939		5973		5973		6451
									478	
87 1111-0101-0102										
	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	10,36	242,05	31,71	2508	329	1390	861	3638
				76,2	12,18	789	126	–	269	
88 1106-0101-0114	Устройство монолитного бетонного пандуса из бетона кл.В12,5 НР = 91 %	м3	2,46	19473,53	1183,73	47905	2912	42230	3145	55134
				1123,26	281,78	2763	693	–	4084	
89 1111-0101-0209	Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5 НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	3,29	21545,9	6,72	70836	22	58064	12032	89551
				3890,58	–	12800	–	–	6633	

	Итого					**5 255 085**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					860 508				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					241 477				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					53 945				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 949 988				
	Накладные расходы, тенге					815 924				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					387 188				
ЛС 2-1-2 На Отопление										
1 1308-0305-1202	Электропечь. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	2968,21	94,21	11873	377	–	8374	21866
				2874	33,61	11496	134	–	1620	
2 5800-0000-0001(пл)(об)ТОО "Совплим"	Электрообогреватель ПЭТ-4 1,0 кВт 220 В	шт	4	7250		29000		–		29000
								29000	–	
	Итого					**50 866**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					11 496				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					376				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					134				
	- оборудование, тенге					29 000				
	Накладные расходы, тенге					8 374				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 620				
ЛС 2-1-3 На Электрооборудование,электроосвещение										
	Раздел 1 Силовые трансформаторы									
1 1308-0101-0104	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 1000 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	85219,21	42574,92	170438	85150	2248	82279	272935
				41520	15618,54	83040	31237	–	20217	
3 1308-0103-3304	Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	33620,6	4019,4	134482	16078	2148	87963	240241

				29064	1478,84	116256	5916	–	17796	
4 1308-0103-3302	Камера сборных распределительных устройств трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	32391,8	6942,6	32392	6943	537	19776	56341
				24912	2554,36	24912	2554	–	4173	
7 1308-0201-2503	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	32173,91	23795,04	128696	95180	300	49353	192292
				8304	8832,36	33216	35329	–	14244	
8 2306-1703-1106	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	10040		40160		40160	3213	43373
	Изоляторы									
10 1308-0103-0101	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1 НР = 72 %	шт.	16	767,96	91,35	12287	1462	639	7721	21609
				636,64	33,61	10186	537	–	1601	
11 2404-0103-0205	Изоляторы опорные фарфоровые армированные ИО 1-2,5 У3 ГОСТ 19797-85	шт.	16	1169		18704		18704	1496	20200
12 1308-0103-1801	Шина сборная - две полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	32	1301,8	179,24	41657	5736	1376	27963	75190

				1079,52	134,17	34545	4293	–	5570	
13	2307-0222-0222									
	Шина медная М1, размерами 8 мм х 80 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	шт.	6	75230		451380		451380		487490
									36110	
14	2307-0222-0219									
	Шина медная М1, размерами 6 мм х 60 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	шт.	2	42828		85656		85656		92508
									6852	
15	1308-0206-2401									
	Конструкция металлическая для шинопроводов. Монтаж оборудования НР = 72 %	т	0,00936	482313,05	109434,25	4514	1024	1508	1930	6960
				211720	74629,67	1982	699	–	516	
16	2307-0202-0521	Шинодержатель ШП-1-375АУ1	шт.	24	944	22656		22656		24468
									1812	
	Щитовые устройства									
17	1308-0305-0902									
	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	4842,53	97,81	4843	98	434	3128	8608
				4311	33,61	4311	34	–	638	
18	2307-0201-0938									
	Примен Щиток осветительный грцпповой с пакетным выключателем в групповых линиях на ток 10А Степень защиты 1Р54(ЯОУ-8501У3)	шт.	1	26835		26835		26835		28982
									2147	
19	1308-0304-0204									
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	21225,31	2821,63	21225	2822	14092	3806	27033
				4311	974,69	4311	974	–	2002	

20	5108-0401-0113(об)	Ящики управления Я 5111-3074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 10 А, предел регулирования тока теплового реле от 7 А до 10 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	67005		67005		–		67005
									67005		
	Аппаратура низкого напряжения для освещения и отопления										
21	1308-0303-0501	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4266,64	19,94	4267	20	1479	1993	6760
					2768	–	2768	–	–	501	
22	2307-0206-0128	Переключатели кулачковые модели ПКП25-44 /О, положений "Uc-O-Ua-Ub", 25 А, 4Р/400 В, типа ИЭК	шт.	1	7743		7743		7743		8362
										619	
23	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1640,56	185,56	1641	186	18	1083	2941
					1437	67,22	1437	68	–	218	
24	2307-0203-0607	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	11674		11674		11674		12608
										934	
25	1308-0303-0301	Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании НР = 72 %	шт.	2	1694,04	2,58	3388	5	187	2301	6144
					1598	–	3196	–	–	455	
26	2307-0207-0211	Предохранитель трехфазный,25А с плавкими ПВДП-25УЗ вставками	шт.	2	804		1608		1608		1737
										129	

27	1311-0301-0101	Датчики температуры камерный ДТЛБ-48 НР = 75 %	шт.	1	725,05	–	725	–	6	539	1365
					718,5	–	719	–	–	101	
28	2304-1001-0802	Датчики температуры камерный,ДТЛБ-48	шт.	1	6545		6545		6545	524	7069
		ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И ЛАМПЫ									
29	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	14	1992,5	785,52	27895	10997	1809	16274	47702
					1077,75	536,7	15089	7514	–	3533	
30	2307-0106-0129	Светильник светодиодный накладной мощностью 13 Вт	шт.	14	15686		219604		219604	17568	237172
31	2307-0101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип (ТУ-16-545,132-77) тип РВО-42У2,длина кабеля 12м	шт.	1	3286		3286		3286	263	3549
32	2307-0104-0405	Лампы компактные люминесцентные, модели КЛЛ SP-12.36В, мощность 12 Вт, цоколь Е27.	шт.	1	642		642		642	51	693
34	2306-0131-0203	Кабели силовые АВВГ 2х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0612	59593		3647		3647	292	3939
35	2306-0131-0301	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1428	58976		8422		8422	674	9096
36	2306-0131-0202	Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02448	41099		1006		1006	80	1087
37	2306-0131-0302	Кабели силовые АВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0459	86272		3960		3960	317	4277

38	2306-0131-1102	Кабели силовые АВВГ 5х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0306	162848		4983		4983	5382
									399	
39	2306-0202-0104	Кабели контрольные АКВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0102	89695		915		915	988
									73	
40	1308-0206-1201	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой НР = 72 %	м кабеля	223	381,79	177,29	85140	39535	6758	38169	133173
					174,2	63,52	38847	14165	–	9865	
	Электроустановочные изделия										
41	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	5	515,41	3,65	2577	18	116	1764	4688
					488,58	1,34	2443	7	–	347	
42	2307-0220-0510	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	5	505		2525		2525	2727
									202	
43	1308-0305-0103	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	1109,59	16,1	8877	129	931	5648	15686
					977,16	3,36	7817	27	–	1162	
44	2307-0218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	8	220		1760		1760	1901

									141	
45 2307-0202-0702	Коробки ответвительные для скрытой установки в силовой и осветительной сети	шт.	12	76		912		912		985
									73	
Металлоконструкции										
46 1308-0103-3603	Металлические конструкции. Монтаж оборудования НР = 72 %	т	0,01134	667768,02	18159,9	7572	206	6550	635	8864
				71968	5848,14	816	66	–	657	
47 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	0,61236	84,97	1,66	52	1	34	12	69
				27,09	0,28	17	–	–	5	
Прочее										
56 1308-0206-0701	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	2,5	262,38	35,04	656	88	266	237	964
				120,6	11,9	302	27	–	71	
57 2307-0202-0302	Профиль монтажный (уголок) перфорированный К237У2,длина 500	шт.	5	1691		8455		8455		9131
									676	
58 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев для барьера. Установка барьера в камере трансформатора лист ЭМК 6л НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,02688	96290,49	1054,18	2588	28	1883	621	3466
				25177,5	498,24	677	13	–	257	
59 1115-0403-0301	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1,568	1094,44	2,43	1716	4	651	850	2772
				676,7	1,22	1061	2	–	205	
60 1308-0103-3603	Металлические конструкции. Монтаж оборудования НР = 72 %	т	0,009328	667768,02	18159,9	6229	169	5389	523	7292

				71968	5848,14	671	55	–	540	
61 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	0,251856	84,97	1,66	21	–	14	5	28
				27,09	0,28	7	–	–	2	
62 1308-0103-3602	Плита проходная асбестоцементная или стальная для установки трансформаторов тока, проходных изоляторов или прохода шин. Монтаж оборудования НР = 72 %	м2	1,104	21091,42	1370,25	23285	1513	4965	12502	38650
				15224	504,15	16807	556	–	2863	
63 2113-0407-0203	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	1,104	1925		2125		2125		2295
									170	
64 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев для подставки изолирующей ИЗД.МЭЗ черт.ЭЬЛ-7. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,1230334	96290,49	1054,18	11847	130	8619	2843	15865
				25177,5	498,24	3098	61	–	1175	
65 1115-0403-0301	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	0,465088	1094,44	2,43	509	1	193	252	822
				676,7	1,22	315	1	–	61	
66 2404-0102-0401	Примен Штанга изолирующая оперативная ШО-10У1	шт.	2	3968		7936		7936		8571
									635	
67 2404-0102-0225	Примен Индикатор напряжения от 100 до 500В ПИН-90-2МУ	шт.	1	1780		1780		1780		1922
									142	
68 2404-0102-0401	Примен Клещи изолирующие К-10	шт.	1	3968		3968		3968		4285
									317	

69 2404-0103-0235	Примен Калоши резиновые диэлектрические	шт.	2	24868		49736		49736		53715
									3979	
70 2404-0102-0225	Примен Перчатки разиновые диэлектрические	шт.	2	1780		3560		3560		3845
									285	
71 2404-0101-1401	Примен Очки защитные	шт.	1	396		396		396		428
									32	
72 2404-0102-0225	Примен Ковер резиновый диэлектрические	шт.	2	1780		3560		3560		3845
									285	
73 1308-0206-1705										
	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	6	1286,3	182,28	7718	1094	353	4790	13508
				1045,2	63,52	6271	381	–	1001	
74 2301-0201-0176										
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6,18	1546		9554		9554		10319
								–	764	
	Итого					**2 375 922**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					390 493				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					268 607				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					104 516				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 079 196				
	- оборудование, тенге					67 005				
	Накладные расходы, тенге					374 960				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					195 661				

ЛС 2-2-1 На Сети ВЛ-10 кВ

1 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	227,34	1723,26	–	391766	–	–	282071	727744
				1723,26	–	391766	–	–	53907	

2 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	151,56	899,1	–	136268	–	–	98113	253131
				899,1	–	136268	–	–	18750	
3 1308-0201-0207	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	1159	993,91	614,97	1151943	712751	54219	453778	1734179
				332,16	211,62	384973	245273	–	128458	
4 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,022	152724,12	–	3360	–	33	2528	6359
				151221	–	3327	–	–	471	
5 1134-0201-0302	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. Более 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,088	142491,12	–	12539	–	132	9429	23726
				140988	–	12407	–	–	1757	
6 2301-0501-1207	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110x6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	396	1709		676764		676764		730905
									54141	
7 1308-0206-2208	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	396	598,97	36,54	237191	14470	36997	137554	404725
				469	13,44	185724	5324	–	29980	
8 1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %	м кабеля	357	470,36	387,32	167920	138275	–	57974	243966
				83,04	142,5	29645	50875	–	18072	

9 1308-0201-0402										
	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель НР = 72 %	м кабеля	516	273,55	232,03	141151	119727	–	47142	203357
				41,52	85,37	21424	44051	–	15063	
10 2103-0101-0103										
	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	7,352	44425		326613		326613		352742
									26129	
14 2306-1703-1106										
	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	8	10040		80320		80320		86746
									6426	

Итого	**4 767 580**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 165 534
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	985 223
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	345 523
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 175 078
Накладные расходы, тенге	1 088 589
Сметная прибыль (8 %), тенге	353 154
Всего	**12 449 453**
в том числе	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 495 683
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	504 118
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 204 262
- оборудование, тенге	96 005
Накладные расходы, тенге	2 287 847
Сметная прибыль (8 %), тенге	937 623
Временные здания и сооружения (0,9 %)	111 181
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	211 898

Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	353 081
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**253 531**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**13 379 144**
Итого в текущих ценах 2020 к=1,049901	**14 046 777**
Итого со скидкой к=0,65817781352	**9 245 276,75**
НДС (12 %)	**1 109 433,21**
Итого к оплате	**10 354 709,96**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

Руководитель_____Жакаев Б.М.

Технический надзор:
ТОО "КТКиК"

_____Куттыбаев Т.К.

Подрядчик:
ТОО "ГидроСтройМонтаж"

Заместитель руководителя_____Коваленко В.Г.

Авторский надзор
ПК «СемейПроект»

_____Алиев Р.Л.