КС 3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Реквизиты: БИН 110840016453, Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Достоевского, 110, ИИК KZ20070103KSN1827000 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВАМИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A
Подрядчик : ТОО "ГидроСтройМонтаж"
Реквизиты: БИН 131040023265, ВКО, г.Семей, п.Шульбинск, 2 Микрорайон, дом 3Д, кв. 340, ИИК KZ97826F1KZTD2A02JSH в АО "АТФБанк", БИК ALMNKZKA
Объект: Строительство инженерных сетей к 20-ти жилым домам жилого района Карагайлы в г.Семей ВКО ,поз 1-10 Корректировка поз.1-5 Электроснабжение

Договор № 83 от 05.05.2020 г.

СПРАВКА № 5 от ноября 2020 г.
о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименование	Источник код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,невходящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	70 305 872,78	16 796 667,23							2 015 600,07	18 812 267,30

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

Руководитель _____ ***Жакаев Б.М.***

Технический надзор:
ТОО "КТКиК"

_____ ***Куттыбаев Т.К.***

Подрядчик:
ТОО "ГидроСтройМонтаж"

Заместитель руководителя _____ ***Коваленко В.Г.***

Авторский надзор
ПК «СемейПроект»

_____ ***Алиев Р.Л.***

Форма 2Б

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Реквизиты: БИН 110840016453, Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Достоевского, 110, ИИК KZ20070103KSN1827000 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВАМИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A
Подрядчик : ТОО "ГидроСтройМонтаж"
Реквизиты: БИН 131040023265, ВКО, г.Семей, п.Шульбинск, 2 Микрорайон, дом 3Д, кв. 340, ИИК KZ97826F1KZTD2A02JSH в АО "АТФБанк", БИК ALMNKZKA
Объект : Строительство инженерных сетей к 20-ти жилым домам жилого района Карагайлы в г.Семей ВКО ,поз 1-10 Корректировка поз.1-5 Электроснабжение
Договор № 83 от 05.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 8
от ноября 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛС 2-1-3 На Электрооборудование,электроосвещение											
		Раздел 1 Силовые трансформаторы									
		Заземление и монизащита									
48	1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	60	532,3	22,4	31938	1344	17730	9538	44794
					214,4	6,39	12864	383	–	3318	

49 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	21	1723,26	–	36188	–	–	26056	67224
				1723,26	–	36188	–	–	4980	
50 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	21	899,1	–	18881	–	–	13594	35074
				899,1	–	18881	–	–	2598	
51 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	75	686,71	24,79	51504	1859	35575	10530	66996
				187,6	7,39	14070	554	–	4963	
52 2307-0202-0101	Гильза металлическая диаметром 60мм	шт.	5	309		1545		1545		1669
									124	
53 2307-0202-0107	Держатель шин заземления К188У2	шт.	24	2311		55464		55464		59901
									4437	
54 1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	26	4776,09	199,82	124178	5196	87627	23772	159786
				1206	63,86	31356	1661	–	11836	
55 1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	35	372,3	15,09	13031	528	4530	5834	20373
				227,8	3,7	7973	129	–	1509	

Итого **455 817**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 121 332

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8 925				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 727				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					202 471				
	Накладные расходы, тенге					89 324				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					33 765				

ЛС 2-1-4 На Пожарную сигнализацию

Раздел 1 Пожаротушение

1 1310-0701-0105	Приборы ПС на 1 луч. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	8647,06	1,43	17294	3	359	10329	29832
				8466	–	16932	–	–	2210	
2 2308-0303-0314	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели ВЭРС-ПУ	шт.	2	65785		131570		131570		142096
									10526	
3 2308-0306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	3	2113		6339		6339		6846
									507	
4 1310-0701-0304	Устройство ультразвуковое преобразователь (излучатель или приемник), комплект. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	3	7041,36	1,43	21124	4	360	12664	36491
				6920	–	20760	–	–	2703	
5 2308-0301-0908	Примен Передатчик радиокнальный стационарный однозонный RR-701TS	шт.	2	9504		19008		19008		20529
									1521	
6 1310-0701-0301	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	15724,42	1,43	31449	3	404	18936	54415
				15521	–	31042	–	–	4031	
7 2308-0303-0317	Примен Модуль порошкового пожаротушения Тунгус-4П	шт.	3	30072		90216		90216		97433
									7217	
8 2305-1313-0303	Кронштейн для МПП "Тунгус"	шт.	3	4054		12162		12162		13135
									973	

9	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	8	2864,29	1,76	22914	14	756	13508	39336
					2768	–	22144	–	–	2914	
10	2308-0302-0404	Извещатели пожарные обнаружения пламени модели Спектрон-201	шт.	8	18161		145288		145288	11623	156911
11	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	2864,29	1,76	5729	4	189	3377	9834
					2768	–	5536	–	–	728	
12	2308-0302-0604	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	2	1740		3480		3480	278	3758
13	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	1389,61	140,71	8338	844	424	5253	14678
					1178,34	37,64	7070	226	–	1087	
14	2308-0304-0304	Оповещатели модели ЛЮКС-12-К "Порошок! Уходи!" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	1961		3922		3922	314	4236
15	2308-0304-0305	Оповещатели модели ЛЮКС-12-К "Порошок! Не входи!" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	1961		3922		3922	314	4236
16	2308-0304-0120	Оповещатели модели ЛЮКС-12 "Автоматика отключена!" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	969		1938		1938	155	2093

17	1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	4	1434,66	0,66	5739	3	200	3377	9845
					1384	–	5536	–	–	729	
18	2308-0301-0103	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-20 А2М	шт.	4	2902		11608		11308	929	12537
19	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	4	2864,29	1,76	11457	7	378	6754	19668
					2768	–	11072	–	–	1457	
20	2308-0304-0312	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	шт.	4	1991		7964		7964		8601
21	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	206	86,91	0,91	17903	188	393	9987	30121
					67	0,34	13802	69	–	2231	
22	2306-0408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,0927	20450		1896		1896	152	2047
23	2306-0408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,11948	39265		4691		4691	375	5067

24 1308-0206-1001	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка по перфорированным профилям НР = 72 %	м	13	63,57	0,91	826	12	117	505	1438
				53,6	0,34	697	4	–	107	
25 2306-1623-0202	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,023	61020		1403		1403	112	1516
26 2307-0201-0106	Примен Бокс металлический 260x210x80	шт.	2	5879		11758		11758	941	12699
27 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	10	242,04	2,17	2420	22	178	1599	4341
				222,03	0,12	2220	1	–	322	
28 2306-1710-0102	Канал кабельный размерами 15 мм x 10 мм	м	10	37		370		370	30	400
29 2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	8	132		1056		1056	84	1140
30 1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	40	756,63	47,7	30265	1908	12813	11405	45004
				388,6	7,39	15544	296	–	3334	
31 2306-1705-0102	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	40	126		5040		5040	403	5443
32 2308-0301-0903	Примен Приемник для передачи RR 701R	шт.	1	18875		18875		18875	1510	20385
33 1310-0202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	18619,32	2007,72	18619	2008	1725	9452	30317
				14886	608,96	14886	609	–	2246	

34	2308-0505-0509									
	Примен Источники бесперебойного питания ББП-20(металл)	шт.	1	8330		8330		8330		8996
								–	666	
	Раздел 2 Пожарная сигнализация									
35	1310-0701-0105									
	Приборы ПС на 1 луч. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	8646	1,43	8647	1	180	5164	14916
				8466	–	8466	–	–	1105	
36	2308-0303-0102									
	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 1 ТМ-01	шт.	1	10875		10875		10375		11745
									870	
37	2308-0306-0205									
	Аккумулятор GP 12-1.2 12В, 1,2 А/ч	шт.	1	1195		1195		1195		1291
									96	
38	1310-0701-0202									
	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	2864,29	1,76	2864	2	95	1688	4917
				2768	–	2768	–	–	364	
39	2308-0302-0305									
	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45 с УС-02	шт.	1	2022		2022		2022		2184
40	1310-0701-0304									
	Устройство ультразвуковое преобразователь (излучатель или приемник), комплект. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	7041,36	1,43	7041	1	120	4221	12164
				6920	–	6920	–	–	901	
41	2308-0301-0908									
	Примен Передатчик радиканальный стационнарный однозонный	шт.	1	9504		9504		9504		10264
									760	

42	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	3	2864,29	1,76	8593	5	284	5065	14751
					2768	–	8304	–	–	1093	
43	2308-0304-0312	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	1991		3982		3982		4301
										319	
44	2308-0304-0507	Оповещатели модели Маяк-12-3М ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	874		874		874		944
										70	
45	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	14	86,91	0,91	1217	3	266	679	2047
					67	0,34	938	5	–	152	
46	2306-0408-0511	Кабель для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,00206	20450		42		42		45
										3	
47	2306-0408-0512	Кабель для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,01236	39265		485		485		524
										39	
48	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	13	756,63	47,7	9836	620	4164	3707	14626
					388,6	7,39	5052	96	–	1083	
49	2306-1705-0102	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	13	126		1638		1638		1769
									–	131	
	Итого						**951 912**				
	в том числе										

	- зарплата рабочих-строителей, тенге					199 689				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 663				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 309				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					548 380				
	Накладные расходы, тенге					127 671				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					70 514				
ЛС 2-1-5 На АСКУЭ										
1 1308-0304-0305	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм. Установка НР = 72 %	шт.	6	5042,32	2083,21	30254	12499	511	15892	49837
				2874	804,68	17244	4827	–	3692	
2 2307-0506-0129	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-12-1Н-NT-08 с двумя трехфазными электросчетчиками, PLC-модемом (АСКУЭ), колодкой соединительной и автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, в виде оборудования для сбора данных	шт.	5	115135		575675		575675	46054	621729
3 2307-0506-0141	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-33-1Н-РЕ-08 с УСПД-концентратором, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, термостатом, нагревателем, трехфазным контактором и дополнительным контактом для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, для сбора данных и отправки	шт.	1	430293		430293		430293	34423	464716

4 1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	150	242,08	10,19	36313	1528	6645	20660	61530
				187,6	3,7	28140	555	–	4558	
5 2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	153	45		6885		6885		7436
									551	
6 1308-0206-2204	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	150	167,55	7,31	25133	1096	3937	14762	43087
				134	2,69	20100	403	–	3192	
7 1308-0206-1101	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок НР = 72 %	м кабеля	80	882,26	27,57	70580	2205	21207	34445	113427
				589,6	8,4	47168	672	–	8402	
8 2306-0201-0404	Кабели контрольные КВВГ 10х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,2346	816035		191442		191442		206757
									15315	
9 1308-0206-1001	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка по перфорированным профилям НР = 72 %	м	15	63,57	0,91	954	14	136	583	1659
				53,6	0,34	804	5	–	123	
10 2306-0902-0111	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0153	183709		2811		2811		3036
									225	

11	5800-0000-0007(пл)(об)	Программное обеспечение АСКУЭ "Emros Corporate "	шт	390	6761,61		2637027		–	2637027
									2637027	–
		Итого					**4 210 241**			
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					113 456			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					17 342			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 461			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 239 542			
		- оборудование, тенге					2 637 027			
		Накладные расходы, тенге					86 342			
		Сметная прибыль (8 %), тенге					116 532			

ЛС 2-2-1 На Сети ВЛ-10 кВ

15	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	40	371,17	2,74	14847	110	6161	6204	22735
					214,4	1,01	8576	41	–	1684	
		Итого					**22 735**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					8 576				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					110				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					41				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 161				
		Накладные расходы, тенге					6 204				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 684				

ЛС 2-2-2 На Сети 0,4 кВ

1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	173,8	1723,26	–	299503	–	–	215642	556356

				1723,26	–	299503	–	–	41212	
2 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	174	899,1	–	156443	–	–	112639	290609
				899,1	–	156443	–	–	21527	
3 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,086	152724,12	–	13134	–	129	9884	24860
				151221	–	13005	–	–	1841	
4 1134-0201-0302	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. Более 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,063	142491,12	–	8977	–	95	6751	16986
				140988	–	8882	–	–	1258	
5 2301-0501-1207	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110x6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	530	1709		905770		905770		978232
									72462	
6 1308-0206-2208	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	530	598,97	36,54	317452	19366	49516	184101	541677
				469	13,44	248570	7125	–	40124	
7 1308-0201-0204	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	894	634,41	338,51	567166	302631	41822	233021	864202
				249,12	112,89	222713	100927	–	64015	
8 1308-0201-0203	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	226	441,65	228,79	99813	51706	10573	39491	150448
				166,08	76,61	37534	17314	–	11144	

9 1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %	м кабеля	442	470,36	387,32	207901	171197	–	71778	302053
10 1308-0201-0402				83,04	142,51	36704	62988	–	22374	
	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель НР = 72 %	м кабеля	1208	273,55	232,03	330447	280291	–	110363	476075
11 2103-0101-0103				41,52	85,37	50156	103127	–	35265	
	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	5,684	44425		252512		252512		272713
16 1308-0201-2503									20201	
	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	32174	23795,04	257391	190360	599	98705	384584
17 1308-0201-2504				8304	8832,36	66432	70659	–	28488	
	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	12	44745,11	33598,24	536941	403179	898	203413	799583
18 2306-1703-1702				11072	12471,16	132864	149654	–	59228	
	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1СТп-4-70/120-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86	шт.	8	15880		127040		127040		137203
									10163	

19 2306-1703-1703							
Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1СТп-4-150/240-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86	шт.	12	21228	254736	254736	20379	275115

Итого	**6 070 696**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 272 806
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 418 730
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	511 794
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 643 690
Накладные расходы, тенге	1 285 788
Сметная прибыль (8 %), тенге	449 682

Всего	**11 711 401**
в том числе	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 450 770
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	522 332
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 640 244
- оборудование, тенге	2 637 027
Накладные расходы, тенге	1 595 324
Сметная прибыль (8 %), тенге	672 177
Временные здания и сооружения (0,9 %)	81 669
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	155 653
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**186 234**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**12 134 957**

Итого в текущих ценах 2020 к=1,049901	**12 740 503**
Итого с к=1,31836766813	**16 796 667,23**
НДС (12 %)	**2 015 600,07**
Итого к оплате	**18 812 267,30**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

Руководитель_____Жакаев Б.М.

Технический надзор:
ТОО "КТКиК"

_____Куттыбаев Т.К.

Подрядчик:
ТОО "ГидроСтройМонтаж"

Заместитель руководителя_____Коваленко В.Г.

Авторский надзор
ПК «СемейПроект»

_____Алиев Р.Л.