КС 3

***Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"***

***Реквизиты: БИН 180440041829, Акмолинская область, Есильский район, г.Есиль, Динмухаммеда Конаева, 13, ИИК KZ13070103KSN0318000 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A***

***Подрядчик : ТОО "ГидроСтройМонтаж"***

***Реквизиты: БИН 131040023265, ВКО, г.Семей, п.Шульбинск, 2 Микрорайон, дом 3Д, кв. 340, ИИК KZ97826F1KZTD2A02JSH в АО "АТФБанк", БИК ALMNKZKA***

**Наименование объекта: Строительство инженерных сетей и благоустройство к сорокапятиквартирному жилому дому по улице №3 дом №3 города Есиль Есильского**

***Договор № 32 от 06.12.2019 г.***

**СПРАВКА №1 от 23 июля 2020 г.**
**о стоимости выполненных работ и затрат**

| Код | Код | Договор | | Источник | | Организационно-правовая | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | Подрядчика | номер | дата | наименование | код | наименование | код |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ с начала года, тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начало года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце за июль м-ц без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | стоимость прочих затрат,невходящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по объекту: | 13 003 053,28 | 11 609 969 | | | | | | | 1 393 184,28 | 13 003 053,28 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

***Заказчик:***
***Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и***

***Руководитель_____Тойшыбеков Б.Ж.***

***Технический надзор:***
***ТОО "Аманат Инжиниринг"***

***Директор_____Курмашев К.М.***

***Подрядчик:***
***ТОО "ГидроСтройМонтаж"***

***ВрИО руководителя_____Коваленко В.Г.***

**Авторский надзор**

***ТОО "ДСК РемДорСтрой"***

**_____Кинстлер В.И.**

Форма 2Б

***Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"***

***Реквизиты: БИН 180440041829, Акмолинская область, Есильский район, г.Есиль, Динмухаммеда Конаева, 13, ИИК KZ13070103KSN0318000 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A***

***Подрядчик : ТОО "ГидроСтройМонтаж"***

***Реквизиты: БИН 131040023265, ВКО, г.Семей, п.Шульбинск, 2 Микрорайон, дом 3Д, кв. 340, ИИК KZ97826F1KZTD2A02JSH в АО "АТФБанк", БИК ALMNKZKA***

**Наименование стройки: Строительство инженерных сетей и благоустройство к сорокапятиквартирному жилому дому по улице №3 дом №3 города Есиль Есильского района Акмолинской области**

***Договор № 32 от 06.12.2019 г.***

## Акт №1 от "23" июля 2020 года
## приемки выполненных работ
## (локальная смета 5-1-1)
## На наружные сети телефонизации

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Раздел 1 Землянные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 11-010102-0310 | Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 39,6 | 204,76 | 193,26 | 8108 | 7653 | 1541 | 0,02 | 1 |
| | | *м3 грунта* | | 11,34 | 54,52 | 449 | 2158 | 59,1 | 0,05 | 2 |
| 2 | 41-020102-1010 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | 73,854 | 250,47 | | 18498 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 3 | 11-010101-0310 | Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | 169,5366 | 144,7 | 134,6 | 24532 | 22820 | 4672 | 0,01 | 2 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *м3 грунта* | | 10,1 | 36,53 | 1712 | 6192 | 59,1 | 0,03 | 5 |
| 4 11-010205-0304 | Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; | 5,2434 | 3230,1 | – | 16937 | – | 10010 | 4,27 | 22 |
| | *м3 грунта* | | 3230,1 | – | 16937 | – | 59,1 | – | – |
| 5 11-010205-0504 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 | 8,739 | 1137,58 | – | 9941 | – | 5875 | 1,38 | 12 |
| | *м3 грунта* | | 1137,58 | – | 9941 | – | 59,1 | – | – |
| 6 11-010104-0406 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 | 166,041 | 15,51 | 15,51 | 2575 | 2575 | 487 | – | – |
| | *м3 грунта* | | – | 4,96 | – | 823 | 59,1 | – | 1 |
| 7 11-010201-0502 | Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | 166,041 | 143,06 | 60,82 | 23753 | 10098 | 10688 | 0,13 | 21 |
| | *м3 уплотненного грунта* | | 82,24 | 26,68 | 13655 | 4429 | 59,1 | 0,03 | 5 |
| 8 11-230101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | 39,6 | 857,72 | 119 | 33966 | 4712 | 18901 | 1,02 | 40 |
| | *м3 основания* | | 738,72 | 29,88 | 29254 | 1183 | 62,1 | 0,04 | 1 |
| 9 21-010401-0101 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | 39,6 | 1223,11 | | 48435 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| 10 11-340201-0301 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий | 1,467 | 101118,22 | – | 148340 | – | 90841 | 133 | 195 |
| | *канало-километр трубопровода* | | 99715,42 | – | 146283 | – | 62,1 | – | – |
| 11 23-010501-1412 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 110x8,1 питьевая ГОСТ 18599-2001 | 1467 | 1742,76 | | 2556629 | | | | |
| | *м* | | | | | | | | |
| 12 13-100902-0101 | Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка в подземной канализации | 1,198 | 122653,1 | 35456,96 | 146938 | 42477 | 49020 | 114 | 137 |
| | *км* | | 86196,54 | 9407,22 | 103263 | 11270 | 42,8 | 11,02 | 13 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 13-080201-0701 | | | | | | | | | |
| | | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами | 269 | 549,08 | 255,36 | 147702 | 68692 | 20627 | 0,12 | 32 |
| | | *м кабеля* | | 102,44 | 76,72 | 27556 | 20639 | 42,8 | 0,09 | 23 |
| 14 | 23-060401-0548 | Кабели телефонные ТППэп3 300х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012 | 1,0455 | 4672473,64 | | 4885071 | | | | |
| | | *км* | | | | | | | | |
| 15 | 23-060401-0545 | Кабели телефонные ТППэп3 100х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012 | 0,5998 | 1649038,41 | | 989093 | | | | |
| | | *км* | | | | | | | | |
| 16 | 23-060401-0544 | Кабели телефонные ТППэп3 50х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012 | 0,1989 | 865465,11 | | 172141 | | | | |
| | | *км* | | | | | | | | |
| 17 | 23-060401-0918 | Кабели телефонные станционные ТСВ 103х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012 | 0,0306 | 1043924,24 | | 31944 | | | | |
| | | *км* | | | | | | | | |
| 18 | 11-340201-0504 | | | | | | | | | |
| | | Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство | 11 | 8568,23 | 1860,35 | 94251 | 20464 | 43073 | 6,91 | 76 |
| | | *колодец* | | 5629,99 | 675,56 | 61930 | 7431 | 62,1 | 0,59 | 6 |
| 19 | 21-040301-0501 | Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92 | 7,04 | 47974,35 | | 337739 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 20 | 23-030101-0202 | Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76* | 11 | 26326,6 | | 289593 | | | | |
| | | *комплект* | | | | | | | | |
| 21 | 24-040207-1204 | Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-4 ГОСТ Р 51177-98 | 0,44 | 58333,8 | | 25667 | | | | |
| | | *100 шт.* | | | | | | | | |
| 22 | 24-040207-2303 | Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-98 | 22 | 970,02 | | 21340 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| 23 | 24-040207-3904 | Болт крюковой КС-107 ГОСТ Р 51177-98 | 22 | 169,04 | | 3719 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 13-080201-2701 | | | | | | | | |
| | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования | 8 | 5730,41 | 56,32 | 45843 | 451 | 17606 | 6 | 48 |
| | *шт.* | | 5121,9 | 19,99 | 40975 | 160 | 42,8 | 0,02 | |
| 25 | 23-061703-0101 | | | | | | | | |
| | Муфта защитная для кабелей связи соединительная МЗС-35 | 8 | 942,48 | | 7540 | | | | |
| | *шт.* | | | | | | | | |
| 26 | 13-100603-0101 | | | | | | | | |
| | Муфта соединительная прямая. Монтаж методом горячей пайки на кабеле емкостью до 4х4 | 3 | 17697,78 | – | 53093 | – | 16307 | 15 | 45 |
| | *муфта* | | 13388,1 | – | 40164 | – | 40,6 | – | – |
| 27 | 23-061703-0263 | | | | | | | | |
| | Муфты компрессионные ССК 300(24/52)-S25-эп с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86 | 1 | 32532,86 | | 32533 | | | | |
| | *шт.* | | | | | | | | |
| 28 | 23-061703-0228 | | | | | | | | |
| | Муфты компрессионные ССК 50(13/25Е)-1-эп с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86 | 1 | 9229,94 | | 9230 | | | | |
| | *шт.* | | | | | | | | |
| 29 | 23-061703-0229 | | | | | | | | |
| | Муфты компрессионные ССК 100(20/33)-1-эп с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86 | 1 | 12197,12 | | 12197 | | | | |
| | *шт.* | | | | | | | | |
| | **Итого прямые затраты по разделу 1** | | | | **10197348** | | | | **632** |
| | | | | | | | | | **58** |
| | в том числе | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | 492 119 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | 179 943 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | 54 285 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | 9 507 213 | | | | |
| | - перевозка грузов, тенге | | | | 18 498 | | | | |
| | Накладные расходы I уровня, тенге | | | | 289 647 | | | | |
| | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | | 10 487 420 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | | | | 445 092 | | | | |
| | Итого, тенге | | | | 10 932 087 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | 874 567 | | | | |
| | **Итого по разделу на подряд, тенге** | | | | **11 806 654** | | | | |
| **Раздел 2 Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия тип1** | | | | | | | | | |
| 30 11-270302-0102 | Покрытия и основания щебеночные. Разборка | 0,9 | 235,95 | 154,02 | 211 | 139 | 62 | 0,12 | |
| | *м3 конструкции* | | 80,93 | 34,15 | 73 | 31 | 60,3 | 0,03 | |
| 31 11-270302-0104 | Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка | 0,6 | 1951,75 | 809,41 | 1171 | 486 | 535 | 1,55 | 1 |
| | *м3 конструкции* | | 1142,33 | 335,69 | 685 | 201 | 60,3 | 0,39 | |
| 32 41-310104-0501 | Мусор строительный. Погрузка | 1,32 | 73 | | 96 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 33 41-020101-1010 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | 1,32 | 411,78 | | 544 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 34 11-270401-0101 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | 0,6 | 890,27 | 786,4 | 534 | 472 | 88 | 0,14 | |
| | *м3 материала основания в плотном теле* | | 102,36 | 140,98 | 61 | 85 | 60,3 | 0,14 | |
| 35 21-010401-0101 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | 0,6 | 1223,11 | | 734 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| 36 11-270403-0101 | Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | 6 | 693,6 | 158,37 | 4162 | 950 | 257 | 0,03 | |
| | *м2 основания* | | 23,9 | 47,07 | 143 | 282 | 60,3 | 0,04 | |
| 37 11-270602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов | 0,0036 | 108490,15 | 1212,47 | 391 | 4 | 1 | – | – |
| | *т* | | – | 570,18 | – | 2 | 60,3 | 0,58 | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 11-270602-0306 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | 6 | 1273,63 | 66,37 | 7642 | 398 | 171 | 0,03 | – |
| | *м2 покрытия* | | 28,68 | 18,52 | 172 | 111 | 60,3 | 0,02 | – |
| 39 11-270602-0406 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 | 6 | 590,95 | 0,06 | 3546 | – | 1 | – | – |
| | *м2 покрытия* | | 0,31 | – | 2 | – | 60,3 | – | – |
| 40 11-270602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов | 0,0018 | 108490,15 | 1212,47 | 195 | 2 | 1 | – | – |
| | *т* | | – | 570,18 | – | 1 | 60,3 | 0,58 | – |
| 41 11-270602-0301 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | 6 | 1378,48 | 66,52 | 8271 | 399 | 171 | 0,03 | – |
| | *м2 покрытия* | | 28,68 | 18,58 | 172 | 111 | 60,3 | 0,02 | – |
| | **Итого прямые затраты по разделу 2** | | | | **26969** | | | | **2** |
| | | | | | | | | | **1** |
| | в том числе | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | 1 308 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | 2 853 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | 822 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | 23 133 | | | | |
| | - перевозка грузов, тенге | | | | 640 | | | | |
| | Накладные расходы I уровня, тенге | | | | 1 284 | | | | |
| | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | | 29 218 | | | | |
| | Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | | | | 1 239 | | | | |
| | Итого, тенге | | | | 30 457 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | 2 437 | | | | |
| | **Итого по разделу на подряд, тенге** | | | | **31 929** | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Итого прямые затраты по смете** | | **31929** | **634** |
| | | | **58** |
| в том числе | | | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | | 493 429 | |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | 182 794 | |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | 55 111 | |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | | 9 548 624 | |
| - перевозка грузов, тенге | | 19 138 | |
| Накладные расходы I уровня, тенге | | 290 935 | |
| Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | 10 534 920 | |
| Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | | 445 869 | |
| Итого, тенге | | 10 980 789 | |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | | 876 932 | |
| **Итого по смете на подряд, тенге** | | **11 838 583** | |
| **Всего** | | **11 838 583** | |
| **Временные зданияи сооружения (1,0 %)** | | **118 386** | |
| **Дополнительные затраты в зимнее время (1,785 %)** | | **213 432** | |
| **Итого в текущих ценах 3 квартала 2017 г.** | | **12 170 401** | |
| **Итого в текущих ценах 2018 г.К=2405/2269** | 1,059938 | **12 899 870** | |
| **Сидка к=0,8999989** | | **11 609 869** | |
| **НДС (12 %)** | | **1 393 184,28** | |
| **Всего с НДС** | | **13 003 053,28** | |
| **Всего к оплате по акту** | | **13 003 053,28** | |

***Заказчик:***
***Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"***

***Руководитель_____Тойшыбеков Б.Ж.***

***Технический надзор:***
***ТОО "Аманат Инжиниринг"***

***Директор_____Курмашев К.М.***

***Подрядчик:***
***ТОО "ГидроСтройМонтаж"***

***ВрИО руководителя_____Коваленко В.Г.***

**Авторский надзор**

***ТОО "ДСК РемДорСтрой"***

**_____Кинстлер В.И.**