КС 3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"
КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A
Подрядчик : ТОО "ГидроСтройМонтаж"
Реквизиты: БИН 131040023265, ВКО, г.Семей, п.Шульбинск, 2 Микрорайон, дом 3Д, кв. 340, ИИК KZ97826F1KZTD2A02JSH в АО "АТФБанк", БИК ALMNKZKA
Наименование объекта: Строительство инженерных сетей и благоустройство к сорокапятиквартирному жилому дому по улице №3 дом №3 города Есиль Есильского
Договор № 32 от 06.12.2019 г.

СПРАВКА №2 от августа 2020 г.
о стоимости выполненных работ и затрат

Код	Код	Договор		Источник		Организационно-правовая	
заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за август м-ц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,невходящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	20 330 017,12	6 541 932							785 031,84	7 326 963,84

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"

Руководитель_____Тойшыбеков Б.Ж.

Технический надзор:
ТОО "Аманат Инжиниринг"

Директор_____Курмашев К.М.

Подрядчик:
ТОО "ГидроСтройМонтаж"

ВрИО руководителя_____Коваленко В.Г.

Авторский надзор

ТОО "ДСК РемДорСтрой"

_____Кинстлер В.И.

Форма 2Б

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"
Реквизиты: БИН 180440041829, Акмолинская область, Есильский район, г.Есиль, Динмухаммеда Конаева, 13, ИИК KZ13070103KSN0318000 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
Подрядчик : ТОО "ГидроСтройМонтаж"
Реквизиты: БИН 131040023265, ВКО, г.Семей, п.Шульбинск, 2 Микрорайон, дом 3Д, кв. 340, ИИК KZ97826F1KZTD2A02JSH в АО "АТФБанк", БИК ALMNKZKA
Наименование стройки: Строительство инженерных сетей и благоустройство к сорокапятиквартирному жилому дому по улице №3 дом №3 города Есиль Есильского района Акмолинской области
Договор № 32 от 06.12.2019 г.

Акт №2 от августа 2020 года
выполненных работ
(локальная смета 6-2)
На наружные сети водоснабжения и канализации

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Водопровод									
1	11-010102-0310	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	180,8	204,76	193,26	37020	34942	8904	0,02	3
		м3 грунта		11,34	54,51	2051	9855	59,1	0,05	9
2	41-020102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	337,192	250,47		84456				
		т								
3	11-010101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	2476,895	144,7	134,6	358407	333393	68252	0,01	36
		м3 грунта		10,1	36,53	25014	90471	59,1	0,03	79
4	11-010205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	76,605	3230,1	–	247442	–	146238	4,27	327
		м3 грунта		3230,1	–	247442	–	59,1	–	–

5	11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	158,9	11,39	11,39	1810	1810	342	–	–
		м3 грунта		–	3,64	–	579	59,1	-	1
6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	174,79	1223,11		213787				
		м3								
7	11-010205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	127,675	1137,58	–	145240	–	85837	1,38	176
		м3 грунта		1137,58	–	145240	–	59,1	–	–
8	11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	2425,825	15,51	15,51	37628	37628	7108	–	–
		м3 грунта		–	4,96	–	12027	59,1	–	11
9	11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	2425,825	143,06	60,82	347034	147530	156152	0,13	313
		м3 уплотненного грунта		82,24	26,68	199503	64713	59,1	0,03	76
10	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	21,9	2203,14	119	48249	2606	10453	1,02	22
		м3 основания		738,72	29,88	16178	654	62,1	0,04	1
11	11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	2	46775,62	116,91	93551	234	1769	1,82	4
		шт.		1376,12	48,51	2752	97	62,1	0,05	-
12	11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	1	1465,14	53,85	1465	54	699	1,4	1
		задвижка или клапан		1099,62	25,61	1100	26	62,1	0,03	-
13	11-220901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	1	1433,72	53,85	1433	54	679	1,36	1
		задвижка или клапан		1068,2	25,61	1068	26	62,1	0,03	-
14	11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	2	873,95	17,95	1748	36	869	0,88	2
		задвижка или клапан		691,19	8,54	1382	17	62,1	0,01	-

15	23-040102-0105	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002 *шт.*	1	29028,91		29029				
16	23-040102-0103	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 65, типа FAF ГОСТ 5762-2002 *шт.*	1	19794,59		19795				
17	23-040901-0103	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30 °С до +200 °С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 21345-2005 *шт.*	2	11570,34		23141				
18	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *т фасонных частей*	0,076	942018,03	292843,89	71593	22256	18870	312,7	24
				307407,99	92420,07	23363	7024	62,1	94,3	7
19	11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка *шт.*	1	1259,93	767,95	1260	768	462	0,61	1
				491,98	252,21	492	252	62,1	0,33	-
20	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *шт.*	7	854,92	521,56	5984	3651	2193	0,41	3
				33335	171,21	2333	1198	62,1	0,23	2
21	23-020303-1709	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт.*	2	3290,79		6582				
22	23-020302-3113	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160x160x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт.*	1	5559,26		5559				
23	23-020302-5929	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 160x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт.*	1	3643,01		3643				
24	23-020303-7309	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт.*	4	3000,44		12002				

25	23-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	4	2074,82		8299			
		шт.							
26	23-021103-0901	Кольца уплотнительные резиновые для труб из ВЧШГ DN 100	4	1302,68		5211			
		шт.							
27	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,195	224672	61860,8	43811	12063	21853	194	38
		км трубопровода							
				159920,02	20545,36	31184	4006	62,1	26,83	5
28	23-010405-0603	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10,0 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	196,95	2654,68		522839			
		м							
29	11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	0,195	47244,11	–	9213	–	4715	51,5	10
		км трубопровода							
				38939,67	–	7593	–	62,1	–	–
30	23-010501-1017	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 250x9,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	1	4866,92		4867			
		м							
31	11-340201-0804	Колодцы. Установка указателя на стене	2	453,45	–	907	–	563	0,61	1
		шт.							
				453,45	–	907	–	62,1	–	–
32	24-010107-0502	Указатель пожарного гидранта	0,02	105364,98		2107			
		100 шт.							
33	11-221101-0104	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	1	7478,23	4164,68	7478	4165	2527	2,81	3
		врезка							
				2688,97	1380,68	2689	1381	62,1	1,44	1

Устройство колодца

34	11-221301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	3,51	41064,94	5980,62	144138	20992	30016	13,9	49
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца								
				11458,19	2312,4	40218	8117	62,1	2,23	8
35	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	2	20467,47		40935				

		шт.								
36	21-040301-0110									
		Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	2	11911,13		23822				
		шт.								
37	21-040301-0112									
		Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	4	18047,72		72191				
		шт.								
38	21-040301-0101									
		Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	2	2702,22		5404				
		шт.								
39	21-040302-0109									
		Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	2	12738,73		25477				
		шт.								
40	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	4	2127,3		8509				
		шт.								
41	23-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	2	15691,65		31383				
		комплект								
42	11-100201-0101	Щиты. Укладка над подпольными каналами	0,64	3383,8	80,64	2166	52	73	0,23	-
		м2								
				157,46	33,47	101	21	59,8	0,03	-
43	21-130814-2209	Скобы ходовые	21,76	329,46		7169				
		кг								
44	11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство бетонного упора	1	20057,43	656,17	20057	656	1541	3,94	4
		м3								
				2953,98	224	2954	224	48,5	0,23	-
45	11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	10,7	743,06	158,37	7951	1695	458	0,03	-
		м2 основания								
				23,9	47,07	256	504	60,3	0,04	-
46	11-110101-1501									
		Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	10,7	881,1	68,38	9428	732	1810	0,36	4
		м2 покрытия								
				254,31	23,43	2721	251	60,9	0,03	-

47	11-110101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	10,7	96,76	2,78	1035	30	57	0,01	-
		м2 покрытия		7,33	1,44	78	15	60,9	-	-
	Канализация									
48	11-010102-0310	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	219,1	204,76	193,26	44862	42344	8526	0,02	4
		м3 грунта		11,34	54,5	2486	11941	59,1	0,05	10
49	41-020102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	408,6215	250,47		102347				
		т								
50	11-010101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	1115,209	144,7	134,6	161371	150108	30730	0,01	16
		м3 грунта		10,1	36,53	11263	40734	59,1	0,03	36
51	11-010205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	34,491	3230,1	–	111409	–	65843	4,27	147
		м3 грунта		3230,1	–	111409	–	59,1	–	–
52	11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	191,5	11,39	11,39	2181	2181	412	–	–
		м3 грунта		–	3,64	–	697	59,1	-	1
53	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	210,65	1223,11		257648				
		м3								
54	11-010205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	57,485	1137,58	–	65394	–	38648	1,38	79
		м3 грунта		1137,58	–	65394	–	59,1	–	–
55	11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	1092,215	15,51	15,51	16942	16942	3200	–	–
		м3 грунта		–	4,96	–	5415	59,1	-	5

56	11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	1092,215	143,06	60,82	156250	66425	70306	0,13	141
		м3 уплотненного грунта		82,24	26,68	89825	29137	59,1	0,03	34
57	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	27,6	2203,14	119	60807	3284	13174	1,02	28
		м3 основания		738,72	29,88	20389	825	62,1	0,04	1
58	11-220501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	0,233	289365,79	88025,37	67422	20510	33368	247	58
		км трубопровода		201245,72	29365,25	46890	6842	62,1	38,24	9
59	23-010503-0203	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	233	1265,9		294955				
		м								
60	11-231101-0102	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты мокрые	1	16560,57	–	16561	–	8505	17,01	17
		врезка		13696,45	–	13696	–	62,1	–	–
	Устройство колодцев									
61	11-230601-0104	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	2,7	40036,6	7082,94	108099	19124	25875	15,87	43
		м3 конструкций колодца		12776,91	2655,12	34498	7169	62,1	2,44	7
62	11-230601-0106	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	4,15	34166,82	4809,43	141792	19959	27966	11,16	46
		м3 конструкций колодца		8986,03	1865,37	37292	7741	62,1	1,79	7
63	21-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	5	10578,43		52892				
		шт.								
64	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	3	20467,47		61402				
		шт.								

65	21-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	5	4269,78		21349				
		шт.								
66	21-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	5	8538,53		42693				
		шт.								
67	21-040301-0109	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	1	5956,07		5956				
		шт.								
68	21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	7	11911,13		83378				
		шт.								
69	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	3	2702,22		8107				
		шт.								
70	21-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	5	6538,27		32691				
		шт.								
71	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	3	12738,73		38216				
		шт.								
72	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	8	2127,3		17018				
		шт.								
73	11-080201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	0,735	28255,98	1296,03	20768	953	1752	5,95	4
		м3 кладки								
				4385,09	307,31	3223	226	50,8	0,36	-
74	23-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	8	15691,65		125533				
		комплект								
75	21-130814-2209	Скобы ходовые	70,72	329,46		23299				
		кг								
76	11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	42,8	743,08	158,37	31804	6778	1832	0,03	1

	м2 основания		23,9	47,07	1023	2014	60,3	0,04	2
77 11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	42,8	881,1	68,38	37711	2927	7240	0,36	15
	м2 покрытия		254,31	23,43	10885	1003	60,9	0,03	1
78 11-110101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	42,6	96,76	2,78	4141	119	228	0,01	-
	м2 покрытия		7,33	1,44	314	61	60,9	-	-
	Всего прямые затраты				**5017257**				**1623**
									313
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 205 207				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				976 999				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				315 262				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 835 051				
	- перевозка грузов, тенге				186 804				
	Накладные расходы I уровня, тенге				908 178				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				5 925 435				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				251 238				
	Итого, тенге				6 176 674				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				494 134				
	Итого по смете на подряд, тенге				**6 670 808**				
	Всего				**6 670 808**				
	Временные зданияи сооружения (1,0 %)				**66 708**				
	Дополнительные затраты в зимнее время (1,785 %)				**120 265**				
	Итого в текущих ценах 3 квартала 2017 г.				**6 857 781**				
	Итого в текущих ценах 2018 г.К=2405/2269	1,059938			**7 268 823**				
	Сидка к=0,8999989				**6 541 932**				

НДС (12 %)	785 031,84
Всего с НДС	7 326 963,84
Всего к оплате по акту	7 326 963,84

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"

Руководитель_____Тойшыбеков Б.Ж.

Технический надзор:
ТОО "Аманат Инжиниринг"

Директор_____Курмашев К.М.

Подрядчик:
ТОО "ГидроСтройМонтаж"

ВрИО руководителя_____Коваленко В.Г.

Авторский надзор
ТОО "ДСК РемДорСтрой"

_____Кинстлер В.И.