КС 3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"
КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A
Подрядчик : ТОО "ГидроСтройМонтаж"
Реквизиты: БИН 131040023265, ВКО, г.Семей, п.Шульбинск, 2 Микрорайон, дом 3Д, кв. 340, ИИК KZ97826F1KZTD2A02JSH в АО "АТФБанк", БИК ALMNKZKA
Наименование объекта: Строительство инженерных сетей и благоустройство к сорокапятиквартирному жилому дому по улице №3 дом №3 города Есиль
Договор № 32 от 06.12.2019 г.

СПРАВКА №3 от сентября 2020 г.
о стоимости выполненных работ и затрат

Код		Договор		Источник		Организационно-правовая	
заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за сентябрь м-ц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,невх одящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудовани я		на приобретен ие материалов	другие дополните льные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	29 303 397,89	8 011 947							961 433,65	8 973 380,77

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и

Руководитель _____ *Тойшыбеков Б.Ж.*

Технический надзор:
ТОО "Аманат Инжиниринг"

Директор _____ *Курмашев К.М.*

Подрядчик:
ТОО "ГидроСтройМонтаж"

ВрИО руководителя _____ *Коваленко В.Г.*

Авторский надзор:

ТОО "ДСК РемДорСтрой"

_____ *Кинстлер В.И.*

Форма 2Б

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"
Реквизиты: БИН 180440041829, Акмолинская область, Есильский район, г.Есиль, Динмухаммеда Конаева, 13, ИИК KZ13070103KSN0318000 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
Подрядчик : ТОО "ГидроСтройМонтаж"
Реквизиты: БИН 131040023265, ВКО, г.Семей, п.Шульбинск, 2 Микрорайон, дом 3Д, кв. 340, ИИК KZ97826F1KZTD2A02JSH в АО "АТФБанк", БИК ALMNKZKA
Наименование стройки: Строительство инженерных сетей и благоустройство к сорокапятиквартирному жилому дому по улице №3 дом №3 города Есиль Есильского района Акмолинской области
Договор № 32 от 06.12.2019 г.

Акт №3 от сентября 2020 года
выполненных работ
(локальная смета 6-2)
На сети теплоснабжения

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Подземная прокладка									
1	11-010102-0310	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	166,67	204,76	193,26	34127	32211	6486	0,0164	2,73339
		м3 грунта		11,35	54,5	1891	9084	59,1	0,0476	7,93349
2	41-020102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	310,8396	250,47		77856				
		т								
3	11-010101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	302,8631	144,7	134,6	43825	40766	8346	0,0146	4,4218
		м3 грунта		10,1	36,52	3059	11062	59,1	0,0319	9,66133
4	11-010205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ktрр1=1,2;	9,3669	3230,1	–	30256	–	17881	4,272	40,0154
		м3 грунта		3230,1	–	30256	–	59,1	–	–
5	11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	106,8	11,4	11,4	1217	1217	230	–	–
		м3 грунта		–	3,64	–	389	59,1	0,00318	0,33962
6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	117,48	1223,11		143691				

		м3							
7	11-010205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	15,6115	1137,56	–	17759	–	10496	1,38	21,54387
		м3 грунта		1137,56	–	17759	–	59,1	–	–
8	11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	296,6185	15,51	15,51	4601	4601	869	–	–
		м3 грунта		–	4,96	–	1471	59,1	0,00433	1,28436
9	11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	296,6185	143,06	60,82	42434	18040	19093	0,129	38,26379
		м3 уплотненного грунта		82,24	26,68	24394	7913	59,1	0,03125	9,26933
10	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	59,87	2203,12	118,99	131901	7124	28576	1,02	61,0674
		м3 основания		738,72	29,88	44227	1789	62,1	0,035	2,09545
11	11-240108-0102	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 70 мм. Прокладка бесканальная	0,688	488776,16	158847,38	336278	109287	159347	351,658	241,9407
		км труб		323061,05	49899,71	222266	34331	62,1	46,4335	31,94625
12	23-010402-0205	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 76х3-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	688	4534,18		3119516				
		м								
13	11-240108-0202	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка	8	8853	2024	70824	16192	36460	7,1591	57,2728
		шт.		6668,25	670,75	53346	5366	62,1	0,6519	5,2152
14	23-020201-0502	Отвод Ст 76х3-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	8	23263,01		186104				
		шт.								
15	29-000000-0004(пл)]	Маты Р-ППЭ-д 3015(2000*1200*15)/1000*500*50/	34	5736,19		195030				
		шт								
16	13-100904-0101	Прокладка ОК в траншее ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	0,746	18006,7	12383,38	13433	9238	2657	6,3	4,6998
		км кабеля		5623,32	2699,73	4195	2014	42,8	2,712	2,02315

17	29-000000-0005(пл)	Лента сигнальная"острожно теплосеть" *м*	746	35,38		26393			
18	23-021104-2204	Пенопакет для изоляци стыка труб диам.76/160-ППУ-ПЭ *шт.*	48	2434,87		116874			
19	23-020201-6103	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 30732-2006 *комплект*	48	5431,75		260724			
20	11-240108-0402	Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка *шт.*	8	10159,13	2807,88	81273	22463	40197	7,7199	61,7592
				7190,5	900,63	57524	7205	62,1	0,8532	6,8256
21	23-020201-4605	П-образный элемент Ст 76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 *шт.*	8	33218,14		265745			
22	11-271202-0302	Дороги из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2. Устройство *м3 сборных железобетонных плит*	5,06	704,15	339,33	3563	1717	1421	0,47	2,3782
				349,41	116,4	1768	589	60,3	0,1019	0,51561
23	21-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 *м3*	5,06	45653,85		231008			
24	11-240108-0102	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 70 мм. Прокладка бесканальная *км труб*	0,002	488000	158000	976	316	463	351,658	0,70332
				323000	50000	646	100	62,1	46,4335	0,09287
25	23-010402-0205	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 76х3-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 *м*	2	4534,18		9068			

26	11-240108-0302								
	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка	2	10470	2986	20940	5972	10278	7,862	15,724
	шт.		7323	952	14646	1904	62,1	0,8979	1,7958
27	23-040908-0105								
	Краны шаровые Ст 65-76-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	2	75817,2		151634				
	шт.								
28	11-240108-0204								
	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	2	10576	2602,5	21152	5205	10656	8,3269	16,6538
	шт.		7756	823,5	15512	1647	62,1	0,7951	1,5902
29	23-020201-3128								
	Тройниковое ответвление Ст 108-108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	29550,15		59100				
	шт.								
	Итого прямые затраты по разделу 1				**5697302**				**569**
									81
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				491 489				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				274 349				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				84 864				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				4 853 608				
	- перевозка грузов, тенге				77 856				
	Накладные расходы I уровня, тенге				353 456				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				6 050 758				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				256 552				
	Итого, тенге				6 307 310				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				504 585				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**6 811 895**				
	Раздел 2 Узел трубопровода УТ1А								
30	11-240108-0102								
	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 70 мм. Прокладка бесканальная	0,002	488000	158000	976	316	463	351,658	0,70332
	км труб		323000	50000	646	100	62,1	46,4335	0,09287

31	11-240108-0101	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная	0,004	472250	156750	1889	627	891	337,0908	1,34836
		км труб		309750	49000	1239	196	62,1	45,6228	0,18249
32	23-010402-0205	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 76х3-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	4534,18		9068				
		м								
33	23-010402-0103	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 45х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	4	3370,62		13482				
		м								
34	11-240108-0301	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	4	8856,25	2230,25	35425	8921	17916	6,9705	27,882
		шт.		6492,5	720,25	25970	2881	62,1	0,6889	2,7556
35	23-040908-0103	Краны шаровые Ст 40-48-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	2	54186,64		108373				
		шт.								
36	23-041001-0205	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20 °С до 200 °С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 11823-91	2	18126,15		36252				
		шт.								
37	11-240108-0202	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка	2	8852,5	2023,5	17705	4047	9115	7,1591	14,3182
		шт.		6668	671	13336	1342	62,1	0,6519	1,3038
38	23-020201-3115	Тройниковое ответвление Ст 76-76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	22012,19		44024				
		шт.								
39	13-120901-0105	Устройство закладное с фланцем на металлической стенке (аппаратов, трубопроводов). Монтаж оборудования	4	619	64,25	2476	257	874	0,63	2,52
		шт.								

			537,75	0,25	2151	1	40,6	0,0004	0,0016
	Итого прямые затраты по разделу 2				**269670**				**47**
									4
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				43 342				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				14 168				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				4 520				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				212 160				
	Накладные расходы I уровня, тенге				29 259				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				298 929				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				12 675				
	Итого, тенге				311 604				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				24 928				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**336 532**				
Раздел 3 Контрольно-измерительные приборы ОДК									
40 13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	3	935	–	2805	–	1196	1,03	3,09
	шт.		906,33	–	2719	–	44	–	–
41 29-000000-0006(пл)Т	Терминал системы ОДК,концевая КТ-11	2	15878,54		31757				
	шт								
42 58-000000-0007(пл)(	Детектор повреждений переносной многоуровневый ДДП-АМ	1	62821		62821				
	шт								
43 29-000000-0008(пл)Т	Ковер навесной	2	14337,94		28676				
	шт								
44 29-000000-0009(пл)Т	Комплект удлинения кабеля 3-х жильного кабеля вывода NYM 3*1.5	2	2615,4		5231				
	шт								
45 23-020201-5505	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	7658,97		15318				
	шт.								
	Итого прямые затраты по разделу 3				**146608**				**3**
									–
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 719				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				81 068				
	инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				62 821				
	Накладные расходы I уровня, тенге				1 196				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				147 804				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				6 267				
	Итого, тенге				154 071				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				12 326				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**166 397**				

Раздел 4 Колодец под шаровые краны Кэ1

46	11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3; *м2 покрытия*	2,56	4920,31	320,7	12596	821	1047	0,789	2,01984
				576,56	94,92	1476	243	60,9	0,099	0,25344
47	11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка *шт. сборных конструкций*	2	1185	538	2370	1076	700	0,476	0,952
				369,5	194	739	388	62,1	0,1988	0,3976
48	21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *м3*	0,39	25770,02		10050				
49	11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка *м3 сборных железобетонных конструкций*	0,28	9085,71	4707,14	2544	1318	967	4,933	1,38124
				3921,43	1639,29	1098	459	62,1	1,6765	0,46942
50	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *шт.*	1	2127,3		2127				
51	21-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *шт.*	1	8538,53		8539				
52	21-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *шт.*	1	6538,27		6538				
53	11-231201-0101	Люки. Установка *шт.*	1	1268	126	1268	126	660	1,31	1,31
				1003	60	1003	60	62,1	0,07	0,07
54	23-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *комплект*	1	10020,4		10020				
		Итого прямые затраты по разделу 4				**56052**				**6**
		в том числе								**1**
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				4 316				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				3 341				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 150				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				48 395				
		Накладные расходы I уровня, тенге				3 374				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				59 426				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				2 520				
		Итого, тенге				61 946				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				4 956				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**66 902**				

Раздел 5 Колодец под шаровые краны Кэ2

55	11-110101-1303								
	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3; *м2 покрытия*	2,56	4920,31	320,7	12596	821	1047	0,789	2,01984
			576,56	94,92	1476	243	60,9	0,099	0,25344
56	11-070501-0101								
	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка *шт. сборных конструкций*	4	1185	538	4740	2152	1400	0,476	1,904
			369,25	194,5	1477	778	62,1	0,1988	0,7952
57	21-041201-9903								
	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *м3*	0,78	25770,02		20101				
58	11-070201-0201								
	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка *м3 сборных железобетонных конструкций*	0,4	9087,5	4705	3635	1882	1382	4,933	1,9732
			3922,5	1640	1569	656	62,1	1,6765	0,6706
59	21-040301-0201								
	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *шт.*	2	2127,3		4255				
60	21-040301-0104								
	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *шт.*	2	4269,78		8540				
61	21-040302-0105								
	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *шт.*	2	6538,27		13077				
62	11-231201-0101								
	Люки. Установка *шт.*	1	1268	126	1268	126	660	1,31	1,31
			1003	60	1003	60	62,1	0,07	0,07
63	23-030101-0303								
	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *комплект*	1	10020,4		10020				
	Итого прямые затраты по разделу 5				**78232**				**7**
									2
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				5 525				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				4 981				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 737				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				67 726				
	Накладные расходы I уровня, тенге				4 489				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				82 721				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				3 507				
	Итого, тенге				86 228				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				6 898				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**93 126**				

Раздел 6 Дренажный колодец ДК-1

64 11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	1,25	28499,2	5919,2	35624	7399	7123	8,86	11,075
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6874,4	2301,6	8593	2877	62,1	2,218	2,7725
65 21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	1	20467,47		20467				
	шт.								
66 21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	1	2702,22		2702				
	шт.								
67 21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	2	11911,13		23822				
	шт.								
68 21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	1	12738,73		12739				
	шт.								
69 21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	1	2127,3		2127				
	шт.								
70 23-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	10020,4		10020				
	комплект								
71 21-130814-2209	Скобы ходовые	14,5	329,46		4777				
	кг								
72 11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	5,5	765,82	158	4212	869	235	0,033	0,1815
	м2 основания		23,82	47,09	131	259	60,3	0,04436	0,24398
73 11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	5,5	1382,73	66,73	7605	367	157	0,0336	0,1848
	м2 покрытия		28,73	18,73	158	103	60,3	0,01683	0,09257
	Итого прямые затраты по разделу 6				**124095**				**11**
									3
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				8 882				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				8 635				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				3 239				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				106 578				
	Накладные расходы I уровня, тенге				7 515				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				131 610				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				5 580				

	Итого, тенге				137 190					
	Сметная прибыль (8 %), тенге				10 975					
	Итого по разделу на подряд, тенге				**148 165**					
Раздел 7 Неподвижные опоры диам.76										
74 11-070601-0203	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	1,47	24927,89	550,34	36644	809	5914	7,85	11,5395	
	м3 конструкции		6395,92	82,99	9402	122	62,1	0,08498	0,12492	
75 21-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,0786	159860,81		12565					
	т									
76 23-020201-4905	Неподвижная опора Ст 76-275х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	14	27927,53		390985					
	шт.									
	Итого прямые затраты по разделу 7				**440194**				**12**	
									–	
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				9 402					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				809					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				122					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				429 983					
	Накладные расходы I уровня, тенге				5 914					
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				446 108					
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				18 915					
	Итого, тенге				465 023					
	Сметная прибыль (8 %), тенге				37 202					
	Итого по разделу на подряд, тенге				**502 225**					
Раздел 8 Конструкция прохода АСТ-7										
77 11-220301-0109	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,002	1123500	488000	2247	976	909	615	1,23	6853826
	км трубопровода		565000	167000	1130	334	62,1	169,27	0,33854	
78 23-010201-0250	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	2	11100,43		22201					
	м									
79 11-161201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	4	4306,25	–	17225	–	4591	2,36	9,44	
	сальник		1900,25	–	7601	–	60,4	–	–	
	Итого прямые затраты по разделу 8				**41673**				**11**	
									–	

в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 731	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	976	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	334	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	31 966	
Накладные расходы I уровня, тенге	5 500	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	47 173	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	2 000	
Итого, тенге	49 173	
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 934	
Итого по разделу на подряд, тенге	**53 107**	
Итого прямые затраты по смете	**6853826**	**666**
		91
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	574 406	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	307 259	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	95 966	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 831 484	
- перевозка грузов, тенге	77 856	
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	62 821	
Накладные расходы I уровня, тенге	410 703	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	7 264 529	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	308 016	
Итого, тенге	7 572 545	
Сметная прибыль (8 %), тенге	605 804	
Итого по смете на подряд, тенге	**8 178 349**	
Всего	**8 178 349**	
Временные зданияи сооружения (1,0 %)	**81 155**	
Дополнительные затраты в зимнее время (1,785 %)	**146 311**	
Итого в текущих ценах 3 квартала 2017 г.	**8 405 815**	
Итого в текущих ценах 2018 г.К=2405/2269 1,059938	**8 909 643**	
Сидка к=0,8992446131	**8 011 947,12**	
НДС (12 %)	**961 433,65**	
Всего с НДС	**8 973 380,77**	

Всего к оплате по акту 8 973 380,77

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"

Руководитель_____Тойшыбеков Б.Ж.

Технический надзор:
ТОО "Аманат Инжиниринг"

Директор_____Курмашев К.М.

Подрядчик:
ТОО "ГидроСтройМонтаж"

ВрИО руководителя_____Коваленко В.Г.

Авторский надзор

ТОО "ДСК РемДорСтрой"

_____Кинстлер В.И.