Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу "**

Подрядчик : **ТОО "Строитель "**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с Казансу Кербулакского района, области Жетісу**

Справка №1 о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **Сентябрь 2024**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		208/24	03.07.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Казансу,Кербулакского района, области Жетісу										
Всего выполнено по стройке с начало строительство	21 626 071,47									
За отчетный период	**21 626 071,47**									
Удержание суммы аванса 30%	6 487 821,44									
К оплате	**15 138 250,03**	**13 516 294,67**							**1 621 955,36**	**15 138 250,03**

ЗАКАЗЧИК:
Руководителя ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "KravИнжиниринг"
Кравченко О.А.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО «Строитель»
Манап Б.К.

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу "**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строитель "**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **35/23-2023-РП Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Казансу Кербулакского района области Жетису, Республики Казахстан**
(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Газопроводы среднего давления**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **Сентябрь 2024 (месяц, год) на 02-01-01 строительно-монтажные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 11.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2**	м³	1 588	351,0 0,0	351,0 74,0	557 388,0 0,0	557 388,0 117 512,0			557 388,0	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2***	м³	4	9 025,0 9 025,0	0,0 0,0	36 100,0 36 100,0	0,0 0,0			36 100,0	
3	3	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	м³	114	9 978,0 4 681,0	438,0 102,0	1 137 492,0 533 634,0	49 932,0 11 628,0	553 926,0		1 137 492,0	
4	4	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	м³	341	3 574,0 3 574,0	0,0 0,0	1 218 734,0 1 218 734,0	0,0 0,0			1 218 734,0	
5	5	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	м³	1 133	80,0 0,0	80,0 20,0	90 640,0 0,0	90 640,0 22 660,0			90 640,0	
6	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м³	1 133	621,0 382,0	239,0 76,0	703 593,0 432 806,0	270 787,0 86 108,0			703 593,0	
7	7	6101-0109-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) (согласно Том-4 ПОС с.23 разравнивание излишка грунта и формирование валика просадки над трубопроводом)**	м²	13,333333	4,0 0,0	4,0 1,0	53,0 0,0	53,0 13,0			53,0	
8	8	1220-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	**Основание песчаное (гравийно-песчаное) толщиной до 300 мм. Разборка механизированным способом**	м²	15	278,0 0,0	278,0 82,0	4 170,0 0,0	4 170,0 1 230,0			4 170,0	
9	9	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравийно-галечниковой смеси. Устройство**	м³	2,25	10 358,0 634,0	2 584,0 522,0	23 306,0 1 427,0	5 815,0 1 175,0	16 064,0		23 306,0	
10	17	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	м	1 904	23,0 21,0	2,0 1,0	43 792,0 39 984,0	3 808,0 1 904,0			43 792,0	
11	18	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м**	м	1 904	17,0		32 368,0		32 368,0		32 368,0	
12	19	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м	1 910	1 087,0 646,0	385,0 104,0	2 076 170,0 1 233 860,0	735 350,0 198 640,0	106 960,0		2 076 170,0	
13	20	243-105-0702 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66**	км	1,91	610 274,0		1 165 623,0		1 165 623,0		1 165 623,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	21	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство контрольной трубки	шт.	20	23 149,0 15 855,0	6 128,0 1 708,0	462 980,0 317 100,0	122 560,0 34 160,0	23 320,0		462 980,0	
15	22	241-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм (контрольная трубка L=1,5м)	м	30	346,0		10 380,0		10 380,0		10 380,0	
16	35	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 90 мм	км	1,904	1 410 429,0 934 422,0	476 007,0 120 071,0	2 685 457,0 1 779 139,0	906 317,0 228 615,0			2 685 457,0	
17	36	241-202-0212 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	1 923,04	2 539,0		4 882 599,0		4 882 599,0		4 882 599,0	
18	37	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	0,03	9 978,0 4 681,0	438,0 102,0	299,0 140,0	13,0 3,0	146,0		299,0	
19	49	241-202-0212 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	1,32	2 539,0		3 351,0		3 351,0		3 351,0	
20	50	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 90-110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4 858,0 4 548,0	310,0 2,0	9 716,0 9 096,0	620,0 4,0			9 716,0	
21	51	241-208-1808 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	7 186,0		7 186,0		7 186,0		7 186,0	
22	52	241-210-0618 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х80 мм	шт.	1	7 363,0		7 363,0		7 363,0		7 363,0	
23	55	6121-0105-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 140 мм	км	0,044	1 616 799,0 1 035 598,0	581 201,0 138 863,0	71 139,0 45 566,0	25 573,0 6 110,0			71 139,0	
24	56	241-201-0615 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,3 мм	м	44,44	4 123,0		183 226,0		183 226,0		183 226,0	
25	57	6121-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных труб, диаметр труб 150 мм	км	0,061	3 236 157,0 2 359 627,0	622 429,0 177 686,0	197 406,0 143 937,0	37 968,0 10 839,0	15 500,0		197 406,0	
26	58	6121-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 150 мм	км	0,061	4 082 960,0 786 983,0	222 739,0 41 965,0	249 061,0 48 006,0	13 587,0 2 560,0	187 468,0		249 061,0	
27	59	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	0,244	7 320,0		1 786,0		1 786,0		1 786,0	
28	60	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 90-110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	11	4 858,0 4 548,0	310,0 2,0	53 438,0 50 028,0	3 410,0 22,0			53 438,0	
29	61	241-208-1808 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	5	7 186,0		35 930,0		35 930,0		35 930,0	
30	62	241-208-1005 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	852,0		852,0		852,0		852,0	
31	63	241-211-0608 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 90 мм	шт.	5	2 674,0		13 370,0		13 370,0		13 370,0	
			ИТОГО по акту					16 025 400,0	2 827 991,0	7 307 850,0	0,0	15 964 968,0	
								5 889 557,0	723 183,0	0,0	0,0		

ИТОГО:			15964968,00
Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	6,3%	1005793	
Итого с затратами на организацию СМР			16970760,98
Сметная прибыль	5%	848538	
Итого со сметной прибылью			17819299,03
Непредвиденные работы и затраты	3%	509123	
Итого с непредвиденными работами и затратами			18328421,86
Итого в текущих ценах 2024 года, К=1,075	1,075		19703053,50

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									**22067419,92**	
			Понижающий коэффициент К=0,9799999975		**0,980**							**21626071,47**	

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строитель"
Манап Б.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "KravИнжиниринг"
Кравченко С.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ЖамбылАгроГазПроект"
Сарттаров П.

расценки проверены