Заказчик: КГУ «Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития» города Алматы
Технический надзор: ТОО «Инженерное бюро NURTAU»
Подрядчик: ТОО «Торлан Құрылыс»

Форма 3-КС

Наименование объекта: «Развитие сети водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района г.Алматы. Строительство магистральных сетей канализации по ул.Актюбинская, ул.Солнечная, ул.Лазарева, ул.Чернова, ул.Мануильского, ул.Юбилейная, ул.Щепеткова, ул.Запотоцкого, ул.Касаткина»

СПРАВКА №1
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ 2020г.

19.06.2020г.

Код заказчик	Код подрядчик	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование		Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№040740002533/190028/00	07.03.2019 г.					
		№040740002533/190028/03	26.05.2020 г.					

Наименование объектов, комплексов, работ	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20___г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по объекту	50 000 000,00	50 000 000,00	44 642 857							5 357 143	50 000 000

ЗАКАЗЧИК:

И.о. заместителя руководителя КГУ «Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития» города Алматы

_____ Пак Е.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Эксперт технического надзора ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

_____ **Садирсламов Е.А.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО"Торлан Құрылыс"

_____ **Жанысбаева.П.А.**

Эксперт авторского надзора:

ТОО «СК Техностандарт» _____ Герасимович С.

Форма 2В

Заказчик: КГУ «Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития» города Алматы

Технический надзор: ТОО «Инженерное бюро NurTau»
Подрядчик: ТОО «Торлан Құрылыс»

Стройка: «Развитие сети водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района г.Алматы. Строительство магистральных сетей канализации по ул.Актюбинская, ул.Солнечная, ул.Лазарева, ул.Чернова, ул.Мануильского, ул.Юбилейная, ул.Щепеткова, ул.Запотоцкого, ул.Касаткина»

Договор подряда: №040740002533/190028/00 от 07.03.2019 г.

Акт приемки выполненных работ №1
за июнь 2020 года

Составлена в текущих ценах 4кв 2017г

№ п.п.		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
					на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы						
1	**1**	**11-010102-0409 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3.**	**м3 грунта**	**6436,3629**		**558,17**	**3592565**	**59,1 438814**
			Итого оплата труда:				**115,36**	**742495**	
			Итого эксплуатация машин:				**404,31**	**2602297**	
			Итого материалов:				**0,32**	**2038**	
			Итого прямые затраты:				**427,62**	**2752330**	
			Накладные расходы	%	--		89,20	574119	
			Сметная прибыль	%	8		41,35	266116	
2	**2**	**11-010205-0109 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и**	**м3 грунта**	**193,0909**		**8409,48**	**1623795**	**59,1 535785**
			Итого оплата труда:				**4695,06**	**906573**	
			Итого прямые затраты:				**4695,06**	**906573**	
			Накладные расходы	%	--		3091,50	596941	
			Сметная прибыль	%	8		622,92	120281	
3	**3**	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в**	**м3 грунта**	**313,8215**		**5245,81**	**1646248**	**59,1 543193**
			Итого оплата труда:				**2928,76**	**919109**	
			Итого прямые затраты:				**2928,76**	**919109**	
			Накладные расходы	%	--		1928,47	605195	
			Сметная прибыль	%	8		388,58	121944	
4	**4**	**11-010205-0403 РСНБ РК 2015**	**Приямки для заделки стыков. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**27,1096**		**7034,57**	**190704**	**59,1 62925**
			Итого оплата труда:				**3927,44**	**106471**	
			Итого прямые затраты:				**3927,44**	**106471**	
			Накладные расходы	%	--		2586,05	70107	
			Сметная прибыль	%	8		521,08	14126	

1		2	3	4	5	6	7	8	9
5	**5**	**11-010102-0408 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Погрузка грунта, разработанного вручную на автомобили- самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом**	**м3 грунта**	**427,2176**		**331,91**	**141797**	**59,1 17316**
			Итого оплата труда:				**68,58**	**29299**	
			Итого эксплуатация машин:				**240,35**	**102680**	
			Итого материалов:				**0,27**	**116**	
			Итого прямые затраты:				**254,29**	**108637**	
			Накладные расходы	%	--		53,03	22656	
			Сметная прибыль	%	8		24,59	10503	
6	**6**	**11-010205-1302 РСНБ РК 2015**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**106,8044**		**1020,09**	**108950**	**59,1 35949**
			Итого оплата труда:				**569,52**	**60828**	
			Итого прямые затраты:				**569,52**	**60828**	
			Накладные расходы	%	--		375,01	40052	
			Сметная прибыль	%	8		75,56	8070	
7	**7**	**41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**12895,2122**		**718,23**	**9261764**	
			Итого прямые затраты:				**637,98**	**8226887**	
			Накладные расходы	%	--		27,05	348820	
			Сметная прибыль	%	8		53,20	686057	
8	**8**	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**6970,3850**		**24,13**	**168217**	**59,1 32157**
			Итого оплата труда:				**7,81**	**54412**	
			Итого эксплуатация машин:				**13,97**	**97404**	
			Итого материалов:				**0,09**	**630**	
			Итого прямые затраты:				**16,82**	**117264**	
			Накладные расходы	%	--		5,52	38493	
			Сметная прибыль	%	8		1,79	12461	
9	**9**	**11-010205-1002 РСНБ РК 2015**	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые**	**м2 креплений**	**2831,6439**		**714,22**	**2022412**	**59,1 369265**
			Итого оплата труда:				**220,65**	**624813**	
			Итого эксплуатация машин:				**21,18**	**59987**	
			Итого материалов:				**271,83**	**769718**	
			Итого прямые затраты:				**504,01**	**1427170**	
			Накладные расходы	%	--		157,31	445433	
			Сметная прибыль	%	8		52,91	149808	
10	**10**	**11-010102-0408 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3. грунта**	**м3 грунта**	**1180,5401**		**288,66**	**340770**	**59,1 41608**
			Итого оплата труда:				**59,64**	**70402**	
			Итого эксплуатация машин:				**209,00**	**246728**	
			Итого материалов:				**0,27**	**320**	
			Итого прямые затраты:				**221,16**	**261086**	
			Накладные расходы	%	--		46,12	54442	
			Сметная прибыль	%	8		21,38	25242	

1		2	3	4	5	6	7	8	9
11	**11**	**41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**2183,9992**		**718,23**	**1568620**	
			Итого прямые затраты:				**637,98**	**1393348**	
			НР второго уровня	%	4,24		27,05	59078	
			Накладные расходы	%	--		27,05	59078	
			Сметная прибыль	%	8		53,20	116194	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				**16279703**	**2077012**
			В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**16279703**	
		Материалы -		Тенге				**772822**	
		Всего заработная плата -		Тенге				**3514402**	
		Транспортные расходы -		Тенге				**9620235**	
			Накладные расходы -	Тенге				**2855336**	
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**2077011**	**2077011**
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**778325**	
			Сметная прибыль -	Тенге				**1530803**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**20665842**	
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3681**	
			Сметная заработная плата -	Тенге				**3514402**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**20665842**	
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3681**	
			Сметная заработная плата -	Тенге				**3514402**	
			РАЗДЕЛ 3. Трубопроводы						
12	**41**	**11-230201-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопрово**	**1,5000**		**853268,81**	**1279903**	**62,1 375274**
			Итого оплата труда:				**402870,66**	**604306**	
			Итого эксплуатация машин:				**2875,67**	**4314**	
			Итого материалов:				**103311,25**	**154967**	
			Итого прямые затраты:				**507744,90**	**761617**	
			Накладные расходы	%	--		282318,81	423478	
			Сметная прибыль	%	8		63205,10	94808	
13	**42**	**23-011201-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 150 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009**	**м**	**3263,9544**		**2454,28**	**8010667**	
			Итого прямые затраты:	**м**			**2180,05**	**7115584**	
			Накладные расходы	%	--		92,43	301701	
			Сметная прибыль	%	8		181,80	593383	
14	**44**	**11-230201-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопрово**	**0,4500**		**975762,89**	**439093**	**62,1 121958**
			Итого оплата труда:				**436419,76**	**196389**	
			Итого эксплуатация машин:				**57254,35**	**25764**	
			Итого материалов:				**121332,71**	**54600**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого прямые затраты:				**595717,94**	**268073**	
			Накладные расходы	%	--		307766,22	138495	
			Сметная прибыль	%	8		72278,73	32525	
15	**45**	**23-011201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 200 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009**	**м**	**1077,5520**		**4155,05**	**4477283**	
			Итого прямые затраты:	**м**			**3690,78**	**3977007**	
			Накладные расходы	%	--		156,49	168625	
			Сметная прибыль	%	8		307,78	331651	
16	**47**	**23-011201-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 300 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009**	**м**	**913,8528**		**7793,15**	**7121791**	
			Итого прямые затраты:	**м**			**6922,37**	**6326027**	
			Накладные расходы	%	--		293,51	268224	
			Сметная прибыль	%	8		577,27	527540	
17	**49**	**23-010501-1322 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**37,9154**		**13133,67**	**497968**	
			Итого прямые затраты:	**м**			**11666,16**	**442327**	
			Накладные расходы	%	--		494,65	18755	
			Сметная прибыль	%	8		972,86	36887	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге				**18890636**	**497232**
			В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**18890636**	
		Материалы -		Тенге				**209567**	
		Всего заработная плата -		Тенге				**800695**	
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**17860945**	
			Накладные расходы -	Тенге				**1319277**	
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**497232**	**497232**
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**822045**	
			Сметная прибыль -	Тенге				**1616793**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**21826706**	
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**824**	
			Сметная заработная плата -	Тенге				**800695**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**21826706**	
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**824**	
			Сметная заработная плата -	Тенге				**800695**	
			РАЗДЕЛ 6. Сети канализации						
			Асфальтобетонное покрытие (Тип 1)						
18	**63**	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкци**	**340,5740**		**4300,77**	**1464730**	**60,3 419322**

1		2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого оплата труда:				**2041,82**	**695392**	
			Итого эксплуатация машин:				**1010,91**	**344291**	
			Итого прямые затраты:				**2589,00**	**881745**	
			Накладные расходы	%	--		1393,20	474487	
			Сметная прибыль	%	8		318,58	108499	
19	**64**	**11-010102-0408 РСНБ РК 2015**	**Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3 грунта**	**340,5740**		**331,91**	**113039**	**59,1 13804**
			Итого оплата труда:				**68,58**	**23357**	
			Итого эксплуатация машин:				**240,35**	**81855**	
			Итого материалов:				**0,27**	**92**	
			Итого прямые затраты:				**254,29**	**86605**	
			Накладные расходы	%	--		53,03	18061	
			Сметная прибыль	%	8		24,59	8373	
20	**65**	**41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**613,0332**		**718,23**	**440301**	
			Итого прямые затраты:				**637,98**	**391103**	
			Накладные расходы	%	--		27,05	16583	
			Сметная прибыль	%	8		53,20	32615	
	Асфальтобетонное покрытие (Тип 3)								
21	**76**	**11-270302-0401 РСНБ РК 2015**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм**	**м2 покрытия**	**8349,9200**		**80,29**	**670417**	**60,3 53356**
			Итого оплата труда:				**10,60**	**88484**	
			Итого эксплуатация машин:				**62,24**	**519666**	
			Итого материалов:				**0,00**	**--**	
			Итого прямые затраты:				**64,93**	**542151**	
			Накладные расходы	%	--		9,41	78605	
			Сметная прибыль	%	8		5,95	49661	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6				Тенге				**1901604**	**486482**
В том числе:									
Стоимость общестроительных работ -				Тенге				**1901604**	
Материалы -				Тенге				**92**	
Всего заработная плата -				Тенге				**807234**	
Транспортные расходы -				Тенге				**391103**	
Накладные расходы -				Тенге				**587736**	
в т.ч. накладные первого уровня -				Тенге				**486482**	**486482**
в т.ч. накладные второго уровня -				Тенге				**101254**	
Сметная прибыль -				Тенге				**199147**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге				**2688487**	
Нормативная трудоемкость -				чел.-ч				**825**	
Сметная заработная плата -				Тенге				**807234**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6				Тенге				**2688487**	
Нормативная трудоемкость -				чел.-ч				**825**	
Сметная заработная плата -				Тенге				**807234**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:									
Итого прямые затраты:				Тенге				**37071942**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**4132192**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**4084985**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**990138**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**18843427**	
		- перевозка грузов	Тенге				**10011338**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**3060725**	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**40132667**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**1701625**	
	ИТОГО:		Тенге				**41834292**	
	Сметная прибыль		Тенге				**3346743**	
	ИТОГО по смете:		Тенге				**45181035**	
ИТОГО по акту:						45 181 035		
Оборудование:						0		
Итого без оборудование:						45 181 035		
Итого с временными			1,3%	587 353		45 768 388		
Итого с зимними удорожаниями			2,25%	1 029 789		46 798 177		
Итого в текущих ценах на 2018 год			1,059938			49 603 180		
Итого с договорным коэффицентом			0,900000			44 642 857		
Итого с НДС			**12%**	**5 357 143**		**50 000 000**		

Технический надзор:

Инженер-эксперт ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

_____ **Садирсламов Е.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Торлан Курылыс"

_____**Жанысбаева П.**

Заказчик:

Гл.специалист КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы

_____ **Илипбаев Е.**

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГОТИІМДІЛІК ЖӘНЕ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ БАСҚАРМАСЫ" КММ
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов формы №2
КГУ "УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"
Т.А.Ә._____
ҚОЛЫ_____
20___ж._____

Авторский надзор:
Герасимович