Заказчик: КГУ «Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития» города Алматы
Технический надзор: ТОО «Инженерное бюро NurTau»
Подрядчик: ТОО «Торлан Құрылыс»

Форма 3-КС

Наименование объекта: «Развитие сети водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района г.Алматы. Строительство магистральных сетей канализации по ул.Актюбинская, ул.Солнечная, ул.Лазарева, ул.Чернова, ул.Мануильского, ул.Юбилейная, ул.Щепеткова, ул.Запотоцкого, ул.Касаткина»

СПРАВКА №3
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2020г.

24.08.2020г.

Код заказчик	Код подрядчик	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№040740002533/190028/00	07.03.2019 г.				
		№040740002533/190028/03	26.05.2020 г.				

Наименование объектов, комплексов, работ	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20___г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по объекту	230 000 000	230 000 000	71 428 571							8 571 429	80 000 000

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя КГУ «Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития» города Алматы

_____ Пак Е.Г.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Эксперт технического надзора ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

_____ Садирсламов Е.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Эксперт авторского надзора ТОО "СК Техностандарт"

_____ Герасимович М.

ПОДРЯДЧИК:

Директор "Торлан Құрылыс"

_____ Жанысбаева П.А.

Форма 2В

Заказчик: КГУ «Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития» города Алматы

Технический надзор: ТОО «Инженерное бюро NurTau»

Подрядчик: ТОО «Торлан Құрылыс»

Авторский надзор: ТОО "СК Техностандарт"

Стройка: «Развитие сети водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района г.Алматы. Строительство магистральных сетей канализации по ул.Актюбинская, ул.Солнечная, ул.Лазарева, ул.Чернова, ул.Мануильского, ул.Юбилейная, ул.Щепеткова, ул.Запотоцкого, ул.Касаткина»

Договор подряда: №0407400002533/190028/00 от 07.03.2019 г.

Акт приемки выполненных работ №3
за август 2020 года

Составлена в текущих ценах 4кв 2017 г

№ п.п.		Шифр норм и коды ресурсов		Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1		2		3	4	5	6	7	8	9
				РАЗДЕЛ 1.Земляные работы						
1	**1**	**11-010102-0409 РСНБ табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25**	**РК 2015 ТЧ 01**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3.**	**м3 грунта**	**6436,3630**		**558,17**	**3592565**	**59,1 438814**
				Итого оплата труда:				115,36	742495	
				Итого эксплуатация машин:				404,31	2602297	
				Итого материалов:				0,32	2038	
				Итого прямые затраты:				427,62	2752330	
				Накладные расходы	%	--		89,20	574119	
				Сметная прибыль	%	8		41,35	266116	
2	**2**	**11-010205-0109 РСНБ табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**РК 2015 ТЧ 01**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и**	**м3 грунта**	**193,0909**		**8409,48**	**1623795**	**59,1 535785**
				Итого оплата труда:				4695,06	906573	
				Итого прямые затраты:				4695,06	906573	
				Накладные расходы	%	--		3091,50	596941	
				Сметная прибыль	%	8		622,92	120281	
3	**3**	**11-010205-0303 РСНБ табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15**	**РК 2015 ТЧ 01**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в**	**м3 грунта**	**313,8215**		**5245,81**	**1646248**	**59,1 543193**
				Итого оплата труда:				2928,76	919109	
				Итого прямые затраты:				2928,76	919109	
				Накладные расходы	%	--		1928,47	605195	
				Сметная прибыль	%	8		388,58	121944	
4	**4**	**11-010205-0403 РСНБ**	**РК 2015**	**Приямки для заделки стыков. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**27,1096**		**7034,57**	**190704**	**59,1 62925**
				Итого оплата труда:				3927,44	106471	
				Итого прямые затраты:				3927,44	106471	
				Накладные расходы	%	--		2586,05	70107	
				Сметная прибыль	%	8		521,08	14126	

1		2	3	4	5	6	7	8	9
5	5	11-010102-0408 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка грунта, разработанного вручную на автомобили- самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом	м3 грунта	427,2176		331,91	141797	59,1 17316
			Итого оплата труда:				68,58	29299	
			Итого эксплуатация машин:				240,35	102680	
			Итого материалов:				0,27	116	
			Итого прямые затраты:				254,29	108637	
			Накладные расходы	%	--		53,03	22656	
			Сметная прибыль	%	8		24,59	10503	
6	6	11-010205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	53,4022		1020,09	54475	59,1 17975
			Итого оплата труда:				569,52	30414	
			Итого прямые затраты:				569,52	30414	
			Накладные расходы	%	--		375,01	20026	
			Сметная прибыль	%	8		75,56	4035	
7	7	41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	5550,2814		718,23	3986394	
			Итого прямые затраты:				637,98	3540969	
			Накладные расходы	%	--		27,05	150137	
			Сметная прибыль	%	8		53,20	295288	
8	8	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	6970,3849		24,13	168217	59,1 32157
			Итого оплата труда:				7,81	54412	
			Итого эксплуатация машин:				13,97	97404	
			Итого материалов:				0,09	630	
			Итого прямые затраты:				16,82	117264	
			Накладные расходы	%	--		5,52	38493	
			Сметная прибыль	%	8		1,79	12461	
9	9	11-010205-1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м2 креплений	2831,6439		714,22	2022412	59,1 369265
			Итого оплата труда:				220,65	624813	
			Итого эксплуатация машин:				21,18	59987	
			Итого материалов:				271,83	769718	
			Итого прямые затраты:				504,01	1427170	
			Накладные расходы	%	--		157,31	445433	
			Сметная прибыль	%	8		52,91	149808	
10	10	11-010102-0408 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3. грунта	м3 грунта	1180,5401		288,66	340770	59,1 41608
			Итого оплата труда:				59,64	70402	
			Итого эксплуатация машин:				209,00	246728	
			Итого материалов:				0,27	320	
			Итого прямые затраты:				221,16	261086	
			Накладные расходы	%	--		46,12	54442	
			Сметная прибыль	%	8		21,38	25242	
11	11	41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	2183,9992		718,23	1568620	
			Итого прямые затраты:				637,98	1393348	
			Накладные расходы	%	--		27,05	59078	
			Сметная прибыль	%	8		53,20	116194	

1		2	3	4	5	6	7	8	9
12	12	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	185,6262		38,09	7071	59,1 1201
			Итого оплата труда:				10,95	2032	
			Итого эксплуатация машин:				27,37	5080	
			Итого прямые затраты:				27,37	5080	
			Накладные расходы	%	--		7,90	1467	
			Сметная прибыль	%	8		2,82	524	
13	13	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	994,9139		1625,31	1617043	59,1 533557
			Итого оплата труда:				907,42	902804	
			Итого прямые затраты:				907,42	902804	
			Накладные расходы	%	--		597,50	594459	
			Сметная прибыль	%	8		120,39	119781	
14	14	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненно	185,6262		263,11	48841	59,1 13831
			Итого оплата труда:				126,07	23403	
			Итого эксплуатация машин:				64,09	11896	
			Итого прямые затраты:				159,20	29552	
			Накладные расходы	%	--		84,42	15670	
			Сметная прибыль	%	8		19,49	3618	
15	15	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. ПГС	м3 грунта	4888,9931		44,52	217646	59,1 36964
			Итого оплата труда:				12,79	62545	
			Итого эксплуатация машин:				31,98	156363	
			Итого прямые затраты:				31,98	156363	
			Накладные расходы	%	--		9,24	45161	
			Сметная прибыль	%	8		3,30	16122	
16	16	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную ПГС	м3 грунта	543,2214		2168,36	1177898	59,1 388657
			Итого оплата труда:				1210,61	657627	
			Итого прямые затраты:				1210,61	657627	
			Накладные расходы	%	--		797,13	433020	
			Сметная прибыль	%	8		160,62	87252	
17	17	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	5432,2146		2199,32	11947204	
			Итого прямые затраты:	м3			1953,58	10612266	
			Накладные расходы	%	--		82,83	449960	
			Сметная прибыль	%	8		162,91	884978	
18	18	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	ПГС. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненно	4888,9931		263,11	1286354	59,1 364276
			Итого оплата труда:				126,07	616372	
			Итого эксплуатация машин:				64,09	313317	
			Итого прямые затраты:				159,20	778345	
			Накладные расходы	%	--		84,42	412723	
			Сметная прибыль	%	8		19,49	95285	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				24705406	3397524
			В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				24705406	

1		2	3	4	5	6	7	8	9
		Материалы -		Тенге				772822	
		Всего заработная плата -		Тенге				5748770	
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				10612266	
		Транспортные расходы -		Тенге				4934316	
			Накладные расходы -	Тенге				4589087	
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				3397523	3397523
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				1191564	
			Сметная прибыль -	Тенге				2343559	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				31638053	
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6322	
			Сметная заработная плата -	Тенге				5748770	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				31638053	
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6322	
			Сметная заработная плата -	Тенге				5748770	
			РАЗДЕЛ 2. Сети канализации						
					Асфальтобетонное покрытие (Тип 1)				
19	**63**	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкци**	**335,7265**		**4300,77**	**1443882**	60,3 / 41353
			Итого оплата труда:				**2041,82**	**685495**	
			Итого эксплуатация машин:				**1010,91**	**339391**	
			Итого прямые затраты:				**2589,00**	**869195**	
			Накладные расходы	%	--		1393,20	467733	
			Сметная прибыль	%	8		318,58	106954	
20	**64**	**11-010102-0408 РСНБ РК 2015**	**Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3 грунта**	**510,8610**		**331,91**	**169559**	59,1 / 20706
			Итого оплата труда:				**68,58**	**35035**	
			Итого эксплуатация машин:				**240,35**	**122783**	
			Итого материалов:				**0,27**	**139**	
			Итого прямые затраты:				**254,29**	**129907**	
			Накладные расходы	%	--		53,03	27092	
			Сметная прибыль	%	8		24,59	12560	
21	**65**	**41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**919,5498**		**718,23**	**660451**	
			Итого прямые затраты:				**637,98**	**586654**	
			Накладные расходы	%	--		27,05	24874	
			Сметная прибыль	%	8		53,20	48922	
22	**66**	**11-270403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на**	**м2 основания**	**6549,5000**		**977,70**	**6403453**	60,3 / 387182
			Итого оплата труда:				**98,04**	**642093**	
			Итого эксплуатация машин:				**193,67**	**1268468**	
			Итого материалов:				**582,65**	**3816063**	
			Итого прямые затраты:				**809,34**	**5300772**	
			Накладные расходы	%	--		95,94	628351	
			Сметная прибыль	%	8		72,42	474330	
23	**67**	**11-270602-0304 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более.**	**м2 п окрытия**	**6549,5000**		**1405,21**	**9203395**	60,3 / 257876

1		2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого оплата труда:				**65,30**	**427655**	
			Итого эксплуатация машин:				**81,00**	**530529**	
			Итого материалов:				**1088,19**	**7127120**	
			Итого прямые затраты:				**1208,82**	**7917165**	
			Накладные расходы	%	--		92,30	604497	
			Сметная прибыль	%	8		104,09	681733	
24	**68**	**11-270602-0404 РСНБ РК 2015 К=8**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к но рмам 11-270602-**	**м2 покрытия**	**6549,5000**		**1216,46**	**7967195**	**60,3 3353**
			Итого оплата труда:				**0,85**	**5561**	
			Итого эксплуатация машин:				**0,15**	**965**	
			Итого материалов:				**1079,03**	**7067089**	
			Итого прямые затраты:				**1080,02**	**7073616**	
			Накладные расходы	%	--		46,33	303417	
			Сметная прибыль	%	8		90,11	590163	
25	**69**	**11-270602-0302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более.**	**м2 п окрытия**	**6549,5000**		**1573,63**	**10306485**	**60,3 257876**
			Итого оплата труда:				**65,30**	**427655**	
			Итого эксплуатация машин:				**81,00**	**530529**	
			Итого материалов:				**1237,80**	**8106954**	
			Итого прямые затраты:				**1358,42**	**8896999**	
			Накладные расходы	%	--		98,64	646042	
			Сметная прибыль	%	8		116,57	763443	
26	**70**	**11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нор мам 11-270602-**	**м2 покрытия**	**6549,5000**		**348,77**	**2284302**	**60,3 838**
			Итого оплата труда:				**0,21**	**1390**	
			Итого эксплуатация машин:				**0,04**	**241**	
			Итого материалов:				**309,43**	**2026592**	
			Итого прямые затраты:				**309,68**	**2028223**	
			Накладные расходы	%	--		13,26	86871	
			Сметная прибыль	%	8		25,84	169208	
					Асфальтобетонное покрытие (Тип 3)				
27	**76**	**11-270302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм**	**м2 покрытия**	**9349,0800**		**80,29**	**750640**	**60,3 59741**
			Итого оплата труда:				**10,60**	**99072**	
			Итого эксплуатация машин:				**62,24**	**581849**	
			Итого материалов:				**0,00**	**--**	
			Итого прямые затраты:				**64,93**	**607025**	
			Накладные расходы	%	--		9,41	88011	
			Сметная прибыль	%	8		5,95	55603	
28	**77**	**11-270602-0302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более.**	**м2 п окрытия**	**929,2160**		**1573,63**	**1462241**	**60,3 36586**
			Итого оплата труда:				**65,30**	**60674**	
			Итого эксплуатация машин:				**81,00**	**75269**	
			Итого материалов:				**1237,80**	**1150181**	
			Итого прямые затраты:				**1358,42**	**1262269**	
			Накладные расходы	%	--		98,64	91658	
			Сметная прибыль	%	8		116,57	108314	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге				**34671826**	**1437511**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**34671826**	
	Материалы -		Тенге				**29294138**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**2384630**	
	Транспортные расходы -		Тенге				**586654**	
		Накладные расходы -	Тенге				**2968547**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1437511**	**1437511**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1531036**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**3011230**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**40651603**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2150**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2384630**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**40651603**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2150**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2384630**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				**59377233**	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**6131260**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**7045776**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**2002139**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**40679226**	
		- перевозка грузов	Тенге				**5520971**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**4835034**	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**64212267**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**2722600**	
	ИТОГО:		Тенге				**66934867**	
	Сметная прибыль		Тенге				**5354789**	
	ИТОГО по смете:		Тенге				**72289656**	

ИТОГО:			72 289 656	
Оборудование:			-	
Итого без оборудование:			72 289 656	
Итого с временными	1,3%	939 766	73 229 422	
Итого с зимними удорожаниями	2,25%	1 647 662	74 877 084	
Итого в текущих ценах на 2018 год	1,059938		79 365 089	
Итого с договорным коэффицентом	0,900000		71 428 572	
Итого с НДС	**12%**	**8 571 429**	**80 000 000**	

Технический надзор:

Эксперт технического надзора ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

Подрядчик:

Директор ТОО "Торлан Курылыс"

Заказчик:

Гл.специалист КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы

1	2	3	4	5	6	7	8	9

_____ Садирсламов Е.А. Жанысбаева П.А. _____ Илипбаев Е.

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГОТИІМДІЛІК ЖӘНЕ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ БАСҚАРМАСЫ" КММ
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов формы №2
КГУ "УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"
Т.А.Ә._____
ҚОЛЫ_____
20___ж._____

Авторский надзор:

Эксперт авторского надзора
ТОО "СК Техностандарт"

_____ **Герасимович С.**