Заказчик: КГУ «Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития» города Алматы

Технический надзор: ТОО «Инженерное бюро NurTau»

Подрядчик: ТОО «Торлан Құрылыс»

Наименование объекта: «Развитие сети водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района г.Алматы. Строительство магистральных сетей канализации по ул.Актюбинская, ул.Солнечная, ул.Лазарева, ул.Чернова, ул.Мануильского, ул.Юбилейная, ул.Щепеткова, ул.Запотоцкого, ул.Касаткина»

Форма 3-КС

СПРАВКА №2

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2020г.

28.07.2020г.

Код заказчик	Код подрядчик	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование		Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№040740002533/190028/00	07.03.2019 г.					
		№040740002533/190028/03	26.05.2020 г.					

Наименование объектов, комплексов, работ	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20___г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по объекту	150 000 000	150 000 000	89 285 714							10 714 286	100 000 000

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя КГУ «Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития» города Алматы

_____ Пак Е.Г.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Эксперт технического надзора ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

_____ Садирсламов Е.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Эксперт авторского надзора ТОО "СК Техностандарт"

_____ Герасимович С.

ПОДРЯДЧИК:

Директор "Торлан Құрылыс"

_____ Жаныбаева П.А.

Форма 2В

Заказчик: КГУ «Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития» города Алматы
Технический надзор: ТОО «Инженерное бюро NurTau»
Подрядчик: ТОО «Торлан Құрылыс»
Авторский надзор: ТОО "СК Техностандарт"
Стройка: «Развитие сети водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района г.Алматы. Строительство магистральных сетей канализации по ул.Актюбинская, ул.Солнечная, ул.Лазарева, ул.Чернова, ул.Мануильского, ул.Юбилейная, ул.Щепеткова, ул.Запотоцкого, ул.Касаткина»
Договор подряда: №040740002533/190028/00 от 07.03.2019 г.

Акт приемки выполненных работ №2
за июль 2020 года

Составлена в текущих ценах 4кв 2017г

№ п.п.		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы						
1	**1**	**11-010102-0409 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3.**	**м3 грунта**	**3218,1815**		**558,17**	**1796282**	**59,1** 219407
			Итого оплата труда:				**115,36**	**371247**	
			Итого эксплуатация машин:				**404,31**	**1301148**	
			Итого материалов:				**0,32**	**1019**	
			Итого прямые затраты:				**427,62**	**1376165**	
			Накладные расходы	%	--		89,20	287059	
			Сметная прибыль	%	8		41,35	133058	
2	**2**	**11-010205-0109 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и**	**м3 грунта**	**96,5454**		**8409,48**	**811897**	**59,1** 267892
			Итого оплата труда:				**4695,06**	**453286**	
			Итого прямые затраты:				**4695,06**	**453286**	
			Накладные расходы	%	--		3091,50	298470	
			Сметная прибыль	%	8		622,92	60141	
3	**3**	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в**	**м3 грунта**	**156,9108**		**5245,81**	**823124**	**59,1** 271597
			Итого оплата труда:				**2928,76**	**459555**	
			Итого прямые затраты:				**2928,76**	**459555**	
			Накладные расходы	%	--		1928,47	302598	
			Сметная прибыль	%	8		388,58	60972	
4	**4**	**11-010205-0403 РСНБ РК 2015**	**Приямки для заделки стыков. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**13,5548**		**7034,57**	**95352**	**59,1** 31462
			Итого оплата труда:				**3927,44**	**53236**	
			Итого прямые затраты:				**3927,44**	**53236**	
			Накладные расходы	%	--		2586,05	35053	
			Сметная прибыль	%	8		521,08	7063	

1		2	3	4	5	6	7	8	9
5	5	11-010102-0408 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка грунта, разработанного вручную на автомобили- самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом	м3 грунта	213,6088		331,91	70899	59,1 8658
			Итого оплата труда:				68,58	14650	
			Итого эксплуатация машин:				240,35	51340	
			Итого материалов:				0,27	58	
			Итого прямые затраты:				254,29	54319	
			Накладные расходы	%	--		53,03	11328	
			Сметная прибыль	%	8		24,59	5252	
6	6	11-010205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	106,8044		1020,09	108950	59,1 35949
			Итого оплата труда:				569,52	60828	
			Итого прямые затраты:				569,52	60828	
			Накладные расходы	%	--		375,01	40052	
			Сметная прибыль	%	8		75,56	8070	
7	7	41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	13792,5369		718,23	9906252	
			Итого прямые затраты:				637,98	8799363	
			Накладные расходы	%	--		27,05	373093	
			Сметная прибыль	%	8		53,20	733796	
8	8	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3485,1925		24,13	84109	59,1 16079
			Итого оплата труда:				7,81	27206	
			Итого эксплуатация машин:				13,97	48702	
			Итого материалов:				0,09	315	
			Итого прямые затраты:				16,82	58632	
			Накладные расходы	%	--		5,52	19246	
			Сметная прибыль	%	8		1,79	6230	
9	9	11-010205-1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м2 креплений	1415,8220		714,22	1011206	59,1 184632
			Итого оплата труда:				220,65	312407	
			Итого эксплуатация машин:				21,18	29994	
			Итого материалов:				271,83	384859	
			Итого прямые затраты:				504,01	713585	
			Накладные расходы	%	--		157,31	222717	
			Сметная прибыль	%	8		52,91	74904	
10	10	11-010102-0408 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3. грунта	м3 грунта	590,2701		288,66	170385	59,1 20804
			Итого оплата труда:				59,64	35201	
			Итого эксплуатация машин:				209,00	123364	
			Итого материалов:				0,27	160	
			Итого прямые затраты:				221,16	130543	
			Накладные расходы	%	--		46,12	27221	
			Сметная прибыль	%	8		21,38	12621	
11	11	41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1091,9996		718,23	784310	
			Итого прямые затраты:				637,98	696674	
			Накладные расходы	%	--		27,05	29539	
			Сметная прибыль	%	8		53,20	58097	

1		2	3	4	5	6	7	8	9
12	12	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	278,4394		38,09	10606	59,1 1801
			Итого оплата труда:				10,95	3048	
			Итого эксплуатация машин:				27,37	7620	
			Итого прямые затраты:				27,37	7620	
			Накладные расходы	%	--		7,90	2201	
			Сметная прибыль	%	8		2,82	786	
13	13	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1492,3708		1625,31	2425565	59,1 800335
			Итого оплата труда:				907,42	1354205	
			Итого прямые затраты:				907,42	1354205	
			Накладные расходы	%	--		597,50	891688	
			Сметная прибыль	%	8		120,39	179671	
14	14	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненно	278,4394		263,11	73261	59,1 20746
			Итого оплата труда:				126,07	35104	
			Итого эксплуатация машин:				64,09	17844	
			Итого прямые затраты:				159,20	44329	
			Накладные расходы	%	--		84,42	23506	
			Сметная прибыль	%	8		19,49	5427	
15	15	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. ПГС	м3 грунта	7333,4897		44,52	326469	59,1 55446
			Итого оплата труда:				12,79	93817	
			Итого эксплуатация машин:				31,98	234545	
			Итого прямые затраты:				31,98	234545	
			Накладные расходы	%	--		9,24	67742	
			Сметная прибыль	%	8		3,30	24183	
16	16	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную ПГС	м3 грунта	814,8322		2168,36	1766847	59,1 582986
			Итого оплата труда:				1210,61	986440	
			Итого прямые затраты:				1210,61	986440	
			Накладные расходы	%	--		797,13	649530	
			Сметная прибыль	%	8		160,62	130878	
17	17	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	8148,3218		2199,32	17920806	
			Итого прямые затраты:	м3			1953,58	15918399	
			Накладные расходы	%	--		82,83	674940	
			Сметная прибыль	%	8		162,91	1327467	
18	18	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	ПГС. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненно	7333,4897		263,11	1929530	59,1 546414
			Итого оплата труда:				126,07	924558	
			Итого эксплуатация машин:				64,09	469976	
			Итого прямые затраты:				159,20	1167518	
			Накладные расходы	%	--		84,42	619084	
			Сметная прибыль	%	8		19,49	142928	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				32569239	3064208
			В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				32569239	
		Материалы -		Тенге				386411	

1		2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего заработная плата -		Тенге				5184787	
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				15918399	
		Транспортные расходы -		Тенге				9496037	
			Накладные расходы -	Тенге				4575067	
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				3064209	3064209
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				1510858	
			Сметная прибыль -	Тенге				2971544	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				40115850	
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5897	
			Сметная заработная плата -	Тенге				5184787	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				40115850	
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5897	
			Сметная заработная плата -	Тенге				5184787	
			РАЗДЕЛ 2. Колодцы -228 шт						
19	**19**	**11-230601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкци**	**14,9200**		**48901,06**	**729604**	**62,1 176005**
			Итого оплата труда:				**18996,13**	**283422**	
			Итого эксплуатация машин:				**8572,16**	**127897**	
			Итого материалов:				**7641,11**	**114005**	
			Итого прямые затраты:				**31640,44**	**472075**	
			Накладные расходы	%	--		13638,33	203484	
			Сметная прибыль	%	8		3622,30	54045	
20	**21**	**21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9**	**шт.**	**21,0000**		**9750,33**	**204757**	
			Итого прямые затраты:	**шт.**			**8660,86**	**181878**	
			Накладные расходы	%	--		367,22	7712	
			Сметная прибыль	%	8		722,25	15167	
21	**22**	**21-040302-9905 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые**	**м3**	**5,0400**		**70970,19**	**357690**	
			Итого прямые затраты:	**м3**			**63040,23**	**317723**	
			Накладные расходы	%	--		2672,91	13471	
			Сметная прибыль	%	8		5257,05	26496	
22	**23**	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6**	**шт.**	**18,0000**		**2269,72**	**40855**	
			Итого прямые затраты:	**шт.**			**2016,11**	**36290**	
			Накладные расходы	%	--		85,48	1539	
			Сметная прибыль	%	8		168,13	3026	
23	**24**	**11-230601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкци**	**331,0600**		**38170,65**	**12636775**	**62,1 2715770**
			Итого оплата труда:				**13209,75**	**4373221**	
			Итого эксплуатация машин:				**5729,66**	**1896862**	
			Итого материалов:				**9232,95**	**3056660**	
			Итого прямые затраты:				**25702,34**	**8509017**	
			Накладные расходы	%	--		9640,85	3191701	
			Сметная прибыль	%	8		2827,46	936057	
24	**25**	**21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	**шт.**	**237,0000**		**11072,11**	**2624090**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого прямые затраты:	**шт.**			**9834,95**	**2330883**	
			Накладные расходы	%	--		417,00	98829	
			Сметная прибыль	%	8		820,16	194377	
25	**26**	**21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**330,0000**		**16716,21**	**5516349**	
			Итого прямые затраты:	**шт.**			**14848,40**	**4899972**	
			Накладные расходы	%	--		629,57	207759	
			Сметная прибыль	%	8		1238,24	408618	
26	**27**	**21-040302-9905 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые**	**м3**	**124,8000**		**70970,19**	**8857079**	
			Итого прямые затраты:	**м3**			**63040,23**	**7867421**	
			Накладные расходы	%	--		2672,91	333579	
			Сметная прибыль	%	8		5257,05	656080	
27	**28**	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6**	**шт.**	**114,0000**		**2269,72**	**258748**	
			Итого прямые затраты:	**шт.**			**2016,11**	**229837**	
			Накладные расходы	%	--		85,48	9745	
			Сметная прибыль	%	8		168,13	19167	
28	**29**	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стремянка**	**т**	**4,7866**		**337669,49**	**1616289**	
			Итого прямые затраты:	**т**			**299939,50**	**1435690**	
			Накладные расходы	%	--		12717,43	60873	
			Сметная прибыль	%	8		25012,55	119725	
29	**30**	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия соединительные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**8,5300**		**524971,79**	**4478009**	**62,1 289310**
			Итого оплата труда:				**54616,34**	**465877**	
			Итого эксплуатация машин:				**6168,62**	**52618**	
			Итого материалов:				**372826,25**	**3180208**	
			Итого прямые затраты:				**432396,56**	**3688343**	
			Накладные расходы	%	--		53688,43	457962	
			Сметная прибыль	%	8		38886,80	331704	
30	**31**	**11-130301-0401 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка соединительных элементов грунтовкой ХС-010 за один раз**	**м2**	**315,0000**		**171,83**	**54127**	**54,2 5049**
			Итого оплата труда:				**29,58**	**9316**	
			Итого эксплуатация машин:				**1,46**	**461**	
			Итого материалов:				**105,92**	**33364**	
			Итого прямые затраты:				**136,60**	**43030**	
			Накладные расходы	%	--		22,50	7088	
			Сметная прибыль	%	8		12,73	4009	
31	**32**	**11-130301-1409 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759**	**м2**	**315,0000**		**244,74**	**77092**	**54,2 2699**
			Итого оплата труда:				**15,81**	**4980**	
			Итого эксплуатация машин:				**0,99**	**311**	
			Итого материалов:				**192,26**	**60563**	
			Итого прямые затраты:				**208,82**	**65779**	
			Накладные расходы	%	--		17,79	5603	
			Сметная прибыль	%	8		18,13	5711	

1		2	3	4	5	6	7	8	9
32	33	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	199,0000		18070,66	3596062	
			Итого прямые затраты:	комплект			16051,51	3194250	
			Накладные расходы	%	--		680,58	135436	
			Сметная прибыль	%	8		1338,57	266375	
33	34	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	11,0000		11286,35	124150	
			Итого прямые затраты:	комплект			10025,25	110278	
			Накладные расходы	%	--		425,07	4676	
			Сметная прибыль	%	8		836,03	9196	
34	35	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхност	2612,3544		1047,30	2735923	50,8 331194
			Итого оплата труда:				249,57	651957	
			Итого эксплуатация машин:				14,58	38078	
			Итого материалов:				541,72	1415152	
			Итого прямые затраты:				803,50	2099026	
			Накладные расходы	%	--		166,22	434236	
			Сметная прибыль	%	8		77,58	202661	
35	36	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под отмостку колодцев щебеночное. Устройство	м3 основания	52,5000		7377,19	387303	50,8 40046
			Итого оплата труда:				1501,54	78831	
			Итого эксплуатация машин:				1443,32	75775	
			Итого материалов:				3496,36	183559	
			Итого прямые затраты:				5790,11	303981	
			Накладные расходы	%	--		1040,62	54633	
			Сметная прибыль	%	8		546,46	28689	
36	37	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки вокруг колодцев	м3	42,0000		18123,34	761180	48,5 32109
			Итого оплата труда:				1576,29	66204	
			Итого эксплуатация машин:				716,43	30090	
			Итого материалов:				13327,34	559748	
			Итого прямые затраты:				15333,80	644020	
			Накладные расходы	%	--		1447,07	60777	
			Сметная прибыль	%	8		1342,47	56384	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге				36429492	3592182
			В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -				Тенге				36429492	
Материалы -				Тенге				8603259	
Всего заработная плата -				Тенге				5933808	
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге				20604222	
			Накладные расходы -	Тенге				5289102	
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				3592183	3592183
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				1696919	
			Сметная прибыль -	Тенге				3337488	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге				45056082	
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5757	
			Сметная заработная плата -	Тенге				5933808	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				45056082	
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5757	

1		2	3	4	5	6	7	8	9
			Сметная заработная плата -	Тенге				5933808	
			РАЗДЕЛ 3. Трубопроводы						
37	**41**	**11-230201-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопрово**	**1,7386**		**853268,81**	**1483493**	**62,1 434968**
			Итого оплата труда:				**402870,66**	**700431**	
			Итого эксплуатация машин:				**2875,67**	**5000**	
			Итого материалов:				**103311,25**	**179617**	
			Итого прямые затраты:				**507744,90**	**882765**	
			Накладные расходы	%	--		282318,81	490839	
			Сметная прибыль	%	8		63205,10	109888	
38	**44**	**11-230201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопрово**	**0,6190**		**975762,89**	**603997**	**62,1 167759**
			Итого оплата труда:				**436419,76**	**270144**	
			Итого эксплуатация машин:				**57254,35**	**35440**	
			Итого материалов:				**121332,71**	**75105**	
			Итого прямые затраты:				**595717,94**	**368749**	
			Накладные расходы	%	--		307766,22	190507	
			Сметная прибыль	%	8		72278,73	44741	
39	**46**	**11-230201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 300 мм. Укладка**	**км трубопрово**	**0,9066**		**1341881,49**	**1216550**	**62,1 327968**
			Итого оплата труда:				**582537,52**	**528129**	
			Итого эксплуатация машин:				**81257,72**	**73668**	
			Итого материалов:				**193868,75**	**175761**	
			Итого прямые затраты:				**830188,62**	**752649**	
			Накладные расходы	%	--		412294,24	373786	
			Сметная прибыль	%	8		99398,63	90115	
40	**48**	**11-221401-0305 РСНБ РК 2015**	**Трубы диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной**	**37,5400**		**2491,94**	**93547**	**62,1 25017**
			Итого оплата труда:				**1073,14**	**40286**	
			Итого эксплуатация машин:				**21,83**	**819**	
			Итого материалов:				**455,64**	**17105**	
			Итого прямые затраты:				**1547,08**	**58077**	
			Накладные расходы	%	--		760,27	28541	
			Сметная прибыль	%	8		184,59	6929	
41	**50**	**11-231101-0101 РСНБ РК 2015**	**Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах**	**врезка**	**5,0000**		**35877,27**	**179386**	**62,1 58163**
			Итого оплата труда:				**18731,96**	**93660**	
			Итого материалов:				**1503,97**	**7520**	
			Итого прямые затраты:				**20235,92**	**101180**	
			Накладные расходы	%	--		12983,77	64919	
			Сметная прибыль	%	8		2657,58	13288	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге				**2163421**	**1013875**
			В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -				Тенге				**2163421**	
Материалы -				Тенге				**455108**	
Всего заработная плата -				Тенге				**1632649**	
			Накладные расходы -	Тенге				**1148592**	
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1013875**	**1013875**

1		2	3	4	5	6	7	8	9
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				134717	
			Сметная прибыль -	Тенге				264961	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3576974	
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1670	
			Сметная заработная плата -	Тенге				1632649	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3576974	
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1670	
			Сметная заработная плата -	Тенге				1632649	
			РАЗДЕЛ 4.Бестраншейная прокладка трубопровода- 1 шт						
42	**51**	**11-070501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных**	**6,0000**		**3063,68**	**18382**	**62,1 4230**
			Итого оплата труда:				**1135,33**	**6812**	
			Итого эксплуатация машин:				**1003,22**	**6019**	
			Итого материалов:				**297,11**	**1783**	
			Итого прямые затраты:				**2016,31**	**12098**	
			Накладные расходы	%	--		820,43	4923	
			Сметная прибыль	%	8		226,94	1362	
43	**52**	**21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**0,6475**		**23363,20**	**15128**	
			Итого прямые затраты:	**м3**			**20752,68**	**13437**	
			Накладные расходы	%	--		879,91	570	
			Сметная прибыль	%	8		1730,61	1121	
44	**53**	**11-070501-0102 РСНБ РК 2015 к=0,8**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Демонтаж**	**шт. сборных**	**6,0000**		**2183,36**	**13100**	**62,1 3384**
			Итого оплата труда:				**908,27**	**5450**	
			Итого эксплуатация машин:				**802,57**	**4815**	
			Итого прямые затраты:				**1375,36**	**8252**	
			Накладные расходы	%	--		646,26	3878	
			Сметная прибыль	%	8		161,73	970	
45	**54**	**11-290111-0201 РСНБ РК 2015**	**Опорный пакет металлический. Установка**	**т металла**	**0,6710**		**63081,89**	**42328**	**62,7 12387**
			Итого оплата труда:				**29443,51**	**19757**	
			Итого эксплуатация машин:				**195,18**	**131**	
			Итого материалов:				**7933,56**	**5323**	
			Итого прямые затраты:				**37572,26**	**25211**	
			Накладные расходы	%	--		20836,90	13982	
			Сметная прибыль	%	8		4672,73	3135	
46	**55**	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0839**		**371447,02**	**31155**	
			Итого прямые затраты:	**т**			**329942,85**	**27674**	
			Накладные расходы	%	--		13989,58	1173	
			Сметная прибыль	%	8		27514,59	2308	
47	**56**	**11-290111-0202 РСНБ РК 2015**	**Опорный пакет металлический. Разборка**	**т металла**	**0,6710**		**35251,41**	**23654**	**62,7 8062**
			Итого оплата труда:				**19163,67**	**12859**	
			Итого эксплуатация машин:				**105,22**	**71**	
			Итого материалов:				**28,03**	**19**	
			Итого прямые затраты:				**19296,92**	**12948**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9
			Накладные расходы	%	--		13343,27	8953	
			Сметная прибыль	%	8		2611,22	1752	
48	**59**	**11-070112-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры металлические**	**т**	**0,0962**		**270338,31**	**26007**	**62,1 8798**
			Итого оплата труда:				**147266,40**	**14167**	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,035594	1025,46	37	
			Итого эксплуатация машин:				**842,43**	**81**	
			Итого материалов:				**1006,74**	**97**	
			Итого прямые затраты:				**148679,23**	**14303**	
			Накладные расходы	%	--		101634,02	9777	
			Сметная прибыль	%	8		20025,06	1926	
49	**60**	**21-060408-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Детали опор**	**т**	**0,0962**		**439833,33**	**42312**	
			Итого прямые затраты:	**т**			**390687,92**	**37584**	
			Накладные расходы	%	--		16565,17	1594	
			Сметная прибыль	%	8		32580,25	3134	
50	**61**	**11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 к=0,625**	**Концы футляра. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**1,0000**		**18002,30**	**18002**	**62,1 2152**
			Итого оплата труда:				**3464,63**	**3465**	
			Итого эксплуатация машин:				**1537,42**	**1537**	
			Итого материалов:				**8874,05**	**8874**	
			Итого прямые затраты:				**13839,25**	**13839**	
			Накладные расходы	%	--		2829,54	2830	
			Сметная прибыль	%	8		1333,50	1334	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4				Тенге				**165347**	**39013**
			В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -				Тенге				**127188**	
Материалы -				Тенге				**10754**	
Всего заработная плата -				Тенге				**29893**	
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге				**78695**	
			Накладные расходы -	Тенге				**24744**	
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**18564**	**18564**
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**6180**	
			Сметная прибыль -	Тенге				**12155**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге				**164086**	
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**33**	
			Сметная заработная плата -	Тенге				**29893**	
Стоимость горнопроходческих работ -				Тенге				**38159**	
Материалы -				Тенге				**5342**	
Всего заработная плата -				Тенге				**32615**	
			Накладные расходы -	Тенге				**22935**	
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**20450**	**20450**
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**2485**	
			Сметная прибыль -	Тенге				**4888**	
ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ -				Тенге				**65982**	
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**30**	
			Сметная заработная плата -	Тенге				**32615**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**230067**	
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**62**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9
			Сметная заработная плата -	Тенге				62509	
			РАЗДЕЛ 5. Крепление труб телефонной канализации						
51	**62**	**11-221501-0102 РСНБ РК 2015**	**Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,25 м2**	**м короба**	**100,0000**		**6298,83**	**629883**	**62,1 108145**
			Итого оплата труда:				**1741,46**	**174146**	
			Итого эксплуатация машин:				**892,49**	**89249**	
			Итого материалов:				**2242,30**	**224230**	
			Итого прямые затраты:				**4513,57**	**451357**	
			Накладные расходы	%	--		1318,68	131868	
			Сметная прибыль	%	8		466,58	46658	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5				Тенге				**451357**	**108145**
			В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**451357**	
		Материалы -		Тенге				**224230**	
		Всего заработная плата -		Тенге				**174146**	
			Накладные расходы -	Тенге				**131868**	
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**108145**	**108145**
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**23723**	
			Сметная прибыль -	Тенге				**46658**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**629883**	
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**179**	
			Сметная заработная плата -	Тенге				**174146**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**629883**	
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**179**	
			Сметная заработная плата -	Тенге				**174146**	
			РАЗДЕЛ 6. Сети канализации						
			Асфальтобетонное покрытие (Тип 1)						
52	**63**	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкци**	**175,1345**		**4300,77**	**753213**	**60,3 215629**
			Итого оплата труда:				**2041,82**	**357594**	
			Итого эксплуатация машин:				**1010,91**	**177046**	
			Итого прямые затраты:				**2589,00**	**453423**	
			Накладные расходы	%	--		1393,20	243997	
			Сметная прибыль	%	8		318,58	55794	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6				Тенге				**453423**	**215629**
			В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**453423**	
		Всего заработная плата -		Тенге				**357594**	
			Накладные расходы -	Тенге				**243997**	
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**215629**	**215629**
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**28368**	
			Сметная прибыль -	Тенге				**55794**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**753213**	
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**380**	
			Сметная заработная плата -	Тенге				**357594**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**753213**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				380	
		Сметная заработная плата -	Тенге				357594	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				72232279	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				11549321	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				4900502	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				1796173	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				46286419	
		- перевозка грузов	Тенге				9496037	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				8033055	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				80265333	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				3403250	
	ИТОГО:		Тенге				83668583	
	Сметная прибыль		Тенге				6693487	
	ИТОГО по смете:		Тенге				90362070	
ИТОГО:						90 362 070		
Оборудование:						-		
Итого без оборудование:						90 362 070		
Итого с временными			1,3%	1 174 707		91 536 776		
Итого с зимними удорожаниями			2,25%	2 059 577		93 596 354		
Итого в текущих ценах на 2018 год			1,059938			99 206 360		
Итого с договорным коэффицентом			0,900000			89 285 714		
Итого с НДС			**12%**	**10 714 286**		**100 000 000**		

Технический надзор:

Эксперт технического надзора ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

_____ **Садирсламов Е.А.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Торлан Курылыс"

_____**Жанысбаева П.А.**

Заказчик:

Гл.специалист КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы

Илипбаев Е.

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГОТИІМДІЛІК ЖӘНЕ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ БАСҚАРМАСЫ" КММ
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов формы №2
КГУ "УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"
Т.А.Ә._____
ҚОЛЫ_____
20___ж._____

Авторский надзор:

Эксперт авторского надзора ТОО "СК-Техностандарт"

_____ **Герасимович С.**