КС 3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

Реквизиты: БИН 110840016453, Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Достоевского, 110, ИИК KZ20070103KSN1827000 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВАМИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A

Подрядчик : ТОО "ГидроСтройМонтаж"

Реквизиты: БИН 131040023265, ВКО, г.Семей, п.Шульбинск, 2 Микрорайон, дом 3Д, кв. 340, ИИК KZ97826F1KZTD2A02JSH в АО "АТФБанк", БИК ALMNKZKA

Объект: Строительство инженерных сетейк 20-ти жилым домам жилого района Карагайлы г.Семей ВКО поз.18-19 Электроснабжение.Корректировка

Договор № 85 от 05.05.2020 г.

СПРАВКА №2 за декабрь 2020 г.

о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименование	Источник код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,невх одящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудовани я		на приобретен ие материалов	другие дополните льные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	17 185 584,53	8 436 343,90							1 012 361,27	9 448 705,17

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

Руководитель _____ ***Жакаев Б.М.***

Технический надзор:
ИП Айкимбаев Д. Ж.

_____ ***Айкимбаев Д. Ж.***

Подрядчик:
ТОО "ГидроСтройМонтаж"

Заместитель руководителя _____ ***Коваленко В.Г.***

Авторский надзор
ПК «СемейПроект»

_____ ***Куттыбаев Т.К.***

Форма 2Б

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Реквизиты: БИН 110840016453, Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Достоевского, 110, ИИК KZ20070103KSN1827000 в РГУ "КОМИТЕТ
Подрядчик : ТОО "ГидроСтройМонтаж"
Реквизиты: БИН 131040023265, ВКО, г.Семей, п.Шульбинск, 2 Микрорайон, дом 3Д, кв. 340, ИИК KZ97826F1KZTD2A02JSH в АО "АТФБанк", БИК
Объект : Строительство инженерных сетей к 20-ти жилым домам жилого района Карагайлы г.Семей ВКО поз.18-19 Электроснабжение.Корректировка
Договор № 85 от 05.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №2

за декабрь
на НА АСКУЭ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛС 2-1-1 На АСКУЭ											
1	1308-0304-0305 РСНБ РК 2015 прим.	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм. Установка НР = 72 % ктрм1=0;	шт.	2	5042,32	2083,21	10085	4166	171	4139	15361
					2874	804,5	5748	1609	–	1138	

2	2307-0506-0129 РСНБ РК 2015									
	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-12-1Н-NT-08 с двумя трехфазными электросчетчиками, PLC-модемом (АСКУЭ), колодкой соединительной и автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, в виде оборудования для сбора данных	шт.	2	115135		230270		230270		248692
3	1308-0206-2001									
	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 % ктрм1=0;	м	60	276,73	10,19	16604	611	4737	8104	26685
				187,6	3,68	11256	221	–	1977	
4	2301-0504-0103									
	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	61,2	45		2754		2754		2974
									220	
5	1308-0206-2204									
	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 % ктрм1=0;	м	70	167,55	7,31	11729	512	1837	6754	19961
				134	–	9380	–	–	1479	
6	2306-0201-0404									
	Кабели контрольные КВВГ 10х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0714	816035		58265		58265		62926
									4661	
7	1308-0206-1001									
	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка по перфорированным профилям НР = 72 % кэкс1=1,1;	м	6	63,57	0,91	381	5	54	232	662
				53,6	–	322	–	–	49	

8	2306-0902-0111	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,00612	183709		1124	1124	90	1214
9	5800-0000-0001(пл)(об)ТОО" City Grop"	Программное обеспечение АСКУЭ "Emros Corporate"	шт	160	5656,25		905000	–		905000
		Итого						905000	–	
		в том числе					**1 283 475**			
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					26 706			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 295			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 021			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					299 212			
		- оборудование, тенге					905 000			
		Накладные расходы, тенге					19 229			
		Сметная прибыль (8 %), тенге					28 036			
ЛС 2-2-1 На сети 0,4 кВ							1 283 478			
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	220,32	1723,26	–	379669	–	–	273361	705272
					1723,26	–	379669	–	–	52242	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	138,54	899,1	–	124561	–	–	89684	231385
					899,1	–	124561	–	–	17140	
3	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,634	152724,12	–	96827	–	953	72864	183267
					151221	–	95874	–	–	13575	

4	2301-0501-1207 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110x6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	634	1709		1083506		1083506		1170186
										86680	
5	1308-0206-2208 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	634	598,97	36,54	379745	23166	59233	214089	641341
					469	13,44	297346	8524	–	47507	
8	1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм.идоп.вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	1166	634,41	338,51	739727	394706	54547	209141	1024778
					249,12	–	290474	–	–	75909	
9	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %	м кабеля	28	470,36	387,32	13170	10845	–	1647	16032
					83,04	–	2325	–	–	1188	
10	1308-0201-0402 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель НР = 72 %	м кабеля	1138	273,55	232,03	311299	264049	–	34020	372944
					41,52	–	47250	–	–	27625	
11	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм x 120 мм x 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	7,47	44425		331855		331855		358403
										26548	
12	1308-0201-2504 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	12	44745,17	33598,24	536942	403179	899	95662	683212

				11072	–	132864	–	–	50608	
13	2306-1703-1703 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1СТп-4-150/240-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86	шт.	12	21228		254736		254736	275115
14	1308-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	3545,75	440,88	28366	3527	2694	15944	47854
					2768	–	22144	–	–	3545	
15	5800-0000-0002(пл)(об)ТОО" ALFAOPT"	Трансформатор тока ТЭРЛ-70 У2	шт	8	100000		800000		– 800000		800000
	Кронштейны для установки светильниковна стене 10 шт										
16	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка НР = 80 %	светильник	4	5080,76	2599,3	20323	10397	69	7886	30465
					2464,26	–	9857	–	–	2257	
17	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02184	514917		11246		11246		12145
18	1113-0301-1411 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 НР = 69 %	м2	1,76904	230,24	1,94	407	3	373	21	463
					17,43	–	31	–	–	34	
19	2307-0202-0512 РСНБ РК 2015 прим.	Коробка стальная протяжная для силовой трубной проводки , размерами 129 мм х 129 мм х 81 мм, У994	шт.	4	433		1732		1732		1871

										139	
20	2307-0106-0334 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный мощность80 Вт, ССУ-л-80	шт.	4	54184		216736		216736		234075
										17339	
21	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	100	765,17	360,44	76517	36044	23865	11958	95552
					166,08	–	16608	–	–	7078	
22	2306-0131-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,102	58976		6016		6016		6497
									–	481	

Итого	**6 890 857**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 419 003
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 145 916
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 524
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 048 460
- оборудование, тенге	800 000
Накладные расходы, тенге	1 026 277
Сметная прибыль (8 %), тенге	451 174
Всего по акту	**8 174 332**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 445 709
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 151 235
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 545
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 347 672
- оборудование, тенге	1 705 000
Накладные расходы, тенге	1 045 506
Сметная прибыль (8 %), тенге	479 210
Временные здания и сооружения (0,9 %)	58 224
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	110 968
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	87 084

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**132 770**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**8 563 379**
Итого в текущих ценах 2020 к=1,049901	**8 990 700**
Итого со скидкой к=0,93834116384	**8 436 343,90**
НДС (12 %)	**1 012 361,27**
Итого к оплате	**9 448 705,17**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно Казахстанской области"

Руководитель_____Жакаев Б.М.

Технический надзор:
ИП Айкимбаев Д. Ж.

_____Айкимбаев Д. Ж.

Подрядчик:
ТОО "ГидроСтройМонтаж"

Заместитель руководителя_____Коваленко В.Г.

Авторский надзор
ПК «СемейПроект»

_____Куттыбаев Т.К.