Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик Товарищество с ограниченной ответственностью **«Альтаир-СК 7» РК** Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ИСАТАЙ-МАХАМБЕТ,84

ИИН/БИН **021240000607**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель

Товарищество с ограниченной ответственностью "Эль-Нур", РК, Мангистауская область, г. Актау, 19 мкр., 5 дом, 212 кв.

ИИН/БИН **160740012892**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №11 от 19.06.2023 г.

Номер документа	Дата составления
8	31.08.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполненияработ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ "Атырауский областной кожно-венерологический диспансер"	Август 2023		работа	1,00	52 514 288,00	52 514 288,00	5 626 530,86
				Итого			52 514 288,00	5 626 530,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчик

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / /Надирбаева Ж.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.08.2023

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : ТОО "Альтаир-СК 7"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО «Эль-Нур құрылыс»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ "Атырауский областной кожно-венерологический диспансер", расположенный по адресу: Атырауская область, г.Атырау, улица Владимирского, 104
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГП
(наименование)

Договор подряда (контракт) №11 от 19.06.2023

Акт выполненных работ №1

за август 2023 (месяц, год) на 2-1-1 Общестроительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.08.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			1-1-1 Подготовительные работы										
			Раздел: 1. Демонтажные работы										
1	1	Е11-460401-1101 Кзтр и Кзм=1,08	Заполнение оконных проемов ПВХ с подоконными досками. Разборка	м²	93,29	2678,46	199,2	249874	18583	0	175175	459053	
						2479,26	128,73	231290	12009		34004		
2	2	Е11-460401-1103 Кзтр и Кзм=1,08	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м²	80,64	1565,57	199,2	126248	16064	0	86807	230099	
						1366,37	128,73	110184	10381		17044		
3	3	Е11-100501-0804 Кзтр и Кзм=1,08 К=0,8	Проемы дверные внутренние площадью более 3 м² в каменных стенах и перегородках. Демонтаж блоков из алюминиевых профилей	м²	10,08	1123,52	36,69	11325	369	0	8008	20880	
						1086,83	16,61	10955	167		1547		
4	4	Е11-460401-1101 Кзтр и Кзм=1,08	Заполнение оконных проемов ПВХ с подоконными досками. Разборка	м²	119,798	2678,46	199,2	320874	23864	0	224951	589491	
						2479,26	128,73	297010	15422		43666		
5	5	Е11-460401-1103 Кзтр и Кзм=1,08	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м²	73,71	1565,57	199,2	115398	14683	0	79347	210324	
						1366,37	128,73	100715	9489		15579		
6	6	Е12-070101-0207 Кзтр и Кзм=1,06	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м²	531,76	1176,93	36,37	625844	19340	0	445684	1157248	
						1140,56	23,51	606504	12502		85720		
7	7	Е12-070101-0302 Кзтр и Кзм=1,06	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	546,23	195,11	0	106575	0	0	76734	197975	
						195,11	0	106575	0		14666		
8	8	Е12-070101-0205 Кзтр и Кзм=1,06	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м²	638,63	158,91	3,28	101485	2095	0	72536	187943	
						155,63	2,12	99390	1354		13922		
9	9	Е11-110101-1101 Кзтр и Кзм=1,04 К=0,8	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Разборка	м² стяжки	638,63	422,91	26,31	270083	16803	0	189846	496720	
						396,6	16,27	253281	10391		36791		
10	10	Е12-070101-0301 Кзтр и Кзм=1,06	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	651,93	51,52	0	33587	0	0	24180	62389	
						51,52	0	33587	0		4622		
11	11	Е12-070101-0207 Кзтр и Кзм=1,06	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м²	45,01	1176,93	36,37	52974	1637	0	37724	97954	
						1140,56	23,51	51337	1058		7256		
12	12	Е12-070101-0302 Кзтр и Кзм=1,06	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	52,6	195,11	0	10263	0	0	7389	19064	
						195,11	0	10263	0		1412		
13	13	Е11-460201-0802 Кзтр и Кзм=1,08	Стены и потолки.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м²	125	317,68	0	39710	0	0	28591	73765	
						317,68	0	39710	0		5464		
14	14	Е11-460401-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Отмостка.Разборка	м³	24,9	27382,2	12814,76	681817	319088	0	362344	1127694	
						14567,44	5643,65	362729	140527		83533		
15	15	Е11-460201-0802 Кзтр и Кзм=1,08	Стены фасада. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м²	860	317,68	0	273205	0	0	196708	507504	
						317,68	0	273205	0		37591		
16	16	Е12-120104-0304 Кзтр и Кзм=1,06	Поверхности фасадов, окрашенные масляными красками. Промывка с земли и лесов		860	78,75	0	67725	0	3027	46586	123453	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$		75,23	0	64698	0		9142		
17	17	Е11-120101-1402 Кзтр и Кзм=1,08 К=0,8	Покрытия. Утепление керамзитом	$м^3$ утеплителя	124,2	5111,87	2093,75	634894	260044	0	318228	1029372	
						3018,12	540,52	374851	67133		76250		
18	18	Е12-130103-0401 Кзтр и Кзм=1,06	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка	$м^2$ облицовки	665	130,12	8,46	86530	5626	0	60116	158377	
						121,66	3,9	80904	2594		11731		
19	19	Е11-460201-0802 Кзтр и Кзм=1,08	Стены и потолки.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	5519	317,68	0	1753276	0	0	1262361	3256872	
						317,68	0	1753276	0		241235		
20	20	Е12-130103-0105 Кзтр и Кзм=1,06	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	$м^2$ облицовки	960	1116,35	81,47	1071696	78211	0	741370	1958112	
						1034,88	37,7	993485	36192		145046		
21	21	Ц13-080304-0204 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26#К=0,4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	4	3753,92	1323,13	15016	5292	0	8583	25487	
						2430,79	549,51	9723	2198		1888		
22	22	Е12-170101-0703 Кзтр и Кзм=1,06	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	218	87,11	0,76	18990	166	0	13629	35228	
						86,35	0,49	18824	107		2609		
23	23	Е12-170101-0701 Кзтр и Кзм=1,06	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	274	79,8	0	21865	0	0	15744	40618	
						79,8	0	21865	0		3009		
24	24	Ц13-100701-0202 Кзтр и Кзм=1,06 К=0.4	Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой в нормальном исполнении.Монтаж оборудования	шт.	150	1560,59	0,27	234089	41	0	168515	434812	
						1560,32	0	234048	0		32208		
25	25	Е12-170101-0601 Кзтр и Кзм=1,06	Кабель.Демонтаж	м	500	131,97	0,25	65985	125	0	47475	122535	
						131,72	0,16	65860	80		9075		
26	26	Ц13-100701-0701 Кзтр и Кзм=1,06 К=0.4	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные.Демонтаж оборудования	шт.	1	2488,84	2,75	2489	3	0	1790	4621	
						2486,09	0,7	2486	1		342		
27	27	Ц13-080304-0305 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26#К=0,4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Демонтаж	шт.	15	2693,51	1072,98	40403	16094	0	22401	67828	
						1620,53	453,63	24308	6804		5024		
28	28	Ц13-101001-0102 Кзтр и Кзм=1,06 К=0.4	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Демонтаж	камера	1	2852,36	4,1	2852	4	0	2051	5295	
						2848,26	0	2848	0		392		
29	29	Е12-170101-0601 Кзтр и Кзм=1,06	Кабель.Демонтаж	м	500	131,97	0,25	65985	125	0	47475	122535	
						131,72	0,16	65860	80		9075		
30	30	Е12-150101-0101 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	726	574,66	5,29	417203	3840	23138	281811	754938	
						537,5	1,63	390225	1183		55924		
31	31	Е12-150102-0801 Кзтр и Кзм=1,06	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	95,7142857	1588,7	56,58	152061	5415	0	108105	280979	
						1532,12	36,57	146646	3500		20813		
32	32	Е12-150101-0102 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	80	988,53	9,07	79082	725	4391	53415	143097	
						924,57	2,78	73966	222		10600		
33	33	Е12-150101-0101 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	640	574,66	5,29	367782	3385	20397	248429	665510	
						537,5	1,63	344000	1043		49299		
34	34	Е11-160501-0101 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=0,4	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	200	465,03	0,77	93006	154	0	66890	172688	
						464,26	0,26	92852	52		12792		
35	35	Е11-160501-0102 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=0,4	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка	м трубопровода	150	447,06	1,87	67059	281	0	48146	124421	
						445,19	0,6	66779	90		9216		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	36	Е12-150101-0401 Ктр и Кэм=1,06	Умывальники и раковины.Демонтаж	прибор	49	843,99	6,57	41356	322	0	29694	76734	
						837,42	4,24	41034	208		5684		
37	37	Е12-150101-0404 Ктр и Кэм=1,06	Ванна. Демонтаж	прибор	4	4849,36	66,43	19397	266	0	13898	35959	
						4782,93	42,93	19132	172		2664		
38	38	Е12-150101-0402 Ктр и Кэм=1,06	Унитазы и писсуары.Демонтаж	прибор	8	1049,46	7,33	8396	59	0	6030	15580	
						1042,13	4,73	8337	38		1154		
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									15093154	
			ИТОГО:					8346398	812702	50953	5628766	15093154	
								7482741	334997		1117989		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			2-1-1 Общестроительные работы										
			Раздел: 1. Фасад										
			Раздел: 2. Проемы										
1	7	Е11-100501-0107 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м²/ОК-1/. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м²	108,3	5564,96	305,44	602685	33079	254444	239034	909057	
						2910,08	155,41	315162	16831		67338		
2	8	Е11-100501-0108 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м²/ОК-2, ОК-3, ОК-4/. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м²	70,11	3985,99	302,35	279458	21198	115588	110568	421228	
						2034,97	155,41	142672	10896		31202		
3	9	С1223-102-0310	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м²	178,41	33890		6046315		6046315		6530020	
											483705		
4	10	Е11-100501-0105 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м²/ОК-5/. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	1,495	4655,2	302,74	6960	453	3201	2546	10266	
						2211,34	153,54	3306	230		760		
5	11	С1223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м²	1,495	38517		57583		57583		62190	
											4607		
6	12	Е11-100501-0102 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м²	9,408	3673,48	294,38	34560	2770	14318	13606	52019	
						1857,2	151,46	17473	1425		3853		
7	13	С1223-102-0306	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м²	9,408	26924		253301		253301		273565	
											20264		
8	28	Е11-460401-0104 Ктр и Кэм=1,08	Стены кирпичные. Разборка	м³	4,8	20868,83	6486,35	100170	31135	0	59578	172528	
						14382,48	2856,6	69036	13712		12780		
9	29	Е11-080201-0701 Ктр и Кэм=1,08	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,1704	118430,41	4180,82	20181	713	0	14182	37112	
						114249,59	1341,36	19468	229		2749		
10	30	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1704	479350		81681		81681		88215	Казахстан
											6534		
11	31	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0135936	813201		11054		11054		11938	Казахстан
											884		
12	32	Е11-460401-0104 Ктр и Кэм=1,08	Стены кирпичные. Разборка	м³	2,304	20868,83	6486,35	48082	14945	0	28598	82814	
						14382,48	2856,6	33137	6582		6134		
13	33	Е11-080201-0701 Ктр и Кэм=1,08	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,11928	118430,41	4180,82	14126	499	0	9927	25977	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			т металлических изделий			114249,59	1341,36	13628	160		1924		
14	34	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 по 16 мм	т	0,11928	479350		57177		57177		61751	Казахстан
											4574		
15	35	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0067968	813201		5527		5527		5969	Казахстан
											442		
			Итого по разделу: 2. Проемы									8744649	
			Раздел: 3. Кровля										
16	44	Е11-120101-1303 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^3$ утепляемого покрытия	902,88	1585,72	93,55	1431715	84465	528374	604379	2198983	
						906,96	22,75	818876	20541		162889		
17	45	С1234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	139,49496	43327		6043898		6043898		6527410	Казахстан
											483512		
			Итого по разделу: 3. Кровля									8726393	
			Раздел: 4. Пожарная лестница										
			Раздел: 5. Полы										
18	106	С1233-202-0203	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	194,6364	6393		1244311		1244311		1343856	
											99545		
19	126	С1233-202-0203	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	117,0858	6393		748530		748530		808412	
											59882		
			Итого по разделу: 5. Полы									2152268	
			Раздел: 6. Отделочные работы										
20	148	Е11-150206-0205 Кзтр и Кзм=1,04	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отдельяваемой поверхности	683,1	1184,55	6,86	809166	4686	208175	430695	1339047	
						872,94	2,75	596306	1879		99186		
21	150	Е11-150203-0601 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	2100,975	2070,91	26,87	4350930	56454	1958466	1697924	6532772	
						1111,87	10,58	2336011	22229		483918		
			Итого по разделу: 6. Отделочные работы									7871819	
			ИТОГО:					22247410	250397	17631943	3211037	27495129	
								4365074	94713		2036682		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

2-1-2 Отопление и вентиляция

			Раздел: 1. Отопление										
1	2	С1245-102-0105	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм.теплоотдачей до 155 Вт	секция	693	3228		2237004		2237004		2415964	
											178960		
2	5	С1241-205-2301	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2.8 мм	м	180,18	301		54234		54234		58573	Казахстан
											4339		
3	7	С1241-205-2302	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3.5 мм	м	162,36	296		48059		48059		51904	
											3845		
4	9	С1241-205-2303	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4.4 мм	м	275,22	435		119721		119721		129299	
											9578		
5	11	С1241-205-2304	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5.5 мм	м	100,98	721		72807		72807		78632	
											5825		
			Итого по разделу: 1. Отопление									2734372	
			Раздел: 2. Теплоснабжение вентиляционных установок. Узел защиты от замерзания										
			Раздел: 3. Вентиляция										
			ИТОГО:					2531825	0	2531825			
								0	0		202547		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

2-1-3 Водопровод и канализация

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Водопровод В1										
1	7	С1241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	99	217		21483		21483	1719	23202	
			Итого по разделу: 1. Водопровод В1									23202	
			Раздел: 2. Водопровод горячей воды Т3,Т4										
2	34	С1241-201-0302	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 20 х2.3 мм	м	79,2	162		12830		12830	1026	13856	
			Итого по разделу: 2. Водопровод горячей воды Т3,Т4									13856	
			Раздел: 3. Канализация К1										
3	52	С1241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	199,6	314		62674		62674	5014	67688	Казахстан
4	54	С1241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4.2 мм	м	149,7	1784		267065		267065	21365	288430	Казахстан
5	57	С1241-102-0233	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5.0 мм	м	2	18227		36454		36454	2916	39370	Казахстан
6	58	С1241-102-0241	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7.0 мм	м	2	33127		66254		66254	5300	71554	Казахстан
7	59	С1241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	43	319		13717		13717	1097	14814	Казахстан
8	60	С1241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт	61	94		5734		5734	459	6193	Казахстан
9	61	С1241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50 х50 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	51	147		7497		7497	600	8097	
10	62	С1241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	21	362		7602		7602	608	8210	Казахстан
11	63	С1241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	41	488		20008		20008	1601	21609	
12	64	С1241-114-0121	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	12	1065		12780		12780	1022	13802	
13	65	С1241-220-0204	Ревизия,прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	35	846		29610		29610	2369	31979	Казахстан
14	66	С1241-220-0201	Ревизия,прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	19	236		4484		4484	359	4843	Казахстан
15	67	С1241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	200	65		13000		13000	1040	14040	Казахстан
16	68	С1241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	150	212		31800		31800	2544	34344	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Канализация К1									624973	
			Раздел: 4. Канализация К3										
17	85	С1241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	94		470		470	38	508	Казахстан
18	86	С1241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90°для напорных канализационных труб размерами 50х50х 50 мм,с уплотнительной резинкой		5	147		735		735		794	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							59		
19	87	С1241-220-0201	Ревизия,прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм		23	236		5428		5428		5862	Казахстан
				шт.							434		
20	88	С1241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм		30	65		1950		1950		2106	Казахстан
				шт.							156		
			Итого по разделу: 4. Канализация К3									9270	
			ИТОГО:					621575	0	621575			
								0	0		49726		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

2-1-4 Электроосвещение

			Раздел: 1. Электрооборудование										
			Раздел: 2. Электроосвещение										
1	70	Е11-210202-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах		4700	284,61	1,98	1337667	9306	107771	879135	2394133	
				м		259,7	0,09	1220590	423		177331		
2	71	С1243-202-0103	Кабель контрольный не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 4 ГОСТ 26411-85,марки КВВГнг-LS 4х1.5		0,015	552600		8289		8289		8952	
				км							663		
3	72	С1243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012.марки ВВГнг(А)-LS 3х1.5 (ок)-0.66		2,35	427277		1004101		1004101		1084429	
				км							80328		
4	73	С1243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012.марки ВВГнг(А)-LS 3х2.5 (ок)-0.66		1,96	625686		1226345		1226345		1324453	
				км							98108		
5	74	С1243-107-0902	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012.марки ВВГнг(А)-LS 5х2.5 (ок)-0.66		0,155	1073118		166333		166333		179640	
				км							13307		
6	75	С1243-107-0903	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012.марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0.66		0,19	1646069		312753		312753		337773	
				км							25020		
7	76	С1243-107-0907	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012. марки ВВГнг(А)-LS 5х25 (ок)-0.66		0,025	9733197		243330		243330		262796	Казахстан
				км							19466		
8	77	С1243-107-0912	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012. марки ВВГнг(А)-LS 5х35 (мк)-0.66		0,005	13547361		67737		67737		73156	Казахстан
				км							5419		
9	78	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм		4485	31		139035		139035		150158	
				м							11123		
10	79	С1241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм		190	44		8360		8360		9029	
				м							669		
11	80	С1241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм		30	65		1950		1950		2106	
				м							156		
			Итого по разделу: 2. Электроосвещение									5826625	
			ИТОГО:					4515900	9306	3286004	879135	5826625	
								1220590	423		431590		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Итого по акту:									51 770 855	
			Временные здания и сооружения 1,2%									621 250	
			Итого:									52 392 105	
			Затраты в зимнее время 0,7%									366 745	
			Итого									52 758 850	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			непредвиденные затраты 2%									1 055 177	
			Итого									53 814 027	
			В ценах 2023г.									58 065 335	
			Скидка 19,2499999733304%%									11 177 577	
			Итого со скидкой:									46 887 758	
			НДС 12%									5 626 531	
			Всего с НДС:									52 514 288	

Сдал (Субподрядчик)

ТОО «Эль-Нур құрылыс»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Надирбаева Ж.С.
(должность, фамилия, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Подрядчик)

ТОО "Альтаир-СК 7"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Серикбаев Л.Т.
(должность, фамилия, подпись)

Место печати (при наличии)

С. М. Пандарь

Елтін Т.Р