КС 3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Реквизиты: БИН 110840016453, Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Достоевского, 110, ИИК KZ20070103KSN1827000 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВАМИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A
Подрядчик : ТОО "ГидроСтройМонтаж"

Реквизиты: БИН 131040023265, ВКО, г.Семей, п.Шульбинск, 2 Микрорайон, дом 3Д, кв. 340, ИИК KZ97826F1KZTD2A02JSH в АО "АТФБанк", БИК ALMNKZKA
Объект: Строительство инженерных сетей к двум 9-ти этажным 72-х квартирным жилым домам в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО. Поз. 1, 5
Договор № 92 от 06.05.2020 г.

СПРАВКА № 2 за декабрь месяц 2020 г.
о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге									
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,невх одящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудовани я		на приобретен ие материалов	другие дополнительны е расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	48 189 563,97	20 933 492,83							2 512 019,14	23 445 511,97

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

Руководитель _____Жакаев Б.М.

Технический надзор:
ТОО "YERIKON & K"

_____Кондратюк А.М.

Подрядчик:
ТОО "ГидроСтройМонтаж"

Заместитель руководителя _____Коваленко В.Г.

Авторский надзор
ПК "СемейПроект"

_____Утенев З.К.

Форма 2Б

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Реквизиты: БИН 110840016453, Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Достоевского, 110, ИИК KZ20070103KSN1827000 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВАМИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A
Подрядчик : ТОО "ГидроСтройМонтаж"
Реквизиты: БИН 131040023265, ВКО, г.Семей, п.Шульбинск, 2 Микрорайон, дом 3Д, кв. 340, ИИК KZ97826F1KZTD2A02JSH в АО "АТФБанк", БИК ALMNKZKA
Объект: Строительство инженерных сетей к двум 9-ти этажным 72-х квартирным жилым домам в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО. Поз. 1, 5
Договор № 92 от 06.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №2
за декабрь месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета 2-1-4										
	На системах ОДК на тепловых сетях										
1	1311-0601-0101	Щиты и пульты,масса до 50 кг.Монтаж обрудования(детектора повреждений стационарного в узле управления и импульсногоирефлектора)	шт	3	8692,94	360,87	26079	1083	6606	14064	43354
					6130	120,6	18390	362	–	3211	
2	Прайс-лист Arinvest	Детектор повреждений стационарный ДПС-2АМ	шт	2	87958,93	–	175918	–	–	–	175918
					–	–	–	–	175918	–	
3	Прайс-лист Arinvest	Импульсивный рефлектомер РЕЙС-1050-М	шт	1	606270,54	–	606270	–	–	–	606271
					–	–	–	–	606271	–	
4	Прайс-лист Arinvest	Детектор повреждений переносной Пиккон	шт	1	39864,29	–	39864	–	–	–	39864
					–	–	–	–	39864	–	

5 1308-0206-1101	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2.Прокладка с креплением накладными скобами,полосками с установкой ответвительных коробок(для подключения ДПС-2АМ)									
		м кабеля	20	899,38	27,57	17988	551	5645	8611	28727
				589,6	8,4	11792	168	–	2128	
6 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ,масса 1м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубках,блоках икоробах НР 72% СП-8 %	м кабеля	60	332,74	149,21	19964	8952	2708	8046	30251
				138,4	47,85	8304	2871	–	2241	
7 2306-0144-0503	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5(ок)-066 ГОСТ 16442-80 СП-8%	км	0,0612	171883	–	10519	–	10519	–	11361
				–	–	–	–	–	842	
8 1308-0206-1701	Труба стальная диаметром ло 25мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам с креплением скобами(для защиты кабеля по стене)	м	40	463,09	563,62	18524	2145	2443	10489	31334
				348,4	15,8	13936	632	–	2321	
9 2301-0201-0107	Трубы стальные э/сварные прямошовные,D 20мм,толщина стенки 2,0мм ГОСТ 10705-80 СП-8%	м	41,2	224	–	9229	–	9229	–	9967
				–	–	–	–	–	738	
10 1312-0101-0101	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингом на резьбе,диаметром условного прохода 15-25 мм Монтаж оборудования(для соединения трубопровода с терминалом) НР-61% СП-8%	м трубопровода	60	1478,45	85,76	88707	5145	522	52466	152466
				1384	49,49	83040	2969	–	11294	

11 2301-0103-0202	Трубы стальныеводогазопроводные оцинкованные,DN 20мм,толщина стенки 2,8мм ГОСТ 10705-80 СП-8%									
		м	61,8	635	–	39243	–	39243	–	42382
				–	–	–	–	–	3139	
12 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ,масса 1м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубках,блоках икоробах НР 72% СП-8 %	м кабеля	40	332,74	149,21	13310	5968	1806	5364	20167
				138,4	47,85	5536	1914	–	1494	
13 1308-0206-1101	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2.Прокладка с креплением накладными скобами,полосками с установкой ответвительных коробок									
		м кабеля	40	899,38	27,57	35975	1103	11288	17222	57453
				589,6	8,4	23584	336	–	4256	
14 2306-0135-1101	Кабели силовые,с коцентрическим проводником NYM-0,5x1,5 (ок)-066 ГОСТ 16442-80 СП-8%									
		км	0,0102	389686	–	3975	–	3975	–	4293
				–	–	–	–	–	318	
15 2306-0135-0901	Кабели силовые,с коцентрическим проводником NYM-0,3x1,5 (ок)-066 ГОСТ 16442-80 СП-8%									
		км	0,0306	254276	–	7781	–	7781	–	8403
				–	–	–	–	–	622	
16 1311-0601-0101	Щиты и пульты,50кг.Монтаж оборудования(монтаж теминалов в ковере) НР-75%,СП-8%									
		шт	5	8692,94	360,87	43564	1804	11011	23440	72257
				6130	120,6	30650	603	–	5352	
17 Прайс-лист Arinvest	Терминал двойной концевой КТ-15Ш	шт	2	22049,11	–	44098	–	–	–	44098
				–	–	–	–	44098	–	
18 Прайс-лист Arinvest	Терминал промежуточный КТ-15	шт	1	13370,54	–	13371	–	–	–	13371

					–	–	–	–	13371	–	
19	Прайс-лист Arinvest	Терминал концевой с выходом на стационарный детектор КТ-14	шт	3	15833,04	–	31666	–	–	–	31666
					–	–	–	–	31666	–	
20	1124-0207-0201	Ковер наземный Устройство НР-99%,СП-8%	шт	3	6445,15	2161,18	19335	6484	1836	13318	35266
					3671,6	812,57	11015	2438	–	2612	
21	Прайс-лист Arinvest	Ковер наземный КН	шт	3	93505,36	–	280516	–	–	–	280516
					–	–	–	–	280516	–	
22	1124-0207-0201	Ковер настенный Устройство НР-99%,СП-8%	шт	2	6445,15	2161,18	12890	4322	1225	8879	23510
					3671,6	812,57	7343	1625	–	1742	
23	Прайс-лист Arinvest	Ковер настенный КНЗ	шт	2	42141,96	–	86284	–	–	–	86284
					–	–	–	–	86284	–	
24	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-93 для засыпки коверов СП-8%	м3	0,6	1736	–	1042	–	1042	–	1125
					–	–	–	–	–	83	
25	1124-0103-0106	Трубопроводы в армопенобетонной изоляции подающие и обратные при условном давлении 1,6 Мпа,температуре до 150 С диаметром труб 150мм Прокладка бесканальная НР-99 % СП-8%	км трубопровода	0,005	2597020,55	860658,67	12985	4303	1677	8056	22725
					1401075	226448,46	7005	1132	–	1683	
26	2302-0201-5508	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 133-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	5	17905	–	89525	–	89525	–	96687
					–	–	–	–	–	7162	
	Итого						**1 969 715**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						220 595				

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					41 861				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					15 050				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					208 081				
	- Оборудование,инвентарь тенге					1 277 987				
	Накладные расходы, тенге					169 953				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					51 238				
	Локальная смета 2-3-1									
	На Вертикальная планировка									
1	1101-0104-0102	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами грунта мощносью 59 кВт(80л с) при перемещении грунта до 10 м НР-72%,СП-8%	м3 грунта	1372	50,83	50,83	69739	69739	–	18790	95611
					–	19,02	–	26097	–	7082	
2	1101-0104-0110	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами грунта мощносью 59 кВт(80л с)Добавлять на каждые последующее 10 ми перемещении грунта НР-72%,СП-8%	м3 грунта	5488	43,49	43,49	238688	238688	–	64310	327238
					–	16,28	–	89319	–	24240	
3	1101-0201-0101	Грунты Уплотнение прицепными катаками на пневмоколесном ходу 25тПервый проход по одному следу при толщине слоя 25см НР-72%,СП-8%	м3 грунта	4287	77,64	77,64	332822	332822	–	94257	461245
					–	30,54	–	130912	–	34166	
4	1101-0201-0107	Грунты Уплотнение прицепными катаками на пневмоколесном ходу 25т На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25см НР-72%,СП-8%	м3 грунта	8547	7,34	7,34	62902	62902	–	13989	83042
					–	2,27	–	19429	–	6151	
5	1101-0102-0313	Грунты 1 группы.Разработка с погрузкой на автомобили - самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР-72%,СП-8%	м3 грунта	2911	226,96	218,29	660689	635434	230	1454642	870837
					8,6	60,89	25025	177255	–	64506	

6	4102-0101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузподъемность 7,5тКласс груза 1.Расстояние перевозки 15 км(недостаток природного грунта) СП 8%	т	4715,82	484	–	2282457	–	–	–	2465053
					–	–	–	–	–	182597	
		Итого					**4 303 026**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					25 025				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 339 585				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					443 012				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					230				
		- Перевозка грузов, тенге					2 282 457				
		Накладные расходы, тенге					336 987				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					318 742				

Локальная смета 2-3-2

На Покрытие

Раздел 1 Асфальбетонное покрытие проездов S=2894м2

1	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	163,3	1230,91	1081,49	201008	176607	297	69962	292647
					147,6	249,09	24103	40676	–	21678	
2	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	353,068	1630		575501		575501	–	621541
					–		–		–	46040	
4	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	282,4544	1630		460401		460401	–	497233
					–		–		–	36832	
5	2113-0104-0204	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 130/200	т	16,692592	89384		1492051		1492051	–	1611415
					–		–		–	119364	
8	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	21,735	51259		1114114		1114114	–	1203244
					–		–		–	89129	

Раздел 2 Покрытия из тратуарной плитки S=118м2

10	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	14,396	1630	23465	23465	–
					–	–	–	1877
12	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	11,8	1736	20485	20485	–
					–	–	–	1639
14	2104-0509-0106	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91	м2	118	3231	381258	381258	–
					–	–	–	30501
16	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,68	47962	80576	80576	–
					–	–	–	6446

Раздел 3 Резиновое покрытие для детских площадок S=340м2

18	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	41,48	1630	67612	67612	–
					–	–	–	5409
22	2206-0207-0105	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 40 мм	м2	340	9744	3312960	3312960	–
					–	–	–	265037
23	2110-0502-1809	Клей резиновый	кг	272	1169	317968	317968	–
					–	–	–	25437
25	2206-0207-0301	Бордюр на основе резиновой крошки размерами 500 мм х 200 мм х 50 мм	шт.	200	2153	430600	430600	–
					–	–	–	34448
26	2110-0502-1809	Клей резиновый	кг	16	1169	18704	18704	–
					–	–	–	1496

Раздел 4 Асфальтобетонное покрытие дорожек S=318 м2

28	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	38,796	1630	63237	63237	–

32	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,592	–		–		–	5059	
					47962		124318		124318	–	134263
					–		–		–	9945	
		Итого					**9 454 558**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					24 103				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					176 607				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					40 676				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					8 483 549				
		Накладные расходы, тенге					69 962				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					700 337				
		Локальная смета 2-3-3									
		На Малые архитектурные формы									
1	86-010302-0104	Скамья,типа 1С-1Б	шт	7	23769	304	166383	2128	86562	70535	255871
					11099	97	77693	679	–	18953	
2	86-010303-0203	Урна на треноге(0,309мх0,332мх0,71 м) СП8%	шт	7	23050	–	161350	–	161350	–	174258
					–	–	–	–	–	12908	
3	86-010203-0105	Рукоход разборный (3,612мх0,85мх3,05м) СП-8%	комплект	1	157722	525	157722	525	142165	13797	185240
					15032	129	15032	129	–	13721	
4	86-010402-0201	Грибок для песочницы тип ГДП-003	шт	1	66413	104	66413	104	64348	1807	73678
					1961	25	1961	25	–	5458	
5	86-010102-0107	Горка "Мини"	комплект	1	213181	281	213181	281	205985	6358	237102
					6915	72	6915	72	–	17563	
6	86-010104-0112	Качалка-баласир "Средняя"	комплект	1	110193	212	110193	212	102409	6944	126508
					7572	59	7572	59	–	9371	
7	86-010104-0209	Качели "Лепесток"	комплект	1	163265	265	163265	265	154365	7917	184877
					8635	65	8635	65	–	13695	

8	86-010109-0308	Игровой модуль"Песочная ромашка"	комплект	1	97426	451	97426	451	79864	15697	122172
					17111	138	17111	138	–	9050	
9	86-010101-0106	Карусель с сидениями,шестиместная	комплект	1	258520	3976	258520	3976	244553	7766	287589
					9991	1264	9991	1264	–	21303	
10	86-010113-0104	Детский игровой комплекс(2,53мх1,0мх2,27м)	комплект	1	396836	896	396836	896	369404	24389	454923
					26536	265	26536	265	–	33698	
11	86-010209-0102	Стойка баскетбольная со щитом	комплект	2	170641	2475	341282	4950	317520	14042	383749
					9406	769	18812	1538	–	28426	
12	86-010202-0104	Турник разновысокий	комплект	1	111184	313	111184	313	105522	4937	125410
					5349	76	5349	76	–	929	
		Итого					**2 611 377**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					195 607				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					14 101				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 310				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 042 405				
		Накладные расходы, тенге					174 189				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					185 075				

Локальная смета 2-3-4
На Озеленение

3	2501-0204-0303	Береза пушистая СП-8%	шт	7	1435		10045		10045	–	10849
					–		–		–	804	
4	2501-0203-0603	Вяз мелколистный,высотой от 1,5 до 2м СП-8%	шт	8	3733		29864		29864	–	32253
					–		–		–	2389	
5	2501-0303-2904	Рябина обыкновенная ,высотой от 2 до 3м СП-8%	шт	8	1913		15304		15304	–	16528
					–		–		–	1224	
6	2501-0303-2904	Боярка обыкновенная ,высотой от 2 до 3м СП-8%	шт	12	1913		22956		22956	–	24792

					–		–		–	1836	
9	2501-0303-0703	Сирень обыкновенная ,высотой от1 до 2м СП-8%	шт	18	1435		25830		25830	–	27896
					–		–		–	2066	
12	2501-0203-0603	Живая изгородь тип Ж-2А СП-8%	шт	720	3733		2687760		2687760	–	2902781
					–		–		–	215021	
13	1147-0112-0103	Газоны обыкновенные Подготовка почвы механизированным способом .С внесением растительной земли слоем 15см НР-88%,СП-8%	м2	1575	279,6	9,93	440375	15637	–	377414	883212
					269,67	2,63	424737	4142	–	65423	
14	1147-0112-0105	Газоны обыкновенные Подготовка почвы На каждый 5 см изменения толщины слоя:добавлять НР-88%,СП-8%	м2	1575	55,23	0,15	86989	234	–	76345	176401
					55,08	–	86756	–	–	13067	
15	1147-0112-0201	Газоны Посев тракторной сеялкой НР-88%,СП-8%	га	0,1575	483710,16	4693,6	76184	739	75316	368	82677
					816,56	1840,72	129	290	–	6124	

Итого	**4 157 389**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	511 622
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	16 610
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 432
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 867 075
Накладные расходы, тенге	454 127
Сметная прибыль (8 %), тенге	307 954
Всего по акту	**22 496 065**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	976 952
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 588 764
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	507 480
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 601 340
- Оборудование,инвентарь тенге	1 277 987
- Перевозка грузов, тенге	2 282 457

Накладные расходы, тенге	1 205 218
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 563 346
Временные здания и сооружения (0,9 %)	190 963
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	363 953
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**435 460**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**23 486 441**
Итого со скидкой к=0,89130119075	**20 933 492,83**
НДС (12 %)	**2 512 019,14**
Итого с НДС	**23 445 511,97**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

Руководитель_____Жакаев Б.М.

Технический надзор:
ТОО "YERIKON & K"

_____Кондратюк А.М.

Подрядчик:
ТОО "ГидроСтройМонтаж"

Заместитель руководителя_____Коваленко В.Г.

Авторский надзор
ПК "СемейПроект"

_____Утенев З.К.