КС 3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Реквизиты: БИН 110840016453, Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Достоевского, 110, ИИК KZ20070103KSN1827000 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВАМИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A
Подрядчик : ТОО "ГидроСтройМонтаж"
Реквизиты: БИН 131040023265, ВКО, г.Семей, п.Шульбинск, 2 Микрорайон, дом 3Д, кв. 340, ИИК KZ97826F1KZTD2A02JSH в АО "АТФБанк", БИК ALMNKZKA
Объект: Строительство инженерных сетей к двум 9-ти этажным 72-х квартирным жилым домам в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО. Поз. 1, 5
Договор № 92 от 06.05.2020 г.

СПРАВКА № 1 за ноябрь месяц 2020 г.
о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименование	Источник код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,невходящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	24 744 052	22 092 904							2 651 148	24 744 052

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

Руководитель _____ ***Жакаев Б.М.***

Подрядчик:
ТОО "ГидроСтройМонтаж"

Заместитель руководителя _____ ***Коваленко В.Г.***

Технический надзор:
ТОО "YERIKON & K"

_____ ***Кондратюк А.М.***

Авторский надзор
ПК "СемейПроект"

_____ ***Утенев З.К.***

Форма 2Б

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

Реквизиты: БИН 110840016453, Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Достоевского, 110, ИИК KZ20070103KSN1827000 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВАМИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A

Подрядчик : ТОО "ГидроСтройМонтаж"

Реквизиты: БИН 131040023265, ВКО, г.Семей, п.Шульбинск, 2 Микрорайон, дом 3Д, кв. 340, ИИК KZ97826F1KZTD2A02JSH в АО "АТФБанк", БИК ALMNKZKA

Объект: Строительство инженерных сетей к двум 9-ти этажным 72-х квартирным жилым домам в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО. Поз. 1, 5

Договор № 92 от 06.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №1

за ноябрь месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1 Наружный водопровод									
		Раздел 1 Землянные работы									
1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	464	163,49	154,66	75857	71761	–	16027	99234
					8,83	39,14	4096	18163	–	7351	
2	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	14	3544,99	–	49630	–	–	35734	92192
					3544,99	–	49630	–	–	6829	

3 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	334	35,63	35,63	11899	11899	–	3206	16313
				–	13,33	–	4453	–	1208	
4 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	143	818,63	–	117063	–	–	84286	217457
				818,63	–	117063	–	–	16108	
5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	334	164,58	76,99	54969	25715	–	29800	91551
				87,59	36,33	29254	12134	–	6782	
	Раздел 2 Водоснабжение В1(внтриплощадочные сети)									
6 1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	2077,83	83,1	4156	166	655	3384	8142
				1667,36	41,52	3335	83	–	603	
7 2304-0102-1503	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	2	64437		128874		128874		139184
									10310	
8 2304-0105-0903	Штурвал для задвижек от DN 65 до DN 80	шт.	2	6175		12350		12350		13338
									988	
9 1122-0901-0101	Установка вентилей д=25 мм НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1279,69	27,7	1280	28	173	1082	2550
				1078,88	13,84	1079	14	–	189	
10 2304-0502-1403	Вентили дисковые фланцевые DN 25, типа FIG.215.A.25	шт.	1	14593		14593		14593		15760
									1167	

11	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	2	1685,74	104,2	3371	208	186	2975	6854
					1488,6	13,84	2977	28	–	508	
12	2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	2	5422		10844		10844	868	11712
13	1122-1201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	847,81	40,5	3391	162	186	3013	6917
					760,84	–	3043	–	–	512	
14	2302-0103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2202		8808		8808	705	9513
15	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	577,4	27	2310	108	85	2096	4758
					529,28	–	2117	–	–	352	
16	2302-0103-0204	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	4	861		3444		3444	276	3720
17	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	4	1456,32	929,72	5825	3719	–	3125	9666
					526,61	262,43	2106	1051	–	716	
18	2302-0302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3037		6074		6074	486	6560
19	2302-0302-8008	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	823		1646		1646		1778

									132	
20 1122-1201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	2	2656,43	168,7	5313	337	245	4711	10825
				2365,22	13,84	4730	28	–	802	
21 2302-0103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	2	7006		14012		14012		15133
									1121	
22 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	2	1107,66	54	2215	108	122	1965	4515
				992,4	–	1985	–	–	334	
23 2302-0103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	3738		7476		7476		8074
									598	
24 1122-0801-0201	Установка защитных муфт НР = 99 %	шт.	4	1456,32	929,72	5825	3719	–	3125	9666
				526,61	262,43	2106	1051	–	716	
25 2302-0308-1204	Муфты защитные д=194мм	шт.	2	1148		2296		2296		2480
									184	
26 2302-0308-1203	Муфты защитные д=140мм	шт.	2	431		862		862		931
									69	
27 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,02278	1054308,46	518382,12	24017	11809	426	15168	42320
				517205,8	1553380,9	11782	3540	–	3135	
28 2301-0201-0220	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	4828		4828		4828		5214
									386	
29 2301-0201-0157	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	0,75	1301		976		976		1054
									78	

30 1122-0601-0205	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,001	1617758,44	152683,55	1618	153	1217	274	2043
				247900	28924,52	248	29	–	151	
31 1122-0601-0202	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,00075	834260,29	29937,59	626	22	443	160	848
				214400	605,56	161	–	–	63	
32 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0354	366120,19	107354,31	12961	3800	116	10064	24866
				255498	31659,52	9045	1120	–	1842	
33 2301-0501-1311	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	35,754	856		30605		30605		33054
									2448	
34 1122-0701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,0354	64763,25	–	2293	–	182	2090	4733
				59637	–	2111	–	–	351	
35 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	1	1456,32	929,72	1456	930	–	781	2416
				526,61	262,43	527	262	–	179	
36 2302-0303-1704	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1119		1119		1119		1209
									90	
37 1122-1101-0102	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	2	7314,38	3366,74	14629	6733	2052	7932	24366

				2922,06	1084,22	5844	2168	–	1805	
38 1134-0201-0804	Установка указателя НР = 76 %	шт.	4	682,5	–	2730	–	–	2075	5190
				682,5	–	2730	–	–	384	
39 2401-0201-0117	Указатели пожарных гидрантов флуоресцентный	шт.	4	2951		11804		11804		12748
									944	
40 2303-0101-0506	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	2	10922		21844		21844		23592
									1748	
41 1310-0904-0101	Лента детекционная.Укладка НР = 61 %	км кабеля	0,0354	94637,68	63893,68	3350	2262	–	1169	4881
				30744	15120,56	1088	535	–	362	
42 2900-0000-0001(пл)ТОО"Промтехснаб"	Лента детекционная "Внимание водопровод" (1-проводник)	ролик	1	17660,71		17661		17661		19074
								–	1413	
	Раздел 3 Сборные железобетонные элементы по серии 3.900.-1-14-1-НИ Колодец д=1500мм									
43 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,84	23083,69	9362,69	42474	17227	5619	26536	74531
				10667,44	3899,91	19628	7176	–	5521	
44 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3574		7148		7148		7720
									572	
45 2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	24568		24568		24568		26533
									1965	

46	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	18319		36638		36638	39569
									2931	
47	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	18319		18319		18319	19785
									1466	
48	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	26328		26328		26328	28434
									2106	
49	2113-0814-2209	Скобы ходовые	кг	10,88	347		3775		3775	4077
									302	
50	1106-0101-0101	Устройство отмостки из бетона кл.В7,5 НР = 91 %	м3	0,4	19751,86	1094,46	7901	438	6940	9146
					1308,15	250,92	523	101	–	677

Локальная смета № 2-1-2 Наружная канализация

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	3718	163,49	154,66	607839	575018	–	128420	795159
					8,83	39,14	32821	145540	–	58901	
2	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	115	3544,99	–	407674	–	–	293525	757295
					3544,99	–	407674	–	–	56096	
3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2676	35,63	35,63	95333	95333	–	25685	13700

				–	13,33	–	35674	–	9681	
4 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	1147	818,63	–	938963	–	–	676053	1744217
				818,63	–	938963	–	–	129201	
5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2676	164,58	76,99	440414	206029	–	238755	733503
				87,59	36,33	234385	97219	–	54334	
Раздел 2 Канализация бытоваяК1(внутриплощадочные)										
6 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,085	4803338	151925,12	40829	12914	726	30730	77283
				319865	45312,76	27189	3852	–	5725	
7 2301-0603-0203	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	85,85	1779		152727		152727	–	164945
				–		–		–	12218	
8 1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,2549	581370,31	197197,7	148191	50266	3518	108376	277093
				370370	59097,06	94407	15064	–	20525	
9 2301-0603-0204	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	257,449	2431		625859		625859	–	675927
				–		–		–	50069	
10 1122-0801-0201	Установка защитных муфт НР = 99 %	шт.	26	1456,32	929,72	37864	24173	–	20310	62828
				526,61	262,43	13692	6823	–	4654	
11 2302-0308-1203	Муфты защитные д140мм	шт.	4	431		1724		1724	–	1862

				–		–		–	138	
12	2302-0308-1204	Муфтызащитные д194мм	шт.	10	1148		11480		11480	–	12398
					–		–		–	918	
13	2302-0308-1205	Муфты защитные д248мм	шт.	12	1627		19524		19524	–	21086
					–		–		–	1562	
14	1122-0301-0110	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0245	2088138,98	963855,46	51159	23615	2925	32124	89946
					1004916	319507,31	24620	7828	–	6663	
15	2301-0201-0254	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80	м	24,598	25803		634702		634702	–	685478
					–		–		–	50776	
16	1122-0601-0210	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0245	4264737,62	604344,84	104486	14806	80839	12626	126481
					360858	159702,34	8841	3912	–	9369	
17	1122-1401-0302	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	24,5	1459,49	8,13	35758	199	5144	30175	71207
					1241,45	2,63	30415	64	–	5275	
18	2301-0603-0203	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	24,5	1779		43586		43586	–	47072
					–		–		–	3487	
19	1310-0904-0101	Лента детекционная Укладка НР = 61 %	км кабеля	0,3644	94637,68	63893,68	34486	23283	–	12033	50241

				30744	15120,56	11203	5510	–	3722	
20	2900-0000-0010 (пл)	Лента детекционная "Внимание канализация"	ролик	1	17660,71		17661		17661	–	19074
					–		–		–	1413	

Раздел 3 Колодец канализационныйиз сборных ж/б элементов д=1500мм

21	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	13,085	31597,31	7241,5	413451	94756	157996	198313	660704
					12281,16	3027,64	160699	39617	–	48941	
22	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	22	3574		78628		78628	–	84918
					–		–		–	6290	
23	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	6285		6285		6285	–	6788
					–		–		–	503	
24	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	24568		171976		171976	–	185734
					–		–		–	13758	
25	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	24568		24568		24568	–	26533
					–		–		–	1965	

26	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	5	14451		72255		72255	–	78035
					–		–		–	5780	
27	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	10	18319		183190		183190	–	197845
					–		–		–	14655	
28	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	6	18319		109914		109914	–	118707
					–		–		–	8793	
29	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	8	26328		210624		210624	–	227474
					–		–		–	16850	
30	2113-0814-2209	Скобы ходовые	кг	81,6	347		28315		28315	–	30580
					–		–		–	2265	
31	2303-0101-0506	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013								
			комплект	8	10922		87376		87376	–	94366
					–		–		–	6990	

Раздел 4 Колодец канализационный из сборных ж/б элементов д=1000мм

31	1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %									
			м3 конструкций колодца	1,72	38537,29	10915,31	66284	18774	17168	37560	112151
					17641,37	4416,27	30343	7596	–	8308	

32	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	11	3574		39314		39314	–	42459
					–		–		–	3145	
33	2104-0302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	4	10332		41328		41328	–	44634
					–		–		–	3306	
34	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	1	11621		11621		11621	–	12551
					–		–		–	930	
35	2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	2	9117		18234		18234	–	19693
					–		–		–	1459	
36	2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	3	12967		38901		38901	–	42013
					–		–		–	3112	
37	2113-0814-2209	Скобы ходовые	кг	10,88	347		3775		3775	–	4077
38	2303-0101-0506	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	3	10922		32766		32766	–	35387
					–		–		–	2621	
39	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	73,6	19416,11	1620,99	1429026	119305	1016534	315869	1884487
					3983,52	582,12	293187	42844	–	139592	

Локальная смета № 2-1-3 Тепловые сети

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	227	163,49	154,66	37111	35107	–	7841	48548
					8,83	39,15	2004	8886	–	3596	
2	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	4	2537,89	–	10152	–	–	7309	18858
					2537,89	–	10152	–	–	1397	
3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	220	35,63	35,63	7838	7838	–	2112	10745
					–	13,33	–	2933	–	796	
4	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	220	164,58	76,99	36207	16938	–	19629	60303
					87,59	36,33	19269	7993	–	4467	
5	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	7	818,63	–	5730	–	–	4126	10645
					818,63	–	5730	–	–	788	

Раздел 2 Тепловые сети

6	1124-0108-0106	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км труб	0,1672	1215352,39	452788,41	203207	75706	2844	145088	376159
					745553,71	130962,9	124657	21897	–	27864	
7	2301-0402-0208	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 133х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	167,2	12408		2074618		2074618	–	2240587
					–		–		–	165969	
8	2302-0201-0505	Отвод Ст 133х4-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	14	44631		624834		624834	–	674821
					–		–		–	49987	
9	2900-0000-0001 (пл)	Неподвижнаяопора Ст133х4-340х16-2-ППУ-ПЭ 88868:1,12	шт	10	79346,43		793464		793464	–	856941
					–		–		–	63477	
10	2304-0902-0608	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200 °С, PN 25, DN 125, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005	шт.	4	301817		1207268		1207268	–	1303849
					–		–		–	96581	
11	2304-0902-0305	Краны шаровые стальные сварные регулирующие типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	64403		257612		257612	–	278221
					–		–		–	20609	

12 1124-0101-0206	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 150 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,006	1800957,67	765745,81	10806	4594	227	7076	19312
				997479	193703,29	5985	1162	–	1431	
13 2301-0201-0209	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	3472		20832		20832	–	22499
				–		–		–	1667	
14 1124-0101-0203	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 80 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,003	1101215,05	467678,85	3304	1403	38	2232	5979
				620840	130683,6	1863	392	–	443	
15 2301-0201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,03	1391		4215		4215	–	4552
				–		–		–	337	
16 1124-0101-0201	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 50 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,006	1062816,69	454528,89	6377	2727	60	4311	11543
				598264	127448,98	3590	765	–	855	
17 2301-0201-0135	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,06	572		3466		3466	–	3744
				–		–		–	277	
18 1113-0501-0101	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой НР = 69 %	м2	2,6	2797,2	85,43	7273	222	3473	2539	10597
				1376,16	39,26	3578	102	–	785	

19 1113-0501-0102	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101 НР = 69 %									
		м2	2,6	1331,9	85,43	3463	222	1718	1121	4951
				585,6	39,26	1523	102	–	367	
20 2900-0000-0002 (пл)	Комплект для изоляции стыка 133/250 9882:1,12	шт	65	8823,21		573509		573509	–	619390
				–		–		–	45881	
21 2900-0000-0003 (пл)	Маркировочная лента 74:1,12	м	167,2	66,07		11047		11047	–	11931
				–		–		–	884	
22 2900-0000-0004 (пл)	Элемент трубопровода со штуцером для установки датчиков давления и температуры Ст133х4,0-2-ППУ-ПЭ 30033:1,12									
		шт	4	26815,18		107261		107261	–	115842
				–		–		–	8581	
23 1118-1101-0104	ТермометрыТТЖ. Установка НР = 98 %	комплект	4	490,01	–	1960	–	249	1677	3928
				427,86	–	1711	–	–	291	
24 2305-1501-0302	Термометры в оправе ТТЖ	шт.	4	4305		17220		17220	–	18598
				–		–		–	1378	
25 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	4	10388,53	–	41554	–	40252	1276	46257
				325,62	–	1302	–	–	3426	
26 2900-0000-0004 (пл)	Полиэтиленовые маты 2000х1000х40 10409:1,12	шт	10	9293,75		92938		92938	–	100373
				–		–		–	7435	
27 2900-0000-0005 (пл)	Металлическая заглушка изоляции МЗИ 133-2-ППУ-ПЭ-200К 6381:1,12									
		шт	8	5697,32		45579		45579	–	49225
Герметизированный ввод д=133х4 компл 4 шт				–		–		–	3646	

28	2900-0000-0006 (пл)	Манжета стенового ввода для стальной трубы СВ -250 3685:1,12	шт	8	3290,18		26321		26321	–	28427
					–		–		–	2106	
29	1106-0101-0101	Монолитные участки кл.В3,5 бетонная . Устройство НР = 91 %	м3	0,264	18283,07	1094,46	4827	289	4193	375	5617
					138,15	250,92	345	66	–	416	
30	2302-0101-0222	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	2475		4950		4950	–	5346
					–		–		–	396	
31	2302-0101-0222	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	2475		7425		7425	–	8019
					–		–		–	594	
32	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,22	23056,37	1419,5	5072	312	472	3377	9125
					19491,6	705,84	4288	155	–	676	

33	2111-0101-0108	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	0,2728	34649		9452		9452	–	10208
					–		–		–	756	
34	1107-0512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	13	1925,25	57,82	25028	752	7244	20302	48956
					1310,16	13,29	17032	173	–	3626	
35	2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	4,55	58549		266398		266398	–	287710
					–		–		–	21312	
36	1124-0105-0106	Компенсаторы П-образные диаметром труб 150 мм. Установка НР = 99 %	компенсатор	1	22249,62	10622,76	22250	10623	709	14037	39189
					10918,45	3260,17	10918	3260	–	2903	
37	2301-0402-0208	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 133х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	17,4	12408		215899		215899	–	233171
					–		–		–	17272	

Раздел 3 Сборные ж/бетонные конструкции

Неподвижные опоры Н1-Н5

38	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,715	18283,07	1094,46	13072	783	11354	1014	15214
					1308,15	250,92	935	179	–	1127	
39	1107-0601-0203	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство НР = 118 %	м3 конструкции	5,4	29099,86	612,46	157139	3307	98937	65624	240585

				10165,75	133,15	54895	719	–	17821	
40	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,129	254487		541803		541803	–	585147
					–		–		–	43344	
	Установка наземного терминала для контроля состояния изоляции										
41	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,09	18283,07	1094,46	1645	99	1428	128	1915
					1308,15	250,92	118	22	–	142	
42	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,6	23988,44	646,09	14393	388	11242	2645	18401
					4604,85	239,48	2763	144	–	1363	
43	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00279	229990		642		642	–	693
					–		–		–	51	
44	1124-0101-0204	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 100 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0045	1234334,67	502908,35	5555	2263	98	3755	10054
					709878	133014,65	3194	598	–	745	
45	2301-0103-0210	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	4,5	4616		20772		20772	–	22434
46	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	1,5	129,99	4,65	195	7	49	97	315
					92,69	0,55	139	1	–	23	
47	1108-0101-0201	Засыпка песком. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,18	3778,78	1035,39	680	186	345	210	961

				829,14	422,96	149	76	–	71	

Локальная смета № 2-2-1 Сети Телефонизции

Раздел 1 Телефонизация

1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	23,58	1723,26	–	40634	–	–	29257	75483
					1723,26	–	40634	–	–	5591	
2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	15,72	899,11	–	14134	–	–	10176	26255
					899,11	–	14134	–	–	1945	
3	1310-0904-0203	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода НР = 72 %	м кабеля	749	303,78	90,33	227528	67656	695	136626	393285
					212,52	40,83	159177	30580	–	29132	
4	1310-0904-0204	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода НР = 72 %	м кабеля	131	391,13	116,97	51238	15323	122	30759	88557
					273,24	52,87	35794	6926	–	6560	
5	2306-0703-0614	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-ОКЭ-А-24/12-G.652.D-MC-TB-CF-LSZH-1,5-5101	км	0,72	802198		577583		577583	–	623790
					–		–		–	46207	
6	2306-0701-0204	Кабель связи оптический подвесной КС-ОКТО-П-8-G.652.D-CF-7,0-3203	км	0,16	282837		45254		45254	–	48874
					–		–		–	3620	

7	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,131	152724,2	–	20007	–	197	15056	37867
					151221	–	19810	–	–	2805	
8	2301-0501-1207	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110x6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	131	1709		223879		223879	–	241789
					–		–		–	17910	
9	1134-0201-0508	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на проезжей части. Устройство НР = 76 %	колодец	3	56429,44	2976,55	169288	8930	133513	23062	207738
					8948,45	1166,43	26845	3499	–	15388	
10	2104-0302-0122	Прим Колодец кабельный канализационной связи,разветвительный,угловой,марки	шт.	3	65197		195591		195591	–	211238
					–		–		–	15647	
11	2303-0101-0307	Прим.Люк ГТС легкий с 2-мя крышками-верхней чугунной и нижней(внутренней) стальной крышкой	комплект	3	31154		93462		93462	–	100939
					–		–		–	7477	
12	2307-0202-1001	Прим.Консоль кабельная чугунная ККЧ -2	шт.	6	2907		17442		17442	–	18837
					–		–		–	1395	
13	2307-0202-0605	Прим Болтдля консолей ККЧ	шт.	12	156		1872		1872	–	2022
					–		–		–	150	
14	2302-0201-5510	Прим Комплект для герметизации кабельного ввода	шт.	2	31694		63388		63388	–	68459
					–		–		–	5071	
15	2306-1706-0106	Прим Оптический сплиттер SFL2-SHC/in900/out900/SC/APC	шт.	1	20239		20239		20239	–	21858

				–		–		–	1619	
16	2306-1706-0216	Прим оптический сплиттер	шт.	1	29144		29144		29144	–	31476
				–		–		–	2332	
17	2306-1701-0711	Прим Кассета высокой плотности 10 мм,для оптических сплиттеров	шт.	2	7922		15844		15844	–	17112
				–		–		–	1268	
	Раздел 2 Прокладка кабеля по подвалу										
18	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	110	545,35	35,38	59988	3892	13351	31656	98976
					388,6	11,09	42746	1220	–	7332	
19	2301-1305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	110	171		18810		18810	–	20315
					–		–		–	1505	
20	1310-0902-1208	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200x200 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	10	1187,63	4,16	11876	42	254	8338	21831
					1158	–	11580	–	–	1617	
21	2307-0202-0108	Прим Коробка протяжная этажная КПЭ-01	шт.	10	3940		39400		39400	–	42552
					–		–		–	3152	
	Раздел 3 Предусмотреть										
22	1310-0904-0906	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 24. Измерение на смонтированном участке в одном направлении НР = 61 %	участок	1	38877,48	24643,08	38877	24643	–	14045	57157
					14234,4	5273,04	14234	5273	–	4234	

23	1310-0904-0902	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8. Измерение на смонтированном участке в одном направлении НР = 72%								
			участок	1	14523,46	9184,56	14523	9185	–	5258	21363
					5337,9	1965,28	5338	1965	–	1582	
24	1310-0904-0706	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 24. Измерение затухания на кабельной площадке НР =72 %	кабель (строительная длина)	2	56256,84	36091,44	112514	72183	–	40159	164886
					20165,4	7722,72	40331	15445	–	12214	
25	1310-0904-0702	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8. Измерение затухания на кабельной площадке НР = 72 %	кабель (строительная длина)	2	20970	13259,4	41940	26519	–	15188	61698
					7710,3	2837	15421	5674	–	4570	
26	1310-0904-1106	УССЛК. Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 24 НР = 72 %								
			УССЛК	1	116814	74835	116814	74835	1119	40948	170383
					40860	16013	40860	16013	–	12621	
27	1310-0904-1102	УССЛК. Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 8 НР = 72%								
			УССЛК	1	50629	32275	50629	32275	376	17917	74030
					17978	6906	17978	6906	–	5484	
Раздел 4 Доукомплектовать существующих смотровых устройств											
28	1134-0201-0803	Колодцы. Установка кронштейна НР = 76 %	шт.	22	2768,45	–	60906	–	38374	17124	84273
					1024,18	–	22532	–	–	6242	
29	2307-0202-1001	Прим Консоль кабельная чугунная ККЧ-2	шт.	22	2907		63954		63954	–	69070
					–		–		–	5116	
30	2307-0202-0605	Прим Болтдля консолей ККЧ	шт.	44	156		6864		6864	–	7413

Итого	**23 288 567**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 369 207
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 919 002
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	606 606
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 099 906
Накладные расходы, тенге	3 175 371
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 725 081
Всего	**23 288 567**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	209 597
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	399 468
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия	172086
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**477 953**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**24 547 671**
Итого со скидкой к=0,89999999421	**22 092 904**
НДС (12 %)	**2 651 148**
Итого с НДС	**24 744 052**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

Руководитель _____ ***Жакаев Б.М.***

Подрядчик:
ТОО "ГидроСтройМонтаж"

Заместитель руководителя _____ ***Коваленко В.Г.***

Технический надзор:
ТОО "YERIKON & K"

_____ ***Кондратюк А.М.***

Авторский надзор
ПК "СемейПроект"

_____ ***Утенев З.К.***