Ф №2

ЗАКАЗЧИК : ГУ «Мангистауский районный отдел архитектуры ,градостроительства и строительства»

ПОДРЯДЧИК : ТОО «Нұрлы Жол»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Строительство 4-квартирного муниципального (коммунального ,арендного)жилого дома по программе «Доступное жилье -2020» в селе Онды Мангистауского района»

А К Т
выполненных строительно- монтажных работ за июль месяц 2015 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1	Е0101-12-9 т.ч. п-3.37 К=1,2	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	340	35,57	33,63	12092	11435	3430	0,01	5				
				1,93	8,47	657	2879	97	0,03	10				
		м3												
2	Е0101-164-3- т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 3 группы вручную после разработки их механизированным способом	17,9	467,1	-	8361	-	9448	2,98	53				
				467,1	-	8361	-	113	-	-				
		м3												
3	Е0101-164-3-	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с	4,1	389,25	-	1596	-	1803	2,48	10				
				389,25	-	1596	-	113	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		откосами /под крыльца и пандусы/								
4	Е0101-138-1-	Уплотнение грунта под основание здания тяжелыми трамбовками, диаметр трамбовки1,3 м, при 6-9 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну свыше 100 м2	м3 421,1	63,01	52,6	26535	22152	10224	0,05	22
				7,11	17,92	2994	7546	97	0,07	28
5	Е0101-27-3 -	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м	м2 205,8	7,57	7,57	1558	1558	491	-	-
				-	2,46	-	506	97	0,01	2
6	Е0101-27-9 -	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3 205,8	3,28	3,28	675	675	213	-	-
				-	1,06	-	219	97	-	1
7	Е0101-27-3 -	Подсыпка по полы бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м	м3 74,2	7,57	7,57	562	562	177	-	-
				-	2,46	-	182	97	0,01	1
8	Е0101-27-9 -	Подсыпка под полы бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3 74,2	3,28	3,28	243	243	77	-	-
				-	1,06	-	79	97	-	-
9	Е0101-134-2-	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками при обратной механизированной засыпке и подсыпке под полы	м3 280	25,65	5,38	7181	1505	5505	0,13	36
				20,27	-	5676	-	97	-	-
10	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта при обратной механизированной засыпке и подсыпке под полы	м3 280	23,62	12	6613	3359	1186	0,01	3
				1,62	2,75	454	769	97	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0101-166-3	Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, подсыпка под полы в грунтах 3 группы	14,8	167,18	-	2474	-	2796	1,21	18
				167,18	-	2474	-	113	-	-
12	Е0101-24-3	Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м /в боковой резерв/ м3	67,2	10,93	10,93	735	735	231	-	-
				-	3,55	-	239	97	0,01	1
13	Е0101-24-11-К=4	Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 50 м /в боковой резерв/ м3	67,2	33,12	33,12	2226	2226	701	-	-
				-	10,75	-	723	97	0,04	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			70852	44451			147
			Тенге			22211	13141			48
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			70852	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	35353	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4190	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			36281	-	-		18
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5442	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6428	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			113561	-	-		214
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	40795	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			113561	-	-		214
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	40795	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
14	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм м2	165,34	790,75	24,55	130743	4059	9971	0,26	43
				39,83	9,2	6585	1521	123	0,04	7
15	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонной монолитной подушки Пм1 при ширине поверху до 1000 мм из бетона кл.В12,5 на с/с цементе W4, F50	19,9	7487,75	353,46	149006	7034	15013	3,6	72
				585	133,52	11642	2657	105	0,65	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм м3 т	0,42714	53000 - -	- - -	22638 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	20,1985	183 -	- -	3696 -	- -	- -	- -	- -
18	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	20,1985	519 -	- -	10483 -	- -	- -	- -	- -
19	Е0106-1-20	-Устройство монолитных ленточных фундаментов ФЛм1 из бетона кл.В12,5 на с/с цементе W4, F50 м3	34,6	7220,13 441	311,32 117,61	249816 15259	10772 4069	20294 105	2,82 0,57	98 20
20	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	35,119	183 -	- -	6427 -	- -	- -	- -	- -
21	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	35,119	519 -	- -	18227 -	- -	- -	- -	- -
22	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных монолитных фундаментов под перегородки при ширине поверху до 1000 мм из бетона кл.В7,5 на с/с цементе W4, F50 м3	9,3	7215,73 585	353,46 133,52	67106 5441	3287 1242	7016 105	3,6 0,65	33 6
23	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм м3 т	0,25078	53000 - -	- - -	13291 - -	- - -	- - -	- - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	9,4395	183	-	1727	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	9,4395	519	-	4899	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов м2	287,32	245,44	3,82	70520	1098	13151	0,21	61
				37,35	1,44	10731	414	118	0,01	2
27	Е0108-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов цементным раствором марки М100 м2	43,52	349,17	4,19	15196	182	3062	0,38	17
				58,05	1,58	2526	69	118	0,01	-
28	Е0108-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная цементная перегородок, фундаментов цементным раствором 1:2 м2	19,06	453,64	4,19	8646	80	1341	0,38	7
				58,05	1,58	1106	30	118	0,01	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	772423	26512			331
	Тенге	53290	10002			49
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	772423	-	-		-
Материалы -	Тенге	179580	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	63292	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	35930	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	477111	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	69850	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		35
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	10477	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	50536	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	892809	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		415
Сметная заработная плата -	Тенге	-	73770	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	892809	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		415
Сметная заработная плата -	Тенге	-	73770	-		-

РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

29	Е0108-23-3	-Кладка рядовая из камня-ракушечника стен	105,4	1843,36	321,26	194290	33861	89828	4,1	432

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		наружных толщ.390 мм неармированных при высоте этажа до 4 м на растворе М50		603	119,25	63556	12569	118	0,59	62
30	Е0108-23-3	-Кладка рядовая из камня-ракушечника стен внутренних толщ.390 мм неармированных при высоте этажа до 4 м на растворе М50 м3	45,26	1843,36	321,26	83430	14540	38573	4,1	186
				603	119,25	27292	5397	118	0,59	27
31	Е0108-23-3	-Кладка рядовая из камня-ракушечника перегородок толщ.190 мм неармированных при высоте этажа до 4 м на растворе М50 м3	47	1843,36	321,26	86638	15099	40056	4,1	193
				603	119,25	28341	5605	118	0,59	28
32	Спрайс-лист	-Стоимость камня-ракушечника м3	193,7068	3000	-	581120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	Е0108-12-1	-Армирование кладки перегородок толщ.190 мм т	0,24	8679,65	422,15	2083	101	2383	56,4	14
				8257,5	157,5	1982	38	118	0,77	-
34	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 5 мм т	0,24	41200	-	9888	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	Е0110-87-3	-Устройство перегородок толщ.100 мм в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией м2	10,5	2003,49	14,13	21037	148	4972	2,32	24
				389,25	5,33	4087	56	120	0,03	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	978487	63750			848
	Тенге	125258	23665			117
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	978487	-	-		-
Материалы -	Тенге	22138	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	148923	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	9888	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	757453	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	175812	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	26372	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69258	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1223556	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1053
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	175294	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1223556	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1053
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	175294	-		-

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕМЫЧКИ

36	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т на растворе марки М100	66	113,36	66,43	7482	4385	4407	0,15	10
		шт		23,85	23,85	1574	1574	140	0,11	7
37	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15	3,7476	26800	-	100436	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			107917	4385			10
			Тенге			1574	1574			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			107917	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3148	-		-
		Местные материалы -	Тенге			101959	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4407	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	661	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6739	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			119064	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3809	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			119064	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3809	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РАЗДЕЛ 1-1	Земляные работы				113561				
	РАЗДЕЛ 2-1	Фундаменты				892809				
	РАЗДЕЛ 3-1	Стены и перегородки				1223556				
	РАЗДЕЛ 4-1	Перемычки				119064				
		И Т О Г О				2348990				
3. СН	РК 8.02-09-2002	-Временные здания и сооружения 1,1 %				25839				
4. СН	РК 8.02-09-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				3875				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ				2374829				
5. СН	РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затрады при производстве работ в зимнее время 1,26%				-				
6. СН	РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%				23748				
7. СН	РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска , 0,4%				9499				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ				2408076				
		- в том числе возвратные суммы				3875				
8.		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2001 Г.				2408076				
9.	Пост. Правительства .791 от 11.9. 2007г К- 2,38968					5754531				
10.		-Налоги, сборы, обязательные платежи , 2%				115090				
11.	Решение Правительства	- НДС (12%)				690543				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				6560164 тенге				

ЗАКАЗЧИК

ТЕХНАДЗОР

ПОДРЯДЧИК