Ф №2

ЗАКАЗЧИК : ГУ «Мангистауский районный отдел строительства»

ПОДРЯДЧИК : ТОО «Нұрлы Жол»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Строительство 4-квартирного муниципального (коммунального ,арендного)жилого дома по программе «Доступное жилье -2020» в с.Онды Мангистауского района»

А К Т

выполненных строительно- монтажных работ за август месяц 2015 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	%	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		РАЗДЕЛ 5. ПОКРЫТИЕ											
		ГЛАВНЫЕ СОСТАВНЫЕ БАЛКИ НА ОТМ.2,800											
38	Е0110-11-4	-Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с несущей подшивкой из досок с антисептированием, обертыванием концов балок толем	334,4	304,8	30,89	101925	10330	72856		1,09	364
				169,88	11,68	56808	3906	120		0,06	19
39	С11021-29	-Брусья обрезные из хвойных пород, длина 7,4 м, ширина 150 мм, толщина 200 мм, II сорта /главная балка/ м2	9,8	18300	-	179340	-	-		-	-
				-	-	-	-	-		-	-
40	С11021-13	-Бруски обрезные из хвойных пород, длина 7,0 м, ширина 50 мм, толщина 50 мм, II сорта м3	1,4	13800	-	19320	-	-		-	-
				-	-	-	-	-		-	-
41	С11021-71	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 150 мм, толщина 30 мм, II сорта м3	9,2	13200	-	121440	-	-		-	-
				-	-	-	-	-		-	-
42	С11011-980	-Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350 /в 2 слоя/ м3	70,4	84	-	5914	-	-		-	-
				-	-	-	-	-		-	-

			м2									
43	С11011-728 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б /пароизоляция в один слой/	334,4	60	-	20064	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2									
44	С11031-98 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки повышенной жесткости ГОСТ 9573-96 толщ.150 мм	50,16	3405	-	170795	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3									
45	С11011-728 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б /в один слой/	334,4	60	-	20064	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2									
46	С11011-1040 примен.	-Шурупы с полукруглой головкой 6х35 мм	0,00813	92100	-	749	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т									
47	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций	20,4	573,75	28,11	11704	573	3288	0,78	16
				123,75	10,58	2525	216	120	0,05	1
			м3									
48	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек	305,28	254,99	15,94	77844	4866	14753	0,24	74
		толщиной 15 мм из цементно-песчаного раствора М100		34,65	5,96	10578	1819	119	0,03	9
			м2									
49	Е0112-17-2 К=15	-Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщ.30 мм	305,28	144,97	2,1	44256	641	872	0,01	4
				1,65	0,75	504	229	119	-	1
			м2									
50	Е0106-11-10	-Армирование цементно-песчаной стяжки	0,428	5239,08	327,33	2242	140	905	11,6	5
				1890	123,75	809	53	105	0,6	-
			1т									
51	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 5 мм	0,428	41200	-	17634	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			793290	16550			464

	Тенге	71223	6223			31
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	793290	-	-		-
Материалы -	Тенге	45573	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	77446	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	555319	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	104626	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	92675	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		46
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	13901	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	53158	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	939123	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		541
Сметная заработная плата -	Тенге	-	91347	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	939123	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		541
Сметная заработная плата -	Тенге	-	91347	-		-

РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ

52 Е0110-14-1	-Установка деревянных конструкций кровли с антисептированием, установкй прокладок из толя	7,58	21304,82	334,28	161491	2534	32050	22,1	168
			3397,5	126	25753	955	120	0,62	5
		м3							
53 Е0110-3-4	-Устройство лобовой доски	10	774,6	8,67	7746	87	1295	0,68	7
		м2	104,63	3,26	1046	33	120	0,02	-
54 Е0110-3-5	-Устройство карнизной доски	29	504,96	7,54	14644	219	7569	1,43	41
		м2	214,65	2,86	6225	83	120	0,01	-
55 Е0110-53-1	-Антисептирование водными растворами лобовой доски и карнизной доски	39	186,45	0,8	7272	31	448	0,06	2
			9,25	0,32	361	12	120	-	-
		м2							
56 Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций кровли	8,36	573,75	28,11	4797	235	1348	0,78	7
			123,75	10,58	1035	88	120	0,05	-
		м3							
57 Е0112-7-1 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, с устройством конькового элемента, с установкой противоветрового элемента, с учетом покрытия	405,1	489,58	8,2	198328	3322	34135	0,42	172
			67,73	3,08	27437	1248	119	0,02	6

	слухового окна												
58	С11011-864 Изм. и доп. вып.17	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	м2	0,0296	67180 -	- -	1989 -	- -	- -	- -	-
59	Е0110-52-1	-Огнезащита обрешетки под кровлю	т	405,1	20,48 4,68	0,91 0,34	8297 1896	369 138	2440 120	0,03 -	12 1
60	Е0110-53-3	-Антисептирование водными растворами обрешетки под кровлю	м2	405,1	131,98 6,48	0,55 0,2	53465 2625	223 81	3247 120	0,04 -	16 -
61	Е0115-165-1	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянной лобовой доски и карнизной доски за 2 раза	м2	39	165,65 88,65	1,61 0,61	6460 3457	63 24	3655 105	0,53 -	21 -
62	Е0107-20-1	-Устройство креплений из арматуры	т	0,01196	34384,57 31950	2434,57 920,25	411 382	29 11	550 140	170 4,49	2 -
63	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 примен.	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 5 мм	т	0,00624	50600 -	- -	316 -	- -	- -	- -	- -
64	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,00572	52400 -	- -	300 -	- -	- -	- -	- -
65	Е0112-15-1	-Укладка рубероида в один слой полосой шириной 1,0 м в прикарнизной части крыши вдоль осей А и В		42,4	207,96 27	1,19 0,45	8817 1145	50 19	1385 119	0,16 -	7 -
66	Е0110-13-1	-Укладка ходовых досок	м2	87,78	61,05	0,9	5359	79	607	0,03	3
67	Е0110-52-1	-Огнезащита ходовых досок	м	26,33	5,42 20,48	0,34 0,91	476 539	30 24	120 159	- 0,03	- 1
68	Е0110-53-3	-Антисептирование водными растворами ходовых досок	м2	26,33	4,68 131,98 6,48	0,34 0,55 0,2	123 3475 171	9 14 5	120 211 120	- 0,04 -	- 1 -

ОКНО СЛУХОВОЕ /2 шт./

69	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон	шт	2	1155,99	81,61	2312	163	2387	6,08	12
70	С11021-68	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина до 150 мм, толщина 25 мм, III сорта	м3	0,052	963 10200 -	31,5 - -	1926 530 -	63 - -	120 - -	0,15 - -	- - -
71	С11021-72	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина до 180 мм, толщина 40 мм, III сорта	м3	0,038	10600 -	- -	403 -	- -	- -	- -	- -
72	С11021-14	-Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина50 мм, толщина 50 мм, III сорта	м3	0,01	10900 -	- -	109 -	- -	- -	- -	- -
73	С12065-68 примен.	-Дверной блок, окрашенный	м3	1,21	9060 -	- -	10963 -	- -	- -	- -	
74	С11011-819 примен.	-Петля	м2	4	40 -	- -	160 -	- -	- -	- -	- -
75	С11011-813	-Шпингалет	шт	2	142 -	- -	284 -	- -	- -	- -	- -
76	Е0110-7-1	-Устройство обшивки из доски	шт	4,96	887,43 -	4,64 -	4402 -	23 -	356 -	0,36 -	2 -
77	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций слухового окна	м2	0,264	58,05 573,75 123,75	1,76 28,11 10,58	288 151 33	9 7 3	120 43 120	0,01 0,78 0,05	- - -
78	Е0110-53-1	-Антисептирование водными растворами деревянных конструкций слухового окна	м3	9,4	186,45 9,25	0,8 0,32	1753 87	8 3	108 120	0,06 -	1 -
79	Е0115-165-1	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных конструкций слухового окна	м2	5,68	165,65 88,65	1,61 0,61	941 504	9 3	532 105	0,53 -	3 -

ЛЕСТНИЦА ДЕРЕВЯННАЯ ДЛс-1 /2 шт./

80	Е0110-5-1	-Установка деревянных лестниц с антисептированием	м2	0,21	22541,72 3487,5	316,57 119,25	4734 732	66 25	909 120	22,5 0,58	5 -
81	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций лестницы	м3	0,21	573,75 123,75	28,11 10,58	120 26	6 2	34 120	0,78 0,05	- -

			МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА /2 шт./						
82	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных	0,0271	11564,85	5475,87	313	148	161	28,9	1
				5040	1552,87	137	42	90	5,46	-
83	С12021-267	-Лестница металлическая, огрунтованная	т 0,0271	133700	-	3623	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
84	Е0115-172-4	-Масляная окраска лестницы, количество окрасок 2	т 0,7317	148,4	0,07	109	-	83	0,65	-
			м2	108	0,02	79	-	105	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			514612	7710			482

			Тенге			75943	2886			14
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			510675	-	-		-
		Материалы -	Тенге			412255	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	78650	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15053	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			93551	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		47
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14033	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36254	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			640479	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		542
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	92683	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3937	-	-		-
		Материалы -	Тенге			28	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	179	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3623	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			161	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	24	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			246	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4343	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	203	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			644822	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		543
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	92886	-		-
				РАЗДЕЛ 7. ОКНА						
85	Е0110-16-2	-Установка в жилых зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема более 2 м2	27	593,71	59,17	16030	1598	7115	1,18	32
				198,45	21,16	5358	571	120	0,09	2
86	С12061-15	-Блоки оконные двустворные со спаренными створками и форточкой ОС 15-15 для жилья, окрашенные	м2 27	4860	-	131220	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
87	С11011-799	-Скобяные изделия окон высотой до 1,5 м с раздельными	м2 12	879	-	10548	-	-	-	-

	двойными двухстворными переплетами и форточкой для жилых зданий		-	-	-	-	-	-	-
88	E0115-201-1-Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм окон в два переплета открывающихся в одну сторону	комплект 27	718,72 63	2,93 1,1	19406 1701	79 30	1817 105	0,41 0,01	11 -
89	E0110-22-3 -Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м	м2 27	167,2 64,58	3,84 1,44	4514 1744	104 39	2139 120	0,4 0,01	11 -
90	C12069-14 -Доски подоконные, марка с ПД7-30 по ПД16-30, толщина 34 мм, шириной 300 мм, длина 1550 мм, окрашенные	м2 18,6	864 -	- -	16070 -	- -	- -	- -	- -
91	E0112-8-2 -Устройство обделок на фасадах /подоконные сливы/ из оцинкованного листа толщ.0,7 мм	м 4,7	377,5 7,7	0,05 0,02	1774 36	- -	43 119	0,05 -	- -
		м2							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			199563	1781			54
		Тенге			8839	640			3
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			199563	-	-		-
	Материалы -	Тенге			30453	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	9479	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			157838	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге			652	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			11115	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1667	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12641	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			223318	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		62
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	11146	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			223318	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		62
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	11146	-		-
	РАЗДЕЛ 8. ДВЕРИ								
92	E0110-23-1 -Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	45,36	398,48 151,65	102,53 35,67	18075 6879	4651 1618	10196 120	0,9 0,14	41 6
		м2							

93	С12063-2	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ЛПЩ, окрашенные	м2	8,4	4810	-	40404	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
94	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10, ДГ 21-10Л внутренние, окрашенные	м2	22,68	4010	-	90947	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
95	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8; ДГ 21-8Л внутренние, окрашенные	м2	6,72	4250	-	28560	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
96	С12063-17 примен.	-Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДН 21-9ЛПТ, окрашенные	м2	7,56	5610	-	42412	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
97	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	м2	16	1380	-	22080	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
98	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	8	1960	-	15680	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
99	С11011-814	-Закрыватель дверной гидравлический рычажный /для дверей бойлерной/	комплект	4	5500	-	22000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
100	Е0120-11-1	-Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 /для дверей бойлерной/	шт	4	789,15	16,15	3157	65	89	1,07	4
					177,75	6,75	711	27	12	0,03	-
101	Е0110-16-1	-Установка в жилых зданиях фрамуг, площадь проема до 2 м2 /для дверного блока бойлерной/	шт	1,08	828,63	71,29	895	77	386	1,64	2
					272,25	25,25	294	27	120	0,1	-
102	С12061-2 примен.	-Блоки фрамужные одностворные со спаренными створками ОС 9-3 для жилья, окрашенные	м2	1,08	3430	-	3704	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
103	С11011-798 примен.	-Скобяные для фрамуг /независимо от высоты/ для	м2	4	720	-	2880	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		жилых зданий		-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
104	Е0115-201-5	-Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм фрамуг с одинарным переплетом	1,08	440,29	1,74	476	2	57	0,32	-
				49,73	0,63	54	1	105	-	-
		м2								
105	Е0110-23-1	-Установка блоков-лазов в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	2	398,48	102,53	797	205	450	0,9	2
				151,65	35,67	303	71	120	0,14	-
		м2								
106	С12064-6	-Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10, окрашенные	2	12300	-	24600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
107	С11011-788	-Скобяные изделия для двухпольных дверей-лазов	2	2980	-	5960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
108	Е0110-36-1	-Установка и крепление наличников	128,4	95,32	0,32	12239	41	1834	0,08	10
				11,79	0,11	1514	14	120	-	-
		м								
109	С11011-816	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	26	583	-	15158	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			350023	5040			59

			Тенге			9755	1758			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			350023	-	-		-
		Материалы -	Тенге			20843	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11513	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			314385	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13011	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1952	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21782	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			384815	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		72
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13465	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			384815	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		72
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13465	-		-

РАЗДЕЛ 9. ПОЛЫ

ТИП 1

110	E0111-13-3	-Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм	258,2	790,75	24,55	204173	6339	15571	0,26	68
				39,83	9,2	10284	2375	123	0,04	12
		м2								
111	E0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ.60 мм из бетона кл.В7,5 на с/с цементе с добавкой керамзитового гравия	15,492	10058,08	-	155820	-	10804	3,66	57
				567	-	8784	-	123	-	-
		м3								
112	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	15,80184	183	-	2892	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
113	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм из раствора марки М150	258,2	327,36	9,95	84525	2569	17766	0,36	92
				52,2	3,74	13478	966	123	0,02	5
		м2								
114	E0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума с тепло-звукоизолирующим слоем на клее "Бустилат"	258,2	925,06	4,9	238850	1265	19166	0,38	99
				58,5	1,85	15105	478	123	0,01	2
		м2								
115	E0111-39-1	-Устройство плинтусов деревянных, окрашенных	284,02	109,84	0,46	31197	131	4269	0,08	22
				12,04	0,18	3420	51	123	-	-
		м								

ТИП 2

116	E0111-13-3	-Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм	11,12	790,75	24,55	8793	273	671	0,26	3
				39,83	9,2	443	102	123	0,04	-
		м2								
117	E0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ.60 мм из бетона кл.В7,5 на с/с цементе с добавкой керамзитового гравия	0,6672	10058,08	-	6711	-	465	3,66	2
				567	-	378	-	123	-	-
		м3								
118	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,680544	183	-	125	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
119	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм из раствора марки М25	11,12	279,63	9,95	3109	111	765	0,36	4
				52,2	3,74	580	42	123	0,02	-

120	E0111-27-3 -Устройство покрытий на цементном растворе марки М100 из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	11,12	998,13	11,72	11099	130	2408	1,06	12
				171,68	4,39	1909	49	123	0,02	-
121	E0111-39-4 -Устройство плинтусов из плиток керамических на цементном растворе марки М100	м2	12,232	144,59	0,32	1769	4	628	0,24	3
				41,63	0,11	509	1	123	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	м		Тенге		749062	10822			361
				Тенге		54890	4064			20
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		749062	-	-		-
	Материалы -			Тенге		388342	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	58954	-		-
	Местные материалы -			Тенге		295008	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		72514	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		36
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	10877	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		49295	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		870870	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		417
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	69831	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге		870870	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		417
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	69831	-		-

РАЗДЕЛ 10. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

122	E0115-37-5 -Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу кровли с относом 5 см, с открытым рустом, без установки каркаса Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-14-20 05	м2	269,32	1190,59	18,28	320650	4924	281388	5,93	1597
				990,57	4,49	266780	1208	105	0,02	6
123	C11011-2189-Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	м2	277,3996	184	-	51042	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
124	E0115-151-2-Окраска водными составами внутри помещений потолка клеевая простая по шпаклевке	м2	269,32	23,54	0,16	6339	43	4474	0,1	27
				15,75	0,07	4242	19	105	-	-
125	E0115-61-1 -Оштукатуривание простое поверхностей цементным		700,96	297,22	3,39	208336	2373	86643	0,65	456

	раствором по камню и бетону стен			117	0,72	82012	505	105	0,05	35
126	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен /бойлерная/	м2	64,9	311,12	3,39	20192	220	8022	0,65	42
					117	0,72	7593	47	105	0,05	3
127	Е0115-151-2	-Окраска водными составами внутри помещений стен клеевая простая по шпаклевке	м2	543,61	23,54	0,16	12795	87	9030	0,1	55
					15,75	0,07	8562	38	105	-	-
128	Е0115-163-8	-Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке, подготовленных под окраску стен со шпаклевкой /бойлерная/	м2	38,2	88,67	1,42	3387	54	1240	0,19	7
					30,38	0,54	1161	21	105	-	-
129	Е0115-163-8	-Простая окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке, со шпаклевкой	м2	184,05	88,67	1,42	16320	261	5975	0,19	35
					30,38	0,54	5591	99	105	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге				639060	7963			2219

			Тенге				375942	1936			46
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				639060	-	-		-
	Материалы -		Тенге				68810	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге				-	377878	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				51042	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге				135304	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге				396772	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				-	-	-		198
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	59516	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				62150	-	-		
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1097982	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		2464
	Сметная заработная плата -		Тенге				-	437394	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге				1097982	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		2464
	Сметная заработная плата -		Тенге				-	437394	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 5-1	Покрытие				939123				
	Раздел 6-1	Кровля				644822				
	Раздел 7-1	Окно				223318				
	Раздел 8-1	Двери				384815				
	Раздел 9-1	Полы				870870				
	Раздел 10-1	Внутренная отделка				1097982				
		И т о г о				4160930				
3.	СН РК 8.02-09-2002	-Временные здания и сооружения 1,1 %				45770				
4.	СН РК 8.02-09-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				6866				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ				4206700				
5.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затрады при производстве работ в зимнее время 1,26%				53004				
6.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%				42067				
7.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска , 0,4%				16827				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ				4318598				
		- в том числе возвратные суммы				6866				
8.		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2001 Г.				4318598				
9.	Пост. Правительства .791 от 11.9. 2007г К- 2,38968					10297953				
10.		-Налоги, сборы, обязательные платежи , 2%				206401				
11.	Решение Правительства	- НДС (12%)				1260522				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				11764876 тенге				

ЗАКАЗЧИК

ТЕХНАДЗОР

ПОДРЯДЧИК