Форма №2

Генподрядчик ТОО "Жардем"
Субподрядчик ТОО "ПСУ 2"
Наименование объекта: Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 13)
Договор №5 от 19.02.2020г

Акт приемки выполненных работ №5

от 23.11.2020 г. по смете 2-1-2

Архитектурные решения

Составлен в текущих ценах с 01.10.2019 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1. Стены, перегородки										
1	27	Е11-080201-1001 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	9,6907	30243,61	2171,9	293 082	21 047	206 687	64 808	386 521
						6743,32	447,7	65 347	4 339	–	28 631	
2	28	Е11-080201-1001 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 250 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	2,8821	31302,4	2171,9	90 217	6 260	64 522	19 274	118 250

		6743,32	447,7	19 435	1 290	-	8 759
Итого по акту					**504 771**		
Временные здания и сооружения	1%				5 048		
Итого с временными:					509 819		
Зимние удорожания	1,87%				9 534		
Итого с зимними удорожаниями					519 353		
Непредвиденные работы и затраты	2%				10 387		
Итого с непредвиденными работами и затратами					529 740		
Итого в текущих ценах на 2020 год (К=1,049901)					556 174		
Итого с понижающим коэфициентом (К=0,9150043)					508 902		
НДС (12%)					**61 068**		
Итого с НДС					**569 970**		

Генподрядчик
ТОО "Жардем"
Директор
_____ **С.К.Ахметов**

Нач.участка _____ Нурхаимов А.

Субподрядчик
ТОО "ПСУ 2"
Директор
_____ **А.К.Аронов**