Ф №2

ЗАКАЗЧИК : ГУ «Мангистауский районный отдел строительства»

ПОДРЯДЧИК : ТОО «Нұрлы Жол»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Строительство 4-квартирного муниципального (коммунального ,арендного)жилого дома по программе «Доступное жилье -2020» в с.Акшымырау Мангистауского района»

# А К Т
## выполненных строительно- монтажных работ за август месяц 2015 года

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего | Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | |
| | | **РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ** | | | | | | | | | | | | |
| 52 | Е0110-14-1 | -Установка деревянных конструкций кровли с антисептированием, установкй прокладок из толя | 7,58 | 21304,82 | 3397,5 | 334,28 126 | 161491 25753 | 955 | 2534 | 120 | 32050 | 0,62 | 22,1 | 5 168 |
| 53 | Е0110-3-4 | -Устройство лобовой доски м3 | 10 | 774,6 | | 8,67 | 7746 | 87 | | 1295 | | 0,68 | | |
| 54 | Е0110-3-5 | -Устройство карнизной доски м2 | 29 | 104,63<br>504,96 | | 3,26<br>7,54 | 1046<br>14644 | 33<br>219 | | 120<br>7569 | | 0,02<br>1,43 | | -<br>41 |
| 55 | Е0110-53-1 | -Антисептирование водными растворами лобовой доски и карнизной доски м2 | 39 | 214,65<br>186,45<br>9,25 | | 2,86<br>0,8<br>0,32 | 6225<br>7272<br>361 | 83<br>31<br>12 | | 120<br>448<br>120 | | 0,01<br>0,06<br>- | | -<br>2<br>- |
| 56 | Е0110-51-1 | -Огнезащита деревянных конструкций кровли м2 | 8,36 | 573,75<br>123,75 | | 28,11<br>10,58 | 4797<br>1035 | 235<br>88 | | 1348<br>120 | | 0,78<br>0,05 | | 7<br>- |
| 57 | Е0112-7-1 Изм. и доп. вып. 12 | -Устройство кровель различных типов из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, с устройством конькового элемента, с установкой противоветрового элемента, с учетом покрытия слухового окна м3 | 405,1 | 489,58<br>67,73 | | 8,2<br>3,08 | 198328<br>27437 | 3322<br>1248 | | 34135<br>119 | | 0,42<br>0,02 | | 172<br>6 |
| 58 | С11011-864 | -Сталь листовая оцинкованная м2 | 0,0296 | 67180 | | - | 1989 | - | | - | | - | | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изм. и доп. вып.17 | углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | E0110-52-1 -Огнезащита обрешетки под кровлю т | 405,1 | 20,48 | 0,91 | 8297 | 369 | 2440 | 0,03 | 12 |
| | | | 4,68 | 0,34 | 1896 | 138 | 120 | - | 1 |
| 60 | E0110-53-3 -Антисептирование водными растворами обрешетки под кровлю м2 | 405,1 | 131,98 | 0,55 | 53465 | 223 | 3247 | 0,04 | 16 |
| | | | 6,48 | 0,2 | 2625 | 81 | 120 | - | - |
| 61 | E0115-165-1-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянной лобовой доски и карнизной доски за 2 раза м2 | 39 | 165,65 | 1,61 | 6460 | 63 | 3655 | 0,53 | 21 |
| | | | 88,65 | 0,61 | 3457 | 24 | 105 | - | - |
| 62 | E0107-20-1 -Устройство креплений из арматуры м2 | 0,01196 | 34384,57 | 2434,57 | 411 | 29 | 550 | 170 | 2 |
| | | | 31950 | 920,25 | 382 | 11 | 140 | 4,49 | - |
| 63 | C12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 примен. -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d т | 0,00624 | 50600 | - | 316 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | C12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т | 0,00572 | 52400 | - | 300 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | E0112-15-1 -Укладка рубероида в один слой полосой шириной 1,0 м в прикарнизной части крыши вдоль осей А и В | 42,4 | 207,96 | 1,19 | 8817 | 50 | 1385 | 0,16 | 7 |
| | | | 27 | 0,45 | 1145 | 19 | 119 | - | - |
| 66 | E0110-13-1 -Укладка ходовых досок м2 | 87,78 | 61,05 | 0,9 | 5359 | 79 | 607 | 0,03 | 3 |
| 67 | E0110-52-1 -Огнезащита ходовых досок м | 26,33 | 5,42<br>20,48 | 0,34<br>0,91 | 476<br>539 | 30<br>24 | 120<br>159 | -<br>0,03 | -<br>1 |
| | | | 4,68 | 0,34 | 123 | 9 | 120 | - | - |
| 68 | E0110-53-3 -Антисептирование водными растворами ходовых досок м2 | 26,33 | 131,98 | 0,55 | 3475 | 14 | 211 | 0,04 | 1 |
| | | | 6,48 | 0,2 | 171 | 5 | 120 | - | - |
| | ОКНО СЛУХОВОЕ /2 шт./ | | | | | | | | |
| 69 | E0110-15-1 -Устройство слуховых окон шт | 2 | 1155,99 | 81,61 | 2312 | 163 | 2387 | 6,08 | 12 |
| | | | 963 | 31,5 | 1926 | 63 | 120 | 0,15 | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | С11021-68 | -Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина до 150 мм, толщина 25 мм, III сорта | м3 | 0,052 | 10200 | - | 530 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | С11021-72 | -Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина до 180 мм, толщина 40 мм, III сорта | м3 | 0,038 | 10600 | - | 403 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 | С11021-14 | -Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина50 мм, толщина 50 мм, III сорта | м3 | 0,01 | 10900 | - | 109 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | С12065-68 примен. | -Дверной блок, окрашенный | м3 | 1,21 | 9060 | - | 10963 | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 74 | С11011-819 примен. | -Петля | м2 | 4 | 40 | - | 160 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 75 | С11011-813 | -Шпингалет | шт | 2 | 142 | - | 284 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 | Е0110-7-1 | -Устройство обшивки из доски | шт | 4,96 | 887,43 | 4,64 | 4402 | 23 | 356 | 0,36 | 2 |
| | | | | | 58,05 | 1,76 | 288 | 9 | 120 | 0,01 | - |
| 77 | Е0110-51-1 | -Огнезащита деревянных конструкций слухового окна | м2 | 0,264 | 573,75 | 28,11 | 151 | 7 | 43 | 0,78 | - |
| | | | | | 123,75 | 10,58 | 33 | 3 | 120 | 0,05 | - |
| 78 | Е0110-53-1 | -Антисептирование водными растворами деревянных конструкций слухового окна | м3 | 9,4 | 186,45 | 0,8 | 1753 | 8 | 108 | 0,06 | 1 |
| | | | | | 9,25 | 0,32 | 87 | 3 | 120 | - | - |
| 79 | Е0115-165-1 | -Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных конструкций слухового окна | м2 | 5,68 | 165,65 | 1,61 | 941 | 9 | 532 | 0,53 | 3 |
| | | | | | 88,65 | 0,61 | 504 | 3 | 105 | - | - |

ЛЕСТНИЦА ДЕРЕВЯННАЯ ДЛс-1 /2 шт./

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Е0110-5-1 | -Установка деревянных лестниц с антисептированием | м2 | 0,21 | 22541,72 | 316,57 | 4734 | 66 | 909 | 22,5 | 5 |
| | | | | | 3487,5 | 119,25 | 732 | 25 | 120 | 0,58 | - |
| 81 | Е0110-51-1 | -Огнезащита деревянных конструкций лестницы | м3 | 0,21 | 573,75 | 28,11 | 120 | 6 | 34 | 0,78 | - |
| | | | | | 123,75 | 10,58 | 26 | 2 | 120 | 0,05 | - |

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА /2 шт./

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Е0109-29-1 | -Монтаж лестниц прямолинейных | м3 | 0,0271 | 11564,85 | 5475,87 | 313 | 148 | 161 | 28,9 | 1 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 С12021-267 -Лестница металлическая, огрунтованная | т | 0,0271 | 5040<br>133700 | 1552,87<br>- | 137<br>3623 | 42<br>- | 90<br>- | 5,46<br>- | -<br>- |
| 84 Е0115-172-4-Масляная окраска лестницы, количество окрасок 2 | т | 0,7317 | -<br>148,4 | -<br>0,07 | -<br>109 | -<br>- | -<br>83 | -<br>0,65 | -<br>- |
| | м2 | | 108 | 0,02 | 79 | - | 105 | - | - |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | | Тенге | | | 514612 | 7710 | | | 482 |
| | | Тенге | | | 75943 | 2886 | | | 14 |
| Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 510675 | - | - | | - |
| Материалы - | | Тенге | | | 412255 | - | - | | - |
| Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 78650 | - | | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 15053 | - | - | | - |
| Накладные расходы - | | Тенге | | | 93551 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 47 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | - | 14033 | - | | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 36254 | - | - | | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 640479 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 542 |
| Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 92683 | - | | - |
| Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 3937 | - | - | | - |
| Материалы - | | Тенге | | | 28 | - | - | | - |
| Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 179 | - | | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 3623 | - | - | | - |
| Накладные расходы - | | Тенге | | | 161 | - | - | | - |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | - | 24 | - | | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 246 | - | - | | - |
| ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 4343 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 1 |
| Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 203 | - | | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | | Тенге | | | 644822 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 543 |
| Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 92886 | - | | - |

## РАЗДЕЛ 7. ОКНА

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 Е0110-16-2 -Установка в жилых зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема более 2 м2 | | 27 | 593,71<br>198,45 | 59,17<br>21,16 | 16030<br>5358 | 1598<br>571 | 7115<br>120 | 1,18<br>0,09 | 32<br>2 |
| 86 С12061-15 -Блоки оконные двустворные со спаренными створками и форточкой ОС 15-15 для жилья, окрашенные | м2 | 27 | 4860<br>- | -<br>- | 131220<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 87 С11011-799 -Скобяные изделия окон высотой до 1,5 м с раздельными двойными двухстворными переплетами и форточкой для | м2 | 12 | 879<br>- | -<br>- | 10548<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

жилых зданий

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | E0115-201-1 | -Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм окон в два переплета открывающихся в | комплект | 27 | 718,72 | 2,93 | 19406 | 79 | 1817 | 0,41 | 11 |
| | | | | | 63 | 1,1 | 1701 | 30 | 105 | 0,01 | - |
| 89 | E0110-22-3 | -Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м | м2 | 27 | 167,2 | 3,84 | 4514 | 104 | 2139 | 0,4 | 11 |
| | | | | | 64,58 | 1,44 | 1744 | 39 | 120 | 0,01 | - |
| 90 | C12069-14 | -Доски подоконные, марка с ПД7-30 по ПД16-30, толщина 34 мм, шириной 300 мм, длина 1550 мм, окрашенные | м2 | 18,6 | 864 | - | 16070 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 91 | E0112-8-2 | -Устройство обделок на фасадах /подоконные сливы/ из оцинкованного листа толщ.0,7 мм | м | 4,7 | 377,5 | 0,05 | 1774 | - | 43 | 0,05 | - |
| | | | | | 7,7 | 0,02 | 36 | - | 119 | - | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | 199563 | 1781 | | | 54 |
| | Тенге | 8839 | 640 | | | 3 |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 199563 | - | - | | - |
| Материалы - | Тенге | 30453 | - | - | | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 9479 | - | | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 157838 | - | - | | - |
| Местные материалы - | Тенге | 652 | - | - | | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 11115 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | | 6 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 1667 | - | | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 12641 | - | - | | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 223318 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | | 62 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 11146 | - | | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | 223318 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | | 62 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 11146 | - | | - |

## РАЗДЕЛ 8. ДВЕРИ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | E0110-23-1 | -Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 45,36 | 398,48 | 102,53 | 18075 | 4651 | 10196 | 0,9 | 41 |
| | | | | 151,65 | 35,67 | 6879 | 1618 | 120 | 0,14 | 6 |
| 93 | C12063-2 | -Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными | м2 | 8,4 | 4810 | - | 40404 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ЛПЩ, окрашенные | | - | - | - | - | - | - | - |
| 94 | С12062-3 -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10, ДГ 21-10Л внутренние, окрашенные | м2 | 22,68 | 4010 | - | 90947 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 95 | С12062-2 -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8; ДГ 21-8Л внутренние, окрашенные | м2 | 6,72 | 4250 | - | 28560 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 | С12063-17 примен. -Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДН 21-9ЛПТ, окрашенные | м2 | 7,56 | 5610 | - | 42412 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 97 | С11011-791 -Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение | м2 | 16 | 1380 | - | 22080 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 | С11011-790 -Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание | комплект | 8 | 1960 | - | 15680 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 99 | С11011-814 -Закрыватель дверной гидравлический рычажный /для дверей бойлерной/ | комплект | 4 | 5500 | - | 22000 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | Е0120-11-1 -Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 /для дверей бойлерной/ | шт | 4 | 789,15 | 16,15 | 3157 | 65 | 89 | 1,07 | 4 |
| | | | | 177,75 | 6,75 | 711 | 27 | 12 | 0,03 | - |
| 101 | Е0110-16-1 -Установка в жилых зданиях фрамуг, площадь проема до 2 м2 /для дверного блока бойлерной/ | шт | 1,08 | 828,63 | 71,29 | 895 | 77 | 386 | 1,64 | 2 |
| | | | | 272,25 | 25,25 | 294 | 27 | 120 | 0,1 | - |
| 102 | С12061-2 примен. -Блоки фрамужные однострворные со спаренными створками ОС 9-3 для жилья, окрашенные | м2 | 1,08 | 3430 | - | 3704 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 103 | С11011-798 примен. -Скобяные для фрамуг /независимо от высоты/ для жилых зданий | м2 | 4 | 720 | - | 2880 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 104 | Е0115-201-5-Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм фрамуг с одинарным переплетом | комплект | 1,08 | 440,29 | 1,74 | 476 | 2 | 57 | 0,32 | - |
| | | | | 49,73 | 0,63 | 54 | 1 | 105 | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | E0110-23-1 | -Установка блоков-лазов в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 2 | 398,48 | 102,53 | 797 | 205 | 450 | 0,9 | 2 |
| | | | | | 151,65 | 35,67 | 303 | 71 | 120 | 0,14 | - |
| 106 | C12064-6 | -Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10, окрашенные | м2 | 2 | 12300 | - | 24600 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 107 | C11011-788 | -Скобяные изделия для двухпольных дверей-лазов | м2 | 2 | 2980 | - | 5960 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 108 | E0110-36-1 | -Установка и крепление наличников | комплект | 128,4 | 95,32 | 0,32 | 12239 | 41 | 1834 | 0,08 | 10 |
| | | | | | 11,79 | 0,11 | 1514 | 14 | 120 | - | - |
| 109 | C11011-816 | -Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами | м | 26 | 583 | - | 15158 | - | - | - | - |
| | | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | 350023 | 5040 | | | 59 |
| | Тенге | | 9755 | 1758 | | | 7 |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | 350023 | - | - | | - |
| Материалы - | Тенге | | 20843 | - | - | | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | | - | 11513 | - | | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | 314385 | - | - | | - |
| Накладные расходы - | Тенге | | 13011 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | - | - | - | | 7 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | - | 1952 | - | | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | 21782 | - | - | | - |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | 384815 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | - | - | - | | 72 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | - | 13465 | - | | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | 384815 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | - | - | - | | 72 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | - | 13465 | - | | - |

## РАЗДЕЛ 9. ПОЛЫ

ТИП 1

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | E0111-13-3 | -Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм | | 258,2 | 790,75 | 24,55 | 204173 | 6339 | 15571 | 0,26 | 68 |
| | | | | | 39,83 | 9,2 | 10284 | 2375 | 123 | 0,04 | 12 |
| 111 | E0111-2-9 | -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ.60 мм из бетона кл.В7,5 на с/с цементе | м2 | 15,492 | 10058,08 | - | 155820 | - | 10804 | 3,66 | 57 |
| | | | | | 567 | - | 8784 | - | 123 | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с добавкой керамзитового гравия | | | | | | | | |
| 112 | С143001-54 | м3<br>-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 15,80184 | 183<br>- | -<br>- | 2892<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 113 | Е0111-11-1 | м3<br>-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм из раствора марки М150 | 258,2 | 327,36<br>52,2 | 9,95<br>3,74 | 84525<br>13478 | 2569<br>966 | 17766<br>123 | 0,36<br>0,02 | 92<br>5 |
| 114 | Е0111-36-1 | м2<br>-Устройство покрытий из линолеума с тепло-звукоизолирующим слоем на клее "Бустилат" | 258,2 | 925,06<br>58,5 | 4,9<br>1,85 | 238850<br>15105 | 1265<br>478 | 19166<br>123 | 0,38<br>0,01 | 99<br>2 |
| 115 | Е0111-39-1 | м2<br>-Устройство плинтусов деревянных, окрашенных | 284,02 | 109,84<br>12,04 | 0,46<br>0,18 | 31197<br>3420 | 131<br>51 | 4269<br>123 | 0,08<br>- | 22<br>- |
| | | м | | | | | | | | |
| | | ТИП 2 | | | | | | | | |
| 116 | Е0111-13-3 | -Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм | 11,12 | 790,75<br>39,83 | 24,55<br>9,2 | 8793<br>443 | 273<br>102 | 671<br>123 | 0,26<br>0,04 | 3<br>- |
| 117 | Е0111-2-9 | м2<br>-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ.60 мм из бетона кл.В7,5 на с/с цементе с добавкой керамзитового гравия | 0,6672 | 10058,08<br>567 | -<br>- | 6711<br>378 | -<br>- | 465<br>123 | 3,66<br>- | 2<br>- |
| 118 | С143001-54 | м3<br>-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 0,680544 | 183<br>- | -<br>- | 125<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | - |
| 119 | Е0111-11-1 | м3<br>-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм из раствора марки М25 | 11,12 | 279,63<br>52,2 | 9,95<br>3,74 | 3109<br>580 | 111<br>42 | 765<br>123 | 0,36<br>0,02 | 4<br>- |
| 120 | Е0111-27-3 | м2<br>-Устройство покрытий на цементном растворе марки М100 из керамических плиток для одноцветных с красителями полов | 11,12 | 998,13<br>171,68 | 11,72<br>4,39 | 11099<br>1909 | 130<br>49 | 2408<br>123 | 1,06<br>0,02 | 12<br>- |
| 121 | Е0111-39-4 | м2<br>-Устройство плинтусов из плиток керамических на цементном растворе марки М100 | 12,232 | 144,59<br>41,63 | 0,32<br>0,11 | 1769<br>509 | 4<br>1 | 628<br>123 | 0,24<br>- | 3<br>- |
| | | м | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | 749062 | 10822 | | | 361 |
| | Тенге | 54890 | 4064 | | | 20 |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 749062 | - | - | | - |
| Материалы - | Тенге | 388342 | - | - | | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 58954 | - | | - |
| Местные материалы - | Тенге | 295008 | - | - | | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 72514 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | | 36 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 10877 | - | | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 49295 | - | - | | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 870870 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | | 417 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 69831 | - | | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | 870870 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | | 417 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 69831 | - | | - |

## РАЗДЕЛ 10. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | E0115-37-5 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-14-20 05 | -Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу кровли с относом 5 см, с открытым рустом, без установки каркаса м2 | 269,32 | 1190,59 | 18,28 | 320650 | 4924 | 281388 | 5,93 | 1597 |
| | | | | 990,57 | 4,49 | 266780 | 1208 | 105 | 0,02 | 6 |
| 123 | C11011-2189 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02 | -Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм м2 | 277,3996 | 184 | - | 51042 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 124 | E0115-151-2 | -Окраска водными составами внутри помещений потолка клеевая простая по шпаклевке м2 | 269,32 | 23,54 | 0,16 | 6339 | 43 | 4474 | 0,1 | 27 |
| | | | | 15,75 | 0,07 | 4242 | 19 | 105 | - | - |
| 125 | E0115-61-1 | -Оштукатуривание простое поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен м2 | 700,96 | 297,22 | 3,39 | 208336 | 2373 | 86643 | 0,65 | 456 |
| | | | | 117 | 0,72 | 82012 | 505 | 105 | 0,05 | 35 |
| 126 | E0115-61-1 | -Оштукатуривание простое поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен /бойлерная/ | 64,9 | 311,12 | 3,39 | 20192 | 220 | 8022 | 0,65 | 42 |
| | | | | 117 | 0,72 | 7593 | 47 | 105 | 0,05 | 3 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | E0115-151-2- Окраска водными составами внутри помещений стен клеевая простая по шпаклевке | м2<br>543,61 | 23,54 | 0,16 | 12795 | 87 | 9030 | 0,1 | 55 |
| | | | 15,75 | 0,07 | 8562 | 38 | 105 | - | - |
| 128 | E0115-163-8- Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке, подготовленных под окраску стен со шпаклевкой /бойлерная/ | м2<br>38,2 | 88,67 | 1,42 | 3387 | 54 | 1240 | 0,19 | 7 |
| | | | 30,38 | 0,54 | 1161 | 21 | 105 | - | - |
| 129 | E0115-163-8- Простая окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке, со шпаклевкой | м2<br>184,05 | 88,67 | 1,42 | 16320 | 261 | 5975 | 0,19 | 35 |
| | | | 30,38 | 0,54 | 5591 | 99 | 105 | - | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | 639060 | 7963 | | 2219 |
| | Тенге | 375942 | 1936 | | 46 |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 639060 | - | - | - |
| Материалы - | Тенге | 68810 | - | - | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 377878 | - | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 51042 | - | - | - |
| Местные материалы - | Тенге | 135304 | - | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 396772 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | 198 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 59516 | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 62150 | - | - | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 1097982 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 2464 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 437394 | - | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | 1097982 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 2464 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 437394 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Раздел 6-1 | | Кровля | | | | 644822 | | | | |
| Раздел 7-1 | | Окно | | | | 223318 | | | | |
| Раздел 8-1 | | Двери | | | | 384815 | | | | |
| Раздел 9-1 | | Полы | | | | 870870 | | | | |
| Раздел 10-1 | | Внутренная отделка | | | | 1097982 | | | | |
| | | И т о г о | | | | 3221807 | | | | |
| 3. СН | РК 8.02-09-2002 | -Временные здания и сооружения 1,1 % | | | | 35440 | | | | |
| 4. СН | РК 8.02-09-2002 | -Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | | | | 5316 | | | | |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВАМ | | | | 3257247 | | | | |
| 5. СН | РК 8.02-07-2002 | -Дополнительные затрады при производстве работ в зимнее время 1,26% | | | | 41041 | | | | |
| 6. СН | РК 8.02-02-2002 | -Затраты на выслугу лет, 1% | | | | 32572 | | | | |
| 7. СН | РК 8.02-02-2002 | -Затраты на дополнительные отпуска , 0,4% | | | | 13029 | | | | |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВАМ | | | | 3343889 | | | | |
| | | - в том числе возвратные суммы | | | | 5316 | | | | |
| 8. | | ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2001 Г. | | | | 3343889 | | | | |
| 9. Пост. Правительства .791 от 11.9. 2007г К- 2,38968 | | | | | | 7990825 | | | | |
| 10. | | -Налоги, сборы, обязательные платежи , 2% | | | | 142693 | | | | |
| 11. Решение Правительства | | - НДС (12%) | | | | 976022 | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА | | | | 9109540 тенге | | | | |

ЗАКАЗЧИК

ТЕХНАДЗОР

ПОДРЯДЧИК