Форма № 3КС

ЗАКАЗЧИК : ***ГУ «Мангистауский районный отдел архитектуры , градостроительства и строительства»***
ПОДРЯДЧИК : ***ТОО «Нұрлы Жол»***
НАЙМЕНОВАНИЕ СТРОИКИ : ***Строительство 4-квартирног о муниципального (коммунального , арендного) жилого дома по программе «Доступное жилье -2020 » в селе Акшымырау Мангистауского района»***
ОСНОВАНИЕ : ***Договор №30 от 08 июня 2015г***

С П Р А В К А

О стоимости выполненных строительно- монтажных работ за июль месяц 2015г

Найменование пусковых комплексов, обьектов,комплекс работ	*Стоимость выполненых работ (в тенге)*								*Налог на добавленную стоимость 12%*	*В С Е Г О*
	С начало года по отчетный месяц включительно	*В отчетном месяце,(текущ их ценах)*	*СМР (в текущ их ценах)*	*Из них*		*Стоимость прочих затрад, не входящих в СМР*	*Дополнительные зтрады*			
				в отчетном месяце	*по монтажу оборудования*		*На приобрете-ние материалов*	*Другие дополнительные расходы*		
Строительство 4-квартирног о муниципального (коммунального, арендного) жилого дома по программе «Доступное жилье - 2020 » в селе Акшымырау Мангистауского района» в .т. ч за июль месяц	*9126996 -00*	*8149104-00*							*977892-00*	*9126996-00*
Удержено : *5% согласно договора*	*456350 -00*	*407455-00*							*48895 -00*	*456350-00*
К оплате	*8670646-00*	*7741649-00*							*928997-00*	*8670646-00* ***тг***

З А К А З Ч И К ***П О Д Р Я Д Ч И К***

Ф №2

ЗАКАЗЧИК : ГУ «Мангистауский районный отдел архитектуры ,градостроительства и строительства»

ПОДРЯДЧИК : ТОО «Нурлы Жол»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Строительство 4-квартирного муниципального (коммунального ,арендного)жилого дома по программе «Доступное жилье -2020» в с.Акшымырау Мангистауского района»

А К Т
выполненных строительно- монтажных работ за июль месяц 2015 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0101-12-7	-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	340	22,22	21	7553	7141	2144	0,01	3		
	т.ч. п-3.37 К=1,2			1,21	5,29	412	1798	97	0,02	6		
		м3										
2	Е0101-164-2	-Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом	17,9	262,72	-	4703	-	5314	1,85	33		
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			262,72	-	4703	-	113	-	-		
		м3										
3	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с	4,1	218,93	-	898	-	1014	1,54	6		
				218,93	-	898	-	113	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		откосами /под крыльца и пандусы/								
4	Е0101-138-1	Уплотнение грунта под основание здания тяжелыми трамбовками, диаметр трамбовки1,3 м, при 6-9 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну свыше 100 м2 / м3	421,1	63,01	52,6	26535	22152	10224	0,05	22
				7,11	17,92	2994	7546	97	0,07	28
5	Е0101-27-2	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м / м2	205,8	6,48	6,48	1333	1333	420	-	-
				-	2,1	-	433	97	0,01	2
6	Е0101-27-8	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м / м3	205,8	3,2	3,2	658	658	207	-	-
				-	1,04	-	214	97	-	1
7	Е0101-27-2	Подсыпка по полы бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м / м3	74,2	6,48	6,48	481	481	151	-	-
				-	2,1	-	156	97	0,01	1
8	Е0101-27-8	Подсыпка под полы бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м / м3	74,2	3,2	3,2	237	237	75	-	-
				-	1,04	-	77	97	-	-
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками при обратной механизированной засыпке и подсыпке под полы / м3	280	21,55	4,52	6033	1264	4625	0,11	30
				17,03	-	4768	-	97	-	-
10	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта при обратной механизированной засыпке и подсыпке под полы / м3	280	23,62	12	6613	3359	1186	0,01	3
				1,62	2,75	454	769	97	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0101-166-2	Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, подсыпка под полы в грунтах 2 группы	14,8	134,1	-	1985	-	2243	0,97	14
				134,1	-	1985	-	113	-	-
12	Е0101-24-2	Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /в боковой резерв/ м3	67,2	9,24	9,24	621	621	196	-	-
				-	3	-	202	97	0,01	1
13	Е0101-24-10 К=4	Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 50 м /в боковой резерв/ м3	67,2	31,64	31,64	2126	2126	670	-	-
				-	10,27	-	690	97	0,04	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			59777	39374			112
			Тенге			16213	11884			44
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			59777	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	28097	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4190	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			28468	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4270	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5295	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			93540	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		170
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	32368	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			93540	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		170
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	32368	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
14	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм	165,34	790,75	24,55	130743	4059	9971	0,26	43
				39,83	9,2	6585	1521	123	0,04	7
15	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонной монолитной подушки Пм1 при ширине поверху до 1000 мм из бетона кл.В12,5 на с/с цементе W4, F50 м2	19,9	7487,75	353,46	149006	7034	15013	3,6	72
				585	133,52	11642	2657	105	0,65	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,42714	53000 -	- -	22638 -	- -	- -	- -	- -
17	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	20,1985	183 -	- -	3696 -	- -	- -	- -	- -
18	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	20,1985	519 -	- -	10483 -	- -	- -	- -	- -
19	Е0106-1-20	-Устройство монолитных ленточных фундаментов ФЛм1 из бетона кл.В12,5 на с/с цементе W4, F50 м3	34,6	7220,13 441	311,32 117,61	249816 15259	10772 4069	20294 105	2,82 0,57	98 20
20	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	35,119	183 -	- -	6427 -	- -	- -	- -	- -
21	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	35,119	519 -	- -	18227 -	- -	- -	- -	- -
22	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных монолитных фундаментов под перегородки при ширине поверху до 1000 мм из бетона кл.В7,5 на с/с цементе W4, F50 м3	9,3	7215,73 585	353,46 133,52	67106 5441	3287 1242	7016 105	3,6 0,65	33 6
23	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,25078	53000 -	- -	13291 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	9,4395	183	-	1727	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
25	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	9,4395	519	-	4899	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
26	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	287,32	245,44	3,82	70520	1098	13151	0,21	61
				37,35	1,44	10731	414	118	0,01	2
		м2								
27	Е0108-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов цементным раствором марки М100	43,52	349,17	4,19	15196	182	3062	0,38	17
				58,05	1,58	2526	69	118	0,01	-
		м2								
28	Е0108-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная цементная перегородок, фундаментов цементным раствором 1:2	19,06	453,64	4,19	8646	80	1341	0,38	7
				58,05	1,58	1106	30	118	0,01	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			772423	26512			331
			Тенге			53290	10002			49
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			772423	-	-		-
		Материалы -	Тенге			179580	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	63292	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			35930	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			477111	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			69850	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10477	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50536	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			892809	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		415
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	73770	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			892809	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		415
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	73770	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
29	Е0108-23-3	-Кладка рядовая из камня-ракушечника стен	105,4	1843,36	321,26	194290	33861	89828	4,1	432

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		наружных толщ.390 мм неармированных при высоте этажа до 4 м на растворе М50		603	119,25	63556	12569	118	0,59	62
30	Е0108-23-3	м3 -Кладка рядовая из камня-ракушечника стен внутренних толщ.390 мм неармированных при высоте этажа до 4 м на растворе М50	45,26	1843,36	321,26	83430	14540	38573	4,1	186
				603	119,25	27292	5397	118	0,59	27
31	Е0108-23-3	м3 -Кладка рядовая из камня-ракушечника перегородок толщ.190 мм неармированных при высоте этажа до 4 м на растворе М50	47	1843,36	321,26	86638	15099	40056	4,1	193
				603	119,25	28341	5605	118	0,59	28
32	Спрайс-лист	м3 -Стоимость камня-ракушечника	193,7068	3000	-	581120	-	-	-	-
33	Е0108-12-1	м3 -Армирование кладки перегородок толщ.190 мм	0,24	8679,65	422,15	2083	101	2383	56,4	14
				8257,5	157,5	1982	38	118	0,77	-
34	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 5 мм	0,24	41200	-	9888	-	-	-	-
35	Е0110-87-3	т -Устройство перегородок толщ.100 мм в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	10,5	2003,49	14,13	21037	148	4972	2,32	24
				389,25	5,33	4087	56	120	0,03	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			978487	63750			848
			Тенге			125258	23665			117
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			978487	-	-		-
		Материалы -	Тенге			22138	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	148923	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9888	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			757453	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			175812	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	26372	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69258	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1223556	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	175294	-		1053
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1223556	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	175294	-		1053
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕМЫЧКИ								
36	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т на растворе марки М100	66	113,36	66,43	7482	4385	4407	0,15	10
				23,85	23,85	1574	1574	140	0,11	7
37	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15	шт 3,7476	26800	-	100436	-	-	-	-
			м3	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			107917	4385			10
			Тенге			1574	1574			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			107917	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3148	-		-
		Местные материалы -	Тенге			101959	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4407	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	661	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6739	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			119064	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3809	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			119064	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3809	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПОКРЫТИЕ								
		ГЛАВНЫЕ СОСТАВНЫЕ БАЛКИ НА ОТМ.2,800								
38	Е0110-11-4	-Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с несущей подшивкой из досок с антисептированием, обертыванием концов балок толем	334,4	304,8	30,89	101925	10330	72856	1,09	364
				169,88	11,68	56808	3906	120	0,06	19
39	С11021-29	-Брусья обрезные из хвойных	м2 9,8	18300	-	179340	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пород, длина 7,4 м, ширина 150 мм, толщина 200 мм, II сорта /главная балка/		-	-	-	-	-	-	-
40	С11021-13	-Бруски обрезные из хвойных пород, длина 7,0 м, ширина 50 мм, толщина 50 мм, II сорта м3	1,4	13800 -	- -	19320 -	- -	- -	- -	- -
41	С11021-71	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 150 мм, толщина 30 мм, II сорта м3	9,2	13200 -	- -	121440 -	- -	- -	- -	- -
42	С11011-980	-Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350 /в 2 слоя/ м3	70,4	84 -	- -	5914 -	- -	- -	- -	- -
43	С11011-728 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б /пароизоляция в один слой/ м2	334,4	60 -	- -	20064 -	- -	- -	- -	- -
44	С11031-98 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки повышенной жесткости ГОСТ 9573-96 толщ.150 мм м3	50,16	3405 -	- -	170795 -	- -	- -	- -	- -
45	С11011-728 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б /в один слой/ м2	334,4	60 -	- -	20064 -	- -	- -	- -	- -
46	С11011-1040	-Шурупы с полукруглой головкой 6х35 мм	0,00813	92100 -	- -	749 -	- -	- -	- -	- -
	примен.	т								
47	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций	20,4	573,75 123,75	28,11 10,58	11704 2525	573 216	3288 120	0,78 0,05	16 1
48	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек м3	305,28	254,99	15,94	77844	4866	14753	0,24	74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной 15 мм из цементно-песчаного раствора М100		34,65	5,96	10578	1819	119	0,03	9
49	Е0112-17-2 К=15	м2 -Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщ.30 мм	305,28	144,97	2,1	44256	641	872	0,01	4
				1,65	0,75	504	229	119	-	1
50	Е0106-11-10	м2 -Армирование цементно-песчаной стяжки	0,428	5239,08	327,33	2242	140	905	11,6	5
				1890	123,75	809	53	105	0,6	-
51	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	1т -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 5 мм	0,428	41200	-	17634	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	793290	16550		464
	Тенге	71223	6223		31
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	793290	-	-	-
Материалы -	Тенге	45573	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	77446	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	555319	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	104626	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	92675	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	46
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	13901	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	53158	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	939123	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	541
Сметная заработная плата -	Тенге	-	91347	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	939123	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	541
Сметная заработная плата -	Тенге	-	91347	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РАЗДЕЛ 1-1	Земляные работы				93540				
	РАЗДЕЛ 2-1	Фундаменты				892809				
	РАЗДЕЛ 3-1	Стены и перегородки				1223556				
	РАЗДЕЛ 4-1	Перемычки				119064				
	РАЗДЕЛ 5-1	Покрытие				939123				
		И Т О Г О				3268092				
3. СН	РК 8.02-09-2002	-Временные здания и сооружения 1,1 %				35949				
4. СН	РК 8.02-09-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				5392				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ				3304041				
5. СН	РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,26%				-				
6. СН	РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%				33040				
7. СН	РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска , 0,4%				13216				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ				3350297				
		- в том числе возвратные суммы				5392				
8.		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2001 г.				3350297				
9. Пост. Правительства .791 от 11.9. 2007г К- 2,38968						8006138				
10.		-Налоги, сборы, обязательные платежи , 2%				160122				
11. Решение Правительства		- НДС (12%)				960736				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				9126996 тенге				

тенге

ПОДРЯД

ТЕХНАДЗОР