Форма КС3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" №1" управления образования Карагандинской области, Карагандинская область, г.Караганда, район Әлихан Бөкейхан, Актюбинская , строение 1/1

БИН 950740000884
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070102KSN3001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8-7212-37-13-96

Исполнитель: Товарищество с ограниченной отвественностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, г. Караганда,ул. Муканова 53/8, н.п. 2.
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87212900979

Договор подряда (контракт): №51 от 2024-05-27; доп. Согл. № 1 от 2024-10-18;

А К Т № 1

за октябрь 2024 года

Капитальный ремонт зданий КГУ «Лицей – интернат «БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ» №1»
Карагандинская область, г.Караганда.

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	98 796 439,41
2	Ранее заактивированные суммы по выполненным работам	0,00
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	29 664 513,49
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	0,00
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт зданий КГУ «Лицей – интернат «БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ» №1» Карагандинская область,г.Караганда.
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	98 796 439,41
7	Сумма выполненных работ за октябрь 2024 года	98 796 439,41
8	Удержание резерва 5% от суммы акта	4 939 821,97
9	Удержание аванса 30 % от суммы акта	29 664 513,49
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ	64 192 103,95
11	в том числе НДС	6 877 725,42

Заказчик:

И.о. директора Коммунальное государственное учреждение "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" №1" управления образования Карагандинской области

_____ **Алмаганбетов Ж.С.**

Исполнитель:

Директор Товарищество с ограниченной отвественностью "РАЙС KZ"

_____ **Дзюба И.А.**

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" №1" управления образования Карагандинской области

Форма № 3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГУ «Лицей – интернат «БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ» №1» Карагандинская область, г.Караганда.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за октябрь 2024 г

код	код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№51	27.05.2024	наименование		наименование	код
		доп.согл.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт зданий КГУ «Лицей – интернат «БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ» №1» Карагандинская область,г.Караганда.	98 796 439,41	88 211 106,62		98 796 439,41					10 585 332,79	98 796 439,41
Удержание резерва 5%	4 939 821,97	4 410 555,33		4 939 821,97					529 266,64	4 939 821,97
Удержание аванса 30 %	29 664 513,49	26 486 172,76		29 664 513,49					3 178 340,73	29 664 513,49
Итого:	64 192 103,95	57 314 378,53		64 192 103,95					6 877 725,42	64 192 103,95

Заказчик
КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" №1" управления образования Карагандинской области, БИН 950740000884

И.о. директора_____Алмагамбетов Ж.С.

Технический надзор:
ТОО "Шебер Құрылысшы"

Директор_____Пашкенов А.О.

Подрядчик:
ТОО "РАЙС KZ", БИН 110240020454

Директор_____Дзюба И.А.

ЗАКАЗЧИК : Коммунальное государственное учреждение "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" №1" управления образования Карагандинской области Карагандинская область, г.Караганда, район Әлихан Бөкейхан, Актюбинская , строение 1/1, БИН 950740000884, Тел.: 8-7212-37-13-96

ПОДРЯДЧИК : Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2 БИН/ИИН 110240020454

Стройка: Капитальный ремонт зданий КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" №1, Карагандинская область, г.Караганда

Наименование объекта: **Капитальный ремонт зданий КГУ «Лицей – интернат «БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ» №1» Карагандинская область,г.Караганда.**

Договор подряда: №51 от 2024-05-27

Акт выполненных работ №1

за октябрь 2024 года

Составлен(а) в ценах июня 2024 года

Номер по порядку	Номер позиций по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**75213602**
			Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				**3393671**
			КРОВЛЯ				
1	1+1вкл.	**1208-0101-0202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	**м² кровли**	**1 094,7665**	**437**	**478413**
2	2+2вкл.	**1208-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м² кровли**	**1 094,7665**	**714**	**781663**
3	3+3вкл.	**1208-0101-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен**	**м² кровли**	**1 094,7665**	**1 269**	**1389259**
4	4+4вкл.	**1208-0101-0104** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты**	**м² кровли**	**1 094,7665**	**325**	**355799**
			Вывоз строительного мусора				
5	5	**1219-0101-0901** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Помещения.Очистка от строительного мусора**	**т**	**39,2819**	**8 936**	**351023**
6	6	**414-104-0501** *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная).Погрузка**	**т**	**39,2819**	**255**	**10017**
7	7	**412-102-0110** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**392,819**	**70**	**27497**
			Раздел 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ				**71819931**
			КРОВЛЯ				
			ОТМ.+9,820				
8	8	**6111-0402-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство пароизоляции прокладной в один слой**	**м²**	**1 223,17**	**457**	**558989**
9	9	**261-107-0509** *РСНБ РК 2022*	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82 /0,3 мм/**	**т**	**0,3713544**	**521 019**	**193483**
10	10	**6111-0402-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой /насухо/**	**м² утепляемого покрытия**	**1 223,17**	**3 467**	**4240730**

1		2	3	4	5	6	7
11	11	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	188,979765	35 077	6628843
12	12	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство /бетон кл.В7,5, толщ.30 мм/	$м^2$ стяжки	1 223,17	1 953	2388851
13	13	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=15*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	1 223,17	446	545534
14	14	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,2720968	77 408	98470
15	15	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,2720968	355 884	452719
16	16	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой /толь гидроизоляционный/	$м^2$ изолируемой поверхности	149,67	2 525	377917
			Деревянные конструкций кровли				
17	5вкл	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стропила. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	20,576	261 785	5386488
18	6вкл	6107-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прогоны. Укладка	$м^3$ древесины в конструкции	8,37	104 927	878239
19	7вкл	215-202-0202 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	8,37	92 255	772174
20	8вкл	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	51,728	147 671	7638725
21	9вкл	215-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	23,04	92 255	2125555
22	10вкл	215-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	5,4	92 255	498177
23	11вкл	215-204-0402 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 /обрешетка/	$м^3$	23,288	92 255	2148434
24	20+12вкл	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	80,674	10 383	837638
25	13 вкл.	6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство карнизов	$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	178	8 486	1510508
26	23+14вкл	215-204-0302 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	3,339	92 255	308039
27	24+15вкл	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	3,339	10 383	34669
28	25	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	1 548,14	378	585197
29	26	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг /металлические элементы/	т	0,51774	1 547 310	801104
			Покрытие				
30	27	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	1 548,14	13 152	20361137
31	28	6110-0202-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	79,04	2 575	203528

1		2	3	4	5	6	7
32	29	224-105-0112 *РСНБ РК 2022*	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**79,04**	**1 516**	**119825**
33	30	6110-0402-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство**	**м снегозадержателя**	**320**	**1 411**	**451520**
34	31	224-105-0114 *РСНБ РК 2022*	**Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**320**	**1 050**	**336000**
			Подшивка карниза				
35	32	6112-0401-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Обшивка. Устройство с облицовкой металлосайдингом /карниз/**	**$м^2$ поверхности облицовки**	**191,7**	**8 292**	**1589576**
36	16вкл	214-204-0607 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**$м^2$**	**210,87**	**2 225**	**469186**
			Ограждение кровли				
37	34	6110-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кровли. Ограждение перилами**	**м ограждения**	**240**	**3 938**	**945120**
38	35	222-509-1601 *РСНБ РК 2022*	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,99694**	**1 122 372**	**1118938**
39	36	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**84**	**3 968**	**333312**
			Ходовые доски				
40	37	6107-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Доски ходовые. Укладка**	**м ходов**	**146**	**222**	**32412**
41	38	215-202-0702 *РСНБ РК 2022*	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**$м^3$**	**0,7008**	**92 255**	**64652**
42	39	215-204-0402 *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**$м^3$**	**1,168**	**92 255**	**107754**
43	40	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	**$м^3$ древесины в конструкции**	**1,8688**	**20 172**	**37697**
					СЛУХОВОЕ ОКНО /8 шт./		
44	41	6107-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	**8**	**48 704**	**389632**
45	42	215-204-0502 *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**$м^3$**	**1,984**	**92 255**	**183034**
46	43	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	**$м^3$ древесины в конструкции**	**1,984**	**20 172**	**40021**
47	44	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**$м^2$ кровли**	**64**	**13 152**	**841728**
48	45	215-204-0402 *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 /обрешетка/**	**$м^3$**	**0,8**	**92 255**	**73804**
49	47	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**$м^2$ обработанной поверхности**	**64**	**378**	**24192**
50	48	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**46,08**	**5 790**	**266803**
51	49	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм**	**$м^2$**	**46,08**	**3 958**	**182385**
52	50	6110-0202-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м планки**	**36**	**2 575**	**92700**
53	51	224-105-0112 *РСНБ РК 2022*	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**36**	**1 516**	**54576**

1		2	3	4	5	6	7
54	52	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	16	543	8688
55	53	261-107-0629 *РСНБ РК 2022*	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	8	1 090	8720
56	54	223-502-0501 *РСНБ РК 2022*	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ /задвижки/	шт.	16	750	12000
					ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА		
57	17вкл	6110-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	426	7 150	3045900
58	18вкл	Прайс лист ZZC Group. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965*	Труба водосточная пвх диам 100 мм(3 м).	шт	64	5 121,39	327769
59	19вкл	Прайс лист ZZC Group. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965*	Желоб водосточный пластиковой глубиной желоба 82 мм.	шт	78	4 312,34	336363
60	20вкл	Прайс лист ZZC Group. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965*	Кронштейн желоба диам. 140 мм ПВХ.	шт	430	662,58	284909
61	21вкл	Прайс лист ZZC Group. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965*	Наконечник диам. 100 мм пвх.	шт	19	2 235,01	42465
62	22вкл	Прайс лист ZZC Group. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965*	Воронка пвх.	шт	19	3 686,82	70050
63	23вкл	Прайс-лист *ZZC Group.* *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965*	Хомут универсальный диам.100	шт	76	884,01	67185
64	24вкл	Прайс-лист *ZZC Group.* *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965*	Колена 72 диам. 100 мм пвх.	шт	38	1 998,07	75927
65	25вкл	Прайс-лист *ZZC Group.* *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965*	Заглушки диам. 140пвх.	шт	18	861,61	15509
66	26вкл	Прайс лист ZZC Group. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965*	Соединитель желобов диам. 140.	шт	86	1 458,7	125449
67	27вкл	Прайс лист ZZC Group. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965*	Угловой элемент диам.140	шт	8	2 577,93	20623
68	28вкл	Прайс лист ZZC Group. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965*	Муфта соединительная диам. 100 пвх.	шт	38	1 272,59	48359
		ИТОГО по смете:					75213602

1		2	3	4	5	6	7
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3%					4738457
		Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3%					239856
		Итого с затратами :					80191915
		Сметная прибыль (5 %)					4009596
		Непредвиденные работы и затраты 5 %					4009596
		Итого со сметной пр.и непредв.затратами:					88211107
		Итого с коэф.2024 - 75% -1 .					66158330
		Итого с коэф.2024 - 25% -1.					22052777
		Итого в текущих ценах :					88211107
		НДС, 12 %					10585332,79
		Итого с НДС					98796439,41

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "РАЙС KZ"

БИН 110240020454

Директор : Дзюба И.А.

ЗАКАЗЧИК :

КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" №1" управления образования Карагандинской области

БИН 950740000884

И.о.Директор : _____ Алмаганбетов Ж.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Шебер Құрылысшы"
БИН 170540004003

Инженер : _____ Калышбеков Ж.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"

БИН/ИИН 111240007554

Главный инженер проекта: _____ Аманқұлов Ш.Б.