Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Proekt",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., Заводская ул., дом № 110** — **970340000010**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "НУР и К",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., Заводская ул., дом № 110** — **990940001034**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 1-2/76-4 от 05.06.2019 г

Номер документа	Дата составления
6	28.06.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы на объекте: "Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в селе Акшаули Аягозского района ВКО"			усл	1	26 498 785,00	26 498 785,00
				Итого	1	x	26 498 785,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Нургалиев Б.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Шакиров М.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.06.2019

М.П.

Подрядчик: ТОО "DK Proekt"
Субподрядчик: ТОО "НУР и К"
Наименование объекта: "СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ В СЕЛЕ АКШАУЛИ АЯГОЗСКОГО РАЙОНА ВКО"
Договор: № 1-2/76-4 от 05.06.2019 г.

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат от 28.06.2019 г.

"СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ В СЕЛЕ АКШАУЛИ АЯГОЗСКОГО РАЙОНА ВКО"

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп.расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	**26 498 785,00**									
Акт выполненных работ № 1 от 28.06.2019 г.	**26 498 785,00**	23 659 629,46	23 659 629,46						2 839 155,54	
Всего к оплате:	26 498 785,00									**26 498 785,00**

Подрядчик
ТОО "DK Proekt"
Директор _____ **Шакиров М.А.**

Субподрядчик
ТОО "Нур и К"
Директор _____ **Нургалиев Б.Т.**

Генподрядчик: ТОО "DK Proekt"
Субподрядчик: ТОО "НУР и К"
Наименование объекта: "СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ В СЕЛЕ АКШАУЛИ АЯГОЗСКОГО РАЙОНА ВКО"
Договор: № 1-2/76-4 от 05.06.2019 г.

АКТ №1
приемки выполненных работ от 28.06.2019 года

"СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ В СЕЛЕ АКШАУЛИ АЯГОЗСКОГО РАЙОНА ВКО"

Составлена в текущих ценах

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Стоимость, тенге с учетом НДС на.единицу измерения	Стоимость, тенге с учетом НДС по проекту
1	2	3	4	5	6	7
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	12739,6783	154,33	1 966 134
3	11-010101-0309 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн",	м3 грунта	258,2718	169,76	43 844
5	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1033,6815	154,33	159 530
9	11-010102-0312 РСНБ РК 2015	Грунты 6 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3778,5626	467,79	1 767 584
10	41-020104-1007 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	т	8312,8377	204,96	1 703 799
11	11-010102-0604 РСНБ РК 2015	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3778,5626	56,81	214 663
12	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ/	м3 грунта	3107,2955	223,09	693 208
14	11-010104-0503 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м3	16538,4819	36,64	605 928
15	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	16538,4819	205,59	3 400 174
16	11-010205-1201 РСНБ РК 2015	Водоотлив из траншей	м3	266,2596	1277,54	340 157
		Переход через р.Знаменка				-
17	11-250204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Кожухи стальные диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	41,3250	53695,65	2 218 973
18	11-250205-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 100 мм. Протаскивание плетей через кожух	м кожуха	41,3250	2567,32	106 095
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**			**13 220 089**
19	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	97,8334	4569,28	447 028
20	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	2,5332	324770,42	822 700
21	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы,	546,8250	1263,82	691 087
24	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,1195	285550,22	34 130
25	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	67,9750	1263,82	85 908
28	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,7105	269794,37	191 696
29	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы,	114,4750	1263,82	144 675
32	11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0110	744260,24	8 187
34	11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0350	476923,02	16 692
36	11-220301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0063	429481,68	2 684
38	11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0011	410217,71	461
40	11-220301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0,0175	2287647,59	40 034

42	11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,5390	1328655,93	716 079
44	11-220301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,1728	1125761,62	194 560
46	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 500 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1,2500	20848,80	26 061
47	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 300 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	16,7500	12767,14	213 850
48	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 250 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	13,5000	10723,13	144 762
49	11-220601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0110	2558797,09	28 147
50	11-220601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0350	1715019,02	60 026
51	11-220601-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0063	1284237,06	8 026
52	11-220601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0011	1033345,93	1 163
53	11-220601-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0175	8373974,54	146 545
	11-220601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,5390	4940338,02	2 662 595
55	11-220601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,1728	4194594,97	724 931
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**			**7 412 027**
		РАЗДЕЛ 3. ПОЖАРНЫЕ ГИДРАНТЫ				
56	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	15,7500	2886,27	45 459
66	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	38,7500	2102,82	81 484
68	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	24,7500	1257,59	31 125
71	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	39,0000	1004,64	39 181
73	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1,2500	518,96	649
77	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	40,0000	1214,65	48 586
80	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.	задвижка или	9,0000	1257,59	11 318
83	11-220801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,7076	403363,97	285 430
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**			**543 233**
		РАЗДЕЛ 4. КОЛОДЦЫ				
84	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3	73,4150	62960,93	4 622 277
102	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)(отмостка для	м2	185,5650	1042,22	193 399
104	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	185,5650	2322,70	431 012
105	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов на углах поворота труб	м3	2,5500	29815,13	76 029
106	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	1,2500	575,51	719
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			**Тенге**			**5 323 436**
ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ №1 с учетом НДС			**Тенге**			**26 498 785**

Подрядчик
ТОО "DK Proekt"
Директор _____ **Шакиров М.А.**

Субподрядчик
ТОО "Нур и К"
Директор _____ **Нургалиев Б.Т.**