Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«30» июля 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «DK Proekt», Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, поселок Касыма Кайсенова, улица Аманжолова, здание 23**
наименование организации, юридический адрес

в лице **менеджера проекта Хусаинова Азамата Бақытұлы**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в селе Акшаули Аягозского района ВКО» - Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Аягозский район, г.Аягоз**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Аягозского района", руководитель Ргаев Д.Б.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. б) субподрядными организациями

ТОО "DK Energy" лицензия № 15018596 от 19.10.2015 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Шотабаева Дархана Сабитбековича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «DK Build» лицензия № 20010313 от 17.07.2020 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Нургалиева Б.Т.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО "Индустрой-2" лицензия № 20007170 от 22.05.2020 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Магомадов М.С.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметной документации) **ТОО «Аква-Рем», 57-02-2017-0.;**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Аягозского района", № 45-Б от 07.03.2018 года**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико – экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость,

объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность сетей водопровода	км	16,554	16,554	16,554	16,554
Расчетное водопотребление: - годовое - среднесуточное - среднечасовое 7,26 м3/час; - средне-секундное 2,02 л/сек.	$м^3$/год $м^3$/сут $м^3$/час $м^3$/сек	63 597,6 174,24 7,26 2,02	63 597,6 174,24 7,26 2,02	63 597,6 174,24 7,26 2,02	63 597,6 174,24 7,26 2,02

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	9 030,8	9 030,8
Число этажей			
Общий строительный объем			
В том числе подземной части			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Участок строительства водопровода располагается в селе Акшаули Аягозского района, Восточно-Казахстанской области.

Вода из эксплуатационных скважин по водоводу Ду=110 мм подаётся наНС-2 го подъема и разводящую сеть с. Акшаули Система водоснабжения централизованная, объединяющая хозяйственно-питьевой, производственный и противопожарный водопроводы. Поселковые сети полностью закольцованы с тупиковыми ответвлениями 19

согласно требованиям СНиП РК 4.01-02-2009.

2.3. Водопотребление

Водопотребление для населения с. Акшаули принято – 174,24 м3/сут. (см. расчет водопотребления в приложениях).

Свободный напор принят в проекте для одноэтажной застройки -10м, согласно п.5.3.1 СНиП РК 4.01-02-2009 и Технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности»

Норма водопотребления принята 100л/с согласно утвержденных норм ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства ЖИ Аягозского района, ВКО» от 17 мая 2017г.

Коэффициент часовой и суточной неравномерности приняты по формуле 1.2 и таблице 1.2. СНиП РК 4.01-02-2009

Водопотребление:

- годовой объем подачи воды м3/год 63 597,60
- среднесуточный расход воды м3/сут 174,24
- среднечасовой расход воды м3/ч 7,26
- средне секундный расход воды л/с 2,02

Подключение жилых домов

Выполненна подводка водопроводной сети непосредственно к границе домов и установка приборов учета воды в квартирах. Ввод водопровода в дома осуществляется потребителем самостоятельно. Подвод водопровода к жилым домам, к производственным и общественным зданиям выполненна путем устройства водопроводного колодца на проектируемых сетях с устройством запорно-разборной арматуры. В случае аварии на вводе в здание, участок сети будет отключен посредством запорной арматуры, установленной на основной сети, а также арматурой, расположенной в каждом здании.

Водозабор состоит из 2-х скважин (1 рабочей и 1 резервной). Насосная станция 1-го подъема на эксплуатационной скважине №2303А модульного типа комплектной поставки.

Трубопроводы сети В1 (магистральные, разводящие) выполненны из полиэтиленовых напорных труб РЕ 100 SDR21 -110 х5,3 питьевая по ГОСТ 18599-2001; подводы к участкам жилых домов и учреждений - из полиэтилеовых напорных труб РЕ 100 SDR11 - 32 х3,0; РЕ 100 SDR21-63х3,0 питьевая по ГОСТ 18599-2001.

На площадке водозаборных сооружений НС-1 и площадке водопроводных сооружений НС-2 трубопроводы выполненны из стальных электросварных труб Ø76х3,5мм; Ø114х4,0мм по ГОСТ 10704-91. Общая протяженность сетей 16,554 км.

Насосная станция 2-го подъема предназначена для подачи с сеть хозпи-тьевого и противопожарного водопровода в с. Акшаули. Забор воды осу-ществляется от резервуаров чистой воды,V=300м3 ,расположенных вблизи насосной станции, в которых предусмотрено хранение неприкосновенного за-пас противопожарного, аварийного объема воды. Производительность насос-ной станции предусмотрена согласно расчета и составляет Q=15.88м³/ч. на хозпитьевое водоснабжение и Q=45м³/ч на пожаротушение.

Поселковые водопроводные сети выполненны кольцевыми с ответв-лениями из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001:

HDPE 100 SDR21- 110х5.3 питьевая, L=12320,0м;

HDPE 100 SDR21- 63х3,0 питьевая, L=750,0м;

HDPE 100 SDR21- 32х3,0 питьевая, L=3300,0м.

На площадках водозаборных и водопроводных сооружений водопровод-ные сети выполненны из стальных труб по ГОСТ 10704-91:

стальная электросварная Ø159х5, L=44,0м;
стальная электросварная Ø114х4, L=140,0м;
стальная электросварная Ø76х3,5, L=25,0м;
стальная электросварная Ø57х3,5, L=4,5м.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2019 г.;**
месяц, год
окончание работ **августа 2020 г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства:
по норме или по проекту организации строительства, 5 месяцев;
фактически, 15 месяцев; по факту финансирования

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов: ДА.

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

директор ГКП «Су» [illegible]

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Строительство по рабочему проекту: «Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в селе Акшаули Аягозского района ВКО»

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «DK Proekt»**

Менеджер проекта **Хусаинов Азамат Бақытұлы**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

М.П. (подпись, дата)