Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Субподрядчик: ТОО "TUNAY STROY PROJECT"
Наименование стройки: "Благоустройство парка в микрорайон Омирузак в селе Айтей Карасайского района Алматинской области 2 очередь"
Договор: № 507/5 от 05.06.2024 г.

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за июнь 2024 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	6 525 328,00	5 826 186,00						699 142,00	**6 525 328,00**
Итоге к оплате									**6 525 328,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор _____ **Жуматаев Б. С.**

Субподрядчик:
ТОО "TUNAY STROY PROJECT"

Директор _____ **Сматбай П. А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "TUNAY STROY PROJECT"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Благоустройство парка в микрорайон Омирузак в селе Айтей Карасайского района Алматинской области 2 очередь"**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 507/5 от 05.06.2024 г.**

Акт
о приемке выполненных работ за июнь 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Вертикальная планировка										
1	1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022	Срезка растительного грунта. Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10(30 м в кучи) м		492	54,11	54,11	26622,01	26622,75		5672,43	34877,26	
				м³ грунта		0,00	16,01	0,00	7877,18		2582,82		
2	2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. #При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85		492	79,61	79,61	39168,38	39167,64		8344,02	51315,23	
				м³ грунта		0,00	23,56	0,00	11591,22		3802,83		
3	3	1101-0102-0355 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 3000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м³		374	185,11	185,11	69231,39	69231,39		11212,74	86880,56	
				м³ грунта		0,00	41,64	0,00	15573,65		6436,43		
4	5	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (вытесненный грунт для планировки до 50 м)		2105	66,99	66,99	141014,20	141014,20		30059,58	184756,44	
				м³ грунта		0,00	19,83	0,00	41742,46		13682,66		
5	6	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		2105	212,10	212,10	446470,59	446470,59		95145,73	584937,06	
				м³ грунта		0,00	62,78	0,00	132152,01		43320,74		
6	7	1101-0102-0356 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы . Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м³ (недостающий грунт)		2986	214,89	214,89	641661,72	641661,71		103912,91	805235,01	
				м³ грунта		0,00	48,33	0,00	144313,48		59660,38		
			Итого по разделу 1:					1364168,29	1364168,28	0,00	254347,41	1748001,56	
								0,00	353250,00	0,00	129485,86		
			Раздел 2: Асфальтобетонное покрытие										
7	13	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из баллсата. Устройство		27,3	6096,05	1455,19	166422,17	39726,69	120760,14	17225,79	198339,74	
				м³ материала основания в плотном теле		217,41	366,83	5935,25	10014,45		14691,78		
8	14	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси . Устройство		36,1	4868,73	1455,19	175761,12	52532,29	115380,31	22778,37	214422,76	
				м³ материала основания в плотном теле		217,41	366,83	7848,53	13242,53		15883,27		
9	15	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12(15) см. Устройство		179	597,37	246,48	106929,19	44119,91	47479,72	31188,95	149167,77	
				м² основания или покрытия		85,64	75,69	15329,56	13548,49		11049,63		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	ОН	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	16	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022		Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство		179	1895,61	232,90	339314,19	41689,08	291480,04	13799,10	381363,07	
			ия		м² покрытия		34,33	37,05	6145,07	6631,91		28249,78		
11	17	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022		Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306		179	800,12	0,09	143221,49	16,12	141039,45	2339,50	157206,74	
			ия		м² покрытия		12,10	0,00	2165,92	0,00		11645,75		
12	19	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022		Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство		179	1992,33	244,08	356627,08	43690,35	306791,67	13623,71	399871,67	
			ия		м² покрытия		34,33	36,14	6145,07	6469,08		29620,88		
				Итого по разделу 2:					1288275,24	221774,44	1022931,33	100955,42	1500371,75	
									43569,40	49906,46	0,00	111141,09		
				Раздел 4: Озеленение										
13	50	1147-0112-0103 РСНБ РК 2022		Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см		456	703,46	13,85	320777,75	6315,61	133380,01	160904,18	520218,48	
			м²		м²		397,11	3,87	181082,16	1764,73		38536,55		
14	51	1147-0112-0105 РСНБ РК 2022		Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять		456	178,77	0,16	81519,14	72,96	44460,00	32549,30	123192,99	
			м²		м²		81,11	0,00	36986,17	0,00		9124,55		
15	52	1147-0112-0201 РСНБ РК 2022		Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой		0,0456	669168,40	6566,00	30514,06	299,41	30159,84	157,02	33124,78	
			га		га		1202,40	2710,49	54,85	123,60		2453,70		
16	53	1147-0102-0205 РСНБ РК 2022		Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%		21	7377,79	317,03	154933,57	6657,66	61715,23	78424,71	252026,85	
			ма		шма		4121,94	121,82	86560,76	2558,23		18668,57		
17	54	1147-0103-0105 РСНБ РК 2022		Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка		21	5253,60	1326,05	110325,62	27847,09	3218,24	78503,47	203935,43	
			ст.		шт.		3774,30	473,72	79260,29	9948,14		15106,34		
18	55	254-101-1201 РСНБ РК 2022		Туя восточная Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		21	16870,00		354270,00		354270,00		382611,62	
			ст.		шт.							28341,62		
				Итого по разделу 4:					1052340,14	41192,74	627203,32	350538,68	1515110,15	
									383944,23	14394,70	0,00	112231,33		
				ИТОГО по разделу 1-2-4					3704783,67	1627135,45	1650134,65	705841,51	4763483,46	
									427513,63	417551,16	0,00	352858,28		
				Раздел 8: Наружное освещение										
1	7	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022		Кабель в траншее один. Устройство постели		345	333,54	213,53	115071,36	73667,82		54603,18	183246,90	
			ля		м кабеля		120,01	99,81	41403,55	34434,55		13572,36		
2	8	1308-0201-0302 РСНБ РК 2022		Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301		41	101,19	61,19	4149,20	2509,20		2025,40	6669,06	
			ля		м кабеля		40,00	28,60	1640,00	1172,60		494,46		
3	9	РК 2022		Песок природный ГОСТ 8736-2014		10,2	4356,00		44431,01		44431,01		47985,64	
			м³		м³							3554,63		
4	10	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022		Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях		345	197,31	16,85	68071,89	5813,25	1093,53	44160,00	121208,67	
			м		м		177,29	0,49	61165,11	169,11		8976,78		
5	11	241-207-1005 РСНБ РК 2022		Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со костойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110		351	1223,00		429272,94		429272,94		463614,65	
			м		м							34341,71		
6	20	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022		Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка		5	12819,68	6690,86	64098,33	33454,28		36096,67	108210,71	
			ра		опора		6128,82	2895,37	30644,05	14476,90		8015,71		
7	21	РК 2022		конструкции на стене или колонне		5	3812,54	32,88	19062,76	164,48	9050,86	7090,17	28245,17	
			ст.		шт.		1969,48	0,00	9847,41	0,00		2092,24		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	22	1133-0207-0102 РСНБ РК 2022	Светильники . Установка		5	8248,28	4588,46	41241,54	22942,31	140,38	21130,00	67361,16	
				светильник		3631,75	1650,75	18158,85	8253,85		4989,62		
9	25	247-306-0415 РСНБ РК 2022	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 10-3 68/158 высотой 10000 мм, диаметром 68/158 мм		4,651914	111954,00		520800,40		520800,40		562464,38	
				шт.							41663,98		
			ИТОГО по разделу 8					1306199,43	138551,34	1004789,12	165105,42	1589006,34	
			ВСЕГО по акту									**6352489,80**	
			Перевод цен К=1,079									**6854336,00**	
			с коэффициентом договорной цены - 0,85									**5826186,00**	
			НДС - 12%									**699142,00**	
			ИТОГО к оплате									**6525328,00**	

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "TUNAY STROY PROJECT"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор, Санатбай П. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Генеральный подрядчик)

ТОО "ГрадСтройСервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

директор, Жуматаев Б. С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.