Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кайргожа и К"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕЛҚҰРЫЛЫС"
Наименование строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулатории в селе Еркиншилик Ерейментауского района Акмолинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование программы/	Код
030340000977	070240017539			2	24.06.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:			НДС	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство врачебной амбулатории в селе Еркиншилик Ерейментауского района Акмолинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	**69 245 473**	**69 245 473**	**69 245 473**				**7 419 158**	**69 245 473**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Искаков Л. Д.**
Директор ТОО "Кайргожа и К"

ПОДРЯДЧИК: _____ **Курмангожин Б.Е.**
Директор ТОО "ЕЛҚҰРЫЛЫС"

Программный комплекс АВС (редакция 2024.2)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "[illegible]ргожа и К"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕЛҚҰРЫЛЫС"

Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории в селе Еркиншилик Ерейментауского района Акмолинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Договор подряда №2 от 24 июня 2024г.

Форма 2В

Акт выполненных работ №1
за сентябрь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 18.02.2024 г.

№ по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна производитель
2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета 02-01-01-01 - Общестроительные работы по чертежам АС					
		Раздел 1. Земляные работы				**54 027 626**	
1	**6101-0102-0115** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 3**	**м^3**	**1 496,0867624**	**445**	**6 938 338**	
2	**6101-0201-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**46,2707246**	**15 392**	**665 759**	
3	**6101-0107-0801** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные**	**м^3**	**553,2**	**1 392**	**712 199**	
4	**211-603-0102** *РСНБ РК 2022*	**Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-20 мм**	**м^3**	**553,2**	**6 483**	**770 054**	
5	**6101-0106-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**704,707364**	**98**	**3 586 396**	
6	**6101-0107-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей/**	**м^3**	**704,707364**	**221**	**69 061**	
7	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**704,707364**	**656**	**155 740**	
8	**6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м^3**	**124,3601231**	**4 156**	**462 288**	
		Раздел 2. Фундамент				**516 841**	
		Монолитный ростверк (АС-5)				**20 200 982**	
9	**6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	**м^3**	**22,01**	**10 494**	**230 973**	

2	3		5	6	7	8	9
10	212-101-1811 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W10	$м^3$	22,4502	30 676	688 682	Казахстан
11	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	57	31 048	1 769 736	
12	212-101-2105 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W10	$м^3$	57,855	32 693	1 891 454	Казахстан
13	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,54	344 590	530 669	Казахстан
14	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	5,5881	326 417	1 824 051	Казахстан
15	6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	202,138	5 786	1 169 570	
16	235-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350	$м^2$	464,9174	204	94 843	Казахстан
		Фундаментные блоки (АС-7)					
29	6104-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт.	75	13 293	996 975	
30	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	41	8 192	335 872	
31	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	23	6 140	141 220	
32	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	24	5 527	132 648	
33	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	83,717	63 896	5 349 181	Казахстан
34	ССЦ *РК 8.04-08-2023 пп.2.3.4*	Надбавка на сульфатостойкий цемент	$м^3$	83,717	284	23 776	Казахстан
35	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,12134	65 056	7 894	
36	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12134	430 058	52 183	Казахстан
37	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного ленточного/монолитные заделки/	$м^3$	0,89	21 305	18 961	
38	212-101-1811 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W10	$м^3$	0,9078	30 676	27 848	Казахстан
39	6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	383,904	5 786	2 221 269	

2	3		5	6	7	8	9
40	235-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350**	**$м^2$**	**882,9792**	**204**	**180 128**	**Казахстан**
		Монолитный пояс МП-1(АС-14)					
41	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Пояса в опалубке. Устройство**	**$м^3$**	**15**	**67 678**	**1 015 170**	
42	212-101-2105 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W10**	**$м^3$**	**15,225**	**32 693**	**497 751**	**Казахстан**
43	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	**т**	**1,274**	**87 149**	**111 028**	
44	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,231**	**344 590**	**79 600**	**Казахстан**
45	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**1,043**	**336 177**	**350 633**	**Казахстан**
46	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя**	**$м^2$ поверхности**	**83,98**	**5 224**	**438 712**	
47	235-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б**	**$м^2$**	**167,96**	**120**	**20 155**	**Казахстан**
	Раздел 3.	**Наружные стены и перегородки**				**22 120 451**	
		Кладка наружных и внутренних стен (АС -11)					
48	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	**304,23**	**21 650**	**6 586 580**	
49	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	**$м^3$**	**73,0152**	**25 506**	**1 862 326**	**Казахстан**
50	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**115,6074**	**94 457**	**10 919 928**	**Казахстан**
		Фундамент под перегородки и узлы крепления (АС-11.1)					
54	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**$м^3$**	**18,9**	**31 048**	**586 807**	
55	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**19,1835**	**28 767**	**551 852**	**Казахстан**
56	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**0,622**	**326 417**	**203 031**	**Казахстан**
57	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя**	**$м^2$ поверхности**	**46,8**	**5 224**	**244 483**	

2	3		5	6	7	8	9
58	235-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	$м^2$	93,6	120	11 232	Казахстан
59	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0952	312 421	29 742	
60	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,05824	1 179 654	68 703	Казахстан
61	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03696	336 177	12 425	Казахстан
		Перемычки (АС-13)					
62	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	100	1 732	173 200	
63	6104-0301-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	7	7 862	55 034	
67	222-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	2,08	123 565	257 015	Казахстан
68	222-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	1,887	142 102	268 146	Казахстан
69	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,943	157 453	148 478	Казахстан
70	222-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,908	155 803	141 469	Казахстан
	Раздел 4.	**Плиты покрытия**					
		Сборные плиты перекрытий (АС-16)				**4 767 855**	
72	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	370,5779	12 866	4 767 855	Казахстан

Всего по акту:	**54 027 626**
в том числе:	
стоимость оборудования	0
строительно-монтажные работы	54 027 626
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 9,4%	5 078 597
Итого:	59 106 223
Непредвиденные работы и затраты (2)%	1 182 124
Итого	**60 288 347**

2	3	5	6	7	8	9
	в том числе на II квартал 2024 г., доля - 49 %				29 541 290	
	в том числе на III квартал 2024 г., доля - 51 %				30 747 057	
	Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)					
	в том числе на II квартал 2024 г., доля - 49 %, к - 1,0368				30 628 409	
	в том числе на III квартал 2024 г., доля - 51 %, к - 1,0557				32 459 668	
	Итого в текущих ценах 2024г.				**63 088 077**	
	Ценовая скидка согласно Договора (2%), k=0,98				-1 261 762	
	Итого в текущих ценах				**61 826 315**	
	НДС (12 %)				7 419 158	
	Итого				**69 245 473**	

Заказчик
ТОО "Кайргожа и К"

Директор_____ **Искаков Л. Д.**

Подрядчик
ТОО "ЕЛКҰРЫЛЫС"

Директор_____ **Курмангожин Б.Е.**