СПРАВКА № 2 от 19 мая 2017 г
о стоимости выполненных работ на май месяц 2017 года

Форма 3

Заказчик: ГУ " Отдел строительства акимата Созакского района"
Подрядчик: ТОО "Жаңа Арна Құрылыс"
Инженер : ТОО "Батыр Алем СБ"
Договор: №46 от 15 мая 2017 года
Наименование обьекта: "ОҚО, Созақ ауданы, Құмкент ауылындағы уақ малдарды тоғыту орынының құрылысы"

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ (в тенге)					
		С начало строительство по отчетный месяц		С начало года по отчетный месяц		За отчетный период	
		Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	4 462 642,20	4 998 159,26	4 462 642,20	4 998 159,26	4 462 642,20	4 998 159,26
2	в.т.ч. оборудование	0	0	0	0	0	0
3	**Итого затраты подрядчика**	**4 462 642,20**	**4 998 159,26**	**4 462 642,20**	**4 998 159,26**	**4 462 642,20**	**4 998 159,26**
4	**Всего к оплате**	**4 462 642,20**	**4 998 159,26**	**4 462 642,20**	**4 998 159,26**	**4 462 642,20**	**4 998 159,26**

Заказчик:
Руководитель
ГУ " Отдел строительства акимата Созакского района"
А. Асылбеков

Инженер:
Директор ТОО "Батыр Алем СБ"
С. Ералиев

Подрядчик:
Директор
ТОО "Жаңа Арна Құрылыс"
Е. Сакыбеков

Наименование строительства и его адрес: Строительство купки скота (купка) в с.Кумкент, Созакского района ЮКО

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата Созакского района»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Жаңа Арна Құрылыс»

Инженер: ТОО «Батыр Алем СБ»

Договор: Договор №46 от 15 мая 2017 года

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2017 г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы												
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1	E0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы /в том числе под ванну/ м3	32,5	402,75	-	13089	-	14791	2,8	91				
				402,75	-	13089	-	113	-	-				
2	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /в том числе под ванну/ м3	5,3	134,1	-	711	-	803	0,97	5				
				134,1	-	711	-	113	-	-				
3	E0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м м3	27,2	12,34	12,34	336	336	92	-	-				
				-	3,5	-	95	97	0,01	-				
		БЛОК 4												
4	E0106-2-1	Устройство бетонных фундаментов под стойки /из бетона В15/ м3	0,5	10601,65	152,15	5301	76	363	3,9	2				
				634,5	57,49	317	29	105	0,28	-				
5	C12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,488	172800	-	84326	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С121т.т.таб.3 п.3.2	-Доплата за марку стали С245 т	0,488	1860	-	908	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					БЛОК 1, 2					
7	Е0106-2-1	-Устройство бетонных фундаментов под стойки /из бетона В15/	0,75	10601,65	152,15	7951	114	545	3,9	3
				634,5	57,49	476	43	105	0,28	-
8	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т м3	0,728	172800	-	125798	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	С121т.т.таб.3 п.3.2	-Доплата за марку стали С245 т	0,728	1860	-	1354	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ЗАГОН ДЛЯ ОВЕЦ ДО КУПАНИЯ								
10	Е0106-2-1	-Устройство бетонных фундаментов под стойки /из бетона В15/	1,2	10601,65	152,15	12722	183	872	3,9	5
				634,5	57,49	761	69	105	0,28	-
11	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т м3	1,45983	172800	-	252259	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	С121т.т.таб.3 п.3.2	-Доплата за марку стали С245 т	1,45983	1860	-	2715	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		БАССЕЙН ДЛЯ КУПАНИЯ ОВЕЦ. БЛОК 4								
13	Е0106-33-4	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	15,07	12651,73	954,99	190662	14392	22247	6,51	98
				1075,5	330,44	16208	4980	105	1,34	20
14	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм м3	0,064	41200	-	2637	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /20 мм из бетона В20/ т	12	418,91	14,76	5027	177	856	0,36	4
				52,43	5,54	629	66	123	0,03	-
16	Е0111-15-2 К=2	-Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий м2	12	-101,42	-1,34	-1217	-16	-57	-0,02	-
				-3,38	-0,5	-41	-6	123	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		ЗАГОН ДЛЯ ОВЕЦ ПОСЛЕ КУПАНИЯ								
17	Е0106-2-1	-Устройство бетонных фундаментов под стойки /из бетона В15/	1,2	10601,65	152,15	12722	183	872	3,9	5
				634,5	57,49	761	69	105	0,28	-
		м3								
18	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	1,49348	172800	-	258073	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
19	С121т.т.таб.3 п.3.2	-Доплата за марку стали С245	1,49348	1860	-	2778	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА КАНАЛИЗАЦИИ								
20	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	10	218,93	-	2189	-	2474	1,54	15
				218,93	-	2189	-	113	-	-
		м3								
21	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	9	134,1	-	1207	-	1364	0,97	9
				134,1	-	1207	-	113	-	-
		м3								
22	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	9	21,55	4,52	194	41	149	0,11	1
				17,03	-	153	-	97	-	-
		м3								
23	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	1	2484,2	152,52	2484	153	274	1,02	1
				153,68	57,15	154	57	130	0,28	-
		м3								
24	Е0123-2-1	-Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм /диам. 100мм/	0,01	332221,02	1733,92	3322	17	801	361	4
				60966	650,25	610	7	130	3,17	-
		км								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	987548	15654			242
	Тенге	37225	5409			22
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	259337	-	-		-
Материалы -	Тенге	23619	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	42634	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2637	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	180201	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	46445	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		23
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	6967	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	18347	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	324129	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		288

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	49601	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			728212	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			728212	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43693	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			771904	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1096033	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		288
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	49601	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Выгребная яма на 25м3								
		РАЗРАБОТКА ГРУНТА								
25	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	156,426	28,89	27,85	4519	4356	1438	0,01	1
				1,04	8,44	163	1320	97	0,03	5
		м3								
26	Е0101-163-8	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м	11,774	537,3	-	6326	-	7149	3,55	42
	Т.ч. П.3.187 К=1,2			537,3	-	6326	-	113	-	-
		м3								
27	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	168,2	6,48	6,48	1090	1090	343	-	-
				-	2,1	-	354	97	0,01	1
		м3								
28	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м ИЗ ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА	98	6,48	6,48	635	635	200	-	-
				-	2,1	-	206	97	0,01	1
		м3								
29	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	88,2	6,48	6,48	571	571	180	-	-
				-	2,1	-	186	97	0,01	1
		м3								
30	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	9,8	134,1	-	1314	-	1485	0,97	10
				134,1	-	1314	-	113	-	-
		м3								
31	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	88,2	21,55	4,52	1900	398	1457	0,11	10
				17,03	-	1502	-	97	-	-
		м3								
		УСТРОЙСТВО ВЫГРЕБА								
32	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	1,7	9051,97	66,01	15388	112	394	1,35	2
				195,75	24,93	333	42	105	0,12	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е0111-4-1	м3 -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	19,1	365,09 85,95	18,42 6,91	6973 1642	352 132	2182 123	0,42 0,03	8 1
34	Е0111-4-2	м2 -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	19,1	256,83 50,85	9,05 3,4	4905 971	173 65	1274 123	0,25 0,02	5 -
35	Е0106-33-4	м2 -Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм ИЗ БЕТОНА В20	21,9	12935,93 1075,5	954,99 330,44	283297 23553	20914 7237	32330 105	6,51 1,34	143 29
36	С143001-63	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 /W6/	23,9625	310 -	- -	7428 -	- -	- -	- -	- -
37	С143001-54	м3 -Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	23,9625	94 -	- -	2252 -	- -	- -	- -	- -
38	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,52458	41200 -	- -	21613 -	- -	- -	- -	- -
39	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т -Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,05472	65000 -	- -	3557 -	- -	- -	- -	- -
40	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,06282	73000 -	- -	4586 -	- -	- -	- -	- -
41	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	т -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,01372	65900 -	- -	904 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
42	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	9,4	249,54	9,95	2346	94	647	0,36	3
				52,2	3,74	491	35	123	0,02	-
		м2								
		ПЕРЕКРЫТИЕ МОНОЛИТНОЕ								
43	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ИЗ БЕТОНА В20	2,4	14474,09	241,1	34738	579	3461	8,06	19
				1282,5	91,08	3078	219	105	0,44	1
		м3								
44	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2216	67700	-	15002	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
45	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,004	93997,62	304,24	376	1	139	198	1
				33075	114,75	132	-	105	0,56	-
		1т								
46	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,004	40200	-	161	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	419882	29275			243
	Тенге	39505	9795			39
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	419882	-	-		-
Материалы -	Тенге	45305	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	49300	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	45823	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	259975	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	52679	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		26
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	7902	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	28354	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	500915	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		309
Сметная заработная плата -	Тенге	-	57202	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	500915	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		309
Сметная заработная плата -	Тенге	-	57202	-		-

РАЗДЕЛ 3. Резервуар РГС на 25м3

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
47	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы	5,28	218,93	-	1156	-	1306	1,54	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		218,93	-	1156	-	113	-	-
48	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	2,88	134,1	-	386	-	436	0,97	3
				134,1	-	386	-	113	-	-
49	E0101-85-2	-Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м м3	2,4	12,34	12,34	30	30	8	-	-
				-	3,5	-	8	97	0,01	-
		ФУНДАМЕНТЫ - 2шт								
50	E0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование м3	1,68	10506,91	260,48	17652	438	1241	3,94	7
				614,25	89,46	1032	150	105	0,35	1

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	19223	467			18
	Тенге	2574	159			1
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	19223	-	-		-
Материалы -	Тенге	1394	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2733	-		-
Местные материалы -	Тенге	14788	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	2992	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	449	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1333	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	23548	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		20
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3182	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	23548	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		20
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3182	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1426654	45396			503
	Тенге	79304	15363			62
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	698442	-	-		-
Материалы -	Тенге	70318	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	94667	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	48459	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	454964	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	102116	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		51
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	15317	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	48034	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	848592	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		616
Сметная заработная плата -	Тенге	-	109985	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			728212	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			728212	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43693	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			771904	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1620496	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		616
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	109985	-		-

Итого по акту	Тенге	1620496,00
Временные здания и сооружения 3,4%	Тенге	55096,86
Итого с временными зданиями	Тенге	1675592,86
Зимнее удорожание 0,7%	Тенге	11729,15
Выслуга лет 1%	Тенге	16755,93
Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	6702,37
Итого с доп. затратами	Тенге	1710780,31
Пересчет в ценах 2015 года К=2,5574194	Тенге	4375182,77
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	87503,66
Всего	Тенге	4462686,42
Понижающий коэффициент К=0,999943925	Тенге	4462642,20
Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге	535517,06
Итого с НДС	Тенге	4998159,26

Сдал
Подрядчик

Директор ТОО " Жаңа Арна Құрылыс "

Е. Сакыбеков

Принял
Инженер

Инженер технадзора ТОО "Батыр Алем СБ"

У. Сагиндыков

Сагиндыков У.
инженер эксперт