СПРАВКА № 1 от 19 мая 2017 г
о стоимости выполненных работ на май месяц 2017 года

Форма 3

Заказчик: ГУ " Отдел строительства акимата Созакского района"
Подрядчик: ТОО "Жаңа Арна Құрылыс"
Инженер : ТОО "Батыр Алем СБ"
Договор: №44 от 15 мая 2017 года
Наименование обьекта: "ОҚО, Созақ ауданы, Қарақұр ауылындағы уақ малдарды тоғыту орынының құрылысы"

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ (в тенге)					
		С начало строительство по отчетный месяц		С начало года по отчетный месяц		За отчетный период	
		Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	3 571 565,94	4 000 153,85	3 571 565,94	4 000 153,85	3 571 565,94	4 000 153,85
2	в.т.ч. оборудование	0	0	0	0	0	0
3	**Итого затраты подрядчика**	**3 571 565,94**	**4 000 153,85**	**3 571 565,94**	**4 000 153,85**	**3 571 565,94**	**4 000 153,85**
4	**Всего к оплате**	**3 571 565,94**	**4 000 153,85**	**3 571 565,94**	**4 000 153,85**	**3 571 565,94**	**4 000 153,85**

Заказчик:
Руководитель
ГУ " Отдел строительства акимата Созакского района"
А. Асылбеков

Инженер:
Директор ТОО "Батыр Алем СБ"
С. Ералиев

Подрядчик:
Директор
ТОО "Жаңа Арна Құрылыс"
Е. Сакыбеков

Наименование строительства и его адрес: Строительство купки скота (купка) в с.Каракур, Созакского района ЮКО

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата Созакского района»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Жаңа Арна Құрылыс»

Инженер: ТОО «Батыр Алем СБ»

Договор: Договор №44 от 15 мая 2017 года

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2017 г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5			6	7			8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы												
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1	E0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы /в том числе под ванну/	32,5	402,75	-	13089	-	14791	2,8	91				
				402,75	-	13089	-	113	-	-				
2	E0101-166-2	м3 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /в том числе под ванну/	5,3	134,1	-	711	-	803	0,97	5				
				134,1	-	711	-	113	-	-				
3	E0101-85-2	м3 Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	27,2	12,34	12,34	336	336	92	-	-				
				-	3,5	-	95	97	0,01	-				
		м3 БЛОК 4												
4	E0106-2-1	Устройство бетонных фундаментов под стойки /из бетона В15/	0,5	10601,65	152,15	5301	76	363	3,9	2				
				634,5	57,49	317	29	105	0,28	-				
5	C12021-245	м3 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений	0,488	172800	-	84326	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т		-	-	-	-	-	-	-
6	С121т.т.таб.3 п.3.2	-Доплата за марку стали С245 т	0,488	1860	-	908	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		БЛОК 1, 2								
7	Е0106-2-1	-Устройство бетонных фундаментов под стойки /из бетона В15/	0,75	10601,65	152,15	7951	114	545	3,9	3
				634,5	57,49	476	43	105	0,28	-
8	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т м3	0,728	172800	-	125798	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	С121т.т.таб.3 п.3.2	-Доплата за марку стали С245 т	0,728	1860	-	1354	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ЗАГОН ДЛЯ ОВЕЦ ДО КУПАНИЯ								
10	Е0106-2-1	-Устройство бетонных фундаментов под стойки /из бетона В15/	1,2	10601,65	152,15	12722	183	872	3,9	5
				634,5	57,49	761	69	105	0,28	-
11	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т м3	0,2058	172800	-	35562	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	С121т.т.таб.3 п.3.2	-Доплата за марку стали С245 т	0,2058	1860	-	383	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		БАССЕЙН ДЛЯ КУПАНИЯ ОВЕЦ. БЛОК 4								
13	Е0106-33-4	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	15,07	12651,73	954,99	190662	14392	22247	6,51	98
				1075,5	330,44	16208	4980	105	1,34	20
14	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм м3	0,064	41200	-	2637	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /20 мм из бетона В20/ т	12	418,91	14,76	5027	177	856	0,36	4
				52,43	5,54	629	66	123	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0111-15-2 К=2	-Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий м2	12	-101,42	-1,34	-1217	-16	-57	-0,02	-
				-3,38	-0,5	-41	-6	123	-	-
17	Е0106-2-1	-Устройство бетонных фундаментов под стойки /из бетона В15/ м2	1,2	10601,65	152,15	12722	183	872	3,9	5
				634,5	57,49	761	69	105	0,28	-
18	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т м3	1,49348	172800	-	258073	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	С121т.т.таб .3 п.3.2	-Доплата за марку стали С245 т	1,49348	1860	-	2778	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ЗАГОН ДЛЯ ОВЕЦ ПОСЛЕ КУПАНИЯ

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	759123	15444			213
	Тенге	32912	5345			22
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	249940	-	-		-
Материалы -	Тенге	20924	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	38258	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2637	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	178023	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	41384	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		21
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	6208	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	17479	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	308803	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		255
Сметная заработная плата -	Тенге	-	44465	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	509183	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	509183	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	30551	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	539734	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	848537	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		255
Сметная заработная плата -	Тенге	-	44465	-		-

РАЗДЕЛ 2. Выгребная яма на 25м3

РАЗРАБОТКА ГРУНТА

20	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	155,961	28,89	27,85	4505	4343	1434	0,01	1
				1,04	8,44	162	1316	97	0,03	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0101-163-8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м	11,739	537,3	-	6307	-	7127	3,55	42
	Т.Ч. П.3.187 К=1,2			537,3	-	6307	-	113	-	-
		м3								
22	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	167,7	6,48	6,48	1087	1087	342	-	-
				-	2,1	-	353	97	0,01	1
		м3								
23	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м ИЗ ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА	105	6,48	6,48	680	680	214	-	-
				-	2,1	-	221	97	0,01	1
		м3								
24	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	94,5	6,48	6,48	612	612	193	-	-
				-	2,1	-	199	97	0,01	1
		м3								
25	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	10,5	134,1	-	1408	-	1591	0,97	10
				134,1	-	1408	-	113	-	-
		м3								
26	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	94,5	21,55	4,52	2036	427	1561	0,11	10
				17,03	-	1609	-	97	-	-
		м3								
		УСТРОЙСТВО ВЫГРЕБА								
27	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,7	9051,97	66,01	15388	112	394	1,35	2
				195,75	24,93	333	42	105	0,12	-
		м3								
28	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм ИЗ БЕТОНА В20	21,9	12935,93	954,99	283297	20914	32330	6,51	143
				1075,5	330,44	23553	7237	105	1,34	29
		м3								
29	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 /W6/	23,9625	310	-	7428	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
30	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	23,9625	94	-	2252	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
31	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,52458	41200	-	21613	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
32	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,05472	65000	-	3557	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
33	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,06282	73000	-	4586	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
34	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,01372	65900	-	904	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	355662	28175		208
	Тенге	33373	9367		37
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	355662	-	-	-
Материалы -	Тенге	28325	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	42740	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	30660	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	235129	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	45186	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	23
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	6778	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	24051	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	424898	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	268
Сметная заработная плата -	Тенге	-	49518	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	424898	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	268
Сметная заработная плата -	Тенге	-	49518	-	-

РАЗДЕЛ 3. Резервуар РГС на 25м3

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

35	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	5,28	218,93	-	1156	-	1306	1,54	8
				218,93	-	1156	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	2,88	134,1	-	386	-	436	0,97	3
				134,1	-	386	-	113	-	-
37	Е0101-85-2	-Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м м3	2,4	12,34	12,34	30	30	8	-	-
				-	3,5	-	8	97	0,01	-
		ФУНДАМЕНТЫ - 2шт								
38	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование м3	1,68	10506,91	260,48	17652	438	1241	3,94	7
				614,25	89,46	1032	150	105	0,35	1

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	19223	467		18
	Тенге	2574	159		1
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	19223	-	-	-
Материалы -	Тенге	1394	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2733	-	-
Местные материалы -	Тенге	14788	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2992	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	449	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1333	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	23548	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	20
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3182	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	23548	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	20
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3182	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1134008	44086		438
	Тенге	68860	14871		60
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	624825	-	-	-
Материалы -	Тенге	50643	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	83731	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	33296	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	427940	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	89562	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	45
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	13434	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	42863	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	757250	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	543
Сметная заработная плата -	Тенге	-	97165	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	509183	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	509183	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	30551	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			539734	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1296984	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		543
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	97165	-		-
		Итого по акту	Тенге			1296984,00				
		Временные здания и сооружения 3,4%	Тенге			44097,46				
		Итого с временными зданиями	Тенге			1341081,46				
		Зимнее удорожание 0,7%	Тенге			9387,57				
		Выслуга лет 1%	Тенге			13410,81				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			5364,33				
		Итого с доп. затратами	Тенге			1369244,17				
		Пересчет в ценах 2015 года К=2,5574194	Тенге			3501731,59				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			70034,63				
		Всего	Тенге			3571766,23				
		Понижающий коэффициент К=0,999943925	Тенге			3571565,94				
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге			428587,91				
		Итого с НДС	Тенге			4000153,85				

Сдал
Подрядчик
Директор ТОО " Жаңа Арна Құрылыс "
Б.Сакыбеков

Принял
Инженер
Инженер технадзора ТОО "Батыр Алем СБ"
У. Сагиндыков

Сагиндыков У.
инженер эксперт