Заказчик : ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА САРАНИ» форма КС-3

Подрядчик : ТОО «ERGO SUM»

Договор подряда (контракт) №35 от 20.07.2022 года

Наименование : Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к крупнопанельному 5-ти этажному, 5-ти подъездному жилому дому (№1), расположенного по ул. Рабочая,

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) от 20.01.2023 г.

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
			-		35	26.10.2022		-		
Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМРв сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КР входной группы здания АТС,	4 410 376,30	3 937 835,98		4 410 376,30					472 540,32	4 410 376,30
Удержание резерва 5%	220 518,81	196 891,80		220 518,81					23 627,02	220 518,81
Всего по стройке	4 189 857,48	3 740 944,18		4 189 857,48					448 913,30	4 189 857,48

Заказчик:
ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА САРАНИ»
Руководитель **Балаубаев С. К.**

ТОО «AiRi»
Эксперт **Камалов Ш. Б.**

Генподрядчик:
Директор **Булдубаев Н. Б.**

Заказчик: ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА САРАНИ»
Генподрядчик: ТОО «ERGO SUM»
Стройка : Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к крупнопанельному 5-ти этажному, 5-ти подъездному жилому дому(№1), расположенного по ул.Рабочая, город Сарань, Карагандинская область (раздел электроснабжение)

Договор подряда (контракт): №35 от 20.07.2022 г.

Акт выполненных работ № 1
приемки выполненных строительно-монтажных работ за январь 2023 г.

Наименование объекта - Наружные сети электроснабжения
на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2022

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	38,4		2509,58	--	96368	--	--	69385	179013
		НР - 72%; СП - 8%				2509,58	--	96368	--		13260	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	38,4		1309,64	--	50290	--	--	36209	93419
		НР - 72%; СП - 8%				1309,64	--	50290	--		6920	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	38,4		247,86	120,25	9518	4617	--	4992	15671
		НР - 72%; СП - 8%				127,61	52,95	4900	2033		1161	
4	1308-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	216		513,66	225,85	110951	48783	11285	49015	172764
		НР - 72%; СП - 8%				235,57	79,59	50883	17191		12798	
5	1308-0201-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	94		629,77	278,01	59198	26133	5386	26471	92523
		НР - 72%; СП - 8%				294,46	96,67	27679	9087		6854	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1308-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	140	1051,45	592,92	147203	83009	20221	56116	219584
		НР - 72%; СП - 8%			314,09	242,62	43973	33967		16265	
7	243-113-0913 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х185 (ок)-1	км	0,23	7235918,00	--	1664261	--	1664261	--	1797402
		СП - 8%			--	--	--	--		133141	
8	243-113-0910 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х95 (ок)-1	км	0,2	3776507,00	--	755301	--	755301	--	815725
		СП - 8%			--	--	--	--		60424	
9	243-201-0404 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 10х2,5-0,66	км	0,02	1514192,00	--	30284	--	30284	--	32707
		СП - 8%			--	--	--	--		2423	
10	1308-0201-3417 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях	м	94	106,26	1,30	9988	122	959	6453	17756
		НР - 72%; СП - 8%			94,76	0,59	8907	55		1315	
11	241-207-1304 РСНБ РК 2022	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп80, DN/OD 100	м	94	2699,00	--	253706	--	253706	--	274002
		СП - 8%			--	--	--	--		20296	
12	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	100	7,85	0,87	785	87	--	531	1421
		НР - 72%; СП - 8%			6,98	0,39	698	39		105	
13	249-101-0102 РСНБ РК 2022	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,25 м	м	100	1140,00	--	114000	--	114000	--	123120
		СП - 8%			--	--	--	--		9120	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3301853**	**162751**	**2855403**	**249172**	**3835107**
							283698	**62372**	--	**284082**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				328125				
	Материалы		Тенге				37851				
	Всего заработная плата		Тенге					192479			
		Накладные расходы	Тенге				138586				
		Сметная прибыль	Тенге				37337				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				504048				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
		Сметная заработная плата	Тенге					192479			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2973728				
	Всего заработная плата		Тенге					153591			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2817552				
		Накладные расходы	Тенге				110586				
		Сметная прибыль	Тенге				246745				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3331059				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								114

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					153591			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3835107				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								220
		Сметная заработная плата	Тенге					346070			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3835107
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				283698				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					162751			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					62372			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2855403		
		- Накладные расходы	Тенге							249172	
		- Сметная прибыль	Тенге							284082	
		Всего				**3835107**					
		В том числе оборудование:				**0**					
		Всего строительно-монтажных работ:				**3835107**					
		Временные здания и сооружения 2,4%			92043	**3927150**					
		Дополнительные затраты при производстве работ, связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки 3,48%			136665	**4063814**					
		Непредвиденные работы и затраты 2%			81276	**4145091**					
		Итого с НДС 12%			497411	**4642502**					
		Конкуроная скидка 5%			232125	**232125**					
		Итого со скидкой				**4410376,30**					

Заказчик:

Руководитель ГУ "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА г.Сарань"

_____ Балаубаев С.К.

Генподрядчик:

Директор ТОО "ТОО "ErgoSum"" _____ Булдубаев Н.Б

Авторский надзор

ТОО "Строй-Аст" Замиралова И.В.

БИН 050840007748

Технический надзор

ТОО "AiRi" _____ Камалов Ш.Б.