Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
(с изменениями от 09.08.2019г., от 08.02.2021г.)

# Акт приемки объекта в эксплуатацию

№2 "14" 08 2024 года

Заказчик **ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства", 130100, Бейнеуский район, село Бейнеу, Тажиев, 10/1, 87293225414, руководитель Тайшыбаев Расул Косполатович**

*фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)*

Декларации о соответствии (прилагается) **от « » 2024 года, ТОО "Газреммонтаж" БИН 081240001686, Лицензия: Лицензия:20018696, 11.12.2020, I, Республика Казахстан, Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорда, Исатай Тайманов, 3А, 87056376262, директор Аскаров Фархат Аскарович**

*(дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон)*

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от « » 2024года, ТОО "ГИМН" БИН 100140013322, эксперт технического надзора Кунжариков Жасулан Хамидуллаевич, KZ51VJE00063299;KZ38VJE00067122 от 09.03.2021 , Медетов Кулбек Бишимбайулы KZ75VJE00029887 от 24.08.2017**

*(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)*

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от « » **2024года, ТОО «Проектный Центр», БИН 011240003273, авторский надзор Директор КУНАЕВ МУХТАР**

*(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)*

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство сетей газоснабжения в селе Бейнеу Бейнеуского района по улицам: Айназар ата, Ш.Кудайбердиулы, С.Датулы, С.Сейфуллин, К.Сыдиыков»**

*(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)*

**Уровень ответственности- второй – нормальный уровню ответственности, (технически сложный)**

*уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта*

по адресу **РК, Мангистауская область, Бейнеуский район, Бейнеуский с.о., с.Бейнеу**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «____»_____2024 года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок_____

*документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).*

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий **от " " 20 года**

*наименование органа вынесшего решение*

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: **Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области" KZ96REA00383067 от 10.04.2024 16:38**

*наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона*

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО " Проектный Центр", Рабочий проект №57-38/2020**

*наименование проектной организации, номер проекта*

утвержденного(й) **ГУ "Бейнеуский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", № 106 от 05.08.2022 года**

*наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения*

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: 14.04.2024
(дата, *месяц, год)*
окончание работ: 14.07.2024
(дата, *месяц, год)*

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 3 месяц;
фактически 3 месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Наименование, мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Марка, материал | Количество | Марка, материал | Количество |
| Газорегуляторный пункт шкафной с регуляторами давления газа РДГ-50 Н, ГРПШ-13- 2Н-У1, седло D 40 | шт | ГРПШ-13- 2Н-У1 | 1 | ГРПШ-13- 2Н-У1 | 1 |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

*(факт начала выпуска продукции с указанием объема)*

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по обьекту характеризуются следующими данными:

**ГРПШ-13-2Н-У1 с регуляторами давления газа РДГ-50Н седло диаметром 40мм. Газопровод низкого давления в надземном варианте из стальных бесшовных труб диаметром 108х5,0мм, 89х5,0мм, 57х3,5мм на опорах 2,2м. Шаг опор надземных трубопроводах диаметр 89х5,0мм-6м, диаметр 57х3,5мм-5м. На газопроводе низкого давления в ответвлениях на каждой отходящей линии улиц предусмотрены отсекающие задвижки. Общая протяженность газопровода 5852м, из них стальная труба диаметром 408х5,0мм-12м, стальная труба диаметром 89х5мм-4981м, стальная труба диаметром 57х3,5мм-736м, ПЭ труба диаметром 110х10м-13м, ПЭ труба диаметром 90х8,2мм-48м, ПЭ труба диаметром 63х5,8мм-62м.**

**Прокладка перехода газопровода под автодогой производится в защитном футляре полиэтиленовых труб.На одном конце футляра предусмотрена контрольная трубка под стальной ковер. Для надежной защиты в концах футляра устраивают сальниковые уплонения.**

**Антикоррозиийное покрытие надземных газопроводах выполнить масляной краской желтого цвета марки ПФ-115 в 2 слоя по грунту марки ГФ-021. Сварные стыки полиэтиленовых газопроводов проверяют ультразвуковым методом. Контроль стыков стальных трубопроводов проводят радиографическом методом и уальтразвуковым.**

**Газопровод перед сдачей в эксплуатацию продувается и испытывается на герметичность воздухом. Надземный газопровод высокого давления из стальных труб испытывают на герметичность давлением.**

Краткие технические характеристики по особенностям егр размещения,по основным метериалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На обьекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию обьекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):всего **256 898 342** тенге, в том числе строительно-монтажных работ **208 923 089** тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **3 304 983** тенге, прочие **44 670 270** тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **250 198 574,38** тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **204 678 525,6** тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **3 304 983** тенге, прочие **42 250 65,78** тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации**100** % и фактически применено **99,5** %(на обьектах, финансируемых за счет государственных инвестициий и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности задания_____;

11. Обьект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

**РЕШИЛ: «Строительство сетей газоснабжения в селе Бейнеу Бейнеуского района по улицам: Айназар ата, Ш.Кудайбердиулы, С.Датулы, С.Сейфуллин, К.Сыдиыков»**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

**Заказчик** Тайшыбаев Расул Косполатович

*фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, место печати (при наличии)*

**Технический надзор**

аттестованный эксперт ТОО " ГИМН "

Директор: Имангалиев Нургали Урынгалиевич

*(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество(при его наличии) руководителя, подпись, дата*

*Место печати (при наличии)*

2)аккредитованная организация ТОО " ГИМН "

*(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество(при его наличии) руководителя, подпись, дата*

*Место печати (при наличии)*

Технадзор: Кунжариков Жасулан Хамидуллаевич, Медетов Кулбек Бишимбайулы

*(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата*

*Место печати (при наличии)*

**Авторский надзор**

1)**разработчик проекта** ТОО "Проектный центр"

Директор: КУНАЕВ МУХТАР

*(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность),подпись, дата*

*Место печати (при наличии)*

2)**аттестованный (-ые) эксперт (-ы)** Авторский надзор: Директор: КУНАЕВ МУХТАР

*(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата*

*Место печати (при наличии)*

**Подрядчик (генеральный подрядчик)** ТОО «Газреммонтаж»

Директор Аскаров Фархат Аскарович

*фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, место печати (при наличии)*

Приложение 15 к акту приемки
объекта в эксплуатацию