3647320

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Наименование стройки - **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Томар Каркаралинского района**
Наименование объекта - **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Томар Каркаралинского района**

Генподрядчик: **ТОО "Корпорация "МСК-Строй", БИН 101040002148**

Субподрядчик: **ТОО "ГИМАТС транс" БИН 080640020872**

Договор: № 18 от 07.08.2023 г.

Акт выполненных работ №1

за август 2023 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 31.07.2023

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Локальная смета 2-1-1 Здание ФАП. Общестроительные работы											
1	1101-0101-0356 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	26,32095	50,45	50,45	1328	1328	--	596	2078
		НР - 72%; СП - 8%			--	31,44	--	828		154	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,81405	307,51	--	250	--	--	180	465
		НР - 72%; СП - 8%			307,51	--	250	--		34	
3	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	13,8	9,64	9,06	133	125	--	85	236
		НР - 72%; СП - 8%			0,58	8,00	8	110		17	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	26,32095	16,93	16,93	446	446	--	279	783
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,73	--	388		58	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,81405	160,46	--	131	--	--	94	243
		НР - 72%; СП - 8%			160,46	--	131	--		18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	26,32095	59,84	44,19	1575	1163	--	1057	2842
		НР - 72%; СП - 8%			15,65	40,11	412	1056		211	
7	1105-0101-2603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2	м3 конструктивного объема сваи	4,95	3335,55	2874,45	16511	14228	--	14647	33650
		НР - 99%; СП - 8%			461,10	2527,71	2282	12512		2493	
8	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1914	3930,60	536,70	752	103	--	667	1533
		НР - 91%; СП - 8%			3393,90	436,60	650	84		114	
9	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	14,6656	675,88	527,82	9912	7740	--	8389	19765
		НР - 93%; СП - 8%			148,06	467,04	2171	6849		1464	
10	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,5	598,31	364,54	3291	2005	--	2557	6315
		НР - 91%; СП - 8%			233,77	277,03	1286	1524		468	
11	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	14,7	1431,60	642,89	21044	9451	--	16923	41004
		НР - 91%; СП - 8%			788,70	476,37	11594	7003		3037	
12	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	--	1431,60	642,89	--	--	--	--	--
					788,70	476,37	--	--		--	
13	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,0641726	3930,60	536,70	4183	572	--	3709	8524
		НР - 91%; СП - 8%			3393,90	436,60	3612	465		631	
14	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	73,328	56,38	4,79	4134	351	--	3727	8490
		НР - 93%; СП - 8%			51,59	3,06	3783	224		629	
15	1126-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана	м3 изоляции	3,6664	5132,70	629,19	18819	2307	--	14124	35579
		НР - 76%; СП - 8%			4503,51	565,36	16512	2073		2635	
16	1337-0102-0114 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 40 т. Монтаж на открытой площадке (ФАП весом 44,31 тн)	шт.	0,5	246769,04	138805,51	123385	69403	--	64787	203226
		НР - 61%; СП - 8%			107963,53	104453,83	53982	52227		15054	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				205894	109222	--	131821	364733

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							96673	85343	--	27017	
	Стоимость монтажных работ		тенге				123385				
	Всего заработная плата		тенге					106209			
		Накладные расходы	тенге				64787				
		Сметная прибыль	тенге				15054				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				203226				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	тенге					106209			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				82509				
	Всего заработная плата		тенге					75807			
		Накладные расходы	тенге				67034				
		Сметная прибыль	тенге				11963				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				161506				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	тенге					75807			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				364732				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								112
		Сметная заработная плата	тенге					182016			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								364732
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				96673				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					109222			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					85343			
		- Накладные расходы	тенге							131821	
		- Сметная прибыль	тенге							27017	
		НДС 12%	тенге								43 768
		ИТОГО С ндс 12%	тенге								408 500

Принял:

Генподрядчик: ТОО "Корпорация "МСК-Строй",

Директор _____ **Иманбаев Ж. Т.**

Сдал:

Субподрядчик: ТОО "ГИМАТС транс"

Директор _____ **Байбатыров К. Г.**