Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
От 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«25» 06 2024 г.

Генеральный подрядчик ***ТОО «Достар-09» г.Костанай ул.Тимирязево д.№76***
наименование организации, юридический адрес

в лице ***Директора - Шудегов Дмитрий Владимирович***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство подводящего газопровода к пожарной части в селе Денисовка Денисовского района Костанайской области»***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: ***«Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района», в лице руководителя Гузь К.В.***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. *Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;*
2. *Субподрядные организации:* -
3. *Проект (проектно-сметная документация)* ***ТОО «Алтын- Самырық», 57-2023/ПСД-ГСВ***
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***«Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района» №11 от 19.01.2024 года***
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. *Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):*

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
ГСНД Р=0,003 МПа Труба ду 38*3,0	м	58,0		58,0	
ГСНД Р=0,003 МПа Труба ду 25*2,5	м	18,0		18,0	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Строительство надземного газопровода низкого давления – 58 м выполнен из стальных прямошовных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 диаметром 38х3,0 мм, на кронштейнах высотой h=3,2 м по стенам здания, до входа в котельную. Внутреннее газоснабжение – 18 м существующей котельной пожарной части. Газопровод выполнен из стальных прямошовных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 Ø159х4.5, Ø38х2.8, Ø25х2.5 мм и водогазопровдных труб по ГОСТ 3262-75 Ø15х2,5 мм. Выполнена установка котлов марки Буран типа ВВ-535 (мощностью 58 кВт) – 2 шт, с газовыми горелками марки MAX Gas 70 – 1 рабочий + 1 резервный.

6. Мероприятия но охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***май 2024 г.***
месяц, год

окончание работ ***июнь 202 4г.***
месяц, год

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1 месяц;

фактически, месяц: 7 дней;

8. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9.Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ___% и фактически ___ % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора)

10. Исполнительная геодезия съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

КСП Ф *АО «QAZAQGAZ AIMAQ »*_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

12. Шумоизоляцция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидимиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

*13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения*_____
Наименование организации, ФИО при наличии, подпись руководителя. МП при наличии

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Достар-09» считает объект:***
«Строительство подводящего газопровода к пожарной части в селе Денисовка Денисовского района Костанайской области»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Генеральный подрядчик
ТОО «Достар-09» директор *Шудегов Д.В.*

М.П.