Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района" Алматинская область, Илийский район,с.Кенен Әзірбаев , АЛМАТЫ, 84

БИН 130840016843 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ71070103KSN0904000 РГУ "КОМИТЕТ
Подрядчик: ТОО "Строительно-производственная фирма "Vostok Enterprise" г.Алматы,
БИН/ИИН 080140011121 БИК HSBKKZKX ИИК KZ97601A861051451901 АО "Народный Банк Казахстана"
Наименование стройки -Текущий ремонт кровли многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: п. Боролдай, ул. Ленина, д. №5 Илийского района Алматинской области
Наименование объекта -п. Боролдай, ул. Ленина, д. №5

Справка № 1

о стоимости выполненных работ за Апрель месяц 2025г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		487/25-19	2025-03-06				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	4 225 537,60		-	-	-	-	-		
За отчетный период:	**4 225 537,60**	**3 772 801,43**					-	452 736,17	**4 225 537,60**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"

Руководитель _____ **М.М.Жанайдаров.**

Подрядчик:
ТОО "Строительно-производственная фирма "Vostok Enterprise"

Директор _____ **Р.Т.Табин.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района" Алматинская область, Илийский район,с.Кенен Әзірбаев , АЛМАТЫ, 84

БИН 130840016843 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ71070103KSN0904000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО "Строительно-производственная фирма "Vostok Enterprise" г.Алматы, МИКРОРАЙОН Нур Алатау 16/2

БИН/ИИН 080140011121 БИК HSBKKZKX ИИК KZ97601A861051451901 АО "Народный Банк Казахстана"

Наименование стройки -Текущий ремонт кровли многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: п. Боролдай, ул. Ленина, д. №5 Илийского района Алматинской области

Наименование объекта -п. Боролдай, ул. Ленина, д. №5

Договор №487/25-19 от 2025-03-06

Акт
приемки выполненных работ за апрель месяц 2025года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2025

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**4491 430**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2631 098
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1145 195*
		машины и механизмы	тенге			261 538
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*54 108*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1564 630
		перевозки	тенге			34 164
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	611		
1	**1212-0104-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 прим.*	**Очистка кровли от мусора**	**$м^2$**	**274, 50**	**755**	**207 248**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			755	207 248
		в том числе оплата труда рабочих			372	102 114
1.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	51,79815	3 998	207 089
2	**1208-0101-0204** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**$м^2$ кровли**	**274,5 0**	**1 221**	**335 165**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			1 218	334 341
		в том числе оплата труда рабочих			601	164 975
2.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	83,6676	3 998	334 503

1	2	3	4	5	6	7
2.2		машины и механизмы			3	824
2.2.1	314-502-0305	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 31,39 до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	1,833111	387	709
3	**261-107-0831** ***РСНБ РК 2024***	**Мусор строительный**	**т**	**5,9841**		
4	**1208-0101-2305** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06***	**Обрешетка сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм. Смена (20% от общего объема)**	**$м^2$**	**59,2**	**10 944**	**647 885**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			6 094	360 765
		в том числе оплата труда рабочих			3 008	178 074
4.1.1	009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	86,9056	4 151	360 745
4.2		машины и механизмы			101	5 980
		в том числе оплата труда машинистов			33	1 954
4.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,9789312	37	36
4.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,7028224	8 465	5 949
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,7028224*	*2 817*	*1 980*
4.3		материалы, изделия и конструкции			4 749	281 140
4.3.1	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	3,0784	91 158	280 621
4.3.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,592	861	510
5	**261-107-0831** ***РСНБ РК 2024***	**Мусор строительный**	**т**	**1,67536**		
6	**1208-0101-0603** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06***	**Ноги стропильные из брусьев. Смена**	**м**	**50**	**11 038**	**551 900**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			7 601	380 050
		в том числе оплата труда рабочих			3 751	187 550
6.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	79,55	4 778	380 090
6.2		машины и механизмы			29	1 450
		в том числе оплата труда машинистов			10	500
6.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,6254	37	23
6.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1696	8 465	1 436
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1696*	*2 817*	*478*
6.3		материалы, изделия и конструкции			3 408	170 400
6.3.1	261-102-0224	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	6	253	1 518
6.3.2	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,33	109 237	145 285
6.3.3	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,125	109 237	13 655
6.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,5	861	2 153
6.3.5	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0125	624 577	7 807
7	**261-107-0831** ***РСНБ РК 2024***	**Мусор строительный**	**т**	**0,485**		

1	2	3	4	5	6	7
8	**1112-0101-0716** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**$м^2$ кровли**	**274, 5**	**4 292**	**1178 154**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			4 139	1136 156
		в том числе оплата труда рабочих			2 080	570 960
8.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	224,541	5 060	1136 177
8.2		машины и механизмы			60	16 470
		в том числе оплата труда машинистов			18	4 941
8.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	19,2699	23	443
8.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,007964	13 124	13 229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,007964*	*4 024*	4 056
8.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,326106	8 465	2 760
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,326106*	*2 817*	919
8.3		материалы, изделия и конструкции			93	25 529
8.3.1	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	5,49	1 018	5 589
8.3.2	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	11,6937	1 372	16 044
8.3.3	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	2,08071	1 993	4 147
9	**224-103-0210** *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**$м^2$**	**315,67**	**2 878**	**908 498**
10	**1208-0101-0404** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32*	**Планки кровель торцевые (ветровые), карнизные, коньки, примыкания из оцинкованной стали с защитным покрытием. Разборка**	**м**	**99**	**420**	**41 580**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			420	41 580
		в том числе оплата труда рабочих			208	20 592
10.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	10,395	3 998	41 559
11	**261-107-0831** *РСНБ РК 2024*	**Мусор строительный**	**т**	**1,5642**		
12	**1112-0101-2003** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м планки**	**39**	**2 354**	**91 806**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			1 502	58 578
		в том числе оплата труда рабочих			755	29 445
12.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	11,3724	5 153	58 602
12.2		машины и механизмы			26	1 014
		в том числе оплата труда машинистов			7	273
12.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	2,704104	23	62
12.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,050544	13 124	663
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,050544*	*4 024*	*203*
12.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,02106	8 465	178

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,02106*	*2 817*	*59*
12.2.4	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,6318	95	60
12.3		материалы, изделия и конструкции			826	32 214
12.3.1	224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	80,34	339	27 235
12.3.2	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,39	1 018	397
12.3.3	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	3,362112	1 372	4 613
13	**224-105-0111** *РСНБ РК 2022*	**Планка конька плоского для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**39**	**1 910**	**74 490**
14	**1112-0101-2001** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Снегозадержатели из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м планки**	**60**	**5 882**	**352 920**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			1 873	112 380
		в том числе оплата труда рабочих			941	56 460
14.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	21,81	5 153	112 387
14.2		машины и механизмы			3 930	235 800
		в том числе оплата труда машинистов			774	46 440
14.2.1	314-504-0104	Автогидроподъемники высотой подъема 28 м	маш.-ч	11,4696	20 439	234 427
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*11,4696*	*4 024*	*46 154*
14.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	7,8408	23	180
14.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,05832	13 124	765
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,05832*	*4 024*	*235*
14.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01944	8 465	165
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,01944*	*2 817*	*55*
14.2.5	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	2,43	95	231
14.3		материалы, изделия и конструкции			79	4 740
14.3.1	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	1,5	1 018	1 527
14.3.2	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	2,36808	1 372	3 249
15	**224-105-0114** *РСНБ РК 2022*	**Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**60**	**1 127**	**67 620**
16	**414-104-0601** *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	**т**	**9,70866**	**1 389**	**13 485**
17	**412-102-0117** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**291,2598**	**71**	**20 679**
Всего по смете:						**4491 430,00**
Сметная прибыль 5%						**224 571,50**
ИТОГО						**4716 001,50**
Итого с понижающим коэф К=0,800000049						**3772 801,43**
Налог на добавленную стоимость - 12 %						**452 736,17**
Итого по Акту						**4225 537,60**

Заказчик:

1	2	3	4	5	6	7

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"

Руководитель _____М.М.Жанайдаров.

Подрядчик:
ТОО "Строительно-производственная фирма "Vostok Enterprise"

Директор _____Р.Т.Табин.